



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Dodatek č.1

SMLOUVA O DÍLO

číslo objednatele S-3046/DOP/2014

číslo zhotovitele: 1507.4030621ZKR

„II/610 Brandýs nad Labem, rekonstrukce“

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku v platném znění

Smluvní strany

Objednatel č. 1

Středočeský kraj

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: Ing. Milošem Peterou, hejtmánem Středočeského kraje

Dr. Ing. Jiřím Peřinou, náměstkem hejtmána pro oblast financí

IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu: 4440009090/6000

dále jen „objednatel“

a

Objednatel č. 2

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

se sídlem: Masarykovo náměstí 1, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 250 01

zastoupené: Ing. Vlastimilem Pickem, starostou města

IČ: 00240079 DIČ: CZ00240079

č.úctu: 27 – 185428504/0600

dále jen „objednatel“ nebo „objednatelé“

a



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Zhotovitel:

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

zastoupený: Ing. Tomáš Juna, ředitel závodu Praha východ, odštěpný závod oblast Čechy

střed, na základě plné moci řádně oprávněn podepisovat jménem a ve

prospěch EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1

Ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Juna, ředitel závodu Praha východ

Ve věcech technických: Ing. Dalibor Cvach, provozně-obchodní náměstek, 731601199

Ing. Zdeno Krejčík, hlavní stavbyvedoucí, 731601166

IČ: 45274924 DIČ: CZ45274924

Bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu : 6007-0500961473/0300

dále jen „zhotovitel“

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany na základě vzájemného souhlasu tento dodatek č. 1 k výše uvedené Smlouvě o dílo , kterým se upravuje článek III. Cena za dílo na základě předloženého ZBV č.1a a ZBV č.1b, který mění cenu stavebních objektů financovaných Středočeským krajem (ZBV č. 1a) a cenu stavebních objektů financovaných městem Brandýs nad Labem (ZBV č. 1b). Důvodem uzavření dodatku je změna dopravně inženýrského opatření.

Článek III.

Cena za dílo

Cena za dílo:

cena dle SoD bez DPH	34 858 909,45 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>7 320 370,98 Kč</u>
cena dle SoD vč. DPH	42 179 280,43 Kč



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Cena dodatku č. 1:

ZBV č. 1a - Investice Středočeského kraje

cena bez DPH	69 344,30 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>14 562,30 Kč</u>
cena vč. DPH	83 906,60 Kč

ZBV č. 1b – Investice města Brandýs nad Labem

cena bez DPH	58 647,20 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>12 315,91 Kč</u>
cena vč. DPH	70 963,11 Kč

Cena dodatku č.1 celkem bez DPH	127 991,50 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>26 878,22 Kč</u>
cena vč. DPH	154 869,72 Kč

kontrolní součet činí:

cena dle SoD bez DPH	34 858 909,45 Kč
<u>Cena dodatku č. 1 bez DPH</u>	<u>127 991,50 Kč</u>
celkem cena dle dod.č.1 bez DPH	34 986 900,95 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>7 347 249,20 Kč</u>
cena celkem vč. DPH	42 334 150,14 Kč

Veškerá další ustanovení výše uvedené Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S-3046/DOP/2014 byl schválen Radou kraje usnesením
Č. 157-24/2015/RK ze dne 29.6.2015 .

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a s ním souhlasí a na důkaz svobodné, pravé a vážné vůle připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 změnové listy.

V Praze dne **12 -08- 2015**

Zhotovitel

EUROVIA CS, a.s.



Ing. Tomáš Juna
ředitel závodu Praha východ
EUROVIA CS, a.s.
Národní 138/10, 110 00 Praha 1

V Praze dne **31 -08- 2015**

Objednatel č. 1

Středočeský kraj

Ing. Miloš Petera
hejtman Středočeského kraje



Objednatel č. 2

Město Brandýs nad Labem

Ing. Vlastimil Pícek
starosta města



Schváleno **30.7.2015**
RM dne

Příloha změnového listu - Rekapitulace ZBV č. 1a

Název stavby: REKONSTRUKCE ULICE PRAŽSKÉ V BRANDÝSE NAD LABEM - STARÉ BOLESLAVI
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): VRN - vedlejší rozpočtové náklady k SO 110.1

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
409 988,00
496 085,48

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Údaj v Kč bez DPH
Údaj v Kč s DPH 21 %

Cena SO/PS v předchozích změnách:

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
Údaje v Kč bez DPH	0,00	0,00	409 988,00	0,00
Údaje v Kč DPH 21 %	0,00	0,00	86 097,48	0,00

Číslo změny SO/PS: ZBV č.

3

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
Údaje v Kč bez DPH	-5 920,00	75 264,30	75 264,30	18,36%
Údaje v Kč DPH 21 %	-1 243,20	15 805,50	15 805,50	

Nová cena SO/PS po této změně:

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
Údaje v Kč bez DPH	-5 920,00	75 264,30	479 332,30	69 344,30
Údaje v Kč DPH 21 %	-1 243,20	15 805,50	100 659,78	14 562,30
Údaje v Kč včetně DPH 21 %	-7 163,20	91 069,80	579 992,08	83 906,60

Zhotovitel/dodavatel:

jméno
Schválí:
Inženýr stavby/TDI
projektant/AD
zadavatel/objednatel

ÚRR NUTS 2 bere na vědomí výše uvedené změny, které nenavyšují smluvní cenu včetně 10%-ní (5%-ní) rezervy bez DPH, která byla sjednána ve smlouvě o dílo.

Za pobočku ÚRR NUTS 2:

jméno

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Projekt č. ZBV 1		Název projektu: REKONSTRUKCE ULICE PRAŽSKÉ V BRANDYSE NAD LABEM -		
Číslo a název objektu: VRN - vedlejší rozpočtové náklady k SO 110.1		stránka 2		
poř. č položky	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *
1	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	úprava výměr	upřesnění etapizace DIO a tím vyvolaná úprava množství a doby pronájmu dopravního značení ve stupni RDS
2	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití		
5	915131115-1	Vodorovné dopravní značení žlutou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly - provizorní vodorovné dopravní značení	zrušení položky	vyplývá ze změny technologie přechodného dopravního značení ve stupni RDS
6	966007113	Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z plochy		
7	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	úprava výměr	upřesnění etapizace DIO a tím vyvolaná úprava množství a doby pronájmu dopravního značení ve stupni RDS
8	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití		
11	915131115-1	Vodorovné dopravní značení žlutou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly - provizorní vodorovné dopravní značení	zrušení položky	vyplývá ze změny technologie přechodného dopravního značení ve stupni RDS
12	966007113	Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z plochy		
N	1-0111-0201	samostatný blikáč 12V - 3 montáž a demontáž	nová položka	jedná se o nové položky, které vyplývaly z upřesnění etapizace DIO ve stupni RDS
N	1-0111-0203	samostatný blikáč 12V - 3 příplatek za první a každý další den použití		
N	1-0114-0045	samostatný blikáč 12V - 3 servis (výměna baterií)		

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha (f) SoD ZBV č.

Projekt č. ZBV č.1				Název projektu: REKONSTRUKCE ULICE PRAŽSKÉ							
Číslo a název objektu: VRN - vedlejší rozpočtové náklady k SO 110 1											
poř. číslo pol.	kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství v předchozích změnách	množství po změně č 1	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po předchozích změnách (Kč)	celk. cena po změně č 1 (Kč)	rozdíl celk. ceny Kč
Původní položky změněné dle ZBV č. 1											
1	913121111	kus	13 000	13 000	5 0000	-8 0000	500 00	6 500 00	6 500 00	2 500 00	-4 000 00
2	913121211	kus	1599 000	1599 000	2045 0000	446 0000	12 00	19 188 00	19 188 00	24 540 00	5 352 00
5	915131115-1	m2	3 000	3 000	0 0000	-3 0000	160 00	480 00	480 00	0 00	-480 00
6	966007113	m2	3 000	3 000	0 0000	-3 0000	160 00	480 00	480 00	0 00	-480 00
7	913121111	kus	15 000	15 000	22 0000	7 0000	500 00	7 500 00	7 500 00	11 000 00	3 500 00
8	913121211	kus	1365 000	1365 000	2775 0000	1410 0000	12 00	16 380 00	16 380 00	33 300 00	16 920 00
11	915131115-1	m2	3 000	3 000	0 000	-3 0000	160 00	480 00	480 00	0 00	-480 00
12	966007113	m2	3 000	3 000	0 000	-3 0000	160 00	480 00	480 00	0 00	-480 00
N	1-0111-0201	ks	0 000	0 000	9 000	9 0000	234 30	0 00	0 00	2 108 70	2 108 70
N	1-0111-0203	ks	0 000	0 000	954 000	954 0000	37 40	0 00	0 00	35 679 60	35 679 60
N	1-0114-0045	ks	0 000	0 000	10 000	10 0000	1170 40	0 00	0 00	11 704 00	11 704 00
Kč:											69 344,30 Kč

Zhotovitel/dodavatel:

jmeno	podpis	datum

Schválil:

Inženýr stavby/TDI		
projektant/AD		
zadavatel/objednatel		

ÚRR NUTS 2 bere na vědomí výše uvedené změny, které nenavýšují smluvní cenu včetně 10%-ní (5%-ní) rezervy bez DPH, která byla sjednána ve smlouvě o dílo.

Za pobočku ÚRR NUTS 2:

jmeno	podpis	datum

Příloha změnového listu - Rekapitulace ZBV č. 1b

Název stavby: REKONSTRUKCE ULICE PRAŽSKÉ V BRANDÝSE NAD LABEM - STARÉ BOLESLAVI
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): VRN - vedlejší rozpočtové náklady

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
571 796,00
691 873,16

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Údaj v Kč bez DPH

Údaj v Kč s DPH 21 %

Cena SO/PS v předchozích změnách:

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
Údaje v Kč bez DPH	0,00	0,00	571 796,00	0,00
Údaje v Kč DPH 21 %	0,00	0,00	120 077,16	0,00

Číslo změny SO/PS: ZBV č.

3

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
Údaje v Kč bez DPH	-56 468,00	115 115,20	115 115,20	20,13%
Údaje v Kč DPH 21 %	-11 858,28	24 174,19	24 174,19	

Nová cena SO/PS po této změně:

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
Údaje v Kč bez DPH	-56 468,00	115 115,20	630 443,20	58 647,20
Údaje v Kč DPH 21 %	-11 858,28	24 174,19	132 393,07	12 315,91
Údaje v Kč včetně DPH 21%	-68 326,28	139 289,39	762 836,27	70 963,11

Zhotovitel/dodavatel:

jméno

Schválí:

Inženýr stavby/TDI
projektant/AD
zadavatel/objednatel

ÚRR NUTS 2 bere na vědomí výše uvedené změny, které nenavyšují smluvní cenu včetně 10%-ní (5%-ní) rezervy bez DPH, která byla sjednána ve smlouvě o dílo.

Za pobočku ÚRR NUTS 2:

jméno

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Projekt č. ZBV 1		Název projektu: REKONSTRUKCE ULICE PRAŽSKÉ V BRANDYSE NAD LABEM		
Číslo a název objektu: VRN - vedlejší rozpočtové náklady		stránka 2		
por. č. položky	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *
1	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	úprava výměr	upřesnění etapizace DIO a tím vyvolaná úprava množství a doby pronájmu dopravního značení ve stupni RDS
2	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití		
5	915131115-1	Vodorovné dopravní značení žlutou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly - provizorní vodorovné dopravní značení	zrušení položky	vyplývá ze změny technologie přechodného dopravního značení ve stupni RDS
6	966007113	Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z plochy		
7	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	úprava výměr	upřesnění etapizace DIO a tím vyvolaná úprava množství a doby pronájmu dopravního značení ve stupni RDS
8	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití		
11	915131115-1	Vodorovné dopravní značení žlutou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly - provizorní vodorovné dopravní značení	zrušení položky	vyplývá ze změny technologie přechodného dopravního značení ve stupni RDS
12	966007113	Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z plochy		
13	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	úprava výměr	upřesnění etapizace DIO a tím vyvolaná úprava množství a doby pronájmu dopravního značení ve stupni RDS
14	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití		
17	915131115-1	Vodorovné dopravní značení žlutou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly - provizorní vodorovné dopravní značení	zrušení položky	vyplývá ze změny technologie přechodného dopravního značení ve stupni RDS
18	966007113	Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z plochy		
19	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	úprava výměr	upřesnění etapizace DIO a tím vyvolaná úprava množství a doby pronájmu dopravního značení ve stupni RDS
20	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití		
23	915131115-1	Vodorovné dopravní značení žlutou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly - provizorní vodorovné dopravní značení	zrušení položky	vyplývá ze změny technologie přechodného dopravního značení ve stupni RDS
24	966007113	Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z plochy		
N	1-0108-0103	značkovací folie s AI podkladem - náhradní zastávky BUS	nová položka	jedná se o nové položky, které vyplynuly z upřesnění etapizace DIO ve stupni RDS
N	1-0111-0201	samostatný blikáč 12V - 3 montáž a demontáž		
N	1-0111-0203	samostatný blikáč 12V - 3 příplatek za první a každý další den použití		
N	1-0114-0045	samostatný blikáč 12V - 3 servis (výměna baterií)		

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha (f) SoD ZBV č. 1

Projekt č. ZBV č.1			Název projektu: REKONSTRUKCE ULICE PRAŽSKÉ								
Číslo a název objektu: VRN - vedlejší rozpočtové náklady											
poř. číslo pol.	kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství v předchozích změnách	množství po změně č.1	rozdíl množství	cena/ měr jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po předchozích změnách (Kč)	celk. cena po změně č.1 (Kč)	rozdíl celk. ceny Kč
Původní položky změněné dle ZBV č. 1											
1	913121111	kus	27,00	27,00	20,00	-7,00	400,00	10 800,00	10 800,00	8 000,00	-2 800,00
2	913121211	kus	3321,00	3321,00	4321,00	1000,00	6,00	19 926,00	19 926,00	25 926,00	6 000,00
5	915131115-1	m2	7,00	7,00	0,00	-7,00	150,00	1 050,00	1 050,00	0,00	-1 050,00
6	966007113	m2	7,00	7,00	0,00	-7,00	160,00	1 120,00	1 120,00	0,00	-1 120,00
7	913121111	kus	70,00	70,00	60,00	-10,00	400,00	28 000,00	28 000,00	24 000,00	-4 000,00
8	913121211	kus	2800,00	2800,00	3583,00	783,00	6,00	16 800,00	16 800,00	21 498,00	4 698,00
11	915131115-1	m2	60,00	60,00	0,00	-60,00	150,00	9 000,00	9 000,00	0,00	-9 000,00
12	966007113	m2	60,00	60,00	0,00	-60,00	160,00	9 600,00	9 600,00	0,00	-9 600,00
13	913121111	kus	25,00	25,00	36,00	11,00	400,00	10 000,00	10 000,00	14 400,00	4 400,00
14	913121211	kus	2275,00	2275,00	5097,00	2822,00	6,00	13 650,00	13 650,00	30 582,00	16 932,00
17	915131115-1	m2	7,00	7,00	0,00	-7,00	150,00	1 050,00	1 050,00	0,00	-1 050,00
18	966007113	m2	7,00	7,00	0,00	-7,00	160,00	1 120,00	1 120,00	0,00	-1 120,00
19	913121111	kus	65,00	65,00	41,00	-24,00	400,00	26 000,00	26 000,00	16 400,00	-9 600,00
20	913121211	kus	7280,00	7280,00	5717,00	-1563,00	6,00	43 680,00	43 680,00	34 302,00	-9 378,00
23	915131115-1	m2	25,00	25,00	0,00	-25,00	150,00	3 750,00	3 750,00	0,00	-3 750,00
24	966007113	m2	25,00	25,00	0,00	-25,00	160,00	4 000,00	4 000,00	0,00	-4 000,00
N	1-0108-0103	bm	0,00	0,00	120,00	120,00	147,40	0,00	0,00	17 688,00	17 688,00
N	1-0111-0201	ks	0,00	0,00	24,00	24,00	234,30	0,00	0,00	5 623,20	5 623,20
N	1-0111-0203	ks	0,00	0,00	1254,00	1254,00	37,40	0,00	0,00	46 899,60	46 899,60
N	1-0114-0045	ks	0,00	0,00	11,00	11,00	1170,40	0,00	0,00	12 874,40	12 874,40
Kč:										58 647,20 Kč	

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum

Schválí:

inženýr stavby/TDI		
projektant/AD		
zadavatel/objednatel		

ÚRR NUTS 2 bere na vědomí výše uvedené změny, které nenavýšují smluvní cenu včetně 10%-ní (5%-ní) rezervy bez DPH, která byla sjednána ve smlouvě o dílo.

Za pobočku ÚRR NUTS 2:

jméno	podpis	datum