



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Dodatek č.1

SMLOUVA O DÍLO

číslo objednatele 37/2013/OVZ

číslo zhotovitele SE/PA/2013/061

„II/339 Červené Janovice, rekonstrukce silnice“

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku v platném znění

Smluvní strany

Objednatel:

Středočeský kraj

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: Ing. Milošem Peterou, hejtnanem Středočeského kraje

IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu: 4440009090/6000

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

Sdružení II/339 Červené Janovice, rekonstrukce silnice COLAS-ČNES

se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

zastoupený: Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever a zplnomocněným zástupcem společnosti COLAS CZ, a.s.

Vedoucí účastník sdružení:

COLAS CZ, a.s.

se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 6556

IČ: 261 77 005 DIČ: CZ26177005

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha 1 číslo účtu 7408-201/0100



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNII Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

a

Účastník sdružení:

ČNES dopravní stavby, a.s.

se sídlem Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno-Kročehlavy

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 4964

IČ: 477 81 734 DIČ: CZ47781734

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany na základě vzájemného souhlasu tento dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 37/2013/OVZ ze dne 14.10.2013, kterým se upravuje cena plnění zhotovitele.

Článek I.

- 1.1. Shora označené smluvní strany spolu dne 14.10.2013 uzavřely Smlouvu o dílo č. 37/2013/OVZ, jejímž předmětem jsou stavební práce na akci: „II/339 Červené Janovice, rekonstrukce silnice“.
- 1.2. Na základě vzájemné dohody se upravuje výše ceny předmětu plnění díla – stavebních prací dle čl. III z původní částky 10 312 576,25 Kč bez DPH na částku 11 966 493,77 Kč bez DPH.

Článek II.

- 2.1. Veškerá další ustanovení Smlouvy o dílo č. 37/2013/OVZ ze dne 14.10.2013 zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.2. Tento dodatek č.1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.
- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a s ním souhlasí a na důkaz svobodné, pravé a vážné vůle připojují svoje podpisy.
- 3.3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 37/2013/OVZ byl schválen Radou kraje usnesením č. 038-23/2014/RK dne 28.7.2014.
- 3.4. Příloha č.1 je nedílnou součástí tohoto dodatku.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Příloha č.1: ZBV 1- Změnový list-rekapitulace, popis a zdůvodnění změn, soupis změn,
rozpočet,

ZBV 2 - Změnový list-rekapitulace, popis a zdůvodnění změn, soupis změn,
rozpočet

27-08-2014

V Praze dne 18.8.2014

V Praze dne

Zhotovitel

**Sdružení II/339 Červené Janovice,
rekonstrukce silnice COLAS-ČNES**

Ing. Pavel Keller

ředitel oblasti Sever

zplnomocněný zástupce COLAS CZ, a.s.
(vedoucí účastník sdružení)

Objednatel

Středočeský kraj

Ing. Miloš Petera

hejtman Středočeského kraje

Změnový list - rekapitulace

Přehled změn k oceněnému výkazu výměr - příloha (f) SoD

Projekt č.		Název projektu:		
Číslo a název objektu		celk. cena ve smlouvě bez DPH (DZS) Kč	celk. cena po změně bez DPH (RDS) Kč	rozdíl celk. ceny Kč
050	577134211 Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	2 454 170,520	2 567 330,190	113 159,67
051	577145122 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	1 144 186,880	1 264 825,250	120 638,37
055	899231111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	9 560,560	27 486,610	17 926,05
073	979082213 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	9 276,540	15 412,940	6 136,40
074	979082219 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	110 411,040	183 447,540	73 036,50
075	979093111 Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění	10 607,530	17 624,370	7 016,84
077	979099156 Uložení frézigu bez poplatku na skládce objednatele	5 109,620	12 126,460	7 016,84
500	113154364 Frézování živiničného krytu tl 130 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	0,000	164 761,350	164 761,35
501	938909311 Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živiničného	0,000	8 894,000	8 894,00
502	572223 INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	0,000	133 410,000	133 410,00
503	57475 VOZOVKOVÉ VÝSTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	0,000	377 995,000	377 995,00
504	572713112 Vyrovnání povrchů dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACO 8 (A 50/70)	0,000	469 562,500	469 562,50
505	899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	0,000	7 600,000	7 600,00
506	899431111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hmce, šoupěte nebo hydrantu	0,000	57 164,000	57 164,00
507	935 41 ŽLABY Z DILCŮ Z POLYMERBET SVĚTLÉ ŠÍRKY DO 100MM VČET MŘÍŽÍ	0,000	89 600,000	89 600,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:		3 743 322,69	5 397 240,21	1 653 917,52

Zhotovitel/dodavatel:

Jméno

Schválil:

Inženýr stavby/TDI
projektant/AD
zadavatel/objednatel
Středočeský kraj

18-08-2014

COLAS CZ, a.s.
oblast sever
Ke Klášteru 180 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (0)
Tel.: 286003511, Fax: 286003500

ÚRR NUTS 2 bere na vědomí výše uvedené změny, které nenavýšují smluvní cenu včetně 10%-ní (5%-ní) rezervy bez DPH, která byla sjednána ve smlouvě o dílo.

Za pobočku ÚRR NUTS 2:

Jméno

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Projekt č.		Název projektu:		
Číslo a název objektu:				
poř. č. položky	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *
050	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	Navýšení plochy	Na základě skutečného polohopisného zaměření odbornou zeměměřičskou firmou z ledna 2014
051	577145122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	Navýšení plochy	Na základě skutečného polohopisného zaměření odbornou zeměměřičskou firmou z ledna 2014
055	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	Nově osazené uliční vpusti při výstavbě kanalizace na stávající komunikaci	Z důvodu dodatečného vybudování kanalizace a vodovodu
073	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	Navýšení množství	Na základě diagnostické zprávy č. 0821 V145009 z února 2014
074	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	Navýšení množství	Na základě diagnostické zprávy č. 0821 V145009 z února 2014
075	979093111	Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění	Navýšení množství	Na základě diagnostické zprávy č. 0821 V145009 z února 2014
077	979099156	Uložení frézigu bez poplatku na skládce objednatel	Navýšení množství	Na základě diagnostické zprávy č. 0821 V145009 z února 2014
500	113154364	Frézování živичného krytu tl 130 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	Nová položka	Na základě diagnostické zprávy č. 0821 V145009 z února 2014

popis a zdůvodnění

501	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	Nová položka	Na základě diagnostické zprávy č. 0821 V145009 z února 2014
502	572223	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	Nová položka	Na základě diagnostické zprávy č. 0821 V145009 z února 2014
503	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	Nová položka	Na základě diagnostické zprávy č. 0821 V145009 z února 2014
504	572713112	Vyrovnání povrchů dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACO 8 (A 50/70)	Nová položka	Na základě diagnostické zprávy č. 0821 V145009 z února 2014
505	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	Nová položka	Z důvodu dodatečného vybudování kanalizace a vodovodu
506	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	Nová položka	Z důvodu dodatečného vybudování kanalizace a vodovodu
507	93541	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBET SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100MM VČET MŘÍŽI	Nová položka	Ochrana vjezdů proti přitékající vodě, kterou neřešila původní PD

Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha (f) SoD

Projekt č.		Název projektu:									
Číslo a název objektu: SO 184.2. usek C											
poř. číslo pol.	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	cena/ měř. jednotku ve smlouvě Kč	množství po změně	cena/ měř. jednotku po změně Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč		
050	577134211 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 11 tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	16 721,200	146,770	17 492,200	146,770	2 454 170,520	2 567 330,190	113 159,670		
051	577145122 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	7 312,500	156,470	8 083,500	156,470	1 144 186,880	1 264 825,250	120 638,370		
055	899231111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus	8,000	1 195,070	23,000	1 195,070	9 560,560	27 486,610	17 926,050		
073	979082213 Vodotorná doprava sutí po suchu do 1 km	t	2 016,640	4,600	3 350,640	4,600	9 276,540	15 412,940	6 136,400		
074	979082219 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí po suchu do 1 km	t	30 249,600	3,650	50 259,600	3,650	110 411,040	183 447,540	73 036,500		
075	979093111 Uložení sutí na skládku s hrubým urovněním bez zhutnění	t	2 016,640	5,260	3 350,640	5,260	10 607,530	17 624,370	7 016,840		
077	979099156 Uložení frézigu bez poplatku na skládce objednatelé	t	971,411	5,260	2 305,411	5,260	5 109,620	12 126,460	7 016,840		
500	113154364 Frézování živичného krytu tl 130 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	0,000	0,000	4 447,000	37,050	0,000	164 761,350	164 761,350		
501	938909311 Čištění vozovek mletím strojní podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	0,000	0,000	4 447,000	2,000	0,000	8 894,000	8 894,000		
502	572223 INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	m2	0,000	0,000	8 894,000	15,000	0,000	133 410,000	133 410,000		
503	57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRŘIŽOVINY	m2	0,000	0,000	4 447,000	85,000	0,000	377 995,000	377 995,000		
504	572713112 Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACO 8 (A 50/70)	t	0,000	0,000	341,500	1 375,000	0,000	469 562,500	469 562,500		
505	899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	0,000	0,000	5,000	1 520,000	0,000	7 600,000	7 600,000		
506	899431111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	0,000	0,000	62,000	922,000	0,000	57 164,000	57 164,000		
507	935 41 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBET SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100MM VČET MŘÍŽI	m	0,000	0,000	32,000	2 800,000	0,000	89 600,000	89 600,000		

změnový list

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:	1 653 917,52 Kč
------------------------------	-----------------

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Marek Štefl, DiS		11.3.2014

Schválí:


Inženýr stavby/TDI	
projektant/AD	
zadavatel/objednatel	
Středočeský kraj	

ÚRR NUTS 2 bere na vědomí výše uvedené změny, které nenavyšují smluvní cenu včetně 10%-ní (5%-ní) rezervy bez DPH, která byla sjednána ve smlouvě o dílo.

Za pobočku ÚRR NUTS 2:

jméno	podpis	datum

18-08-2014


COLAS, a.s.
oblast Sever
Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (6)
Tel.: 286003511, Fax: 286003500