

DODATEK č. 1

k Smlouvě o dílo

číslo objednatele **S-4124/SOC/2015**

číslo zhotovitele **1**

„Vybavení Domova seniorů Rakovník“

uzavřené dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel č. 1:

Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: Ing. Zuzanou Moravčíkovou, náměstkyní hejtmána pro oblast investic a veřejných zakázek

IČ: 708 91 095

DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF banka, a.s.

číslo účtu: 4440009090/0600

Objednatel č. 2:

Domov Na Zátíší, poskytovatel sociálních služeb

se sídlem: S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník

zastoupený: Bc. Markétou Grundmannovou, pověřenou řízením Domova Na Zátíší Rakovník

IČ: 712 09 930

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 107-2966640267/0100

dále jen „objednatel“ nebo „objednatelé“

a

Zhotovitel:

EXBYDO s.r.o.

se sídlem Sadová 1106, 393 01 Pelhřimov

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle C vložka 4529

jednající Michal Janeček

IČ: 62497791 DIČ: CZ62497791

Bankovní spojení: 5004423003/2600 číslo účtu 5004423003

dále jen „zhotovitel“ nebo „dodavatel“

se rozhodly uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK č. 1 k Smlouvě o dílo

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava doby plnění smlouvy uvedené v článku 2.1 Smlouvy o dílo.

Nové znění článku 2.1. smlouvy o dílo : Dodavatel realizuje dodávku a montáž interiérů dle této smlouvy v souladu s podmínkami dotace tak, že nejzazší termín dokončení dodávky předmětu díla se stanovuje na 31. 12. 2015.

2. Odůvodnění posunu konečného termínu předmětu plnění: V rámci realizace veřejné zakázky na stavební práce došlo k posunu termínu výstavby do 30.11.2015, vzhledem k tomu, je nutné posunout termín konečného plnění díla na dodávku interiérů, přičemž doba plnění dle článku 2.1. smlouvy o dílo v délce 2 kalendářních měsíců se nemění.
3. Z výše popsaného důvodu se smluvní strany dohodly na změně doby plnění, z důvodu neočekávaného prodloužení výstavby, se kterým objednatel jako zadavatel předmětné veřejné zakázky v rámci stanovení zadávacích podmínek objektivně nepočítal ani počítat nemohl. V rámci stanovení zadávacích podmínek objednatel předpokládal a v rámci stanovení zadávacích podmínek i tak postupoval, aby zhotovitel disponoval dobou alespoň v délce dvou kalendářních měsíců pro plnění předmětu plnění. Smluvní strany uvádí, že takovýmto postupem nebyla ani nemohl být ovlivněn výběr nejvhodnější nabídky v rámci předmětného zadávacího řízení.
4. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

II.

Platnost dodatku

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu všech smluvních stran.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven v 5 paré s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
2. Objednatel i zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje ze dne 29.9.2015 č. usnesení 020-33/2015/RK.

Příloha: 1. Harmonogram interiéry dle podkladů METALL QUATRO, s. r. o.

V Humpolci dne 15.10.2015

Dodavatel

EXBYDO s.r.o.


.....
Michal Janeček
jednatel společnosti





EXBYDO s.r.o.
Sídlo: S. K. Neumanna 251, 269 01 Humpolce
IČ: 262 222 222, DIČ: CZ262 222 222

V Praze dne 22 -10- 2015

Objednatel č. 1



Středočeský kraj



.....
Ing. Zuzana Moravčíková
náměstkyně hejtmana pro oblast
investic a veřejných zakázek

V Rakovníku dne 19 -10- 2015

Objednatel č. 2

**Domov Na Zátíší Rakovník,
poskytovatel sociálních služeb**


.....
Domov Na Zátíší Rakovník
poskytovatel sociálních služeb
S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník
Tel: 313 512 509, Fax: 313 518 509
IČ: 71209930, DIČ: CZ71209930  Bc. Markéta Grundmannová

pověřená řízením Domova Na Zátíší Rakovník



METALL QUATRO spol. s r.o. Jaroslava TROJÁK & TYPY STĚNA TROJÁK s.r.o. spol. s r.o.

Office : Vysoká Pec č.e. 2, PSC 431 59, Česká republika - IČO : 61538213 - DIČ : CZ61538213
Tel. : +420474687068, +420474687227 - Fax : +420474687190 - E-mail : metall.quattro@ymail.cz



ORIENTAČNÍ harmonogram - Rakovník - aktualizace k 24.4.2015

dobu nutná k "dokončení díla"

	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
dohoda se soudním znalcem									
činnost znalce									
výjasnění položek PD mezi SZ, zhotovitelem, AD a TDI									
výběrové řízení a činnost SZ									
Zahájení činnosti, včetně ujednání na dokončovacích pracích									
předávání částí objektu dodavateli interiéru									
fasáda (kolonáda, vstupy)									
omítky zdí a stropu (VZT)									
plošina svislá									
plošina svislá - stavební připravenost									
plošina šikmá									
výtahy									
vstupní most hlavního vstupu, markýza - činnost OBJ, GP									
vstupní most hlavního vstupu, markýza									
Podlahy hrube									
Podlahy z dlaždic (2.část)									
Podlahy povlakové - linoleum									
Podlahy povlakové - linoleum na podlahy již provedené									
Zdravotechnika									
Zdravotechnika MQ									
Ústřední vytápění									
Ústřední vytápění MQ									
Elektroinstalace - silnoproud MQ									
Elektroinstalace - silnoproud									
Slaboproud MQ									
Slaboproud									
Měření a regulace (VZT)									
Vzduchotechnika - činnost OBJ, GP									
Vzduchotechnika									
příčky (VZT)									
Chlazení									
Technologie prádelny									
Konstrukce suché výstavby (VZT)									
Konstrukce klempířské									
Konstrukce tesařské markýzy									
Konstrukce truhlářské									
Podhledy AJ									
Podlahy z dlaždic 1.část									
Repase dřevěné podlahy, podium									
Ooklady keramické									
Nátěry									
Malby MQ									
Malby									
Osatní práce									
Kolonáda									
Oprava stávajícího oplocení									
Sadové úpravy									
Komunikace									
bourání bet.ploch									
nové betonové plochy									
podkladní vrstvy									
obrubníky									
zámková dlažba									
betonová velkoplošná dlažba									
asfalty									
Fontána - osazení na beton základ + žulová fontána + vodohospod. zařízení									
Nový základ pro umístění sochy a její osazení									
Přemístění "Rejzkova kamenu" a ohraničení žulovými deskami									
Vjezdová brána									
Stání pro kontejnery na odpad									
Předání díla									



Legenda:
 činnost objednatele
 činnost most a závislé na dokončení mostu (neuznatelné)
 činnost zhotovitele - MQ
 činnost zhotovitele - "dokončení" (neuznatelné)
 činnost zhotovitele - interiéru

HMG Interiéry:
 Jednotlivá patra budou dokončena nejdříve v prostoru „bytů“, to znamená mezi dveřmi pozice B/3. Zbývající prostory budou dokončovány později (termín předávání odhaduji na konec listopadu). K 23.10.2015 budou připraveny interiéry k zaměření nábytku.
 5.NP – interiéry nástup 26.10.
 4.NP – 2.11.
 3.NP – 9.11.
 2.NP – 16.11.
 1.NP – 25.11.
 1.PP – 25.11.

ORIENTAČNÍ harmonogram - Rakovník - aktualizace k 1.10.2015

dobu POŽADOVANÁ k dokon.

	září	říjen	listopad	prosinec	leden
dohoda se soudním znalcem					
činnost znalce					
výjasnění položek PD mezi SZ, zhotovitelem, AD a TDI					
výběrové řízení a činnost SZ					
Zahájení činnosti, včetně ujednání na dokončovacích pracích					
předávání částí objektu dodavateli interiéru					
fasáda (kolonáda, vstupy)					
omítky zdí a stropu (VZT)					
plošina svislá					
plošina svislá - stavební připravenost					
plošina šikmá					
výtahy					
vstupní most hlavního vstupu, markýza - činnost OBJ, GP					
vstupní most hlavního vstupu, markýza					
Podlahy hrube					
Podlahy z dlaždic (2.část)					
Podlahy povlakové - linoleum					
Podlahy povlakové - linoleum na podlahy již provedené					
Zdravotechnika					
Zdravotechnika MQ					
Ústřední vytápění					
Ústřední vytápění MQ					
Elektroinstalace - silnoproud MQ					
Elektroinstalace - silnoproud					
Slaboproud MQ					
Slaboproud					
Měření a regulace (VZT)					
Vzduchotechnika - činnost OBJ, GP					
Vzduchotechnika					
příčky (VZT)					
Chlazení					
Technologie prádelny					
Konstrukce suché výstavby (VZT)					
Konstrukce klempířské					
Konstrukce tesařské markýzy					
Konstrukce truhlářské					
Podhledy AJ					
Podlahy z dlaždic 1.část					
Repase dřevěné podlahy, podium					
Ooklady keramické					
Nátěry					
Malby MQ					
Malby					
Osatní práce					
Kolonáda					
Oprava stávajícího oplocení					
Sadové úpravy					
Komunikace					
bourání bet.ploch					
nové betonové plochy					
podkladní vrstvy					
obrubníky					
zámková dlažba					
betonová velkoplošná dlažba					
asfalty					
Fontána - osazení na beton základ + žulová fontána + vodohospod. zařízení					
Nový základ pro umístění sochy a její osazení					
Přemístění "Rejzkova kamenu" a ohraničení žulovými deskami					
Vjezdová brána					
Stání pro kontejnery na odpad					
Předání díla					