



Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo

podepsané 27. února 2015,
Vedené v evidenci objednatele pod číslem S-4237/REG/2015

„Rekonstrukce a dostavba Regionálního muzea v Kolíně - interiéry“

Smluvní strany:

Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 708 91 095
DIČ: CZ70891095
zastoupený: Ing. Zuzanou Moravčíkovou, náměstkyní hejtmana pro oblast investic
a veřejných zakázek
Bankovní spojení: PPF banka, a.s.
číslo účtu: 4440000248/6000

dále jen „objednatel“

a

A.M.O.S. DESIGN s. r. o.

se sídlem: Beethovenova 641/9, 602 00 Brno
IČ: 63479982
DIČ: CZ63479982
zastoupený: Peterem Smrekem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: KB Brno – venkov
číslo účtu: 1118930267/0100

dále jen „zhotovitel“

uzavřely spolu tento Dodatek č. 4 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 2. 2015 vedené v evidenci Objednatele pod číslem S-4237/REG/2015 (dále jen „Smlouva“):

Článek I. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je **změna předmětu plnění**. Změny formou změnového listu jsou popsány v příloze č. 1 tohoto dodatku a vplynuly ze změn a zaměření v místě plnění po dokončení stavebních prací, v souvislosti s koordinací projektu dodávek a stavebních prací a způsobilosti skutečného stavu místa plnění k plnění.
2. Předmětem dodatku je **změna kupní ceny vyplývající ze změny předmětu plnění**. Změny jsou popsány v příloze č. 1 tohoto dodatku a vplynuly ze změn a zaměření v místě plnění po

dokončení stavebních prací, v souvislosti s koordinací projektu dodávek a stavebních prací a způsobilosti skutečného stavu místa plnění k plnění.

Bod 3.1 Článku III. Cena za dílo se mění následovně:

- 3.1 *Cena za dílo dle bodu 1.1 je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny dodavatele, v celkové výši 16 926 350,20 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.*

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 3 554 533,50 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 20 480 883,70 Kč.

3. Předmětem dodatku je **změna čísla účtu objednatele**. Nové číslo účtu objednatele je nyní 4440000248/6000.

Článek II.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti pozdějším dnem jeho podpisu kteroukoli ze Smluvních stran.
2. Tento dodatek se pořizuje ve čtyřech (4) stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou (2) vyhotoveních.
3. Účastníci tohoto Dodatku po jeho úplném přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě pravé, svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují účastníci své vlastnoruční podpisy.
4. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada Středočeského kraje svým usnesením č. 013-12/2016/RK ze dne 21.3.2016....

V Praze dne 01-04-2016

V Brně dne 30-03-2016.

Objednatel

Středočeský kraj



Moravčíková
Ing. Zuzana Moravčíková
náměstkyně hejtmána pro oblast investic
a veřejných zakázek

Zhotovitel

A.M.O.S. DESIGN s r.o.

Smrek

Peter Smrek
jednatel společnosti



A.M.O.S. DESIGN, s.r.o.
Beethovenova 641/9, 602 00 Brno
TEL.: 542 212 898, 542 216 618
542 214 439 DIČ: C763479982

Příloha:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Změnový list č.1

Název zakázky: Rekonstrukce a dostavba Regionálního muzea v Kolíně - Interiéry
Sod S-4237/REG/2015

Změnový list č.1

| položka výkazu výměr | řinve opravnění podoba Vy | Číska a výměra dle smlouvy | | | | Skutečný průměrný stav | | | | Rozdíly a odpady | | | | poznámky |
|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------|------------|----|------------------------|--------|--------|-----------|------------------|-----|-------------|--------|--|
| | | ks | cena (Kč) | celkem | ks | cena (Kč) | celkem | ks | cena (Kč) | celkem | ks | cena (Kč) | celkem | |
| 1 | | 1 | 2 070,00 | 2 070,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -1 | 2 070,00 | -2 070,00 | 21% | -2 504,70 | | muženo-zajistěno zhotovitelem stavby |
| 2 | | 1 | 392,00 | 392,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -1 | 392,00 | -392,00 | 21% | -474,32 | | muženo-zajistěno zhotovitelem stavby |
| 3 | | 1 | 1 375,00 | 1 375,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -1 | 1 375,00 | -1 375,00 | 21% | -1 663,75 | | muženo-zajistěno zhotovitelem stavby |
| 4 | | 1 | 226,00 | 226,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -1 | 226,00 | -226,00 | 21% | -273,46 | | muženo-zajistěno zhotovitelem stavby |
| 5 | | 1 | 696,00 | 696,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -1 | 696,00 | -696,00 | 21% | -842,16 | | muženo-zajistěno zhotovitelem stavby |
| 21 | | 1 | 2 070,00 | 2 070,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -1 | 2 070,00 | -2 070,00 | 21% | -2 504,70 | | muženo-zajistěno zhotovitelem stavby |
| 22 | | 1 | 392,00 | 392,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -1 | 392,00 | -392,00 | 21% | -474,32 | | muženo-zajistěno zhotovitelem stavby |
| 23 | | 1 | 1 375,00 | 1 375,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -1 | 1 375,00 | -1 375,00 | 21% | -1 663,75 | | muženo-zajistěno zhotovitelem stavby |
| 24 | | 1 | 226,00 | 226,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -1 | 226,00 | -226,00 | 21% | -273,46 | | muženo-zajistěno zhotovitelem stavby |
| 25 | | 1 | 696,00 | 696,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -1 | 696,00 | -696,00 | 21% | -842,16 | | muženo-zajistěno zhotovitelem stavby |
| 159 | | 4 | 1 463,00 | 5 852,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -4 | 1 463,00 | -5 852,00 | 21% | -7 080,92 | | muženo-zajistěno zhotovitelem stavby |
| 164 | | 4 | 4 895,00 | 4 895,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -4 | 4 895,00 | -4 895,00 | 21% | -5 922,95 | | muženo-zajistěno zhotovitelem stavby |
| 166 | | 2 | 737,00 | 1 474,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -2 | 737,00 | -1 474,00 | 21% | -1 783,54 | | muženo-zajistěno zhotovitelem stavby |
| 175 | | 2 | 484,00 | 968,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -2 | 484,00 | -968,00 | 21% | -1 171,28 | | muženo-zajistěno zhotovitelem stavby |
| 199 | | 1 | 1 232,00 | 1 232,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -1 | 1 232,00 | -1 232,00 | 21% | -1 490,72 | | muženo-zajistěno zhotovitelem stavby |
| 225 | | 1 | 43 560,00 | 43 560,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -1 | 43 560,00 | -43 560,00 | 21% | -52 707,60 | | muženo-zajistěno zhotovitelem stavby |
| 227 | | 1 | 3 317,00 | 3 317,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -1 | 3 317,00 | -3 317,00 | 21% | -4 013,57 | | muženo-zajistěno zhotovitelem stavby |
| 236 | | 1 | 2 070,00 | 2 070,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -1 | 2 070,00 | -2 070,00 | 21% | -2 504,70 | | muženo-zajistěno zhotovitelem stavby |
| 237 | | 1 | 392,00 | 392,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -1 | 392,00 | -392,00 | 21% | -474,32 | | muženo-zajistěno zhotovitelem stavby |
| 238 | | 1 | 1 375,00 | 1 375,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -1 | 1 375,00 | -1 375,00 | 21% | -1 663,75 | | muženo-zajistěno zhotovitelem stavby |
| 239 | | 1 | 226,00 | 226,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -1 | 226,00 | -226,00 | 21% | -273,46 | | muženo-zajistěno zhotovitelem stavby |
| 240 | | 1 | 696,00 | 696,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -1 | 696,00 | -696,00 | 21% | -842,16 | | muženo-zajistěno zhotovitelem stavby |
| 248 | | 16 | 24 200,00 | 387 200,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -16 | 24 200,00 | -387 200,00 | 21% | -468 517,00 | | muženo-zajistěno zhotovitelem stavby - výstavba galerie - z důvodu různé výkystropu od podlahy |
| 249 | | 16 | 27 500,00 | 440 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -16 | 27 500,00 | -440 000,00 | 21% | -532 400,00 | | muženo-zajistěno zhotovitelem stavby - výstavba galerie - z důvodu různé výkystropu od podlahy |
| 250 | | 38 | 930,00 | 35 340,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -38 | 930,00 | -35 340,00 | 21% | -42 761,40 | | muženo-zajistěno zhotovitelem stavby - výstavba galerie - z důvodu různé výkystropu od podlahy |
| 251 | | 55 | 842,00 | 46 310,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -55 | 842,00 | -46 310,00 | 21% | -56 035,10 | | muženo-zajistěno zhotovitelem stavby - výstavba galerie - z důvodu různé výkystropu od podlahy |
| 252 | | 20 | 798,00 | 15 960,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -20 | 798,00 | -15 960,00 | 21% | -19 311,60 | | muženo-zajistěno zhotovitelem stavby - výstavba galerie - z důvodu různé výkystropu od podlahy |
| 253 | | 38 | 3 460,00 | 131 480,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -38 | 3 460,00 | -131 480,00 | 21% | -159 090,80 | | muženo-zajistěno zhotovitelem stavby - výstavba galerie - z důvodu různé výkystropu od podlahy |
| 281 | | 1 | 2 070,00 | 2 070,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -1 | 2 070,00 | -2 070,00 | 21% | -2 504,70 | | muženo-zajistěno zhotovitelem stavby - výstavba galerie - z důvodu různé výkystropu od podlahy |
| 282 | | 1 | 392,00 | 392,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -1 | 392,00 | -392,00 | 21% | -474,32 | | muženo-zajistěno zhotovitelem stavby - výstavba galerie - z důvodu různé výkystropu od podlahy |
| 283 | | 1 | 1 375,00 | 1 375,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -1 | 1 375,00 | -1 375,00 | 21% | -1 663,75 | | muženo-zajistěno zhotovitelem stavby - výstavba galerie - z důvodu různé výkystropu od podlahy |
| 284 | | 1 | 226,00 | 226,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -1 | 226,00 | -226,00 | 21% | -273,46 | | muženo-zajistěno zhotovitelem stavby - výstavba galerie - z důvodu různé výkystropu od podlahy |
| 285 | | 1 | 696,00 | 696,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -1 | 696,00 | -696,00 | 21% | -842,16 | | muženo-zajistěno zhotovitelem stavby - výstavba galerie - z důvodu různé výkystropu od podlahy |
| 298 | | 21,38 | 7 601,00 | 162 509,38 | 0 | 0,00 | 0,00 | -21,38 | 7 601,00 | -162 509,38 | 21% | -196 636,35 | | muženo-zajistěno zhotovitelem stavby - výstavba galerie - z důvodu různé výkystropu od podlahy |
| 311 | | 1 | 9 669,00 | 9 669,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -1 | 9 669,00 | -9 669,00 | 21% | -11 699,49 | | muženo-zajistěno zhotovitelem stavby - výstavba galerie - z důvodu různé výkystropu od podlahy |
| 312 | | 4 | 10 274,00 | 41 096,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -4 | 10 274,00 | -41 096,00 | 21% | -49 726,16 | | muženo-zajistěno zhotovitelem stavby - výstavba galerie - z důvodu různé výkystropu od podlahy |
| 333 | | 1 | 2 070,00 | 2 070,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -1 | 2 070,00 | -2 070,00 | 21% | -2 504,70 | | muženo-zajistěno zhotovitelem stavby - výstavba galerie - z důvodu různé výkystropu od podlahy |
| 334 | | 1 | 392,00 | 392,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -1 | 392,00 | -392,00 | 21% | -474,32 | | muženo-zajistěno zhotovitelem stavby - výstavba galerie - z důvodu různé výkystropu od podlahy |
| 335 | | 1 | 1 375,00 | 1 375,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -1 | 1 375,00 | -1 375,00 | 21% | -1 663,75 | | muženo-zajistěno zhotovitelem stavby - výstavba galerie - z důvodu různé výkystropu od podlahy |
| 336 | | 1 | 226,00 | 226,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -1 | 226,00 | -226,00 | 21% | -273,46 | | muženo-zajistěno zhotovitelem stavby - výstavba galerie - z důvodu různé výkystropu od podlahy |
| 337 | | 1 | 696,00 | 696,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -1 | 696,00 | -696,00 | 21% | -842,16 | | muženo-zajistěno zhotovitelem stavby - výstavba galerie - z důvodu různé výkystropu od podlahy |
| 377 | | 1 | 42 900,00 | 42 900,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -1 | 42 900,00 | -42 900,00 | 21% | -51 909,00 | | muženo-zajistěno zhotovitelem stavby - výstavba galerie - z důvodu různé výkystropu od podlahy |
| 378 | | 4 | 6 237,00 | 24 948,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -4 | 6 237,00 | -24 948,00 | 21% | -30 187,08 | | muženo-zajistěno zhotovitelem stavby - výstavba galerie - z důvodu různé výkystropu od podlahy |
| 387 | | 1 | 28 996,00 | 28 996,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -1 | 28 996,00 | -28 996,00 | 21% | -35 085,16 | | muženo-zajistěno zhotovitelem stavby - výstavba galerie - z důvodu různé výkystropu od podlahy |
| 388 | | 1 | 31 570,00 | 31 570,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -1 | 31 570,00 | -31 570,00 | 21% | -38 199,70 | | muženo-zajistěno zhotovitelem stavby - výstavba galerie - z důvodu různé výkystropu od podlahy |
| 393 | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 60 566,12 | 60 566,12 | 21% | 73 285,01 | | Nová položka - nahrazení za položku 387, 388 |
| 431 | | 1 | 18 172,00 | 18 172,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -1 | 18 172,00 | -18 172,00 | 21% | -21 988,12 | | muženo-zajistěno zhotovitelem stavby - výstavba galerie - z důvodu různé výkystropu od podlahy |
| 435 | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 6 054,55 | 6 054,55 | 21% | 7 326,01 | | Nová položka - nahrazení za položku 431 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------|---|-----------|-----------|---|-----------|-----------|----|-----------|------------|-----|------------|
| 394 | Kuchynská linka: | 1 | 42 856,00 | 42 856,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -1 | 42 856,00 | -42 856,00 | 21% | -51 855,76 |
| 395 | Kuchynská linka: | 3 | 6 237,00 | 18 711,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -3 | 6 237,00 | -18 711,00 | 21% | -22 640,31 |
| 433 | Kuchynská linka | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 7 264,46 | 7 264,46 | 1 | 7 264,46 | 7 264,46 | 21% | 8 790,00 |
| 434 | Kuchynská linka | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 23 136,36 | 23 136,36 | 1 | 23 136,36 | 23 136,36 | 21% | 27 995,00 |

| | |
|-----------------------|---------------|
| Vícepráce | 1 195 018,02 |
| menšípráce | -1 562 810,38 |
| Cena díla bez DPH SoD | 17 290 142,60 |
| DPH 21% | 3 630 929,90 |
| Cena díla vč.DPH | 20 921 072,50 |
| Cena díla bez DPH Z11 | 16 926 350,20 |
| DPH 21% | 3 554 533,50 |
| Cena díla vč.DPH Z11 | 20 480 883,70 |

| | | | | | | |
|---|------------|-----------|------------|-----------|-----|------------|
| Průběh a nahrazení vzhledem ke stavebním změnám | -42 856,00 | 42 856,00 | -18 711,00 | 18 711,00 | 21% | -51 855,76 |
| Průběh a nahrazení vzhledem ke stavebním změnám | 6 237,00 | 6 237,00 | -18 711,00 | 18 711,00 | 21% | -22 640,31 |
| Nová položka náhrada ze položky 395 | 7 264,46 | 7 264,46 | 7 264,46 | 7 264,46 | 21% | 8 790,00 |
| Nová položka náhrada ze položky 395 | 23 136,36 | 23 136,36 | 23 136,36 | 23 136,36 | 21% | 27 995,00 |

| | |
|----------------------------|-------------|
| Rozdílly a odpočty bez DPH | -363 792,36 |
| DPH | -76 396,40 |
| Rozdílly vč. DPH | -440 188,76 |

