



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo objednatele č.1: S-5139/DOP/2015

číslo objednatele č.2: 395/2015/SOD

„REKONSTRUKCE KOMUNIKACE III/00312 UL. ROOSEVELTOVA ÚSEK KOLOVRATSKÁ-KUŘÍČKO“

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku v platném znění

Smluvní strany

Objednatel č. 1

Středočeský kraj

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: Ing. Milošem Peterou, hejtnanem Středočeského kraje

Ing. Zuzanou Moravčíkovou, náměstkyní hejtmána pro oblast investic a veřejných zakázek

IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu: 4440009090/6000

dále jen „objednatel“

a

Objednatel č. 2

Město Říčany

se sídlem Masarykovo náměstí 53/40, 251 01 Říčany

zastoupené Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Arch. Dominik Landkammer

IČ: 00240702 DIČ: CZ00240702

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Říčany, číslo pčtu: 724201/0100

dále jen „objednatel“

Zhotovitel

ROBSTAV stavby k.s.

se sídlem Pražská 483, 397 01 Písek

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 11191

jednající Ing. Petr Čechal

IČO: 27430774 DIČ: CZ27430774

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 35-6257230247/0100

dále jen „zhotovitel“



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany na základě vzájemného souladu tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo - č. smlouvy objednatele S-5139/DOP/2015, ze dne 1.7.2015, kterým se upravuje termín ukončení díla a cena za dílo.

Článek I.

1.1. Shora uvedené smluvní strany spolu dne 1.7.2015 uzavřely Smlouvu o dílo č. smlouvy objednatele S-5139/DOP/2015, jejímž předmětem jsou stavební práce na akci: „Rekonstrukce komunikace III/00312 ul. Rooseveltova úsek Kolovratská-Kuřičko“.

1.2. Na základě vzájemné dohody se upravuje termín ukončení díla na 31.1.2016, důvodem posunutí termínu ukončení prací jsou změny PD během výstavby

1.3. Na základě vzájemné dohody se upravuje původní celková cena za dílo dle SOD a ZBV č. 1:

| | |
|------------------------|------------------|
| Cena za dílo bez DPH - | 31.113.464,55 Kč |
| DPH v platném znění - | 6.533.827,56 Kč |
| Celková cena vč. DPH - | 37.474.652,89 Kč |

Navyšuje o částku dodatečných prací dle ZBV č. 2:

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Cena za ZBV1 bez DPH - | 450.489,21 Kč |
| DPH v platném znění - | 94.602,73 Kč |
| Celková cena ZBV1 vč. DPH - | 545.091,94 Kč |

Celková cena díla vč. ZBV č. 2 dle tohoto dodatku činí tedy částku:

| | |
|------------------------|------------------|
| Cena za dílo bez DPH - | 31.563.953,76 Kč |
| DPH v platném znění - | 6.455.791,07Kč |
| Celková cena vč. DPH - | 38.019.744,83Kč |

Výše uvedené změny znamenají vznik nových položek ve výši 450 489,21 Kč bez DPH, 545 091,94 Kč s DPH na objektu IO 02- Dešťová kanalizace. Po přičtení uvedených víceprací se celková cena za dílo mění z 31.113.464,55 bez DPH, 37.474.652,89 Kč s DPH, na 31.563.953,76 Kč bez DPH, 38.019.744,83Kč s DPH

V souladu s Dodatkem č.1 ke smlouvě č.1782/DOP/2012 (Středočeský kraj); 562/2013/SOS (Město Říčany) o spolupráci veřejných zadavatelů budou náklady na vícepráce na objektu IO.02 Odvodnění rozděleny v podílu 75% Středočeský kraj : 25% Město Říčany.

Částka dodatečných prací dle ZBV se tedy rozdělí mezi oba objednatele takto:

| | | |
|------------------|----------------------------|-----------------------|
| Středočeský kraj | 337 869,21 Kč bez DPH, tj. | 408 821,74 včetně DPH |
| Město Říčany | 112 620 Kč bez DPH, tj. | 136 270,2 včetně DPH |

Článek II.

2.1. Veškerá další ustanovení Smlouvy o dílo č. smlouvy objednatele S-5139/DOP/2015, zůstávají v platnosti beze změn.

2.2. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 5 stejnopisů a zhotovitel 2 stejnopisy.

2.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a s ním souhlasí a na důkaz svobodné, pravé a vážné vůle připojují svoje podpisy.

2.4. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. S-5139/DOP/2015 byl schválen Radou kraje usnesením č. 005-03/2016/RK dne 18.1.2016 a Radou města Říčany usnesením č. 15-63-003 dne 21.12.2015.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:


Příloha č. 1 - Změnový list

Příloha č. 2 – Vyjádření AD, TDI a KSUS

V Písku dne 3.3.2016

V Praze dne **17-03-2016**

Zhotovitel
ROBSTAV stavby k.s.




Ing. Petr Čechal

Vedoucí závodu Písek

ROBSTAV stavby k.s.
Pražská 483
397 01 Písek
IČO: 274 30 774
DIČ: CZ27430774

Objednatel č. 1
Středočeský kraj



Ing. Miloš Petera

Hejtman středočeského kraje

v **ŘÍČANĚCH** dne **9.3.2016**

Objednatel č. 2
Město Říčany



Mgr. Vladimír Kořen
starosta města



Příloha změnového listu - Rekapitulace ZBV č. 2

| |
|---|
| Název stavby: Rekonstrukce komunikace III/00312 ul. Rooseveltova úsek Kolovratská - Kuříčko v Říčanech |
| Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): IO 02 - Dešťová kanalizace |

| |
|-------------------------------|
| Cena SO/PS dle smlouvy |
| 1 - zadat |
| 1 739 199,63 |
| 2 104 431,55 |

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Údaj v Kč bez DPH
 Údaj v Kč s DPH 21 %

Cena SO/PS v předchozích změnách:

| | Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS | Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS | Cena SO/PS po všech předchozích změnách | Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě |
|---------------------|---|---|---|---|
| 2 | 3 - zadat | 4 - zadat | 5=1+3+4 | 6=5-1 |
| Údaje v Kč bez DPH | 0,00 | 0,00 | 1 739 199,63 | 0,00 |
| Údaje v Kč DPH 21 % | 0,00 | 0,00 | 365 231,92 | 0,00 |

Číslo změny SO/PS: ZBV č.

2

| | Cena navrhovaných méněprací na SO/PS | Cena navrhovaných víceprací na SO/PS | Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v % |
|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| 7 | 8 - zadat | 9 - zadat | 10=4+9 | 11=10/1 |
| Údaje v Kč bez DPH | 0,00 | 450 489,21 | 450 489,21 | 25,90% |
| Údaje v Kč DPH 21 % | 0,00 | 94 602,73 | 94 602,73 | |

Nová cena SO/PS po této změně:

| | Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena SO/PS po této změně | Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy |
|---------------------------|--|--|--------------------------|---|
| 12 | 13=3+8 | 14=4+9 | 15=1+13+14 | 16=15-1 |
| Údaje v Kč bez DPH | 0,00 | 450 489,21 | 2 189 688,84 | 450 489,21 |
| Údaje v Kč DPH 21 % | 0,00 | 94 602,73 | 459 834,66 | 94 602,73 |
| Údaje v Kč včetně DPH 21% | 0,00 | 545 091,94 | 2 649 523,50 | 545 091,94 |

Zhotovitel/dodavatel:

| |
|-------|
| jméno |
|-------|

Schválil:

| |
|----------------------|
| Inženýr stavby/TDI |
| projektant/AD |
| zadavatel/objednatel |

ROBSTAV stavby k.s.

Práská 483

290 01 Písek

IČ: 274 30 774

DIČ: CZ27430774

Za pobočku ÚRR NUTS 2:

| |
|-------|
| jméno |
|-------|

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

| Projekt č. ZBV 2 | | Název projektu: Rekonstrukce komunikace III/00312 ul. Rooseveltova úsek Kolovratská - Kuříčko v Říčanech | |
|---|-------------|--|---------------------|
| Číslo a název objektu: IO 02 - Dešťová kanalice | | | |
| poř. č. položky | kód položky | popis položky | z důvodnění změny * |
| D 1.1 | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | Nová ploška |
| D 1.2 | 130001101 | Příplatek za zřízení výkopávky v blízkosti podzemního vedení | Nová ploška |
| D 1.3 | 132301201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m ³ | Nová ploška |
| D 1.5 | 151301101 | Zřízení hnaného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m | Nová ploška |
| D 1.6 | 151301111 | Odstranění hnaného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m | Nová ploška |
| D 1.7 | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | Nová ploška |
| D 1.8 | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | Nová ploška |
| D 1.9 | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | Nová ploška |
| D 1.10 | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³ | Nová ploška |
| D 1.11 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládce | Nová ploška |
| D 1.12 | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | Nová ploška |
| D 1.13 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | Nová ploška |
| D 1.14 | 583441970 | šterkodrť frakce 0-63 | Nová ploška |
| D 1.15 | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m | Nová ploška |
| D 1.16 | 583373440 | šterkopisek (Hulín) frakce 0-32 | Nová ploška |
| D 1.17 | 211561111 | Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm | Nová ploška |
| D 1.18 | 212755216 | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože | Nová ploška |
| D 1.19 | 286112250 | trubka drenážní flexibilní PipeLife D 160 mm | Nová ploška |
| D 1.20 | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku | Nová ploška |

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

| Projekt č. ZBV 2 | | Název projektu: Rekonstrukce komunikace III/00312 ul. Rooseveltova úsek Kolovratská - Kuříčko v Říčanech | | |
|---|-------------|--|---------------------|--------------------|
| Číslo a název objektu: IO 02 - Dešťová kanalice | | | | |
| poř. č. položky | kód položky | popis položky | specifikace změny * | zdůvodnění změny * |
| D 1.21 | 286112720 | trubka KGEM s hrdlem 300X9,2X2M SN8KOEEX,PVC | Nová ploložka | ditto |
| D 1.22 | 286112710 | trubka KGEM s hrdlem 300X9,2X1M SN8KOEEX,PVC | Nová ploložka | ditto |
| D 1.23 | 871393121 | Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 400 | Nová ploložka | ditto |
| D 1.24 | 286112750 | trubka KGEM s hrdlem 400X11,7X2M SN8KOEEX,PVC | Nová ploložka | ditto |
| D 1.25 | 877NOV | Výřez a montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 400 | Nová ploložka | ditto |
| D 1.26 | 892NOV | Zabezpečení konců potrubí DN do 300 ucpávkou | Nová ploložka | ditto |
| D 1.27 | 894411131 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 300 do 400 dno beton tř. C 25/30 | Nová ploložka | ditto |
| D 1.28 | 592243480 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000 | Nová ploložka | ditto |
| D 1.29 | 592NOV | dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q PERF400-885 | Nová ploložka | ditto |
| D 1.30 | 592241610 | skruž betonová s ocelovými stupadly +PE povlakem TBH TBS-Q 1000/500/120 SP 100x50x12 cm | Nová ploložka | ditto |
| D 1.31 | 592241600 | skruž betonová s ocelovými stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 100x25x12 cm | Nová ploložka | ditto |
| D 1.32 | 592NOV1 | deska betonová šachetní zakrytá TZK-Q 200/120T | Nová ploložka | ditto |
| D 1.33 | 592241750 | prsteneček betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 62,5x6x12 cm | Nová ploložka | ditto |
| D 1.34 | 899103111 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotností nad 100 do 150 kg | Nová ploložka | ditto |
| D 1.35 | 552410150 | poklop šachetový třída D 400, kruhový rám 785, vstup 600 mm, REXESS s ventilací | Nová ploložka | ditto |
| D 1.36 | 899623131 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 8/10 otevřený výkop | Nová ploložka | ditto |

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

| Projekt č. ZBV 2 | | Název projektu: Rekonstrukce komunikace III/00312 ul. Rooseveltova úsek Kolovratská - Kuříčko v Říčanech | | |
|---|-------------|--|---------------------|--------------------|
| Číslo a název objektu: IO 02 - Dešťová kanalice | | | | |
| poř. č. položky | kód položky | popis položky | specifikace změny * | zdůvodnění změny * |
| D 1.37 | 899643111 | Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop | Nová položka | ditto |
| D 1.38 | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm | Nová položka | ditto |
| D 1.39 | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | Nová položka | ditto |
| D 1.40 | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | Nová položka | ditto |
| D 1.41 | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | Nová položka | ditto |
| D 2.1 | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | Nová položka | ditto |
| D 2.2 | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | Nová položka | ditto |
| D 2.3 | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | Nová položka | ditto |
| D 2.4 | 130001101 | Příplatek za zřízení výkopávky v blízkosti podzemního vedení | Nová položka | ditto |
| D 2.5 | 130901123 | Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB nebo předpjatého ručně | Nová položka | ditto |
| D 2.6 | 132301201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m ³ | Nová položka | ditto |
| D 2.7 | 151301101 | Zřízení hnaného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m | Nová položka | ditto |
| D 2.8 | 151301111 | Odstranění hnaného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m | Nová položka | ditto |
| D 2.9 | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | Nová položka | ditto |
| D 2.10 | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 | Nová položka | ditto |
| D 2.11 | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | Nová položka | ditto |
| D 2.12 | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³ | Nová položka | ditto |
| D 2.13 | 171201201 | Uložení sypání na skládku | Nová položka | ditto |

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

| Projekt č. ZBV 2 | | Název projektu: Rekonstrukce komunikace III/00312 ul. Rooseveltova úsek Kolovratská - Kuříčko v Říčanech | | |
|---|-------------|--|---------------------|--------------------|
| Číslo a název objektu: IO 02 - Dešťová kanalice | | | | |
| poř. č. položky | kód položky | popis položky | specifikace změny * | zdůvodnění změny * |
| D 2.14 | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | Nová položka | ditto |
| D 2.15 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | Nová položka | ditto |
| D 2.16 | 583441970 | šterkodit' frakce 0-63 | Nová položka | ditto |
| D 2.17 | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m | Nová položka | ditto |
| D 2.18 | 583373440 | šterkopisek (Hulín) frakce 0-32 | Nová položka | ditto |
| D 2.19 | 211561111 | Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm | Nová položka | ditto |
| D 2.20 | 212755216 | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože | Nová položka | ditto |
| D 2.21 | 286112250 | trubka drenážní flexibilní PipeLife D 160 mm | Nová položka | ditto |
| D 2.22 | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku | Nová položka | ditto |
| D 2.23 | 812422121 | Montáž potrubí z trub TBP těsněných pryžovými kroužky otevřený výkop sklon do 20 % DN 500 | Nová položka | ditto |
| D 2.24 | 592225480 | trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním TZH-Q 500/2500 integro 50 x 250 x 8,5 cm | Nová položka | ditto |
| D 2.25 | 894411131 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 300 do 400 dno beton tř. C 25/30 | Nová položka | ditto |
| D 2.26 | 592243480 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000 | Nová položka | ditto |
| D 2.27 | 592NOV2 | dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q PERF500-1085 | Nová položka | ditto |
| D 2.28 | 592241610 | skruž betonová s ocelovými stupadly +PE povlakem TBH TBS-Q 1000/500/120 SP 100x50x12 cm | Nová položka | ditto |
| D 2.29 | 592NOV1 | deska betonová šachetní zakrytá TZK-Q 200/120T | Nová položka | ditto |
| D 2.30 | 592241750 | prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 62,5x6x12 cm | Nová položka | ditto |
| D 2.31 | 592241770 | prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm | Nová položka | ditto |
| D 2.32 | 899103111 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotností nad 100 do 150 kg | Nová položka | ditto |

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Projekt č. ZBV 2 **Název projektu: Rekonstrukce komunikace III/00312 ul. Rooseveltova úsek Kolovratská - Kuříčko v Říčanech**

Číslo a název objektu: IO 02 - Dešťová kanalice

| poř. č. položky | kód položky | popis položky | specifikace změny * | zdůvodnění změny * |
|-----------------|-------------|--|---------------------|--------------------|
| D 2.33 | 552410140 | poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785, vstup 600 mm, REXESS bez ventilace | Nová pložka | ditto |
| D 2.34 | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólii z PVC 34cm | Nová pložka | ditto |
| D 2.35 | 969NOV | Vybourání kanalizačního potrubí DN do 500 | Nová pložka | ditto |
| D 2.36 | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | Nová pložka | ditto |
| D 2.37 | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | Nová pložka | ditto |
| D 2.38 | 998NOV | Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop | Nová pložka | ditto |
| D 2.39 | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | Nová pložka | ditto |
| D 3.1 | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | Nová pložka | ditto |
| D 3.2 | 130001101 | Příplatek za zřízení výkopávky v blízkosti podzemního vedení | Nová pložka | ditto |
| D 3.3 | 132301201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m ³ | Nová pložka | ditto |
| D 3.4 | 151301101 | Zřízení hnaného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m | Nová pložka | ditto |
| D 3.5 | 151301111 | Odstranění hnaného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m | Nová pložka | ditto |
| D 3.6 | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | Nová pložka | ditto |
| D 3.7 | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 | Nová pložka | ditto |
| D 3.8 | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | Nová pložka | ditto |
| D 3.9 | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³ | Nová pložka | ditto |
| D 3.10 | 171201201 | Uložení sypání na skládku | Nová pložka | ditto |
| D 3.11 | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládku (skládkovné) | Nová pložka | ditto |

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

| Projekt č. ZBV 2 | | Název projektu: Rekonstrukce komunikace III/00312 ul. Rooseveltova úsek Kolovratská - Kuříčko v Říčanech | | |
|---|-------------|--|---------------------|--------------------|
| Číslo a název objektu: IO 02 - Dešťová kanalice | | | | |
| poř. č. položky | kód položky | popis položky | specifikace změny * | zdůvodnění změny * |
| D 3.12 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | Nová ploložka | ditto |
| D 3.13 | 583441970 | šterkodří frakce 0-63 | Nová ploložka | ditto |
| D 3.14 | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m | Nová ploložka | ditto |
| D 3.15 | 583373440 | šterkopísek (Hulín) frakce 0-32 | Nová ploložka | ditto |
| D 3.16 | 211561111 | Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm | Nová ploložka | ditto |
| D 3.17 | 212755216 | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože | Nová ploložka | ditto |
| D 3.18 | 286112250 | trubka drenážní flexibilní Pipelife D 160 mm | Nová ploložka | ditto |
| D 3.19 | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku | Nová ploložka | ditto |
| D 3.20 | 871420310 | Montáž kanalizačního potrubí hladkého pinostěnného SN 10 z polypropylenu DN 500 | Nová ploložka | ditto |
| D 3.21 | 286147390 | trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN (PP) vnitřní průměr 500mm, dl. 6m | Nová ploložka | ditto |
| D 3.22 | 286147360 | trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN (PP) vnitřní průměr 500mm, dl. 2m | Nová ploložka | ditto |
| D 3.23 | 877425211 | Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 500 | Nová ploložka | ditto |
| D 3.24 | 286NOV4 | koleno kanalizace plastové KGB 500x90° | Nová ploložka | ditto |
| D 3.25 | 877425221 | Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvoosé DN 500 | Nová ploložka | ditto |
| D 3.26 | 286NOV3 | T-kus kanalizační plastová s hrdlem KGEA 500/500/90° | Nová ploložka | ditto |
| D 3.27 | 894411141 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 500 dno beton tř. C 25/30 | Nová ploložka | ditto |
| D 3.28 | 592243480 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000 | Nová ploložka | ditto |
| D 3.29 | 592NOV2 | dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q PERF-500-1085 | Nová ploložka | ditto |
| D 3.30 | 592241610 | skruž betonová s ocelovými stupadly +PE povlakem TBH TBS-Q 1000/500/120 SP 100x50x12 cm | Nová ploložka | ditto |

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

| Projekt č. ZBV 2 | | Název projektu: Rekonstrukce komunikace III/00312 ul. Rooseveltova úsek Kolovratská - Kuřičko v Říčanech | |
|---|-------------|--|---------------------|
| Číslo a název objektu: IO 02 - Dešťová kanalice | | | |
| poř. č. položky | kód položky | popis položky | specifikace změny * |
| | | | zdůvodnění změny * |
| D 3.31 | 592NOV1 | deska betonová šachetní zakrytí TŽK-Q 200/120T | Nová položka |
| D 3.32 | 894NOV | Výřiznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 500 | Nová položka |
| D 3.33 | 899103111 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotností nad 100 do 150 kg | Nová položka |
| D 3.34 | 552410150 | poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785, vstup 600 mm, REXESS s ventilací | Nová položka |
| D 3.35 | 899623131 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 8/10 otevřený výkop | Nová položka |
| D 3.36 | 899643111 | Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop | Nová položka |
| D 3.37 | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm | Nová položka |
| D 3.38 | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | Nová položka |
| D 3.39 | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | Nová položka |
| D 3.40 | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | Nová položka |
| 1.SCV 1 | 130901123 | Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB nebo předpjatého ručně | Nová položka |
| 1.SCV 2 | 131301201 | Hloubení jam zapážených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 | Nová položka |
| 1.SCV 3 | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | Nová položka |
| 1.SCV 4 | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | Nová položka |
| 1.SCV 5 | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | Nová položka |
| 1.SCV 6 | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | Nová položka |
| 1.SCV 7 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládku | Nová položka |
| 1.SCV 8 | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | Nová položka |

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

| Projekt č. ZBV 2 | | Název projektu: Rekonstrukce komunikace III/00312 ul. Rooseveltova úsek Kolovratská - Kuříčko v Říčanech | | |
|---|----------------|--|---------------------|--------------------|
| Číslo a název objektu: IO 02 - Dešťová kanalice | | | | |
| poř. č. položky | kód položky | popis položky | specifikace změny * | zdůvodnění změny * |
| 1.SCV 9 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | Nová pložka | ditto |
| 1.SCV 10 | 583441970 | štěrkodř frakce 0-63 | Nová pložka | ditto |
| 1.SCV 11 | 894411141 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 500 dno beton tř. C 25/30 | Nová pložka | ditto |
| 1.SCV 12 | 592241610 | skruž betonová s ocelovými se stupadly +PE povlakem TBH TBS-Q 1000/500/120 SP 100x50x12 cm | Nová pložka | ditto |
| 1.SCV 13 | 592241620 | skruž betonová s ocelovými se stupadly +PE povlakem TBH-Q 1000/1000/120 SP 100x100x12 cm | Nová pložka | ditto |
| 1.SCV 14 | 592243NOV 1 | deska betonová zakrytová TZK-Q 200/ 120T | Nová pložka | ditto |
| 1.SCV 15 | 592241750 | prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 62,5x6x12 cm | Nová pložka | ditto |
| 1.SCV 16 | 592241NOV 2 | prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/120/120 62,5x12x12 cm | Nová pložka | ditto |
| 1.SCV 17 | 592243480 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000 | Nová pložka | ditto |
| 1.SCV 18 | 894118001 | Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí | Nová pložka | ditto |
| 1.SCV 19 | 899103111 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 100 do 150 kg | Nová pložka | ditto |
| 1.SCV 20 | 552410140 | poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785, vstup 600 mm, REXESS bez ventilace | Nová pložka | ditto |
| 1.SCV 21 | 899203211 | Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg | Nová pložka | ditto |
| 1.SCV 22 | 969NOV | Vybourání kanalizačního potrubí DN do 500 | Nová pložka | ditto |
| 1.SCV 23 | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | Nová pložka | ditto |
| 1.SCV 24 | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | Nová pložka | ditto |
| 1.SCV 25 | 998NOV | Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop | Nová pložka | ditto |

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD ZBV č. 2
Rekonstrukce komunikace III/00312 ul. Rooseveltova úsek Kolovratská - Kuříčko v Říčanech

| Číslo a název objektu: | IO 02 - Dešťová kanalice | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|-------------|---------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|--|-------------------------------|----------------------|--|--|
| Projekt č. ZBV č. 2 | Název projektu: Rekonstrukce komunikace III/00312 ul. Rooseveltova úsek Kolovratská - Kuříčko v Říčanech | | | | | | | | | | | | |
| poř. číslo pol. | kód položky | měrná jedn. | množství ve smlouvě | množství v předchozích změnách | množství po změně č. 1 | rozdíl množství | cena/ měr. jednotku Kč | celk. cena ve smlouvě Kč | celk. cena po předchozích změnách (Kč) | celk. cena po změně č. 1 (Kč) | rozdíl celk. ceny Kč | | |
| Původní položky změněné dle ZBV č. 2 | | | | | | | | | | | | | |
| D 1.1 | 119001421 | m | | | 2,0000 | | 184,00 | 0,00 | 0,00 | 368,00 | 368,00 | | |
| D 1.2 | 130001101 | m3 | | | 4,7500 | | 319,00 | 0,00 | 0,00 | 1 515,25 | 1 515,25 | | |
| D 1.3 | 132301201 | m3 | | | 4,7500 | | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 798,00 | 798,00 | | |
| D 1.5 | 151301101 | m2 | | | 11,1760 | | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 759,97 | 759,97 | | |
| D 1.6 | 151301111 | m2 | | | 11,1760 | | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 178,82 | 178,82 | | |
| D 1.7 | 161101101 | m3 | | | 4,7500 | | 26,90 | 0,00 | 0,00 | 127,78 | 127,78 | | |
| D 1.8 | 162701105 | m3 | | | 4,7500 | | 74,00 | 0,00 | 0,00 | 351,50 | 351,50 | | |
| D 1.9 | 162701109 | m3 | | | 4,7500 | | 7,40 | 0,00 | 0,00 | 35,15 | 35,15 | | |
| D 1.10 | 167101101 | m3 | | | 4,7500 | | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 52,25 | 52,25 | | |
| D 1.11 | 171201201 | m3 | | | 4,7500 | | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 49,88 | 49,88 | | |
| D 1.12 | 171201211 | t | | | 9,5000 | | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 285,00 | 285,00 | | |
| D 1.13 | 174101101 | m3 | | | 0,2550 | | 382,50 | 0,00 | 0,00 | 97,54 | 97,54 | | |
| D 1.14 | 583441970 | t | | | 0,4840 | | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 25,65 | 25,65 | | |
| D 1.15 | 175111101 | m3 | | | 1,1860 | | 182,00 | 0,00 | 0,00 | 215,85 | 215,85 | | |
| D 1.16 | 583373440 | t | | | 2,3740 | | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 125,82 | 125,82 | | |
| D 1.17 | 211561111 | m3 | | | 0,9120 | | 607,20 | 0,00 | 0,00 | 553,77 | 553,77 | | |
| D 1.18 | 212755216 | m | | | 3,6500 | | 11,29 | 0,00 | 0,00 | 41,21 | 41,21 | | |
| D 1.19 | 286112250 | m | | | 3,8300 | | 48,28 | 0,00 | 0,00 | 184,91 | 184,91 | | |
| D 1.20 | 451573111 | m3 | | | 0,1910 | | 744,34 | 0,00 | 0,00 | 142,17 | 142,17 | | |
| D 1.21 | 286112720 | kus | | | 1,0000 | | 160,16 | 0,00 | 0,00 | 160,16 | 160,16 | | |
| D 1.22 | 286112710 | kus | | | 1,0000 | | 80,08 | 0,00 | 0,00 | 80,08 | 80,08 | | |
| D 1.23 | 871393121 | m | | | 2,0000 | | 156,00 | 0,00 | 0,00 | 312,00 | 312,00 | | |
| D 1.24 | 286112750 | kus | | | 1,0000 | | 264,00 | 0,00 | 0,00 | 264,00 | 264,00 | | |
| D 1.25 | 877NOV | kus | | | 1,0000 | | 254,00 | 0,00 | 0,00 | 254,00 | 254,00 | | |
| D 1.26 | 892NOV | kus | | | 1,0000 | | 252,00 | 0,00 | 0,00 | 252,00 | 252,00 | | |
| D 1.27 | 894411131 | kus | | | 1,0000 | | 22 440,00 | 0,00 | 0,00 | 22 440,00 | 22 440,00 | | |
| D 1.28 | 592243480 | kus | | | 3,0000 | | 138,45 | 0,00 | 0,00 | 415,35 | 415,35 | | |
| D 1.29 | 592NOV | kus | | | 1,0000 | | 6 080,00 | 0,00 | 0,00 | 6 080,00 | 6 080,00 | | |
| D 1.30 | 592241610 | kus | | | 1,0000 | | 937,60 | 0,00 | 0,00 | 937,60 | 937,60 | | |

Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD ZBV č. 2

Projekt č. ZBV č. 2 **Název projektu: Rekonstrukce komunikace III/00312 ul. Rooseveltova úsek Kolovratská - Kuřičko v Říčanech**

Číslo a název objektu: IO 02 - Dešťová kanalice

| poř. číslo pol. | kód položky | měrná jedn. | množství ve smlouvě | množství v předchozích změnách | množství po změně č. 1 | rozdíl množství | cena/ měr. jednotku Kč | celk. cena ve smlouvě Kč | celk. cena po předchozích změnách (Kč) | celk. cena po změně č. 1 (Kč) | rozdíl celk. ceny Kč |
|--------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|--|-------------------------------|----------------------|
| Původní položky změněné dle ZBV č. 2 | | | | | | | | | | | |
| D 1.31 | 592241600 | kus | | | 1,0000 | | 630,40 | 0,00 | 0,00 | 630,40 | 630,40 |
| D 1.32 | 592NOV1 | kus | | | 1,0000 | | 3 062,00 | 0,00 | 0,00 | 3 062,00 | 3 062,00 |
| D 1.33 | 592241750 | kus | | | 1,0000 | | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 | 128,00 |
| D 1.34 | 899103111 | kus | | | 1,0000 | | 581,00 | 0,00 | 0,00 | 581,00 | 581,00 |
| D 1.35 | 552410150 | kus | | | 1,0000 | | 2 611,20 | 0,00 | 0,00 | 2 611,20 | 2 611,20 |
| D 1.36 | 899623131 | m3 | | | 1,0950 | | 2 460,00 | 0,00 | 0,00 | 2 693,70 | 2 693,70 |
| D 1.37 | 899643111 | m2 | | | 3,6500 | | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 1 752,00 | 1 752,00 |
| D 1.38 | 899722113 | m | | | 3,6500 | | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 94,90 | 94,90 |
| D 1.39 | 997013501 | t | | | 0,0350 | | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,88 | 0,88 |
| D 1.40 | 997013509 | t | | | 0,3500 | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,35 |
| D 1.41 | 998276101 | t | | | 6,4380 | | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 128,76 | 128,76 |
| D 2.1 | 115101201 | hod | | | 19,6400 | | 36,90 | 0,00 | 0,00 | 724,72 | 724,72 |
| D 2.2 | 115101301 | den | | | 5,0000 | | 41,80 | 0,00 | 0,00 | 209,00 | 209,00 |
| D 2.3 | 119001421 | m | | | 2,0000 | | 184,00 | 0,00 | 0,00 | 368,00 | 368,00 |
| D 2.4 | 130001101 | m3 | | | 2,8900 | | 319,00 | 0,00 | 0,00 | 921,91 | 921,91 |
| D 2.5 | 130901123 | m3 | | | 1,9310 | | 2 354,00 | 0,00 | 0,00 | 4 545,57 | 4 545,57 |
| D 2.6 | 132301201 | m3 | | | 5,9750 | | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 1 003,80 | 1 003,80 |
| D 2.7 | 151301101 | m2 | | | 14,0590 | | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 956,01 | 956,01 |
| D 2.8 | 151301111 | m2 | | | 14,0590 | | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 224,94 | 224,94 |
| D 2.9 | 161101101 | m3 | | | 5,9750 | | 26,90 | 0,00 | 0,00 | 160,73 | 160,73 |
| D 2.10 | 162701105 | m3 | | | 5,9750 | | 74,00 | 0,00 | 0,00 | 442,15 | 442,15 |
| D 2.11 | 162701109 | m3 | | | 5,9750 | | 7,40 | 0,00 | 0,00 | 44,22 | 44,22 |
| D 2.12 | 167101101 | m3 | | | 5,9750 | | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 65,73 | 65,73 |
| D 2.13 | 171201201 | m3 | | | 5,9750 | | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 62,74 | 62,74 |
| D 2.14 | 171201211 | t | | | 11,9500 | | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 358,50 | 358,50 |
| D 2.15 | 174101101 | m3 | | | 0,3600 | | 382,50 | 0,00 | 0,00 | 137,70 | 137,70 |
| D 2.16 | 583441970 | t | | | 0,6480 | | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 34,34 | 34,34 |
| D 2.17 | 175111101 | m3 | | | 2,3200 | | 182,00 | 0,00 | 0,00 | 422,24 | 422,24 |
| D 2.18 | 583373440 | t | | | 4,6400 | | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 245,92 | 245,92 |
| D 2.19 | 211561111 | m3 | | | 0,4090 | | 607,20 | 0,00 | 0,00 | 248,34 | 248,34 |

Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD ZBV č. 2

Projekt č. ZBV č. 2 Název projektu: Rekonstrukce komunikace III/00312 ul. Rooseveltova úsek Kolovratská - Kuříčko v Říčanech

Číslo a název objektu: IO 02 - Dešťová kanalice

| poř. číslo pol. | kód položky | měrná jedn. | množství ve smlouvě | množství v předchozích změnách | množství po změně č. 1 | rozdíl množství | cena/ měř. jednotku Kč | celk. cena ve smlouvě Kč | celk. cena po předchozích změnách (Kč) | celk. cena po změně č. 1 (Kč) | rozdíl celk. ceny Kč |
|--------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|--|-------------------------------|----------------------|
| Původní položky změněné dle ZBV č. 2 | | | | | | | | | | | |
| D 2.20 | 212755216 | m | | | 1,6350 | | 11,29 | 0,00 | 0,00 | 18,46 | 18,46 |
| D 2.21 | 286112250 | m | | | 1,6350 | | 48,28 | 0,00 | 0,00 | 78,94 | 78,94 |
| D 2.22 | 451573111 | m3 | | | 0,5270 | | 744,34 | 0,00 | 0,00 | 392,27 | 392,27 |
| D 2.23 | 812422121 | m | | | 2,5000 | | 824,00 | 0,00 | 0,00 | 2 060,00 | 2 060,00 |
| D 2.24 | 592225480 | kus | | | 1,0000 | | 4 459,00 | 0,00 | 0,00 | 4 459,00 | 4 459,00 |
| D 2.25 | 894411131 | kus | | | 1,0000 | | 22 440,00 | 0,00 | 0,00 | 22 440,00 | 22 440,00 |
| D 2.26 | 592243480 | kus | | | 2,0000 | | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 256,00 | 256,00 |
| D 2.27 | 592NOV2 | kus | | | 1,0000 | | 6 080,00 | 0,00 | 0,00 | 6 080,00 | 6 080,00 |
| D 2.28 | 592241610 | kus | | | 1,0000 | | 937,60 | 0,00 | 0,00 | 937,60 | 937,60 |
| D 2.29 | 592NOV1 | kus | | | 1,0000 | | 3 062,00 | 0,00 | 0,00 | 3 062,00 | 3 062,00 |
| D 2.30 | 592241750 | kus | | | 1,0000 | | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 | 128,00 |
| D 2.31 | 592241770 | kus | | | 1,0000 | | 195,20 | 0,00 | 0,00 | 195,20 | 195,20 |
| D 2.32 | 899103111 | kus | | | 1,0000 | | 581,00 | 0,00 | 0,00 | 581,00 | 581,00 |
| D 2.33 | 552410140 | kus | | | 1,0000 | | 2 611,20 | 0,00 | 0,00 | 2 611,20 | 2 611,20 |
| D 2.34 | 899722113 | m | | | 3,2700 | | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 85,02 | 85,02 |
| D 2.35 | 969NOV | m | | | 2,0000 | | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 | 960,00 |
| D 2.36 | 997013501 | t | | | 4,8630 | | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 121,58 | 121,58 |
| D 2.37 | 997013509 | t | | | 48,6300 | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 48,63 | 48,63 |
| D 2.38 | 998NOV | t | | | 1,0400 | | 262,00 | 0,00 | 0,00 | 272,48 | 272,48 |
| D 2.39 | 998276101 | t | | | 9,8200 | | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 196,40 | 196,40 |
| D 3.1 | 119001421 | m | | | 1,2000 | | 184,00 | 0,00 | 0,00 | 220,80 | 220,80 |
| D 3.2 | 130001101 | m3 | | | 4,6500 | | 319,00 | 0,00 | 0,00 | 1 483,35 | 1 483,35 |
| D 3.3 | 132301201 | m3 | | | 19,5700 | | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 3 287,76 | 3 287,76 |
| D 3.4 | 151301101 | m2 | | | 32,6200 | | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 2 218,16 | 2 218,16 |
| D 3.5 | 151301111 | m2 | | | 32,6200 | | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 521,92 | 521,92 |
| D 3.6 | 161101101 | m3 | | | 19,5700 | | 26,90 | 0,00 | 0,00 | 526,43 | 526,43 |
| D 3.7 | 162701105 | m3 | | | 19,5700 | | 74,00 | 0,00 | 0,00 | 1 448,18 | 1 448,18 |
| D 3.8 | 162701109 | m3 | | | 19,5700 | | 7,40 | 0,00 | 0,00 | 144,82 | 144,82 |
| D 3.9 | 167101101 | m3 | | | 19,5700 | | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 215,27 | 215,27 |
| D 3.10 | 171201201 | m3 | | | 19,5700 | | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 205,49 | 205,49 |

Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD ZBV č. 2

Projekt č. ZBV č. 2 **Název projektu: Rekonstrukce komunikace III/00312 ul. Rooseveltova úsek Kolovratská - Kuřičko v Říčanech**

Číslo a název objektu: IO 02 - Dešťová kanalice

| poř. číslo pol. | kód položky | měrná jedn. | množství ve smlouvě | množství v předchozích změnách | množství po změně č. 1 | rozdíl množství | cena/ měr. jednotku Kč | celk. cena ve smlouvě Kč | celk. cena po předchozích změnách (Kč) | celk. cena po změně č. 1 (Kč) | rozdíl celk. ceny Kč |
|--------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|--|-------------------------------|----------------------|
| Původní položky změněné dle ZBV č. 2 | | | | | | | | | | | |
| D 3.11 | 171201211 | t | | | 39,1400 | 39,1400 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 1 174,20 | 1 174,20 |
| D 3.12 | 174101101 | m3 | | | 1,4400 | 1,4400 | 382,50 | 0,00 | 0,00 | 550,80 | 550,80 |
| D 3.13 | 583441970 | t | | | 2,7360 | 2,7360 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 145,01 | 145,01 |
| D 3.14 | 175111101 | m3 | | | 8,8410 | 8,8410 | 182,00 | 0,00 | 0,00 | 1 609,06 | 1 609,06 |
| D 3.15 | 583373440 | t | | | 17,6820 | 17,6820 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 937,15 | 937,15 |
| D 3.16 | 211561111 | m3 | | | 3,5000 | 3,5000 | 607,20 | 0,00 | 0,00 | 2 125,20 | 2 125,20 |
| D 3.17 | 212755216 | m | | | 14,0000 | 14,0000 | 11,29 | 0,00 | 0,00 | 158,06 | 158,06 |
| D 3.18 | 286112250 | m | | | 14,7000 | 14,7000 | 48,28 | 0,00 | 0,00 | 709,72 | 709,72 |
| D 3.19 | 451573111 | m3 | | | 1,5100 | 1,5100 | 744,34 | 0,00 | 0,00 | 1 123,95 | 1 123,95 |
| D 3.20 | 871420310 | m | | | 14,0000 | 14,0000 | 212,00 | 0,00 | 0,00 | 2 968,00 | 2 968,00 |
| D 3.21 | 286147390 | kus | | | 2,0000 | 2,0000 | 15 752,00 | 0,00 | 0,00 | 31 504,00 | 31 504,00 |
| D 3.22 | 286147360 | kus | | | 1,0000 | 1,0000 | 5 118,00 | 0,00 | 0,00 | 5 118,00 | 5 118,00 |
| D 3.23 | 877425211 | kus | | | 1,0000 | 1,0000 | 236,00 | 0,00 | 0,00 | 236,00 | 236,00 |
| D 3.24 | 286NOV4 | kus | | | 1,0000 | 1,0000 | 4 968,00 | 0,00 | 0,00 | 4 968,00 | 4 968,00 |
| D 3.25 | 877425221 | kus | | | 1,0000 | 1,0000 | 256,00 | 0,00 | 0,00 | 256,00 | 256,00 |
| D 3.26 | 286NOV3 | kus | | | 1,0000 | 1,0000 | 9 555,00 | 0,00 | 0,00 | 9 555,00 | 9 555,00 |
| D 3.27 | 894411141 | kus | | | 1,0000 | 1,0000 | 36 940,00 | 0,00 | 0,00 | 36 940,00 | 36 940,00 |
| D 3.28 | 592243480 | kus | | | 2,0000 | 2,0000 | 138,00 | 0,00 | 0,00 | 276,00 | 276,00 |
| D 3.29 | 592NOV2 | kus | | | 1,0000 | 1,0000 | 9 080,00 | 0,00 | 0,00 | 9 080,00 | 9 080,00 |
| D 3.30 | 592241610 | kus | | | 1,0000 | 1,0000 | 937,60 | 0,00 | 0,00 | 937,60 | 937,60 |
| D 3.31 | 592NOV1 | kus | | | 1,0000 | 1,0000 | 3 062,00 | 0,00 | 0,00 | 3 062,00 | 3 062,00 |
| D 3.32 | 894NOV | kus | | | 2,0000 | 2,0000 | 846,00 | 0,00 | 0,00 | 1 692,00 | 1 692,00 |
| D 3.33 | 899103111 | kus | | | 1,0000 | 1,0000 | 581,00 | 0,00 | 0,00 | 581,00 | 581,00 |
| D 3.34 | 552410150 | kus | | | 1,0000 | 1,0000 | 2 611,20 | 0,00 | 0,00 | 2 611,20 | 2 611,20 |
| D 3.35 | 899623131 | m3 | | | 3,5660 | 3,5660 | 2 460,00 | 0,00 | 0,00 | 8 772,36 | 8 772,36 |
| D 3.36 | 899643111 | m2 | | | 11,8860 | 11,8860 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 8 082,48 | 8 082,48 |
| D 3.37 | 899722113 | m | | | 7,0000 | 7,0000 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 182,00 | 182,00 |
| D 3.38 | 997013501 | t | | | 0,0630 | 0,0630 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 1,58 | 1,58 |
| D 3.39 | 997013509 | t | | | 0,0650 | 0,0650 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,07 |
| D 3.40 | 998276101 | t | | | 20,3500 | 20,3500 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 407,00 | 407,00 |

Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD ZBV č. 2

Projekt č. ZBV č. 2 Název projektu: Rekonstrukce komunikace III/00312 ul. Rooseveltova úsek Kolovratská - Kuříčko v Říčanech

Číslo a název objektu: IO 02 - Dešťová kanalice

| poř. číslo pol. | kód položky | měrná jedn. | množství ve smlouvě | množství v předchozích změnách | množství po změně č. 1 | rozdíl množství | cena/ měr. jednotku Kč | celk. cena ve smlouvě Kč | celk. cena po předchozích změnách (Kč) | celk. cena po změně č. 1 (Kč) | rozdíl celk. ceny Kč |
|--------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|--|-------------------------------|----------------------|
| Původní položky změněné dle ZBV č. 2 | | | | | | | | | | | |
| 1.SCV 1 | 130901123 | m3 | | | 4,8750 | 4,8750 | 2 354,00 | 0,00 | 0,00 | 11 475,75 | 11 475,75 |
| 1.SCV 2 | 131301201 | m3 | | | 33,6000 | 33,6000 | 652,00 | 0,00 | 0,00 | 21 907,20 | 21 907,20 |
| 1.SCV 3 | 161101101 | m3 | | | 33,6000 | 33,6000 | 26,90 | 0,00 | 0,00 | 903,84 | 903,84 |
| 1.SCV 4 | 162701105 | m3 | | | 33,6000 | 33,6000 | 74,00 | 0,00 | 0,00 | 2 486,40 | 2 486,40 |
| 1.SCV 5 | 162701109 | m3 | | | 33,6000 | 33,6000 | 7,40 | 0,00 | 0,00 | 248,64 | 248,64 |
| 1.SCV 6 | 167101101 | m3 | | | 33,6000 | 33,6000 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 369,60 | 369,60 |
| 1.SCV 7 | 171201201 | m3 | | | 33,6000 | 33,6000 | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 352,80 | 352,80 |
| 1.SCV 8 | 171201211 | t | | | 65,5200 | 65,5200 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 1 965,60 | 1 965,60 |
| 1.SCV 9 | 174101101 | m3 | | | 26,7340 | 26,7340 | 382,50 | 0,00 | 0,00 | 10 225,76 | 10 225,76 |
| 1.SCV 10 | 583441970 | t | | | 50,7950 | 50,7950 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 2 692,14 | 2 692,14 |
| 1.SCV 11 | 894411141 | kus | | | 5,0000 | 5,0000 | 17 940,00 | 0,00 | 0,00 | 89 700,00 | 89 700,00 |
| 1.SCV 12 | 592241610 | kus | | | 2,0000 | 2,0000 | 937,60 | 0,00 | 0,00 | 1 875,20 | 1 875,20 |
| 1.SCV 13 | 592241620 | kus | | | 5,0000 | 5,0000 | 1 682,70 | 0,00 | 0,00 | 8 413,50 | 8 413,50 |
| 1.SCV 14 | 592243NOV | kus | | | 5,0000 | 5,0000 | 3 062,00 | 0,00 | 0,00 | 15 310,00 | 15 310,00 |
| 1.SCV 15 | 592241750 | kus | | | 2,0000 | 2,0000 | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 256,00 | 256,00 |
| 1.SCV 16 | 592241NOV | 2 kus | | | 2,0000 | 2,0000 | 195,20 | 0,00 | 0,00 | 390,40 | 390,40 |
| 1.SCV 17 | 592243480 | kus | | | 12,0000 | 12,0000 | 138,45 | 0,00 | 0,00 | 1 661,40 | 1 661,40 |
| 1.SCV 18 | 894118001 | kus | | | 9,0000 | 9,0000 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 8 550,00 | 8 550,00 |
| 1.SCV 19 | 899103111 | kus | | | 5,0000 | 5,0000 | 581,00 | 0,00 | 0,00 | 2 905,00 | 2 905,00 |
| 1.SCV 20 | 552410140 | kus | | | 5,0000 | 5,0000 | 2 611,20 | 0,00 | 0,00 | 13 056,00 | 13 056,00 |
| 1.SCV 21 | 899203211 | kus | | | 5,0000 | 5,0000 | 433,00 | 0,00 | 0,00 | 2 165,00 | 2 165,00 |
| 1.SCV 22 | 969NOV | m | | | 9,0000 | 9,0000 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 1 890,00 | 1 890,00 |
| 1.SCV 23 | 997013501 | t | | | 1,5870 | 1,5870 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 39,68 | 39,68 |
| 1.SCV 24 | 997013509 | t | | | 20,1600 | 20,1600 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 20,16 | 20,16 |
| 1.SCV 25 | 998NOV | t | | | 71,8090 | 71,8090 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 646,28 | 646,28 |
| Rozdíl oproti SoD celkem | | | | | | | | | | | 450 489,21 Kč |
| Kč: | | | | | | | | | | | |

Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD ZBV č. 2

Projekt č. ZBV č.2 **Název projektu:** Rekonstrukce komunikace III/00312 ul. Rooseveltova úsek Kolovratská - Kuříčko v Říčanech

Číslo a název objektu: IO 02 - Dešťová kanalice

| poř. číslo pol. | kód položky | měrná jedn. | množství ve smlouvě | množství v předchozích změnách | množství po změně č.1 | rozdíl množství | cena/ měr. jednotku Kč | celk. cena ve smlouvě Kč | celk. cena po předchozích změnách (Kč) | celk. cena po změně č.1 (Kč) | rozdíl celk. ceny Kč |
|-----------------|-------------|-------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|--|------------------------------|----------------------|
|-----------------|-------------|-------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|--|------------------------------|----------------------|

Původní položky změněné dle ZBV č. 2

Zhotovitel/dodavatel:

| | | |
|-------|--------|-------|
| jméno | podpis | datum |
|-------|--------|-------|

Schwáílil:

| | | |
|----------------------|--|--|
| Inženýr stavby/TDI | | |
| projektant/AD | | |
| zadavatel/objednatel | | |


ROBŠTAV stavby k. s.
 Příjezdka 483
 391 01 Písek
 IČO: 274 30 774
 DIČ: CZ27430774

ÚRR NUTS 2 bere na vědomí výše uvedené změny, které nenavysňují smluvní cenu včetně 10%-ní (5%-ní) rezervy bez DPH, která byla sjednána ve smlouvě o dílo.

Za pobočku ÚRR NUTS 2:

| | | |
|-------|--------|-------|
| jméno | podpis | datum |
|-------|--------|-------|



V Praze dne 6.12. 2015

Věc: Vyjádření projektanta / autorského dozoruStavba: Rekonstrukce komunikace III/00312 ul. Rooseveltova úsek Kolovratská - Kuříčko
v Říčanech

Objekt: Rekonstrukce komunikace Rooseveltova - vyosení kanalizace a oprava šachet

Po provedení plánovaného odstranění žulových dlažeb a živičných krytů a obnažení podkladních vrstev stávající komunikace v ul. Rooseveltova byl přizván projektant a geolog/geotechnik na kontrolu a zhodnocení stávajícího stavu pro potřeby položení kanalizace. Byla provedena detailní prohlídka předmětného úseku o délce cca 150 m. Odstraněním krytů stávající komunikace se objevili v podkladu komunikace skutečnosti, které z geologických a technologických podmínek byly pro uložení kanalizace v původní trase nevhodné. Všemi zúčastněnými bylo při KD konstatováno, že současný stav podloží této části trasy se výrazně liší od stavu zjištěného IG průzkumem v době projekce. Jedná se tak o nepředvídatelnou skutečnost, na kterou je zapotřebí adekvátním způsobem reagovat.

Bylo rozhodnuto, že kanalizace bude posunuta k okraji komunikace, kde jsou vhodnější podmínky pro uložení kanalizačního potrubí.

V ul. Rooseveltova byla provedena za účasti projektanta a správce/vlastníka kanalizace kontrola stávajících kanalizačních šachet. Po zhodnocení technického stavu šachet bylo konstatováno, že šachty vyžadují provést rekonstrukci, aby později nedošlo v důsledku jejich špatného stavu k poškození rekonstruované komunikace.

- Změny jsou dále zadokumentovány do SD a zápisů z KD.
- Bez provedení navržených změn by nebylo možné stavbu dokončit v požadované kvalitě.
- Vzniklá změna se promítne do harmonogramu prací a ceny díla.
- Méněpráce a vícepráce budou doloženy změnovým listem.
- Vzniklá změna nebude mít vliv na funkčnost, kvalitu díla, životnost komunikací ani záruku na dílo.

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

**Krajský úřad Stě kraje
Odbor dopravy
Mgr. Lukáš Kopřiva
Zborovská 11
150 21 Praha 5**

| | | | |
|--------------------------------|--|-------------------------|--------------|
| <i>Vás dopis značky/ze dne</i> | <i>Naše značka</i> | <i>Vyřizuje/telefon</i> | <i>Kolin</i> |
| | 6794/15/KSUS/KHT/KUK Ev.č. 51396/2015 | Kukura / 606 059 214 | 4.12.2015 |

Věc: Vyjádření k ZBV 2 na akci „Rekonstrukce komunikace III/00312 ul. Rooseveltova úsek Kolovratská – Kuříčko v Říčanech“.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitosti, silnic II. a III. tříd souhlasí se zněním ZBV 2 na výše uvedenou stavbu z důvodu, že na základě požadavku investora byly provedeny v předstihu opravy přípojek kanalizací přilehlých komunikací, které budou rekonstruovány v následujících letech.



Petr Holan
vedoucí TSÚ oblast Kutná Hora

Bank. spoj.: 7730161/0100
IČ: 00066001
DIČ: CZ00066001

Telefon:

E- mail:
jan.kukura@ksus.cz

Krajský úřad Středočeského kraje
Odbor dopravy

Zborovská 81/11
150 00 Praha 5

V Praze dne 14.12.2015

Č.j.: P 662/15

Věc : Stavba Říčany - vyjádření TDI k návrhu změnového listu – ZL č.2

Zástupce stavebního dozoru zasílá k návrhu ZL. č.2 na stavbě toto vyjádření :

- Souhlasíme s vyjádřením zástupce spoluinvestora , tj města Říčany , které vysvětluje zjištěnou skutečnost po zahájení výkopových prací, což bylo nutno řešit změnou projektu, tj doplněním projektu dešťové kanalizace
- Soupis změn k oceněnému výkazu výměr uvádí položkové vyjádření nových prací, které je třeba pro odvodnění komunikace realizovat.
- Řada položek oceněného výkazu výměr obsahuje z hlediska cen za MJ identické ceny, jaké jsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu . Pro nové práce obsahuje výkaz výměr nové položky.
- TDI doporučuje projednání a schválení návrhu ZL. č. 2 v uvedeném rozsahu

S pozdravem

TDI - Ing Lubomír Kryške, Jan Matoušek
FRAM Consult Praha a.s.



FRAM
Consult
Husitská 42
130 00 PRAHA 3

Husitská 42, 130 00 Praha 3

IČ: 64 94 87 90 • DIČ: CZ 64 94 87 90 • Zapsána v OR u MS v Praze sp. zn. B 3682

Provozovna Praha: Pobežní 224/20, 186 00 Praha 8, tel. : 221 718 555 • fax: 221 718 550 • E-mail: fram@frampraha.cz
Provozovna Olomouc: Nerudova 1, 772 58 Olomouc, tel.: 972 741 173 • fax: 972 741 166 • E-mail: fram@framolomouc.cz

