



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Dodatek ke SMLOUVĚ O DÍLO č.5

číslo objednatele č.1: S-5139/DOP/2015

číslo objednatele č.2: 395/2015/SOD

„Rekonstrukce komunikace III/00312 ul. Rooseveltova úsek Kolovratská-Kuříčko“

**uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku v platném znění**

Smluvní strany

Objednatel č. 1

Středočeský kraj

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: Ing. Milošem Peterou, hejtmanem Středočeského kraje

Ing. Zuzanou Moravčíkovou, náměstkyní hejtmana pro oblast investic a veřejných
zakázek

IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu: 4440009090/6000

dále jen „objednatel“

a

Objednatel č. 2

Město Říčany

se sídlem Masarykovo náměstí 53/40, 251 01 Říčany

zastoupené Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Arch. Dominik Landkammer

IČ: 00240702 DIČ: CZ00240702

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Říčany, číslo účtu: 724201/0100

dále jen „objednatel“



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Zhotovitel

ROBSTAV stavby k.s.

se sídlem Pražská 483, 397 01 Písek

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíle A, vložka 76014

jednající Ing. Petr Čechal, vedoucí závodu Písek

IČO: 27430774 DIČ: CZ27430774

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 35-6257230247/0100

dále jen „zhotovitel“

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany na základě vzájemného souladu tento dodatek č.5 ke smlouvě o dílo - č. smlouvy objednatele S-5139/DOP/2015, ze dne 1.7.2015, kterým se upravuje termín ukončení díla a cena za dílo.

Článek I.

1.1. Shora uvedené smluvní strany spolu dne 1.7.2015 uzavřely Smlouvu o dílo č. smlouvy objednatele S-5139/DOP/2015, jejímž předmětem jsou stavební práce na akci: „Rekonstrukce komunikace III/00312 ul. Rooseveltova úsek Kolovratská-Kuříčko“.

1.2. Na základě vzájemné dohody se upravuje termín ukončení díla na **30.4.2016**, důvodem posunutí termínu je řešení odvodnění propustku v úseku č.1 Kuříčko vč. opatření ohledně kolize s vodovodní potrubím.

1.3. Na základě vzájemné dohody se upravuje původní celková cena za dílo dle SOD:

Cena za dílo bez DPH (včetně ZBV č.1-3)	30.693.281,91 Kč
DPH v platném znění -	6.272.949,98 Kč
Celková cena vč. DPH -	36.966.231,89 Kč

Navyšuje o částku dodatečných prací dle ZBV č.4:

Cena za ZBV č.4 bez DPH -	688.541,20 Kč
DPH v platném znění -	144.593,65 Kč
Celková cena ZBV č.4 vč. DPH -	833.134,85 Kč



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Celková cena díla vč. ZBV č.4 dle tohoto dodatku činí tedy částku:

Cena za dílo bez DPH (včetně ZBV č. 1-4) -	31.381.823,11 Kč
DPH v platném znění -	6.417.543,63 Kč
Celková cena vč. DPH -	37.799.366,74 Kč

Článek II.

2.1. Veškerá další ustanovení Smlouvy o dílo č. smlouvy objednatele S-5139/DOP/2015, zůstávají v platnosti beze změn.

2.2. Tento dodatek č.5 je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 5 stejnopisů a zhotovitel 2 stejnopisy.

2.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a s ním souhlasí a na důkaz svobodné, pravé a vážné vůle připojují svoje podpisy.

2.4. Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č. S-5139/DOP/2015 byl schválen Radou kraje a radou města usnesením č. 043-19/2016(RK) dne 23-05-2016

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 změnové listy.

V Praze dne 1.7.2016

V Praze dne 30-08-2016

Zhotovitel

ROBSTAV stavby k.s.

.....
Ing. Petr Čechal

vedoucí závodu Písek

ROBSTAV stavby k.s.

Pražská 463
397 01 Písek
IČO: 274 30 774
DIČ: CZ27430774



Objednatel č. 1

Středočeský kraj

.....
Ing. Miloš Petera

hejtman Středočeského kraje



Objednatel č. 2

Město Říčany

.....
Mgr. Vladimír Kořen,
starosta města



Handwritten mark

Příloha změnového listu - Rekapitulace ZBV č. 4

Název stavby: Rekonstrukce komunikace III/00312 ul. Rooseveltova úsek Kolovratská - Kuříčko v Říčanech
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Rekonstrukce komunikace Kuříčko

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
5 188 277,17
6 277 815,38

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Údaj v Kč bez DPH
Údaj v Kč s DPH 21 %

Cena SO/PS v předchozích změnách:

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
Údaje v Kč bez DPH	-2 069 580,03	1 274 137,41	4 392 834,55	-795 442,62
Údaje v Kč DPH 21 %	-434 611,81	267 568,86	922 495,26	-167 042,95

Číslo změny SO/PS: ZBV č. 4

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
Údaje v Kč bez DPH	0,00	688 541,20	1 962 678,61	37,83%
Údaje v Kč DPH 21 %	0,00	144 593,65	412 162,51	

Nová cena SO/PS po této změně: 3

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
Údaje v Kč bez DPH	-2 069 580,03	1 962 678,61	5 081 375,75	-106 901,42
Údaje v Kč DPH 21 %	-434 611,81	412 162,51	1 067 088,91	-22 449,30
Údaje v Kč včetně DPH 21%	-2 504 191,84	2 374 841,12	6 148 464,66	-129 350,72

Zhotovitel/dodavatel:

jméno

Schválil:

Inženýr stavby/TDI
projektant/AD
zadavatel/objednatel

ROBSTAV stavby k.s.

Pražská 463
397 01 Písek
IČO: 274 30 774
DIČ: CZ27430774



Za pobočku ÚRR NUTS 2:

jméno

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Projekt č. ZBV 4		Název projektu: Rekonstrukce komunikace III/00312 ul. Rooseveltova úsek Kolovratská - Kuříčko v Řičanech		
Číslo a název objektu: Rekonstrukce komunikace Kuříčko		stránka 2		
poř. č. položky	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *
N4-1	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	Nová položka	Při provádění odvodnění úseku č. 1 - Kuříčko podle PD bylo zjištěno, že propustek odvádějící povrchové vody části komunikace nemá předpokládaný odtok. Dále byla zjištěna kolize nově navrženého odvodnění s vedením vodovodu (přiváděč do lokality Kuříčko). Toto ZBV tedy řeší odvodnění propustku a opatřením (změna trasy a polohy šachet) s ohledem na stáv. vodovod.
N4-2	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	Nová položka	
N4-3	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	Nová položka	
N4-4	120001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	Nová položka	dtto
N4-5	132301202	Hloubení rýh š. do 2000mm v hor. tř. 4 objemu do 1000m3	Nová položka	dtto
N4-6	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	Nová položka	dtto
N4-7	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	Nová položka	dtto
N4-8	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	Nová položka	dtto
N4-9	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	Nová položka	dtto
N4-10	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	Nová položka	dtto
N4-11	171201201	Uložení sypaniny na skládky	Nová položka	dtto
N4-12	171201211	Poplatek za uložení sypaniny na skládku (skládkovné)	Nová položka	dtto
N4-13	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	Nová položka	dtto
N4-14	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	Nová položka	dtto
N4-15	583373450	štěrkopísek frakce 0-32	Nová položka	dtto
N4-16	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	Nová položka	dtto
N4-17	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámnů v do 100 mm	Nová položka	dtto
N4-18	59224177vp	prstavec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/120/120 62,5x10x12 cm	Nová položka	dtto
N4-19	592241770	prstavec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm	Nová položka	dtto
N4-20	592241680	skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SPK 62,5/100x60x12 cm	Nová položka	dtto
N4-21	592241120	skruž betonová s ocelovými slupadly TBS-Q 1000/250/90 SP 100x25x9 cm	Nová položka	dtto
N4-22	59224338pv	dno betonové šachty kanalizační průměr TBZ-Q perf300-785	Nová položka	dtto
N4-23	592243480	těsnění elastometrové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000	Nová položka	dtto
N4-24	452313131	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	Nová položka	dtto
N4-25	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	Nová položka	dtto
N4-26	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámnů hmotnosti nad 100 do 150 kg	Nová položka	dtto
N4-27	552410150	poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785, vstup 600 mm	Nová položka	dtto
N4-28	871420309	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 ‰ DN 400	Nová položka	dtto
N4-29	386147350	troubka kanalizační žebrovaná DIN (PP) vnitřní průměr 400mm, dl. 6m	Nová položka	dtto
N4-30	89238111k	Kamerová zkouška stávajícího i nového potrubí	Nová položka	dtto
N4-31	981011116ge	Vytyčení sítí a prostorové polohy stavby	Nová položka	dtto
N4-32	68766edf	Dokumentace skutečného provedení stavby	Nová položka	dtto
N4-33	8923811111	Tlaková zkouška kanalizace vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	Nová položka	dtto
N4-34	93932611vsak	D+M Vsakovací zařízení vč. geotextilie a výplně z DK, vč. zemních prací a úpravy stáv. terénu	Nová položka	dtto
N4-35	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	Nová položka	dtto

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Projekt č. ZBV 4		Název projektu: Rekonstrukce komunikace III/00312 ul. Rooseveltova úsek Kolovratská - Kuříčko v Říčanech		
Číslo a název objektu: Rekonstrukce komunikace Kuříčko		stránka 2		
poř. č. položky	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD ZBV č.4

Projekt č. ZBV č.4		Název projektu: Rekonstrukce komunikace III/00312 ul. Rooseveltova úsek Kolovratská - Kuříčko v Říčanech									
Číslo a název objektu: Rekonstrukce komunikace Kuříčko											
poř. číslo pol.	kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství v předchozích změnách	množství po změně č 1	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po předchozích změnách (Kč)	celk. cena po změně č 1 (Kč)	rozdílné celk. ceny Kč
Původní položky změněné dle ZBV č. 4											
N4-1	115101201	hod	0,000		5,000	5,0000	36,90	0,00	0,00	184,50	184,50
N4-2	115101301	den	0,000		2,000	2,0000	41,80	0,00	0,00	83,60	83,60
N4-3	119001421	m	0,000		10,000	10,0000	184,00	0,00	0,00	1 840,00	1 840,00
N4-4	120001101	m3	0,000		100,100	100,1000	319,00	0,00	0,00	31 931,90	31 931,90
N4-5	132301202	m3	0,000		159,350	159,3500	168,00	0,00	0,00	26 770,80	26 770,80
N4-6	132301209	m3	0,000		159,350	159,3500	5,80	0,00	0,00	924,23	924,23
N4-7	161101101	m3	0,000		159,350	159,3500	26,90	0,00	0,00	4 286,52	4 286,52
N4-8	162301102	m3	0,000		159,350	159,3500	25,00	0,00	0,00	3 983,75	3 983,75
N4-9	162701105	m3	0,000		77,400	77,4000	74,00	0,00	0,00	5 727,60	5 727,60
N4-10	167101102	m3	0,000		159,350	159,3500	11,00	0,00	0,00	1 752,85	1 752,85
N4-11	171201201	m3	0,000		77,400	77,4000	10,50	0,00	0,00	812,70	812,70
N4-12	171201211	t	0,000		154,800	154,8000	30,00	0,00	0,00	4 644,00	4 644,00
N4-13	174101101	m3	0,000		81,950	81,9500	382,50	0,00	0,00	31 345,88	31 345,88
N4-14	175101101	m3	0,000		51,900	51,9000	182,00	0,00	0,00	9 445,80	9 445,80
N4-15	583373450	t	0,000		103,800	103,8000	53,00	0,00	0,00	5 501,40	5 501,40
N4-16	451573111	m3	0,000		13,660	13,6600	744,34	0,00	0,00	10 167,68	10 167,68
N4-17	452112111	kus	0,000		6,000	6,0000	131,00	0,00	0,00	786,00	786,00
N4-18	59224177vp	kus	0,000		3,000	3,0000	176,80	0,00	0,00	530,40	530,40
N4-19	592241770	kus	0,000		3,000	3,0000	195,20	0,00	0,00	585,60	585,60
N4-20	592241680	kus	0,000		3,000	3,0000	1296,80	0,00	0,00	3 890,40	3 890,40
N4-21	592241120	kus	0,000		3,000	3,0000	630,40	0,00	0,00	1 891,20	1 891,20
N4-22	59224338pv	kus	0,000		3,000	3,0000	4080,00	0,00	0,00	12 240,00	12 240,00
N4-23	592243480	kus	0,000		3,000	3,0000	138,45	0,00	0,00	415,35	415,35
N4-24	452313131	m3	0,000		0,500	0,5000	2151,00	0,00	0,00	1 075,50	1 075,50
N4-25	894411121	kus	0,000		3,000	3,0000	17940,00	0,00	0,00	53 820,00	53 820,00
N4-26	899103111	kus	0,000		3,000	3,0000	581,00	0,00	0,00	1 743,00	1 743,00
N4-27	552410150	kus	0,000		3,000	3,0000	2611,20	0,00	0,00	7 833,60	7 833,60
N4-28	871420309	m	0,000		82,780	82,7800	180,00	0,00	0,00	14 900,40	14 900,40
N4-29	386147350	kus	0,000		14,000	14,0000	9026,00	0,00	0,00	126 364,00	126 364,00
N4-30	89238111k	m	0,000		82,780	82,7800	42,80	0,00	0,00	3 542,98	3 542,98
N4-31	981011116ge	ks	0,000		1,000	1,0000	2722,00	0,00	0,00	2 722,00	2 722,00
N4-32	68766edf	sou	0,000		1,000	1,0000	1066,00	0,00	0,00	1 066,00	1 066,00
N4-33	8923811111	m	0,000		82,780	82,7800	22,00	0,00	0,00	1 821,16	1 821,16
N4-34	93932611vsak	m3	0,000		107,700	107,7000	2888,00	0,00	0,00	311 037,60	311 037,60
N4-35	998276101	t	0,000		319,200	319,2000	9,00	0,00	0,00	2 872,80	2 872,80
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										688 541,20 Kč	

ROBŠTAV stavby k.s.
 Pražská 483
 397 01 Písek
 IČO: 274 30 774
 DIČ: CZ27430774

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum

Schválí:

Inženýr stavby/TDI		
projektant/AD		
zadavatel/objednatel		

ÚRR NUTS 2 bere na vědomí výše uvedené změny, které nenavýšují smluvní cenu včetně 10%-ní (5%-ní) rezervy bez DPH, která byla sjednána ve smlouvě o dílo.

Za pobočku ÚRR NUTS 2:

jméno	podpis	datum