
**DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO**

„Gymnázium Jana Palacha Mělník – výstavba tělocvičny“

Tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo na akci „Gymnázium Jana Palacha Mělník – výstavba tělocvičny“ uzavřené dne 23. 07. 2015, číslo objednatele: S-5331/ŠKS/2015, číslo zhotovitele: 48/2015 ve znění jejích dodatků (dále jen „Smlouva“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

Středočeský kraj

sídlo: Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21
zastoupený: Ing. Milošem Peterou, hejtmanem Středočeského kraje
Ing. Zuzanou Moravčíkovou, náměstkyní hejtmána pro oblast investic a veřejných zakázek
IČ: 70891095
DIČ: CZ70891095
bankovní spojení: PPF banka, a.s.
číslo účtu: 4440009090/6000

DÁLE JEN „Objednatel“
NA STRANĚ JEDNÉ,

a

ALSTAP s.r.o.

Sídlo: V Korytech 972/12, 100 00 Praha 10
Zastoupený: Ladislav Patěk, jednatel
IČ: 29000238
DIČ: CZ29000238
bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha
číslo účtu: 268743198/0300

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 158986

DÁLE JEN „Zhotovitel“
NA STRANĚ DRUHÉ,

OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL SPOLEČNĚ JEN „Smluvní strany“
NEBO JEDNOTLIVĚ „Smluvní strana“.

Článek I.

Vzhledem ke shodě na rozsahu víceprací a méně prací se smluvní strany dohodly, že účinností tohoto Dodatku č. 1 se znění Článku III. bodu 3.1. Smlouvy mění následovně:

*„Cena za dílo dle článku I. bodu 1.1 je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši **42 297 286,45,- Kč bez DPH**, a to jako cena nejvýše přípustná.*

*K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši **8 882 430,16 Kč**.*

*Celková cena za dílo včetně DPH činí **51 179 716,61,- Kč**.*

*Nedílnou součástí této smlouvy je oceněný výkaz výměr (**Příloha č.3**) a změnový list č.1, 2, 3. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči zhotovitele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást. Objednatel nebude v takovém případě povinen hradit zhotoviteli ani případné bezdůvodné obohacení, které mu takto vznikne.“*

Článek II.

2.1 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

2.2 Tento Dodatek č. 1 se uzavírá v 5 stejnopisech, z nichž každý má hodnotu originálu, přičemž Objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel 2 stejnopisy.

2.3 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou Smluvních stran.

Tento Dodatek č. 1, schválený usnesením Rady Středočeského kraje č. 059-06/2016/RK ze dne 8. 2. 2016, splňuje podmínky stanovené ustanovením § 23 zákona č.129/2000 Sb., o krajích, v platném znění.

Přílohy:

Změnový list č. 1, 2, 3

Rekapitulace

V Praze dne 15 -02- 2016

OBJEDNATEL



Středočeský kraj
Ing. Zuzana Moravčíková
náměstkyně hejtmána pro oblast investic a
veřejných zakázek



V Praze dne 12.2.2016

ZHOTOVITEL



ALSTAP . s.r.o.
Ladislav Patěk
jednatel společnosti

10.1.1

Rekapitulace





Celková výše víceprací 7 108 912,45,-Kč bez DPH (8 601 784,10,-Kč s DPH) 19,48%

Celková výše méně prací 1 296 110,-Kč bez DPH (1 568 293,10,-Kč s DPH)

Původní cena o dílo 36 484 484,- Kč bez DPH (44 146 226,-Kč s DPH)

Navýšení ceny o dílo 5 812 802,45,- Kč bez DPH (7 033 491,- s DPH)

Nová cena o dílo 42 297 286,45,- Kč bez DPH (51 179 716,61,-Kč s DPH)

| | | | | | |
|---|----------------------|--|--|-----------------|--|
| Gymnázium Jana Palacha Mělník - Výstavba tělocvičny | | | | FO2 | |
| FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY | | | | Č. CL 01 | |
| FOZS zpracoval: Petr Pavázka | | Datum: 1.2.2016 | | | |
| Opěrná stěna nad halou SO 03 | | | | jiný dokument: | |
| Určeno: Ing. Zuzaně Moravčikové | | <i>náměstkyně hejtmana pro oblast investic a veřejných zakázek</i> | | | |
| Číslo SoD: S-5331/ŠKS/2015 | | Termín plnění: srpen 2016 | | | |
| Zhotovitel: ALSTAP s.r.o. | | IČO: 290 00 238 | | | |
| Oprávněná osoba: | | Telefonní číslo: | | | |
| Odesláno / předáno: | El. poštou: X | Poslem: | Faxem: | Osobně: | |
| Popis předmětu informace: | | | | | |
| Změny opěrné stěny SO 03 nad halou. | | | | | |
| Popis problému: | | | | | |
| Vzhledem k průchodu stávající trasy kanalizace ve svahu nad opěrnou stěnou, která je blíže k hale, bylo nutno upravit tvar a průběh opěrné stěny. Tato změna měla dopad na cenu. Ve smluvní ceně chybí zásypový materiál za opěrnou zeď nad halou a bednění, které je třeba na zabetonování opěrné zdi. | | | | | |
| Čeho se zhotovitel domáhá: | | | | | |
| Zaplacení vzniklých prací nad rámec projektu. | | | | | |
| Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: | | | | | |
| Počet listů příloh: | | | | | |
| Navrhovaná změna ceny díla (slovy): 189 925 Kč (bez DPH) | | | Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla: | | |
| Podpis oprávněné osoby:  Datum: v.z. Ing. Tomáš Mladý (za Zhotovitel) | | | Podpis oprávněné osoby:  Datum: Bc. Jaroslav Postl (za Objednatel) | | |
| Podpis oprávněné osoby:  Datum: 5.2.2016 | | | Podpis oprávněné osoby:  Datum: Ing. Karel Kaderábek (za generálního projektanta) | | |



Cenový list č. 01

Datum vystavení:

1.2.2016

Rekapitulace

Opěrná stěna nad halou SO 03

FAKTURACE

| | Celkem Kč | leden 14 |
|--------------------------------------|-----------|----------|
| 2 Přípočty | 320 727 | 0 |
| Nová cena celkem 320 727 | | |
| 2 Odpočty | -137 133 | 0 |
| Nová cena celkem -137 133 | | |
| Celkem 183 594 | | |
| 3,45% | VRN 6 331 | 0 |
| Cenový list celkem 189 925 Kč | | |
| 0 Kč | | |



Cenový list č. 01

Datum vystavení: 1.2.2016

Nová cena

| Dod. č. | CL č. | Pol. | Číslo položky | Popis | M.j. | Počet m.j. | Jedn. cena | Přípočty | Odpočty | Kč celkem |
|---------|-------|------|---------------|-------|------|------------|------------|----------|---------|-----------|
|---------|-------|------|---------------|-------|------|------------|------------|----------|---------|-----------|

Opěrná stěna nad halou SO 03

REKAPITULACE

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|-------------------------------|--|----------------------|--|----------------------|-----------------------|--------------------|
| 1 | | | | Zemní práce | | 69 326,00 Kč | | 136 923 Kč | -67 596 Kč | |
| 27 | | | | Základy | | 25 976,00 Kč | | 25 976 Kč | 0 Kč | |
| 3 | | | | Svislé a kompletní konstrukce | | 85 954,00 Kč | | 155 491 Kč | -69 537 Kč | |
| 998 | | | | Přesun hmot | | 2 337,00 Kč | | 2 337 Kč | 0 Kč | |
| | | | | CELKEM | | 183 593,00 Kč | | 320 727,00 Kč | -137 133,00 Kč | K FAKTURACI |

Opěrná stěna nad halou SO 03

| Dod. č. | CL č. | Pol. | Číslo položky | Popis | M.j. | Počet m.j. | Jedn. cena | Přípočty | Odpočty | Kč celkem |
|---------------------------|-------|------|---------------|--|----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 03-01 Opěrná stěna | | | | | | | | | | |
| 1 Zemní práce | | | | | | | | | | |
| CL01 | 1 | | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m ³ | 235,76 | 222,00 | 52 338,72 | 0,00 | 52 338,72 |
| CL01 | 2 | | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m ³ | 235,76 | 22,10 | 5 210,30 | 0,00 | 5 210,30 |
| CL01 | 3 | | 132402101 | Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneu. nářadím v soudržných horninách tř. 5 | m ³ | -116,90 | 436,70 | 0,00 | -51 048,05 | -51 048,05 |
| CL01 | 4 | | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m ³ | 118,87 | 111,60 | 13 265,33 | 0,00 | 13 265,33 |
| CL01 | 5 | | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m ³ | 1 188,65 | 1,00 | 1 188,65 | 0,00 | 1 188,65 |
| CL01 | 6 | | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m ³ | 118,87 | 46,20 | 5 491,56 | 0,00 | 5 491,56 |
| CL01 | 7 | | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m ³ | 118,87 | 8,00 | 950,92 | 0,00 | 950,92 |
| CL01 | 8 | | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 202,07 | 9,00 | 1 818,63 | 0,00 | 1 818,63 |
| CL01 | 9 | | 174101102 | Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním | m ³ | 202,38 | 115,20 | 23 314,52 | 0,00 | 23 314,52 |
| CL01 | 10 | | 583313450 | kamenivo těžené drobné frakce 0-4 | t | -66,75 | 247,90 | 0,00 | -16 548,32 | -16 548,32 |
| CL01 | 11 | | 583439310 | kamenivo drcené hrubé horninová směs frakce 16-32 | t | 83,99 | 397,00 | 33 344,03 | 0,00 | 33 344,03 |
| | | | | | | | | 136 923,00 | -67 596,00 | 69 326,00 |

27

Základy

| | | | | | | | | | | |
|------|---|--|--------------|--|----------------|------|----------|------------------|-------------|------------------|
| CL01 | 1 | | 631313511R00 | Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15 - X0 | m ³ | 9,78 | 2 655,00 | 25 976,25 | 0,00 | 25 976,25 |
| | | | | | | | | 25 976,00 | 0,00 | 25 976,00 |

Základy celkem

3

Svislé a kompletní konstrukce

| | | | | | | | | | | |
|------|---|--|-----------|--|----------------|---------|-----------|------------|------------|------------|
| CL01 | 1 | | 341321510 | Stěny nosné ze ŽB tř. C 20/25 | m ³ | -2,41 | 2 379,50 | 0,00 | -5 734,60 | -5 734,60 |
| CL01 | 2 | | 341351101 | Zřízení bednění jednostranného stěn nosných | m ² | -119,01 | 406,90 | 0,00 | -48 425,98 | -48 425,98 |
| CL01 | 3 | | 341351102 | Odstranění bednění jednostranného stěn nosných | m ² | -119,01 | 129,20 | 0,00 | -15 376,35 | -15 376,35 |
| CL01 | 4 | | 341351105 | Zřízení bednění oboustranného stěn nosných | m ² | 304,51 | 369,00 | 112 362,71 | 0,00 | 112 362,71 |
| CL01 | 5 | | 341351106 | Odstranění bednění oboustranného stěn nosných | m ² | 304,51 | 128,00 | 38 976,77 | 0,00 | 38 976,77 |
| CL01 | 6 | | 341361921 | Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 | t | 0,19 | 21 621,20 | 4 151,27 | 0,00 | 4 151,27 |

Nová cena

4 / 5

CL 01 Opera stěna nad halou 160205



| Dod. č. | CL č. | Pol. | Číslo položky | Popis | Mj. | Počet m.j. | Jedn. cena | Přípochty | Odpochty | Kč celkem |
|---------|-------|------|---------------|---|-----|------------|------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | | Svislé a kompletní konstrukce celkem | | | | 155 491,00 | -69 537,00 | 85 954,00 |

998 Přesun hmot

| | | | | | | | | | | |
|------|---|--|-----------|---------------------------------------|---|-------|--------|-----------------|-------------|-----------------|
| CL01 | 1 | | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v db 6 m | t | 11,54 | 202,50 | 2 337,05 | 0,00 | 2 337,05 |
| | | | | Přesun hmot celkem | | | | 2 337,00 | 0,00 | 2 337,00 |

Opěrná stěna nad halou SO 03 celkem

320 726,72 -137 133,29 183 593,43

| | | | | | |
|---|---------------|--|---|----------------|--|
| Gymnázium Jana Palacha Mělník - Výstavba tělocvičny | | | | FO2 | |
| FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY | | | | č. CL 02 | |
| FOZS zpracoval: <i>Petr Pavézka</i> | | Datum: 1.2.2016 | | | |
| Zemní práce | | | | jiný dokument: | |
| Určeno: <i>Ing. Zuzaně Moravčíkové</i> | | <i>náměstkyně hejtmána pro oblast investic a veřejných zakázek</i> | | | |
| Číslo SoD: S-5331/ŠKS/2015 | | Termín plnění: listopad 2016 | | | |
| Zhotovitel: ALSTAP s.r.o. | | IČO: 290 00 238 | | | |
| Oprávněná osoba: | | Telefonní číslo: | | | |
| Odesláno / předáno: | El. poštou: X | Poslem: | Faxem: | Osobně: | |
| Popis předmětu informace: | | | | | |
| Změna těžené horniny z horniny 3 na komunální odpad, panely, nacenění chybějících zásypů za opěrnou zeď a po vytěžených původních zásypech. | | | | | |
| Popis problému: | | | | | |
| V těžené hornině dle PD měla být hornina 3 a 5, ale ve skutečnosti bylo za opěrnou zeď v minulosti nasypány panely, komunální odpad, staré buňky, smíchaná zemina s odpadem atp. Zemina nevhodná ke zpětnému zásypu. Vše je třeba odvést na skládku a řádně uložit. Je nutné zpětně zasypat novým materiálem. | | | | | |
| Čeho se zhotovitel domáhá: | | | | | |
| Úhrady za chybějící práce. | | | | | |
| Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: | | | | | |
| Počet listů příloh: | | | | | |
| Navrhovaná změna ceny díla (slovy): 4 066 612 Kč (bez DPH) | | | Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla: | | |
| Podpis oprávněné osoby: Datum: v.z. Ing. Tomáš Mladý (za Zhotovitele) | | | Podpis oprávněné osoby: Datum: Bc. Jaroslav Postl (za Objednatele) | | |
| Podpis oprávněné osoby: Datum: Pavel Prokorát (za TDI) | | | Podpis oprávněné osoby: Datum: Ing. arch. Ing. Karel Kadeřábek (za generálního projektanta) | | |

Cenový list č. 02

Datum vystavení: 1.2.2016

Rekapitulace**Zemní práce****FAKTURACE**

| | Celkem Kč | září 15 |
|--|--------------------|-------------|
| 1 Přípočty | 4 694 018 | 0 |
| Nová cena celkem 4 694 018 | | |
| 2 Odpočty | -762 957 | 0 |
| Nová cena celkem -762 957 | | |
| Celkem 3 931 061 | | |
| 3,45% | VRN 135 551 | 0 |
| Cenový list celkem 4 066 612 Kč | | 0 Kč |

Cenový list č. 02

Datum vystavení: 1.2.2016

Nová cena

| Dod. č. | CL č. | Pol. | Číslo položky | Popis | M.j. | Počet m.j. | Jedn. cena | Přípočty | Odpočty | Kč celkem |
|---------|-------|------|---------------|-------|------|------------|------------|----------|---------|-----------|
|---------|-------|------|---------------|-------|------|------------|------------|----------|---------|-----------|

Zemní práce

REKAPITULACE

| | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|-------------------------------------|--|--|------------------------|------------------------|--|-----------------------|----------------------|
| 01-01 | | | PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY | | | | | | | |
| | | | Zemní práce | | | 2 108 789,00 Kč | 2 703 393,00 Kč | | -594 604,00 Kč | |
| | | | Základy | | | 346 326,00 Kč | 940 930,00 Kč | | -594 604,00 Kč | |
| | | | Přesuny suti a vybouraných hmot | | | 634 781,00 Kč | 634 781,00 Kč | | 0,00 Kč | |
| | | | Staveništní přesun hmot | | | 705 409,00 Kč | 705 409,00 Kč | | 0,00 Kč | |
| | | | Parkoviště | | | 422 273,00 Kč | 422 273,00 Kč | | 0,00 Kč | |
| | | | Zemní práce | | | 1 227 197,00 Kč | 1 370 406,00 Kč | | -143 209,00 Kč | |
| | | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | 336 303,00 Kč | 479 512,00 Kč | | -143 209,00 Kč | |
| | | | Přesuny suti | | | 410 512,00 Kč | 410 512,00 Kč | | 0,00 Kč | |
| | | | Opěrná stěna | | | 480 382,00 Kč | 480 382,00 Kč | | 0,00 Kč | |
| | | | Zemní práce | | | 595 075,00 Kč | 620 219,00 Kč | | -25 144,00 Kč | |
| | | | | | | 595 075,00 Kč | 620 219,00 Kč | | -25 144,00 Kč | |
| | | | CELKEM | | | 3 931 061,00 Kč | 4 694 018,00 Kč | | -762 957,00 Kč | K FAKTURACI C |

Zemní práce

| Dod. č. | CL č. | Pol. | Číslo položky | Popis | M.j. | Počet m.j. | Jedn. cena | Přípočty | Odpočty | Kč celkem |
|---------|-------|------|---------------|-------|------|------------|------------|----------|---------|-----------|
|---------|-------|------|---------------|-------|------|------------|------------|----------|---------|-----------|

01-01 PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY

1 Zemní práce

| | | | | | | | | | | |
|--|------|----|--------------|---|----------------|-----------|----------|------------|-------------|-------------|
| | CL02 | 23 | 131101103R00 | Hloubení nezapažených jam v hor.2 do 10000 m ³ | m ³ | -595,98 | 35,00 | 0,00 | -20 859,30 | -20 859,30 |
| | CL02 | 24 | 131201203R00 | Hloubení zapažených jam v hor.3 do 10000 m ³ | m ³ | -595,98 | 77,00 | 0,00 | -45 890,46 | -45 890,46 |
| | CL02 | 26 | 131401103R00 | Hloubení nezapažených jam v hor.5 do 10000 m ³ | m ³ | -69,29 | 150,00 | 0,00 | -10 393,31 | -10 393,31 |
| | CL02 | 27 | 131501103R00 | Hloubení nezapažených jam v hor.6 do 10000 m ³ | m ³ | -7,70 | 214,00 | 0,00 | -1 647,54 | -1 647,54 |
| | CL02 | 28 | 132101101R00 | Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.2 do 100 m ³ | m ³ | -3,15 | 95,00 | 0,00 | -298,78 | -298,78 |
| | CL02 | 29 | 132201101R00 | Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m ³ | m ³ | -3,15 | 190,00 | 0,00 | -597,55 | -597,55 |
| | CL02 | 32 | 138401101R00 | Dolamování jam ve vrstvě do 1,0 m v hor.5 | m ³ | -121,36 | 370,00 | 0,00 | -44 903,57 | -44 903,57 |
| | CL02 | 33 | 138401201R00 | Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.5 | m ³ | -9,00 | 518,00 | 0,00 | -4 659,41 | -4 659,41 |
| | CL02 | 34 | 138501101R00 | Dolamování jam ve vrstvě do 1,0 m v hor.6 | m ³ | 59,56 | 455,00 | 27 099,25 | 0,00 | 27 099,25 |
| | CL02 | 35 | 138501201R00 | Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.6 | m ³ | -1,00 | 637,00 | 0,00 | -633,82 | -633,82 |
| | CL02 | 36 | 161101102R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m | m ³ | -143,04 | 56,00 | 0,00 | -8 009,97 | -8 009,97 |
| | CL02 | 37 | 161101152R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m | m ³ | -161,82 | 79,00 | 0,00 | -12 783,40 | -12 783,40 |
| | CL02 | 38 | 162301101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m | m ³ | -2 396,52 | 45,00 | 0,00 | -107 843,40 | -107 843,40 |
| | CL02 | 43 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m ³ | 1 057,68 | 99,50 | 105 239,25 | 0,00 | 105 239,25 |
| | CL02 | 19 | | Odvaz výkopku na skládku | | | | | | |
| | CL02 | 44 | 162701155R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m | m ³ | -665,88 | 129,00 | 0,00 | -85 898,52 | -85 898,52 |
| | CL02 | 45 | 167101102R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m ³ | m ³ | -1 610,61 | 45,50 | 0,00 | -73 282,76 | -73 282,76 |
| | CL02 | 46 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skládku | m ³ | -1 096,67 | 7,90 | 0,00 | -8 663,69 | -8 663,69 |
| | CL02 | 50 | 58330002 A | Zemina stabilizační 1-4 - nedeklarováno | t | -659,76 | 255,00 | 0,00 | -168 238,80 | -168 238,80 |
| | CL02 | 3 | 131201112R00 | Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m ³ , STROJNĚ | m ³ | 497,25 | 100,50 | 49 973,94 | 0,00 | 49 973,94 |
| | CL02 | 4 | | SKUTEČNOST- výkop komunálního odpadu uloženého za operou zdi | | | | | | |
| | CL02 | 5 | 131201112R00 | Hloubení nezapaž. jam hor 3 do 1000 m ³ , STROJNĚ | m ³ | 972,78 | 100,50 | 97 764,17 | 0,00 | 97 764,17 |
| | CL02 | 6 | | SKUTEČNOST výkop ve třídě 3 | | | | | | |
| | CL02 | 25 | 131201209R00 | Příplatek za lepitost - hloubení zapaž. jam v hor.3 | m ³ | 674,79 | 11,20 | 7 557,62 | 0,00 | 7 557,62 |
| | CL02 | 7 | 133401101R00 | Hloubení šachet v hornině 5 | m ³ | 75,40 | 1 803,00 | 135 953,23 | 0,00 | 135 953,23 |
| | CL02 | 8 | | Výkop pro patky haly | | | | | | |
| | CL02 | 9 | | výpočet díle vč D.1.03 | | | | | | |
| | CL02 | 10 | | celá zadní řada typy Z1 | | | | | | |
| | CL02 | 11 | | zadní rohy haly patky Z2 | | | | | | |
| | CL02 | 12 | | přední celo patky Zks Z3 | | | | | | |

| Dod. č. | CL č. | Pol. | Číslo položky | Popis | M.j. | Počet m.j. | Jedn. cena | Přípočty | Odpočty | Kč celkem |
|---------|-------|------|---------------|---|----------------|------------|------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | CL02 | 13 | | <i>zadní čelo 1ks patka Z3 a 2ks Z4</i> | | | | | | |
| | CL02 | 15 | | <i>Výkop ve skále pod novou opěrnou stěnu</i> | | | | | | |
| | CL02 | 28 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1 - 4 | m ³ | 972,78 | 260,00 | 252 922,80 | 0,00 | 252 922,80 |
| | CL02 | 210 | 96105511R00 | Bourání základů železobetonových | m ³ | 60,00 | 4 407,00 | 264 420,00 | 0,00 | 264 420,00 |
| | CL02 | 30 | | <i>bourání - Panely</i> | | | | | | |
| | | | | Zemní práce celkem | | | | 940 930,00 | -594 604,00 | 346 326,00 |

27 Základy

| | | | | | | | | | | |
|------|----|-------------|--|--|----------------|--------|--------|-------------------|-------------|-------------------|
| CL02 | 59 | 27157112R00 | | Poistář základu ze šterkopisku netříděného | m ³ | 958,88 | 662,00 | 634 781,08 | 0,00 | 634 781,08 |
| | | | | Základy celkem | | | | 634 781,00 | 0,00 | 634 781,00 |

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

| | | | | | | | | | | |
|------|-----|--------------|--|--|----------------|----------|----------|-------------------|-------------|-------------------|
| CL02 | 845 | 97908111R00 | | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 163,00 | 223,00 | 36 349,00 | 0,00 | 36 349,00 |
| CL02 | 32 | | | <i>odvoz bour. Panelů a odvoz bour. Živice</i> | | | | | | |
| CL02 | 846 | 97908112R00 | | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 1 265,00 | 9,70 | 12 270,50 | 0,00 | 12 270,50 |
| CL02 | 35 | | | <i>odvoz bour. panelů</i> | | | | | | |
| CL02 | 37 | | | <i>dalších 10km</i> | | | | | | |
| CL02 | 34 | 97908112R00 | | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 897,60 | 9,70 | 8 706,72 | 0,00 | 8 706,72 |
| CL02 | 36 | | | <i>odvoz bour. živice</i> | | | | | | |
| CL02 | 37 | | | <i>dalších 24km</i> | | | | | | |
| CL02 | 38 | 979990108R00 | | Poplatek za skládku suti - železobeton | t | 163,00 | 650,00 | 105 950,00 | 0,00 | 105 950,00 |
| CL02 | 39 | | | <i>poplatek za skládku panelů</i> | | | | | | |
| CL02 | 40 | 979990113R00 | | Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt | t | 37,40 | 1 200,00 | 44 880,00 | 0,00 | 44 880,00 |
| CL02 | 41 | | | <i>Asfalt</i> | | | | | | |
| CL02 | 42 | 13-02 | | Poplatek za skládku komunálního odpadu | m ³ | 497,25 | 1 000,00 | 497 253,10 | 0,00 | 497 253,10 |
| CL02 | 43 | | | <i>likvidace stáv. zásypu za opěrnou zdi-komunální odpad</i> | | | | | | |
| | | | | Přesuny suti a vybouraných hmot celkem | | | | 705 409,00 | 0,00 | 705 409,00 |

99 Staveništní přesun hmot

| | | | | | | | | | | |
|------|-----|--------------|--|---|---|----------|--------|-------------------|-------------|-------------------|
| CL02 | 232 | 998021021R00 | | Přesun hmot pro haly zdivo/OK výšky do 20 m | t | 1 860,23 | 227,00 | 422 273,25 | 0,00 | 422 273,25 |
| | | | | Staveništní přesun hmot celkem | | | | 422 273,00 | 0,00 | 422 273,00 |

PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY celkem
2 703 393,91 -594 604,26 2 108 789,65

| Dod. č. | CL č. | Pol. | Číslo položky | Popis | M.j. | Počet m.j. | Jedn. cena | Přípocty | Odpocty | Kč celkem |
|---------|-------|------|---------------|---|----------------|------------|------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | | | 02-01 | Parkoviště | | | | | | |
| | | | 1 | Zemní práce | | | | | | |
| | CL02 | 3 | 121101103 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m | m ³ | -85,00 | 45,40 | 0,00 | -3 859,00 | -3 859,00 |
| | CL02 | 6 | 131201102 | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m ³ | m ³ | 184,00 | 143,00 | 26 312,00 | 0,00 | 26 312,00 |
| | CL02 | 8 | | Výkop u stáv opěr, zdi pod parkovištěm | | | | | | |
| | CL02 | 9 | 162701102 | Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 | m ³ | -1 784,25 | 78,10 | 0,00 | -139 349,93 | -139 349,93 |
| | CL02 | 15 | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 | m ³ | 1 784,25 | 254,00 | 453 199,50 | 0,00 | 453 199,50 |
| | | | | | | | | 479 512,00 | -143 209,00 | 336 303,00 |
| | | | | Zemní práce celkem | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------|---|-----------|---|----------------|-------|----------|-------------------|-------------|-------------------|
| | | | 96 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | | |
| | CL02 | 1 | 961055111 | Bourání základů ze ŽB | m ³ | 93,15 | 4 407,00 | 410 512,05 | 0,00 | 410 512,05 |
| | CL02 | 2 | | bourání panelů | | | | | | |
| | | | | Ostatní konstrukce a práce, bourání celkem | | | | 410 512,00 | 0,00 | 410 512,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|------|---|------------|--|---|----------|--------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | | 997 | Přesuny suti | | | | | | |
| | CL02 | 1 | 997013511 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením | t | 331,07 | 312,00 | 103 293,84 | 0,00 | 103 293,84 |
| | CL02 | 2 | 997013509 | Připlátek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 3 310,70 | 9,75 | 32 279,33 | 0,00 | 32 279,33 |
| | CL02 | 3 | | dalších 10 km | | | | | | |
| | CL02 | 4 | 997211612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 331,07 | 377,00 | 124 813,39 | 0,00 | 124 813,39 |
| | CL02 | 4 | 997013802 | Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 331,07 | 650,00 | 215 195,50 | 0,00 | 215 195,50 |
| | CL02 | 5 | 997013811 | Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 9,60 | 500,00 | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 |
| | | | | Přesuny suti celkem | | | | 480 382,00 | 0,00 | 480 382,00 |
| | | | | Parkoviště celkem | | | | 1 370 405,61 | -143 208,93 | 1 227 196,68 |

| | | | | | | | | | | |
|--|------|---|--------------|---|----------------|-------|--------|-----------|------|-----------|
| | | | 03-01 | Opěrná stěna | | | | | | |
| | | | 1 | Zemní práce | | | | | | |
| | CL02 | 6 | 131201102 | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m ³ | m ³ | 80,93 | 143,00 | 11 572,99 | 0,00 | 11 572,99 |
| | CL02 | 7 | 131201109 | Připlátek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 | m ³ | 80,93 | 20,00 | 1 618,60 | 0,00 | 1 618,60 |

| Dod. č. | CL č. | Pol. | Číslo položky | Popis | Mj | Počet m j. | Jedn. cena | Připočty | Odpočty | Kč celkem |
|---------|-------|------|---------------|---|----------------|------------|------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | CL02 | 8 | 131401102 | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 5 objemu do 1000 m ³ | m ³ | 468,37 | 488,00 | 228 565,29 | 0,00 | 228 565,29 |
| | CL02 | 9 | 131501102 | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 6 objemu do 1000 m ³ | m ³ | 234,19 | 595,00 | 139 340,49 | 0,00 | 139 340,49 |
| | CL02 | 20 | 131403101 | Hloubení jam ručním nebo pneu. nářadím v soudržných horninách tř. 5 | m ³ | -13,44 | 436,70 | 0,00 | -5 869,25 | -5 869,25 |
| | CL02 | 21 | 132402101 | Hloubení ryh š. do 600 mm ručním nebo pneu. nářadím v soudržných horninách tř. 5 | m ³ | -116,90 | 113,50 | 0,00 | -13 267,58 | -13 267,58 |
| | CL02 | 16 | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkoku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m ³ | -49,41 | 111,60 | 0,00 | -5 513,60 | -5 513,60 |
| | CL02 | 17 | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkoku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m ³ | -494,05 | 1,00 | 0,00 | -494,05 | -494,05 |
| | CL02 | 18 | | dalších 14 km | | | | | | |
| | CL02 | 19 | 162701155 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkoku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 | m ³ | 702,56 | 328,00 | 230 438,76 | 0,00 | 230 438,76 |
| | CL02 | 20 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m ³ | 653,15 | 8,00 | 5 225,18 | 0,00 | 5 225,18 |
| | CL02 | 21 | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 384,20 | 9,00 | 3 457,84 | 0,00 | 3 457,84 |
| | | | | | | | | 620 219,00 | -25 144,00 | 595 075,00 |
| | | | | Zemní práce celkem | | | | 620 219,15 | -25 144,48 | 595 074,67 |
| | | | | Opěrná stěna celkem | | | | 4 694 018,66 | -762 957,66 | 3 931 061,00 |
| | | | | Zemní práce celkem | | | | | | |

| | | | | | |
|--|---|--|--|-----------------|--|
| Gymnázium Jana Palacha Mělník - Výstavba tělocvičny | | | | FO2 | |
| FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY | | | | č. CL 03 | |
| FOZS zpracoval: Petr Pavézka | | Datum: 1.2.2016 | | | |
| Opěrná stěna SO 01 | | | | jiný dokument: | |
| Určeno: Ing. Zuzaně Moravčíkové | | <i>náměstkyně hejtmána pro oblast investic a veřejných zakázek</i> | | | |
| Číslo SoD: S-5331/ŠKS/2015 | | Termín plnění: srpen 2016 | | | |
| Zhotovitel: ALSTAP s.r.o | | IČO: 290 00 238 | | | |
| Oprávněná osoba: | | | Telefonní číslo: | | |
| Odesláno / předáno: | El. poštou: <input checked="" type="checkbox"/> | Poslem | Faxem: | Osobně: | |
| Popis předmětu informace: | | | | | |
| Změna opěrné stěny pod halou | | | | | |
| Popis problému | | | | | |
| Původní opěrná stěna pod halou byla postavena v rozporu s tehdejší projektovou dokumentací. V místě komunikace pro zásah hasičů byla pať opěrné zdi v takové výši, že tato pať vystupovala z komunikace. | | | | | |
| Čeho se zhotovitel domáhá | | | | | |
| Zaplacení vzniklých prací nad rámec projektu | | | | | |
| Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla | | | | | |
| Počet listů příloh | | | | | |
| Navrhovaná změna ceny díla (slovy): | | | Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla | | |
| 1 556 265 Kč (bez DPH) | | | | | |
| Podpis oprávněné osoby: | | | Podpis oprávněné osoby: | | |
| Datum: v.z. Ing. Tomáš Mladý (za Zhotovitele) | | | Datum: Bc. Jaroslav Postl (za Objednatele) | | |
| Podpis oprávněné osoby: | | | Podpis oprávněné osoby: | | |
| Datum: 5.2.2016 | | | Datum: Ing. arch. Ing. Karel Kadeřábek (za generálního projektanta) | | |

Cenový list č. 03

Datum vystavení:

1.2.2016

Rekapitulace

Opěrná stěna SO 01

FAKTURACE

| | Celkem Kč | leden 14 |
|---------------------------|---------------------|-----------------|
| 1 Přípočty | 1 900 411 | 0 |
| Nová cena celkem | 1 900 411 | 0 |
| 2 Odpočty | -396 020 | |
| Nová cena celkem | -396 020 | |
| Celkem | 1 504 391 | |
| 3,45% | VRN 51 874 | 0 |
| Cenový list celkem | 1 556 265 Kč | 0 Kč |

Cenový list č. 03

Datum vystavení: 1.2.2016

Nová cena

| Dod č. | CL č. | Pop | Zápis ve stav. deníku - str. | M j | Počet m j | Jedn. cena | Připočty | Odpočty | Kč celkem |
|--------|-------|-----|------------------------------|-----|-----------|------------|----------|---------|-----------|
|--------|-------|-----|------------------------------|-----|-----------|------------|----------|---------|-----------|

Opěrná stěna SO 01

REKAPITULACE

| | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|---------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|
| 1 | | Zemní práce | | | 110 564,00 Kč | | 110 564 Kč | 0 Kč | |
| 27 | | Základy | | | 128 309,00 Kč | | 140 027 Kč | -11 717 Kč | |
| 32 | | Zdi opěrné | | | 78 013,00 Kč | | 457 632 Kč | -379 619 Kč | |
| 95 | | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | | | 5 138,00 Kč | | 5 138 Kč | 0 Kč | |
| 96 | | Bourání konstrukcí | | | 461 564,00 Kč | | 461 564 Kč | 0 Kč | |
| 99 | | Staveništní přesun hmot | | | 105 876,00 Kč | | 105 876 Kč | 0 Kč | |
| 711 | | Izolace proti vodě | | | 112 010,00 Kč | | 116 694 Kč | -4 684 Kč | |
| D96 | | Přesuny suti a vybouraných hmot | | | 502 916,00 Kč | | 502 916 Kč | 0 Kč | |
| CELKEM | | | | | | 1 504 390,00 Kč | 1 900 411,00 Kč | -396 020,00 Kč | K FAKTURACI |

Opěrná stěna SO 01

| Dod č. | CL č. | Pol. | Zápis ve stav deníku - str | Popis | M j | Počet m j | Jedn cena | Přípočty | Odpočty | Kč celkem | |
|--------|-----------------------------------|------|----------------------------|---|----------------|-----------|-----------|-------------------|-------------|-------------------|--|
| | 01-01 PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY | | | | | | | | | | |
| | 1 Zemní práce | | | | | | | | | | |
| | CL03 | 1 | 131401103R00 | Hloubení nezapažených jam v hor.5 do 10000 m3 | m ³ | 63,27 | 150,00 | 9 490,50 | 0,00 | 9 490,50 | |
| | CL03 | 2 | 131501103R00 | Hloubení nezapažených jam v hor.6 do 10000 m3 | m ³ | 7,03 | 214,00 | 1 504,42 | 0,00 | 1 504,42 | |
| | CL03 | 3 | 138401101R00 | Dolamování jam ve vrstvě do 1,0 m v hor.5 | m ³ | 6,33 | 370,00 | 2 340,99 | 0,00 | 2 340,99 | |
| | CL03 | 4 | 138501101R00 | Dolamování jam ve vrstvě do 1,0 m v hor.6 | m ³ | 0,70 | 455,00 | 319,87 | 0,00 | 319,87 | |
| | CL03 | 5 | 161101152R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m | m ³ | 8,44 | 79,00 | 666,44 | 0,00 | 666,44 | |
| | CL03 | 6 | 162701155R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m | m ³ | 70,30 | 129,00 | 9 068,70 | 0,00 | 9 068,70 | |
| | CL03 | 7 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m ³ | 102,19 | 62,00 | 6 335,64 | 0,00 | 6 335,64 | |
| | CL03 | 8 | 199000003R00 | Poplatek za skládku horniny 5 - 7 | m ³ | 70,30 | 7,00 | 492,10 | 0,00 | 492,10 | |
| | CL03 | 9 | 583418064 | Kamenivo drcené frakce 16/32 B kraj Středočeský | t | 187,72 | 428,00 | 80 345,44 | 0,00 | 80 345,44 | |
| | | | | Zemní práce celkem | | | | 110 564,00 | 0,00 | 110 564,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|---|--------------|--|----------------|--------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | 27 Základy | | | | | | | | | | |
| | CL03 | 1 | 271571112R00 | Poštář základu ze šterkopisku netříděného | m ³ | -17,70 | 662,00 | 0,00 | -11 717,40 | -11 717,40 | |
| | CL03 | 2 | 274313621R00 | Beton základových pasů prostý C 20/25 | m ³ | 13,26 | 2 430,00 | 32 227,39 | 0,00 | 32 227,39 | |
| | CL03 | 3 | 274351215R00 | Bednění stěn základových pasů - zřízení | m ² | 86,11 | 432,00 | 37 200,56 | 0,00 | 37 200,56 | |
| | CL03 | 4 | 274351216R00 | Bednění stěn základových pasů - odstranění | m ² | 86,11 | 83,50 | 7 190,19 | 0,00 | 7 190,19 | |
| | CL03 | 5 | 275311126U00 | Základ patka prostý beton C20/25 | m ³ | 4,44 | 2 430,00 | 10 781,91 | 0,00 | 10 781,91 | |
| | CL03 | 6 | 275351215R00 | Bednění stěn základových patek - zřízení | m ² | 24,48 | 178,80 | 4 377,02 | 0,00 | 4 377,02 | |
| | CL03 | 7 | 275351216R00 | Bednění stěn základových patek - odstranění | m ² | 24,48 | 38,50 | 942,48 | 0,00 | 942,48 | |
| | CL03 | 8 | 631313511R00 | Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15 - X0 | m ³ | 17,82 | 2 655,00 | 47 307,32 | 0,00 | 47 307,32 | |
| | | | | Základy celkem | | | | 140 027,00 | -11 717,00 | 128 309,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|---|--------------|--|----------------|---------|----------|------------|------------|------------|--|
| | 32 Zdi opěrné | | | | | | | | | | |
| | CL03 | 1 | 279321411R00 | Zelezobeton základových zdí C 25/30 - XC2, XF1 | m ³ | 83,26 | 2 283,00 | 190 092,40 | 0,00 | 190 092,40 | |
| | CL03 | 2 | 279351101R00 | Bednění stěn základových zdí, jednostranné-zřízení | m ² | -206,67 | 304,00 | 0,00 | -62 827,68 | -62 827,68 | |
| | CL03 | 3 | 279351102R00 | Bednění stěn základových zdí, jednostranné-odstran | m ² | -206,67 | 126,00 | 0,00 | -26 040,42 | -26 040,42 | |
| | CL03 | 4 | 279351105R00 | Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení | m ² | 294,78 | 289,00 | 85 191,42 | 0,00 | 85 191,42 | |

| Dod č | CL č | Pol | Zápis ve stav deníku - str. | Popis | M j | Počet m.j | Jedn. cena | Přípočty | Odpočty | Kč celkem |
|-------|---------|-----|-----------------------------|---|----------------|-----------|------------|-------------------|--------------------|------------------|
| | CL03 5 | | 279351106R00 | Bednění stěn zákládových zdí, oboustranné-odstran | m ² | 294,78 | 103,00 | 30 362,34 | 0,00 | 30 362,34 |
| | CL03 6 | | 279361221R00 | Výztuž zákládových zdí z betonářské oceli 10216 | t | 0,06 | 29 020,00 | 1 828,26 | 0,00 | 1 828,26 |
| | CL03 7 | | 279361821R00 | Výztuž zákládových zdí z betonářské oceli 10 505 | t | 4,70 | 31 681,00 | 148 837,34 | 0,00 | 148 837,34 |
| | CL03 8 | | 933943121R00 | Osazení předmětů do betonu, 1 kg / kus | kus | 22,00 | 60,00 | 1 320,00 | 0,00 | 1 320,00 |
| | CL03 9 | | R3809322 01 | Vlepení výtluže D 10, beton, malta chemická 200 | m | -165,60 | 813,00 | 0,00 | -134 632,80 | -134 632,80 |
| | CL03 10 | | R3809322 02 | Vlepení výtluže D 12, beton, malta chemická 200 | m | -14,00 | 1 119,00 | 0,00 | -15 666,00 | -15 666,00 |
| | CL03 11 | | R3809322 03 | Vlepení výtluže D 18, beton, malta chemická 200 | m | -40,40 | 1 760,00 | 0,00 | -71 104,00 | -71 104,00 |
| | CL03 12 | | R3809322 04 | Vlepení výtluže D 20, beton, malta chemická 200 | m | -38,40 | 1 805,00 | 0,00 | -69 312,00 | -69 312,00 |
| | CL03 13 | | 3457114700 | Trubka kabelová chránička D40 | m | -3,30 | 11,00 | 0,00 | -36,30 | -36,30 |
| | | | | Zdi opěrné celkem | | | | 457 632,00 | -379 619,00 | 78 013,00 |

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

| | | | | | | | | | | |
|--|--------|--|--------------|--|----------------|-------|--------|-----------------|-------------|-----------------|
| | CL03 1 | | 622300181RT1 | Montáž chráničky kabelu bez dodávky materiálu | m | 80,00 | 38,60 | 3 088,00 | 0,00 | 3 088,00 |
| | CL03 2 | | 931971112R00 | Vložky do dilatačních spár, lepenka dvojitá | m ² | 3,01 | 145,10 | 436,75 | 0,00 | 436,75 |
| | CL03 3 | | 345 01 | Trubka kabelová chránička DN 20 mm | m | 84,00 | 19,21 | 1 613,64 | 0,00 | 1 613,64 |
| | | | | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách celkem | | | | 5 138,00 | 0,00 | 5 138,00 |

96 Bourání konstrukcí

| | | | | | | | | | | |
|--|--------|--|--------------|---|----------------|-------|----------|-------------------|-------------|-------------------|
| | CL03 1 | | 961055111R00 | Bourání zákládů železobetonových | m ³ | 44,42 | 4 407,00 | 195 743,07 | 0,00 | 195 743,07 |
| | CL03 2 | | 962052211R00 | Bourání zdíva železobetonového nadzákladového | m ³ | 75,56 | 2 796,00 | 211 267,72 | 0,00 | 211 267,72 |
| | CL03 3 | | 970251400R00 | Řezání železobetonu hl. řezu 400 mm | m | 24,30 | 2 245,00 | 54 553,50 | 0,00 | 54 553,50 |
| | | | | Bourání konstrukcí celkem | | | | 461 564,00 | 0,00 | 461 564,00 |

99 Staveništní přesun hmot

| | | | | | | | | | | |
|--|--------|--|--------------|---|---|--------|--------|-------------------|-------------|-------------------|
| | CL03 1 | | 998021021R00 | Přesun hmot pro haly zdívo/OK výšky do 20 m | t | 466,42 | 227,00 | 105 876,40 | 0,00 | 105 876,40 |
| | | | | Staveništní přesun hmot celkem | | | | 105 876,00 | 0,00 | 105 876,00 |

711 Izolace proti vodě

| | | | | | | | | | | |
|--|--------|--|--------------|---|----------------|---------|-------|----------|-----------|-----------|
| | CL03 1 | | 711111011RT1 | Izolace proti vlhk.vodor nátěr asf susp. za stud 1x nátěr - asfaltová suspenze ve specifikaci | m ² | 70,64 | 12,10 | 854,70 | 0,00 | 854,70 |
| | CL03 2 | | 711112001RT1 | Izolace proti vlhkosti svis nátěr ALP, za studena 1x nátěr - asfaltový lak ALP ve specifikaci | m ² | -227,33 | 9,00 | 0,00 | -2 045,99 | -2 045,99 |
| | CL03 3 | | 711112011RT1 | Izolace proti vlhkosti svis asf susp za studena 1x nátěr - asfaltová suspenze ve specifikaci | m ² | 263,85 | 19,90 | 5 250,58 | 0,00 | 5 250,58 |

| Dod č | CL č | Pol | Zápis ve stav deníku - str | Popis | Mj | Počet m.j | Jedn. cena | Přípochty | Odpočty | Kč celkem |
|-------|------|-----|----------------------------|--|----|-----------|------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | CL03 | 1 | 711131311R00 | Provedení izolace novovou fólii vodor. vč pásky | m2 | 70,64 | 122,00 | 8 617,59 | 0,00 | 8 617,59 |
| | CL03 | 2 | 711132311R00 | Prov izolace novovou fólii svíslé, vč. uchyc.prvků | m2 | 263,85 | 181,00 | 47 756,49 | 0,00 | 47 756,49 |
| | CL03 | 3 | 11163230 | Nátěr asfaltový penetrační | kg | -68,20 | 38,68 | 0,00 | -2 637,94 | -2 637,94 |
| | CL03 | 3 | 24610170 | Lak asfaltový disperzní ochranný | kg | 360,88 | 149,14 | 53 820,90 | 0,00 | 53 820,90 |
| | CL03 | 3 | 998711102R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m | t | 0,52 | 753,00 | 393,34 | 0,00 | 393,34 |
| | | | | Izolace proti vodě celkem | | | | 116 694,00 | -4 684,00 | 112 010,00 |

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

| | | | | | | | | | | |
|--|------|---|--------------|---|---|----------|--------|-------------------|-------------|-------------------|
| | CL03 | 1 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 287,96 | 456,00 | 131 308,04 | 0,00 | 131 308,04 |
| | CL03 | 2 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 287,96 | 223,00 | 64 214,24 | 0,00 | 64 214,24 |
| | CL03 | 3 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 2 591,61 | 9,70 | 25 138,58 | 0,00 | 25 138,58 |
| | CL03 | 4 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 287,96 | 444,00 | 127 852,56 | 0,00 | 127 852,56 |
| | CL03 | 5 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost dopravě suti za dalších 5 m | t | 2 303,65 | 48,90 | 112 648,47 | 0,00 | 112 648,47 |
| | CL03 | 6 | 979999999R00 | Poplatek za skládku 10 % příměsí | t | 287,96 | 145,00 | 41 753,65 | 0,00 | 41 753,65 |
| | | | | Přesuny suti a vybouraných hmot celkem | | | | 502 916,00 | 0,00 | 502 916,00 |

Opěrná stěna SO 01 celkem

1 900 410,93 -396 020,53

1 504 390,40