

Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo objednatele č.1: S-5328/DOP/2015

„III/0066 - úprava sjezdu MÚK Jeneč – Jih“

(v Projektové dokumentaci označeno jako „Úprava sjezdu MÚK Jeneč“)

Smluvní strany

Objednatel č. 1

Středočeský kraj

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: Ing. Milošem Peterou, hejtmánem Středočeského kraje

Ing. Zuzanou Moravčíkovou, náměstkyní hejtmána pro oblast investic a veřejných zakázek

IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu: 4440009090/6000

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel

ROBSTAV stavby k.s.

se sídlem Pražská 483, 397 01 Písek

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíle A, vložka 11191

jednající Ing. Petr Čechal

IČO: 27430774 DIČ: CZ27430774

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 35-6257230247/0100

dále jen „zhotovitel“ a s objednatelem „smluvní strany“ a každý jednotlivě „smluvní strana“

a

Vedlejší účastník:

Panattoni Czech Republic Development s.r.o.

se sídlem Praha 1, Na Příkopě 22/859, PSČ 11000

zastoupený: Pavlem Sovičkou, prokuristou

IČO: 281 90 882 DIČ: CZ 28190882

dále jen „Panattoni“

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany na základě vzájemného souladu tento Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo - č. smlouvy objednatele S-5328/DOP/2015, ze dne 31.7.2015,

kterým se upravuje cena za dílo.

Článek I.

1.1. Shora uvedené smluvní strany spolu dne 31.7.2015 uzavřely Smlouvu o dílo č. smlouvy objednatele S-5328/DOP/2015, jejímž předmětem jsou stavební práce na akci: „III/0066- úprava sjezdu MÚK Jeneč- Jih“.

1.2. Na základě vzájemné dohody se upravuje původní celková cena za dílo dle SOD:

Cena za dílo bez DPH -	6 988 609,57 Kč
DPH v platném znění -	1 467 608,01 Kč
Celková cena vč. DPH -	8 456 217,58 Kč

Navyšuje o částku dodatečných prací dle ZBV1:

Cena za ZBV1 bez DPH -	296 200,19 Kč
DPH v platném znění -	62 202,04 Kč
Celková cena ZBV1 vč. DPH -	358 402,23 Kč

Celková cena díla vč. ZBV1 dle tohoto dodatku činí tedy částku:

Cena za dílo bez DPH -	7 284 809,76 Kč
DPH v platném znění -	1 529 810,05 Kč
Celková cena vč. DPH -	8 814 619,81 Kč

Výše uvedené změny znamenají vznik nových položek ve výši 349 371,50 Kč bez DPH, 422 739,52 Kč s DPH. V důsledku změn se po odečtení méněprací ve výši 53 171,31 Kč bez DPH, 64 337,29 Kč s DPH, původní cena díla mění z 6 988 609,57 Kč bez DPH, 8 456 217,58 Kč s DPH na 7 284 809,76 Kč bez DPH, 8 814 619,81 Kč s DPH.

Článek II.

2.1. Veškerá další ustanovení Smlouvy o dílo č. smlouvy objednatele S-5328/DOP/2015, zůstávají v platnosti beze změn.

2.2. Tento dodatek č.1 je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 4 stejnopisy, Panattoni 1 stejnopis a zhotovitel 2 stejnopisy.

2.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a s ním souhlasí a na důkaz svobodné, pravé a vážné vůle připojují svoje podpisy.

2.4. Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. S-5328/DOP/2015 byl schválen Radou kraje usnesením č. 009-04/DOP/2016/RK ze dne 25.1.2016. Tento právní úkon splňuje všechny podmínky stanovené zákonem č.129/200 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

2.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

- Příloha č. 1 - Změnové listy.
- Příloha č. 2 - Stanoviska TDI, AD, KSUS

V Písku dne 24.2.2016

Zhotovitel
ROBSTAV stavby k.s.


.....
Ing. Petr Čechal
vedoucí závodu Písek

V Praze dne - 8 -03- 2016

Objednatel
Středočeský kraj


.....
Ing. Miloš Petera
hejtman Středočeského kraje



ROBSTAV stavby k.s.
Pražská 483
397 01 Písek
IČO: 274 30 774
DIČ: CZ27430774

V Praze dne 29 -02- 2016

Vedlejší účastník
Panattoni Czech Republic Development s.r.o.


.....
Jindřiška Vokálová
Prokurista



P

Příloha změnového listu - Rekapitulace ZBV č. 1

Název stavby: Úprava sjezdu MÚK Jeneč - Jih
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 201 - Opěrné a zárubní zdi

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
1 960 753,84
2 372 512,15

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Údaj v Kč bez DPH
Údaj v Kč s DPH 21 %

Cena SO/PS v předchozích změnách:

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
Údaje v Kč bez DPH	0,00	0,00	1 960 753,84	0,00
Údaje v Kč DPH 21 %	0,00	0,00	411 758,31	0,00

Číslo změny SO/PS: ZBV č. 1

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
Údaje v Kč bez DPH	-53 171,31	349 371,50	349 371,50	17,82%
Údaje v Kč DPH 21 %	-11 165,98	73 368,02	73 368,02	

Nová cena SO/PS po této změně:

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
Údaje v Kč bez DPH	-53 171,31	349 371,50	2 256 954,03	296 200,19
Údaje v Kč DPH 21 %	-11 165,98	73 368,02	473 960,35	62 202,04
Údaje v Kč včetně DPH 21%	-64 337,29	422 739,52	2 730 914,38	358 402,23

Zhotovitel/dodavatel:

jméno

Schválí:

Inženýr stavby/TDI
projektant/AD
zadavatel/objednatel

Za pobočku ÚRR NUTS 2:

jméno

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Projekt č. III/0066		Název projektu: Úprava sjezdu MUK Jeneč - Jih	
Číslo a název objektu: SO 201 - Opěrné a zárubní zdi			
poř. č. položky	kód položky	popis položky	specifikace změny *
1.	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m ³	Úprava položky
2.	122201109	Příplatek za lepvost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	Úprava položky
3.	122301102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m ³	Úprava položky
4.	122301109	Příplatek za lepvost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	Úprava položky
5.	122831101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 5 objem do 1000 m ³	Nová položka
6.	122931109	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 6 objem do 1000 m ³	Nová položka
7.	128411101	Dolamování v hor.5 (20% odkopávek)	Nová položka
8.	128911109	Dolamování v hor.6 (20% odkopávek)	Nová položka

* může být doloženo na samostatném listu

Př výkopech pro opěrné zdi bylo zjištěno, že plánované odkopávky nejsou pouze v těžitelnosti tř. 3 a 4, jak bylo navrženo dle RDS. Po zhodnocení geologem byly těžitelnosti upřesněny na hor. tř. 4 (30%) a v hor. tř. 5 a 6 (70%) - viz zápis ve stavebním deníku, který je přílohou tohoto ZBV.

ditto

ditto

ditto

ditto

ditto

Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD ZBV č. 1

Projekt č. III/0066		Název projektu: Úprava sjezdu MÚK Jeneč - Jih									
Číslo a název objektu: SO 201 - Opěrné a zárubní zdi											
poř. číslo pol.	kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství v předchozích změnách	množství po změně č. 1	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po předchozích změnách (Kč)	celk. cena po změně č. 1 (Kč)	rozdílné celk. ceny Kč
Položky změněné dle ZBV č. 1											
1.	122201102		372,250		-372,2500		89,00	33 130,25	0,00	0,00	-33 130,25
2.	122201109		186,125		-186,1250		16,90	3 145,51	0,00	0,00	-3 145,51
3.	122301102		372,250		223,4000		92,00	34 247,00	0,00	20 552,80	-13 694,20
4.	122301109		186,125		-186,1250		17,20	3 201,35	0,00	0,00	-3 201,35
5.	122831101				260,55		345,10	0,00	0,00	89 915,81	89 915,81
6.	122931109				260,55		547,00	0,00	0,00	142 520,85	142 520,85
7.	128411101				52,11		728,00	0,00	0,00	37 936,08	37 936,08
8.	128911109				52,11		1 516,00	0,00	0,00	78 998,76	78 998,76
Rozdíl oproti SoD celkem											
Kč:											296 200,19 Kč

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum

Schválil:

Inženýr stavby/TDI		
projektant/AD		
zadavatel/objednatel		

ÚRR NUTS 2 bere na vědomí výše uvedené změny, které nenavýšují smluvní cenu včetně 10%-ní (5%-ní) rezervy bez DPH, která byla sjednána ve smlouvě o dílo.

Za pobočku ÚRR NUTS 2:

jméno	podpis	datum



Držitel certifikátu ISO 9001:2008

Náměstí TGM 1130/III
290 01 Poděbrady

Čj.: 25/2015
Vyřizuje : Ing. Bureš L.

V Poděbradech dne: 9.12.2015

Krajský úřad Středočeského kraje
Odbor dopravy

p. Ing. Kluzák

Zborovská 11

P r a h a 5

Věc: **Vyjádření TDI K ZBV č.1**
Stavba: **„III/0066-úprava sjezdu MÚK Jeneč-Jih“**

TDI potvrzuje nárok zhotovitele ROBSTAV STAVBY a.s. na provedené vícepráce, které jsou zdokumentovány v ZBV č.1.

Tento nárok vychází ze skutečně provedených prací, je řádně zdokumentován a zapsán ve stavebním deníku.

Děkuji


Ing. Lubomír Bureš



[Handwritten mark]



Úprava sjezdu MÚK Jeneč - okružní křižovatka jih
15.12.2015

ÚPRAVA SJEZDU MÚK JENEČ - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA JIH

Závěrečný komentář generálního projektanta vykonávajícího autorský dozor na uvedené stavbě k příloze
změnového listu - Rekapitulace ZBV č. 1.

Tento změnový list obsahuje jedinou položku SO 201 - Opěrné a zárubní zdi. Netýká se projektu
či realizace samotné zdi, ale pouze zemních prací spojených s realizací této zdi.

Návrh zdi, resp. zemních prací s tím spojených vycházel z Geotechnického průzkumu zpracovaného Ing.
Boleslavem Březinou z firmy Bobr, který obsahoval 3 jádrové vrty J-1 až J-3.

Protože se zmíněná položka týká pouze této části předprojekčních prací, požádal jsem Ing. Březinu
o odborné vyjádření, které je uvedeno v samostatné příloze a po obsahové stránce plně nahrazuje
vyjádření generálního projektanta k příloze změnového listu - Rekapitulace ZBV č. 1.

S přátelským pozdravem

Ing. Miloslav Maxa

Za / on behalf of European Transportation Consultancy, s.r.o.

European Transportation Consultancy, s.r.o.
Anny Letenské 34/7, Prague 2 - 120 00

T: +420 224 211 708

F: +420 224 213 271

E: etc@etc-transport.com

PŘÍLOHY

PŘÍLOHY: ZMĚNOVÝ LIST - REKAPITULACE ZBV Č. 1
UPŘESNĚNÍ ROZPOJITELNOSTI A TĚŽITELNOSTI HORNIN

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

Krajský úřad Středočeského kraje
Odbor dopravy
Zborovská 11
150 21 Praha 5 - Smíchov

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka
90/16/KSUS/KLT/RAB

Vyřizuje/telefon
Raboch /602489632

Praha
6. 1. 2016

Věc: Vyjádření ke změnovým listům č. 1 u akce „III/0066 – úprava sjezdu
MÚK Jeneč - Jih“

Na základě zjištění na stavbě zhotovitel podal návrh na tyto změny během výstavby:

Změna během výstavby č. 1

SO 201 – Opěrné a zárubní zdi

Během provádění zemních prací na opěrných zdech bylo zjištěno, že prováděné odkopávky nejsou v těžitelnosti tř. 3 a 4 jak je navrženo v RDS, ale dle hodnocení geologa byly v těžitelnosti horniny tř. 4 (30%) a v horniny tř. 5 a 6 (70%) .

Z výše uvedených důvodů byly poníženy výměry v rozpočtu u odkopávek v tř. 3 a 4 tj. **snižují se náklady o 53 171,31 bez DPH** a vznikly v rozpočtu nové položky odkopávek a dolamování v hornině v tř. 4,5,6 a **navyšují se náklady stavby o 349 371,50 Kč bez DPH.**

Celková cena díla po odečtení méněprací a přičtení víceprací bude 7 284 809, 76 bez DPH.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace jako následný správce výše uvedené stavby nemá námitek ke změnám vyvolaným přetříděním hornin u zemních prací, z kterého vychází změnový list č. 1 dle uvedení výše, u stavby – „III/0066-úprava sjezdu MÚK Jeneč – Jih“

S pozdravem

Ivana Jurčíková
vedoucí TSU-oblast Kladno

Bank spoj. 7730161/0100
IČ: 00066001
DIČ: CZ0066001

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 11
150 21 Praha 5
Tel. 602 489 632
Fax 602 489 632
E-mail ksus@ksus.cz

Telefon 602 489 632
Fax
E-mail josef.raboch@ksus.cz

