

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy Objednatele: 3618/00066001/2017

Číslo smlouvy Zhotovitele:

### **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 00066001

DIČ: CZ00066001

Jednající: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

osoba oprávněná jednat  
ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“)  
na straně jedné

a

### **3K značky s.r.o.**

se sídlem: Jiráskova 1519, 251 01 Říčany

IČ: 25056271

DIČ: CZ25056271

zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 45840

Jednající: Ing. Lubomír Lágner, jednatel

osoba oprávněná jednat  
ve věcech smluvních: Ing. Lubomír Lágner, jednatel

(dále jen „**Zhotovitel**“)  
na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)

## I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 30.11.2017 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**BESIP – II/610 Kosmonosy – úprava nehodového místa**“ (dále jen „**Dílo**“).
2. V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo a článkem 4.1 byl Zhotovitel povinen dokončit a předat Dílo Objednateli do 10 týdnů od předání Staveniště Zhotoviteli.
3. S ohledem na skutečnost, že část provádění stavebních prací by měla probíhat během zimního období, kdy z důvodu nevhodných klimatických podmínek není možné pokračovat v plnění Smlouvy, se Smluvní strany dohodly uzavřít tento Dodatek.
4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a v souladu s článkem 4.1. Smlouvy o dílo se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže.

## II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se v souladu s čl. 4.1. a 4.2. a) Smlouvy dohodly na přerušení plnění Díla po dobu trvání zimního období či nepříznivých klimatických podmínek avšak nejpozději do 30.4.2018. Před uplynutím této doby je Objednatel oprávněn vyzvat Zhotovitele k pokračování v plnění Díla dle této smlouvy s tím, že posouzení trvání nevhodných klimatických podmínek je na straně objednatele nebo TDI. Doba plnění stanovená v čl. 4.1. Smlouvy zůstává nezměněna.

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne **18. 12. 2017**

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje,  
příspěvková organizace  
Zámek 111 15001 Praha 5  
IČO: 00000011

Krajská správa a údržba silnic Středočeského  
kraje, příspěvková organizace  
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

V Říčanech dne **18. 12. 2017**

Zhotovitel:

3K značky s.r.o.  
Ing. Lubomír Lágner, jednatel