

Krycí list ZBV

| | | |
|--|---|------------------------|
| Název a evidenční číslo Stavby: Most ev.č. 00518-0 – oprava havarijního poškození Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dopravně inženýrská opatření | Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: DIO/1 | Číslo ZBV: 2 |
|--|---|------------------------|

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00, Praha 5
IČ: 60838744

Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| 2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| 2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| 2.3 | -51 936,00 | 0,00 | -51 936,00 |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| 2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| 2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Suma ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|----------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| 2 | -51 936,00 | 0,00 | -51 936,00 |

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

| | |
|------------------|-------------|
| ZBV - krycí list | Číslo paré: |
|------------------|-------------|

Změnový list

| | | |
|--|---|------------------------|
| Název a evidenční číslo Stavby: Most ev.č. 00518-0 – oprava havarijního poškození Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dopravně inženýrská opatření | Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: DIO/1 | Číslo ZBV: 2 |
|--|---|------------------------|

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: 218/00066001/2017 a zhotovitel č.: SDI/841/ZOCV/0011/17 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 21.7.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00, Praha 5, IČ: 60838744

| Přílohy Změnového listu: | Paré č. | Příjemce |
|---|---------|----------------|
| 1. Krycí list | 1, 2 | Objednatel |
| 2. Změnový list | 3 | Zhotovitel |
| 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací | 4 | Projektant |
| 4. Rozpis ocenění Změn položek | 5 | Stavební dozor |
| 5. Přehled zařazení změn do skupin | | |
| 6. Přehled dalších dokladů | | |
| 7. Další doklady | | |

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Z jednání dne 5.10.2017 (viz přílohy - zápis o projednání dřevěné podlahy a vyjádření projektanta potvrzené objednatelem a TDI) vyplynulo, že není možné s ohledem na období provádění rekonstrukce mostu provést dlouhodobou uzavírku dálnice D5 potřebnou pro zajištění bezpečnosti účastníků provozu na dálnici v průběhu provedení podbednění nosné konstrukce. Bylo dohodnuto, že kolektivní ochrana bude tvořena dočasnými dřevěnými podlahami umístěnými na spodní pásnici ocelové konstrukce mostu. Tyto práce budou provedeny v rámci 3. etapy havarijní opravy mostu firmou BH Construction. Přejezd na dálnici D5 nebude z tohoto důvodu v rámci 2. etapy realizován. Tato změna vznikla z nepředvídaných důvodů v průběhu provádění stavby. Dotčená položka je podle § 10 Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek z 29. 5. 2017 zařazená do Skupiny 3.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem | Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných |
|----------------------------------|---------------------------------|---|--|
| -51 936,00 | 0,00 | -51 936,01 | 51 936,00 |

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

| | | | | | |
|---|-------|--------------------|-------|------------|--------|
| Zhotovitel (stavbyvedoucí): STRABAG a.s. | jméno | Ing. Marian Palúch | datum | 18.12.2017 | podpis |
| Projektant (autorský dozor): PONTEX spol. s r.o. | jméno | Ing. Martin Havlík | datum | 18.12.2017 | podpis |
| Stavební dozor: IBH spol. s r.o. | jméno | Ing. Jan Torner | datum | 19.12.2017 | podpis |
| Supervize (Regionální dotační kancelář) | jméno | xxx | datum | | podpis |
| Zástupce Objednatele: KSÚS SK vedoucí mostních techniků | jméno | p. Miroslav Dostál | datum | 21.12.2017 | podpis |
| mostní technik | jméno | p. Miroslav Knopp | datum | 19.12.2017 | podpis |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

| | | | | | |
|---|-------|---|-------|------------|-------------|
| Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) | jméno | Bc. Zdeněk Dvořák | datum | 21.12.2017 | podpis |
| Zhotovitel | jméno | Ing. Karel Frankota Ing. Irena Sedmíková | datum | 18.12.2017 | podpis |
| | | | | | Číslo paré: |

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2**

| | |
|---|--|
| Název Stavby: | Most ev.č. 00518-0 – oprava havarijního poškození |
| Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: | DIO/1 |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): | Dopravně inženýrská opatření |

Údaje v Kč bez DPH

| |
|-------------------------------|
| Cena SO/PS dle Smlouvy |
| 1 - zadat |
| 199 543,63 |

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena SO/PS po všech předchozích Změnách | Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě |
|-------------------------|--|---|---|---|
| 2 | 3 - zadat | 4 - zadat | 5=1+3+4 | 6=5-1 |
| stavební/montážní práce | 0,00 | 0,00 | 199 543,63 | 0,00 |

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS | Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS | Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|---|--|--|--|
| 7 | 8 - zadat | 9 - zadat | 10=4+9 | 11=10/1 |
| stavební/montážní práce | -51 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena SO/PS po této Změně | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|---|--------------------------|---|---|
| 12 | 13=3+8 | 14=1+13+10 | 15=14-1 | 16=15/1 |
| stavební/montážní práce | -51 936,00 | 147 607,63 | -51 936,00 | -26,03% |

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

STRABAG a.s.

souhlasím

Ing. Marian Palúch

Projektant (autorský dozor):

PONTEX spol. s r.o.

souhlasím

Ing. Martin Havlík

Stavební dozor:

IBH spol. s r.o.

souhlasím

Ing. Jan Torner

Zástupce Objednatele:

KSÚS SK - mostní technik

souhlasím

p. Miroslav Knopp

Zaměstnanec KSÚS SK

odpovědný za cenové

projednání Změny:

souhlasím

p. Miroslav Dostál

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2

Evidenční číslo a název stavby: Most ev.č. 00518-0 – oprava havarijního poškození

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO DIO Dopravně inženýrská opatření

č. 1

Číslo a název rozpočtu: SO DIO Dopravně inženýrská opatření

Skupina Změn: 3

| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
|--------------|-------------|----------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 01. | PROVIZORNÍ PŘEJEZD SDP - ZŘÍZENÍ | M2 | 240,00 | 0,00 | -240,00 | 216,40 | 51 936,00 | -51 936,00 | 0,00 | 0,00 | -51 936,00 | -100,00% |
| 2 | 02. | ETAPA I | KUS | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 56 947,39 | 56 947,39 | 0,00 | 0,00 | 56 947,39 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | 03. | ETAPA II | KUS | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 45 330,12 | 45 330,12 | 0,00 | 0,00 | 45 330,12 | 0,00 | 0,00% |
| 4 | 04. | ETAPA III | KUS | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 45 330,12 | 45 330,12 | 0,00 | 0,00 | 45 330,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | Celkem | | | | | | 199 543,63 | - 51 936,00 | 0,00 | 147 607,63 | - 51 936,00 | -26,03% |

Přehled dalších dokladů

| | |
|--|--|
| Číslo ZBV: | 2 |
| Název a evidenční číslo stavby: | Most ev.č. 00518-0 – oprava havarijního poškození |
| Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS): | SO DIO Dopravně inženýrská opatření |
| Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: | DIO/1 |

| Doklad | Součást dokumentace ZBV | |
|--|-------------------------|--------------|
| | ANO (počet listů) | NE - Uloženo |
| Zápis o projednání (dřevěná podlaha) z 5. 10. 2017 | 1 | |
| Vyjádření projektanta (dřevěná podlaha) z 14. 11. 2017 | 1 | |
| Žádost o změnu rozsahu díla | 2 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Počet listů celkem | 4 | |