

DODATEK Č. 2

KE SMLouvĚ O DíLO Č. OBJEDNATELE 25/2007/OIN, Č. ZHOTOVITELÉ SoD/291/4/07 011.

UZAVŘENÉ DLE § 2586 A NÁSL. ZÁKONA Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU
(DÁLE JEN „SMLOUVA“)

SMLUVNÍ STRANY

1. OBJEDNATEL

název: **STŘEDOČESKÝ KRAJ**
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
zastoupený: MVDr. Josefem Řihákem.,
radním pro oblast investic a veřejných zakázek,

IČO: 70891095
DIČ: CZ70891095
bankovní spojení: PPF banka, a.s., Praha 6
číslo účtu: 4440009090/6000
(dále jen „objednatel“)

ve věcech technických zastoupený Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, p. o.
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Aleš Čermák, MBA, tel. 702 021 917, ales.cermak@ksus.cz

2. ZHOTOVITEL

název: **SHB, AKCIOVÁ SPOLEČNOST**
se sídlem Masná 1493/8, 702 00 Ostrava
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vl. 4477
zastoupený: Ing. Hubertem Řehulkou, členem představenstva
IČ: 25324365
DIČ: CZ25324365
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č.ú.: 107-5573340267/0100
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Hubert Řehulka, MBA, člen představenstva
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Erich Konečný, vedoucí pobočky Praha

(dále jen „zhotovitel“)

Preambule

Úvodní ustanovení Dodatku č. 2

Dnešního dne, měsíce a roku se obě uvedené smluvní strany dohodly na následujícím textu Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 25/2007/OIN, č. zhotovitele SoD/291/4/07 011 ze dne 12.04.2007 ve znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 5. 11. 2009 (dále jen „Smlouva“) na akci „**II/229 Rakovník – I/6, připojení na R6**“. Vzhledem k vývoji zakázky, v souladu s vývojem legislativy a v návaznosti na skutečnosti známé dnešního dne, měsíce a roku, je předmětem tohoto Dodatku č. 2 změna a úprava následujících článků Smlouvy o dílo: čl. II. Předmět díla (změna, úprava a doplnění rozsahu a obsahu předmětu díla, podmínek plnění díla), čl. III. Doba zhotovení díla, čl. V. Cena díla, čl. VIII. Oprávnění zástupci smluvních stran. Současně dochází k nahrazení Přílohy č. 1 k čl. III. bodu 3.1 Smlouvy Přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

I. Zdůvodnění Dodatku č. 2

1. Dosavadní průběh zakázky

- a) Projektové práce na pro stavbu **II/229 Rakovník – připojení na R6** byly zahájeny v souladu se Smlouvou v průběhu roku 2007. Předmětem díla bylo zhotovení zadávací dokumentace, rozčleněné na studii, DÚR, DSP + DZS, položkový rozpočet, související dokumentace a inženýrskou činnost.
- b) 27.4.2007 byla vypracována Technická studie stavby dle Smlouvy.
- c) 27.9.2007 byla vypracována dokumentace pro územní rozhodnutí DÚR pro celý záměr **II/229 Rakovník – připojení na R6**.
- d) Dne 27.10.2009 byl uzavřen Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, v rámci kterého se jeden původní záměr **II/229 Rakovník – připojení na R6** rozdělil na dvě samostatné stavby **II/229 Rakovník – I/6, připojení na R6, Část I – ZÚ – km 2,360** a **II/229 Rakovník – I/6, připojení na R6, Část II – km 2,360 – KÚ**. Tímto opatřením bylo umožněno provádět projektové práce a vykonávat inženýrskou činnost alespoň na části stavby, která měla statut veřejné prospěšné stavby, tj. na části II – km 2,360 – KÚ.
- e) 27.5.2010 bylo pro stavbu **II/229 Rakovník – I/6, připojení na R6, Část II – km 2,360 – KÚ** získáno územní rozhodnutí.
- f) 28.6.2010 byla pro stavbu **II/229 Rakovník – I/6, připojení na R6, Část II – km 2,360 – KÚ** vypracována dokumentace pro stavební povolení DSP a byla zahájena majetkoprávní činnost v souladu se závazným interním předpisem objednatele - Směrnicí č. 127.
- g) 14.10.2014 – po dokončení procesu změny příslušného územního plánu, byla dle nové aktuálně platné legislativy vypracována samostatná dokumentace pro územní rozhodnutí DÚR pro stavbu **II/229 Rakovník – I/6, připojení na R6, Část I – ZÚ – km 2,360** a bylo požádáno o územní rozhodnutí pro tuto část původního záměru. Řízení je v současné době přerušené.
- h) Majetkoprávní činnost pro stavbu **II/229 Rakovník – I/6, připojení na R6, Část II – km 2,360 – KÚ**, probíhající dle postupu stanoveného objednatelem ve Směrnicí č. 127, se z důvodu nesouhlasu dotčených subjektů s předkládanými podmínkami pro výkup dotčených pozemků, přes úsilí obou smluvních stran, nepodařilo splnit. Odpor dotčených subjektů ve výsledku vyústil v úplné zablokování plnění majetkoprávní přípravy a jakéhokoliv dalšího vývoje směřujícího k dokončení majetkoprávní činnosti v rozsahu dle Smlouvy.
- i) Fakturační stav zakázky - z původní smluvní ceny 4.417.050,- Kč bez DPH bylo vyfakturováno 2.899.300,- Kč bez DPH (65,6 % smluvní ceny dle čl. V. Smlouvy) za plnění dle přehledu uvedeného v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě. Poslední fakturace proběhla 28.6.2010.

2. Dohoda smluvních stran

Smluvní strany se na základě společného posouzení výše popsaného dosavadního vývoje zakázky shodly na závěru, že vlivem nepředvídatelných objektivních komplikací při plnění majetkoprávní přípravy předmětné stavby nebylo možné zajistit majetková práva k pozemkům, a to s ohledem na nízkou výkupní cenu pozemků a nemožnosti vyvlastnění vyplývajícího z nastavených pravidel objednatele týkajících se majetkoprávního vypořádání. Zároveň se smluvní strany dohodly na úpravě předmětu díla tak, aby bylo možno urychleně pokračovat v přípravě modernizace silnice II/229, která je důležitou souvisící investicí při plánované výstavbě dálnice D6.

Smluvní strany se dohodly, že:

- z předmětu díla bude vyjmuto
 - o novostavba obchvatu Lišany,
 - o oprava stávající silnice II/229 v průtahu obcí Lišany vč. mostu přes Lišanský potok.
- v předmětu díla bude ponecháno zpracování projektové dokumentace rekonstrukce stávající silnice II/229 ve stupni DSP/PDPS v úsecích provozního staničení km 27,940-32,170 a km 32,970-34,850 (délka opravovaných úseků 6,110 km) včetně související inženýrské činnosti pro stavební povolení v následujících parametrech zadání:
 - o v rozsahu stavebních úprav stanovených diagnostickým průzkumem vozovky s tím, že zhotovitel je povinen zpracovat DSP/PDPS dle požadavků a metodiky Integrovaného regionálního operačního programu (dále také jen „IROP“). Rozsah prací:
 - od okružní křižovatky u obchodního centra na vjezdu do Rakovníka,
 - ke konci přeložky silnice II/229 navržené v rámci MÚK s D6,
 - s vynecháním průtahu obcí Lišany,
 - se zahrnutím úseku navrženého k rekultivaci po výstavbě obchvatu Lišany.
 - o technologií dle závěrů nově zpracované diagnostiky vozovky
 - se zesílením konstrukce min. +1 cm,
 - důsledně ve stávajícím šířkovém uspořádání,
 - s úpravou nezpevněných krajnic,
 - se zajištěním vyčištění příkopů,
 - bez dotčení stávajících inženýrských sítí.
- inženýrská činnost bude zahrnovat:
 - o zjištění pozemků cizích vlastníků zasahujících do rozsahu rekonstrukce a přednostně projednání možnosti uzavření smlouvy o právu provést stavbu s těmito vlastníky. Majetkoprávní příprava bude realizována výhradně v souladu s Metodickým pokynem pro výkon majetkoprávní přípravy dopravních staveb (schváleno Zastupitelstvem Středočeského kraje, usnesením č. 099-07/2017/ZK ze dne 27.6.2017).
 - o zpětvzetí podané žádosti o ÚR na část I,
 - o zpětvzetí podané žádosti o prodloužení platnosti ÚR na část II,
 - o podání žádosti o stavební povolení nejpozději v termínu 03/2018.

II.

Předmět díla – rekapitulace nového znění v rozsahu dle Dodatku č. 2 ke Smlouvě

S ohledem na dohodu smluvních stran (viz článek I. výše) se Dodatkem č. 2 ke Smlouvě ruší a nahrazují původní čl. II., odst. 2.1. až 2.3. Smlouvy a bez náhrady se ruší odst. 2.4. až 2.11., odst. 2.13., odst. 2.15. a odst. 2.16. Smlouvy.

Nové znění nahrazených odst. 2.1. až 2.3. Smlouvy ve znění Dodatku č. 2 ke Smlouvě:

2.1. V předmětu díla dle SoD pro stavební akci **II/229 Rakovník – I/6, připojení na R6** zůstává dle původní SoD včetně Dodatku č. 1:

1. Technická studie **stavby „II/229 Rakovník – I/6, připojení na R 6“** – vypracováno a odevzdáno 27.4.2007.
2. Dokumentace pro územní rozhodnutí DÚR **stavby „II/229 Rakovník – I/6, připojení na R 6“** - vypracováno a odevzdáno 27.9.2007.
3. Zajištění platného pravomocného územního rozhodnutí stavby **„II/229 Rakovník – I/6, připojení na R6, Část II – km 2,360 – KÚ“** - vypracováno a odevzdáno 31.5.2010.

4. Dokumentace pro stavební povolení DSP stavby „**II/229 Rakovník – I/6, připojení na R6, Část II – km 2,360 – KÚ**“ - vypracováno a odevzdáno 28.6.2010.
- 5a. Inženýrská činnost směřující k podání žádosti o stavební povolení do fáze před podáním žádosti o stavební povolení stavby „**II/229 Rakovník – I/6, připojení na R6, Část II – km 2,360 – KÚ**“ (činnost v souladu se Směrnicí č. 127 objednatele, 90 % rozsahu činnosti dle původní smlouvy o dílo).
6. Autorský dozor

2.2. Z předmětu díla dle SoD pro stavební akci **II/229 Rakovník – I/6, připojení na R6** se vyčleňuje:

- 5b. Podání žádosti o stavební povolení včetně zajištění platného pravomocného stavebního povolení stavby „**II/229 Rakovník – I/6, připojení na R6, Část II – km 2,360 – KÚ**“ – z předmětu plnění vyčleněno 10 % rozsahu činnosti dle smlouvy o dílo.
7. Zajištění pravomocného územního rozhodnutí stavby „**II/229 Rakovník – I/6, připojení na R6, Část I – ZÚ – km 2,360**“ – vyčleněno z předmětu plnění.
8. Dokumentace pro zadání stavby DZS stavby „**II/229 Rakovník – I/6, připojení na R6, Část II – km 2,360 – KÚ**“ – vyčleněno z předmětu plnění.
9. Dokumentace pro stavební povolení DSP stavby „**II/229 Rakovník – I/6, připojení na R6, Část I – ZÚ – km 2,360**“ – vyčleněno z předmětu plnění.
10. Platné stavební povolení s doložkou nabytí právní moci stavby „**II/229 Rakovník – I/6, připojení na R6, Část I – ZÚ – km 2,360**“ – vyčleněno z předmětu plnění.
11. Dokumentace pro zadání stavby DZS „**II/229 Rakovník – I/6, připojení na R6, Část I – ZÚ – km 2,360**“ – vyčleněno z předmětu plnění.

2.3. Dodatkem č. 2 se pro stavební akci **II/229 Rakovník – I/6, připojení na R6** rozšiřuje a doplňuje předmět plnění o následující činnosti:

12. Zajištění nezbytně nutných průzkumů, případně aktualizace průzkumů a vstupů (podkladů) pro vypracování projektové dokumentace tj. zajištění diagnostického průzkumu, aktualizace zaměření, aktualizace polohy inženýrských sítí – pro níže specifikované úseky stavby.
13. Vyhotovení dokumentace pro stavební povolení (DSP) rekonstrukce stávající silnice II/229 v úsecích provozního staničení km 27,940-32,170 a km 32,970-34,850 (celková délka rekonstruovaného úseku činí 4,230 + 1,880 = 6,110 km).
14. Zajištění inženýrské činnosti vedoucí k získání pravomocného stavebního povolení pro rekonstrukci stávající silnice II/229 v úsecích provozního staničení km 27,940-32,170 a km 32,970-34,850 včetně související majetkoprávní přípravy a včetně správních poplatků.
15. Vyhotovení dokumentace pro provedení stavby (PDPS) pro rekonstrukci stávající silnice II/229 v úsecích provozního staničení km 27,940-32,170 a km 32,970-34,850 včetně soupisu prací a rozpočtu (podklad pro výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací) v rozsahu vyhlášky č. 69/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, a dotačního programu IROP. Aktuální podmínky pro poskytování dotací z Integrovaného operačního programu, tak, aby byly ze strany objednatele zachovány všechny podmínky, k jejichž splnění se v návaznosti na přijetí dotace zavázal (zhotovitel je zejména povinen dohlížet na soulad realizace díla se zveřejněnými pravidly poskytovatele dotace, např. na <http://www.dotaceEU.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy-v-IROP>) byly v době před zahájením zadávacího řízení zveřejněny v rámci výzvy IROPu a zároveň také platí Obecná Pravidla

a Specifická Pravidla pro žadatele a příjemce IROP pro specifický cíl 1.1 (vybrané úseky silnic II. a III. třídy) a dle pokynů objednatele

Rekapitulace předmětu plnění:

Část předmětu plnění	Stav plnění	Termín plnění	Smluvní cena v Kč bez DPH		
			dle Smlouvy	vyčleněno	dle Dodatku č. 2
1/ Technická studie	Odevzdáno	27.4.2007	402 750,00	0,00	402 750,00
2/ DÚR	Odevzdáno	27.9.2007	1 394 550,00	0,00	1 394 550,00
3/ ÚR "Část II"	Odevzdáno	31.5.2010	232 000,00	0,00	232 000,00
4/ DSP "Část II"	Odevzdáno	28.6.2010	870 000,00	0,00	870 000,00
5a/ IČ SP "Část II" 90%		31.12.2017	407 700,00	0,00	407 700,00
5b/ IČ SP "Část II" 10%	Vyčleněno		45 300,00	-45 300,00	0
6/ AD	Dle SoD	během stavby	96 000,00		96 000,00
7/ ÚR "Část I"	Vyčleněno		78 000,00	-78 000,00	0
8/ DZS "Část II"	Vyčleněno		260 000,00	-260 000,00	0
9/ DSP "Část I"	Vyčleněno		367 500,00	-367 500,00	0
10/ SP "Část I"	Vyčleněno		152 000,00	-152 000,00	0
11/ DZS "Část I"	Vyčleněno		111 250,00	-111 250,00	0
12/ Průzkumy a podklady	Doplněno	10/2017			306 350,00
13/ DSP	Doplněno	03/2018			780 000,00
14a/ IČ pro SP podání žádosti o SP	Doplněno	03/2018			60 000,00
14b/ IČ pro SP součinnost při SŘ	Doplněno	v průběhu SŘ			24 000,00
15/ PDPS	Doplněno	03/2018			120 000,00

Smluvní cena v rozsahu dle Dodatku č. 2 ke smlouvě celkem v Kč bez DPH

4 693 350,00

III.

Doba zhotovení díla – nové znění v rozsahu dle Dodatku č. 2 ke Smlouvě

Dodatkem č. 2 ke Smlouvě se ruší a nahrazuje původní čl. III., odst. 3.1. a současně se ruší čl. III., odst. 3.2. Smlouvy bez náhrady následujícím způsobem:

2.1. Zhotovitel provede dílo podle čl. II. Dodatku č. 2 ke Smlouvě v následujících termínech:

1/ Technická studie	odevzdáno (27.4.2007)
2/ DÚR	odevzdáno (27.9.2007)
3/ ÚR „Část II“	odevzdáno (31.5.2010)
4/ DSP „Část II“	odevzdáno (28.6.2010)
5a/ IČ SP „Část II“ 90%	31.12.2017
5b/ IČ SP „Část II“ 10%	- (vyčleněno)
6/ AD	na vyzvu objednatele
7/ ÚR „Část I“	- (vyčleněno)
8/ DZS „Část II“	- (vyčleněno)
9/ DSP „Část I“	- (vyčleněno)
10/ SP „Část I“	- (vyčleněno)
11/ DZS „Část I“	- (vyčleněno)
12/ Průzkumy a podklady	10/2017
13/ DSP	03/2018
14a/ IČ pro SP podání žádosti o SP	03/2018
14b/ IČ pro SP v rozsahu poskytnutí součinnosti při stavebním řízení – v průběhu stavebního řízení	
15/ PDPS	03/2018

2.2. Nevyužito.

V.

Cena díla – nové znění v rozsahu dle Dodatku č. 2 ke Smlouvě

Dodatkem č. 2 ke Smlouvě se ruší a nahrazuje původní čl. V., odst. 5.1. a 5.2. a současně se mění čl. III., odst. 5.3. Smlouvy následujícím způsobem:

5.1. Cena za dílo dle článku II. Dodatku č. 2 ke Smlouvě je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši **4 693 350,-Kč bez DPH**, a to jako cena nejvýše přípustná.

K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

5.2. Sjednaná cena za dílo dohodou smluvních stran v odst. 5.1. článku Dodatku č. 2 ke Smlouvě se člení dle níže uvedených částí díla takto:

a) projekční práce

cena bez DPH

3 969 650,00 Kč

b) inženýrská činnost

cena bez DPH

723 700,00 Kč

Kontrolní součet činí:

cena bez DPH 4 693 350,00 Kč

5.3. Cena za zhotovení díla je stanovena jako maximální dle cenové nabídky zhotovitele a cenové kalkulace zhotovitele pro vícepráce. Cena nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu objednatele formou dodatku k této smlouvě.

VIII.

Oprávnění zástupci smluvních stran – nové znění

Dodatkem č. 2 ke Smlouvě se mění původní čl. VIII., odst. 8.1. -Smlouvy následujícím způsobem:

8.1. Dalšími oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických (dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) jsou:

Ing. Aleš Čermák, MBA, mobil: +420702 021 917, e-mail: ales.cermak@ksus.cz

Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni projednávat ve věcech smluvních pouze obsah návrhů dodatků ke Smlouvě.

Ve věcech smluvních zastupuje objednatel MVDr. Josef Řihák.

8.2. Oprávněnými zástupci zhotovitele jsou:

Ing. Hubert Řehulka, MBA, telefon: +420595155211, mobil: +420603573086, e-mail: h.rehulka@shb.cz

Ing. Erich Konečný, telefon: +420242483704, mobil: +420603840794, e-mail: e.konecny@shb.cz

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované Smlouvě zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele: 25/2007/OIN, č. zhotovitele: SoD/291/4/07 011 ze dne 12. 7. 2007 ve znění Dodatku č. 1 k této Smlouvě ze dne 5. 11. 2009.

Nedílnou součástí Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo objednatele: 25/2007/OIN, č. zhotovitele: SoD/291/4/07 011 ze dne 12. 7. 2007 ve znění Dodatku č. 1 k této Smlouvě ze dne 5. 11. 2009 jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Souhrnná rekapitulace úprav cenových položek v rozsahu dle Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo

Příloha č. 2 - Nabídka zhotovitele na činnosti rozšiřující a doplňující předmět plnění v rozsahu Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo

Tento dodatek je sepsán v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě.

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 25/2007/OIN byl schválen Radou kraje Usnesením č. 062-30/2017/22 dne 6.11.2017

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., které provede Objednatel do 30 dnů od jejího podpisu.

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle.

V Praze dne - 2. -01- 2013

Objednatel
Středočeský kraj




.....
MVDr. Josef Řihák
Radní pro oblast investic a veřejných
zakázek

V Ostravě dne

Zhotovitel:
SHB, akciová společnost


.....
Ing. Hubert Řehulka, MBA
člen představenstva



Souhrnná rekapitulace cenových položek Smlouvy o dílo dle Dodatku č. 2

Část předmětu plnění	Stav plnění	Termín plnění	Smluvní cena v Kč bez DPH		
			dle Smlouvy	vyčleněno	dle Dodatku č. 2
1/ Technická studie	Odevzdáno	27.4.2007	402 750,00	0,00	402 750,00
2/ DÚR	Odevzdáno	27.9.2007	1 394 550,00	0,00	1 394 550,00
3/ ÚR "Část II"	Odevzdáno	31.5.2010	232 000,00	0,00	232 000,00
4/ DSP "Část II"	Odevzdáno	28.6.2010	870 000,00	0,00	870 000,00
5a/ IČ SP "Část II" 90%	Vyčleněno	31.12.2017	407 700,00	0,00	407 700,00
5b/ IČ SP "Část II" 10%			45 300,00	-45 300,00	0
6/ AD	Dle SoD	na výzvu objednatele	96 000,00		96 000,00
7/ ÚR "Část I"	Vyčleněno		78 000,00	-78 000,00	0
8/ DZS "Část II"	Vyčleněno		260 000,00	-260 000,00	0
9/ DSP "Část I"	Vyčleněno		367 500,00	-367 500,00	0
10/ SP "Část I"	Vyčleněno		152 000,00	-152 000,00	0
11/ DZS "Část I"	Vyčleněno		111 250,00	-111 250,00	0
12/ Průzkumy a podklady	Doplněno	10/2017			306 350,00
13/ DSP	Doplněno	03/2018			780 000,00
14a/ IČ pro SP podání žádosti o SP	Doplněno	03/2018			60 000,00
14b/ IČ pro SP součinnost při SŘ	Doplněno	v průběhu SŘ			24 000,00
15/ PDPS	Doplněno	03/2018			120 000,00

Smluvní cena v rozsahu dle Dodatku č. 2**4 693 350,00 Kč bez DPH**


Ing. Hubert Řehulka, MBA
člen představenstva
SHB, akciová společnost



OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Silnice II/229 Rakovník - I/6, rekonstrukce vozovky km 27,940 - 32,170 a 32,970 - 34,850

Projektové práce (DSP/PDPS) a diagnostický průzkum

Popis prací	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
12) Průzkumy a podklady			
Geodetické zaměření	6,1 km	15000 Kč/km	91 500,00 Kč
Diagnostický průzkum vozovky - vizuální prohlídka	6,1 km	2500 Kč/km	15 250,00 Kč
Diagnostický průzkum vozovky - měření únosnosti	240 bodů	340 Kč/bod	81 600,00 Kč
Diagnostický průzkum vozovky - jádrové vývrty	20 ks	1500 Kč/ks	30 000,00 Kč
Diagnostický průzkum vozovky - vrtné sondy do hl. 1,50 m	20 ks	2000 Kč/ks	40 000,00 Kč
Diagnostický průzkum vozovky - vizuální posouzení podkladních vrstev	20 ks	300 Kč/ks	6 000,00 Kč
Diagnostický průzkum vozovky - vizuální zatřídění zeiny podložit	20 ks	300 Kč/ks	6 000,00 Kč
Diagnostický průzkum vozovky - závěrečná zpráva	60	600	36 000,00 Kč
SOUČET Podklady a průzkumy			306 350,00 Kč
13) Projektová dokumentace DSP			
A. SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY – celkem			180 000,00 Kč
A0. Průvodní zpráva	100	600	60 000,00 Kč
A1. Celková (přehledná) situace v měř. 1:5000	20	600	12 000,00 Kč
A2. Situace stavby (koordináční) v měřítku 1:1 000 (2 000) na podkladu katastrální mapy s vyznačením hranic pozemků a jejich parcelních čísel, vč. sousedních	40	600	24 000,00 Kč
A3. Geodetické podklady (Geodetický koordináční výkres)	40	600	24 000,00 Kč
A4. Bilance zemin a ornice	0	600	0,00 Kč
A5. Zásady organizace výstavby	80	600	48 000,00 Kč
A6. Celkové vodo hospodářské řešení	20	600	12 000,00 Kč
B. STAVEBNÍ ČÁST – celkem			492 000,00 Kč
101.1 Silnice II/229 - oprava AB vozovky	400	600	240 000,00 Kč
101.1 Silnice II/229 - oprava bezpečnostních zařízení	160	600	96 000,00 Kč
101.1 Silnice II/229 - oprava odvodnění	60	600	36 000,00 Kč
190.1 Dopravní značení	100	600	60 000,00 Kč
198.1 DIO	100	600	60 000,00 Kč
D. DOKLADOVÁ ČÁST			21 600,00 Kč
E. SOUPIS PRACÍ (včetně Výkazu výměr a kontr. rozpočtu)			48 000,00 Kč
F. SOUVISÍCÍ DOKUMENTACE - celkem			38 400,00 Kč
F.1. Záborový elaborát	40	600	24 000,00 Kč
F.2. Plán BOZP	24	600	14 400,00 Kč
SOUČET Projektová dokumentace DSP			780 000,00 Kč
14a) 14b) Inženýrská činnost pro stavební povolení			
Inženýrská činnost vedoucí k podání žádosti o stavební povolení	100	600	60 000,00 Kč
Inženýrská činnost - součinnost při stavebním řízení	40	600	24 000,00 Kč
SOUČET Inženýrská činnost			84 000,00 Kč
15) Dokumentace PDPS (dopracování DSP do úrovně PDPS)			
PDPS	200	600	120 000,00 Kč
SOUČET Inženýrská činnost			120 000,00 Kč
SOUČET celkem (bez DPH)			1 290 350,00 Kč
DPH			21%
Celková cena s DPH			1 561 323,50 Kč

SHB

SHB, akciová společnost
Masná 1493/6 | CZ 702 00 Ostrava
IČ 25324565 | tel. +420 595 155 211Ing. Hubert Řehulka, MBA
člen představenstva
SHB, akciová společnost