

**Dodatek č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo č. 040/ZZC/2013 (708/OVZ/2013, 13 137 00)**

na zajištění „PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE“ na akci

„III/25915 Bezděz, rekonstrukce mostu ev.č. 25915-1“

**Smluvní strany**

Objednatel:

**Středočeský kraj**

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený ve věcech smluvních: MVDr. Josefem Řihákem, radním pro oblast  
investic a veřejných zakázek

IČO: 70891095

DIČ: CZ70891095

bankovní spojení: PPF banka, a.s., Praha 6

číslo účtu: 4440009090/6000

zastoupený ve věcech technických:

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

**a**

Zhotovitel:

**Pontex, spol. s r. o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)**

se sídlem: Bezová 1658, 147 14 Praha 4

jednající: Ing. Václavem Hvízdalem – jednatelem

Ing. Milanem Kalným – jednatelem

Ing. Vladislavem Vodičkou – jednatelem (každý z nich samostatně dle výpisu z OR)

IČ: 407 63 439

DIČ: CZ40763439

bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha 2, číslo účtu: 474022543/0300

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jan Komanec

**I.**  
**Úvodní ustanovení**

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany na základě vzájemného souhlasu tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 040/ZZC/2013 ze dne 11.07.2013, kterým se upravuje čl. III. Doba a místo zhotovení díla.

## II. Předmět dodatku

2.1 Důvodem pro uzavření dodatku č. 1 jsou: Po podání žádosti o ÚR a před odevzdáním DSP proběhla digitalizace map katastru nemovitostí KÚ Bělá pod Bezdězem, čímž došlo ke změně poloh hranic pozemků až o 5 m. Některé oblasti stavební činnosti se tak ocitly na pozemcích ve vlastnictví soukromých subjektů nespecifikovaných v územním rozhodnutí. Bylo řešeno, zda bude požádáno o změnu ÚR nebo bude projekt přepracován tak, aby stavba a úpravy, jež nelze označit za práce údržby, probíhaly na pozemcích citovaných v ÚR. Vzhledem ke komplikovanému procesu získání ÚR a známých obtíží s výkupy pozemků soukromých subjektů bylo rozhodnuto pro variantu přepracování a úpravy dokumentace takovým způsobem, že nebude zasahováno do pozemků patřícím soukromým vlastníkům a do pozemků, jež nejsou specifikovány v ÚR. Tuto úpravu je zároveň nutno předjednat s některými účastníky stavebního řízení.

## III. Doba a místo zhotovení díla

3.1 Z tohoto důvodu navrhujeme upravit termíny předávání dokumentace takto:

část ad 2.1. b)	31.12.2017
část ad 2.1. d)	31.12.2017
část ad 2.1. i)	po celou dobu stavebního řízení

Ostatní dílčí termíny plnění zůstávají v platnosti beze změn.

## IV. Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo 040/ZZC/2013 (číslo smlouvy objednatele) a 13 137 00 (číslo smlouvy zhotovitele), jejíž ostatní ustanovení nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v 5 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2 vzájemně potvrzené stejnopisy tohoto dodatku.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 040/ZZC/2013 byl schválen Radou kraje Usnesením č. 059-40/2017/RK dne 20.11.2017.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku č. 1, že s jeho obsahem souhlasí a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.


Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

V Praze dne - 4 -01- 2018



**PONTEX** spol. s r.o.  
Bezová 1618 17 14 Praha 4  
-4-

Ing. Václav Hvizdal  
jednatel společnosti  
Pontex, spol. s r. o.

  
MVDr. Josef Řihák  
radní pro oblast investic a  
veřejných zakázek

