

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy o dílo objednatele: S-16556/DOP/2016

číslo smlouvy o dílo zhotovitele: D50284/INV/2016/004

na veřejnou zakázku s názvem:
„II/111 Bystřice, most ev. č. 111-002“

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Středočeský kraj

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: MVDr. Josefem Řihákem, radním pro oblast investic, majetku
a veřejných zakázek

IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu: 4440009090/6000

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel

HOCHTIEF CZ a.s.

se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 6229

zastoupený: Ing. Zdeňkem Novotným, ředitelem provozu SV

Václavem Polákem, zástupcem ředitele provozu pro obchod,

IČO: 46678468 DIČ CZ46678468

Bankovní spojení: Citibank Europe plc, organizační složka, číslo účtu 2047610104/2600

dále jen „zhotovitel“

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „smluvní strany“, případně „smluvní strana“, je-li odkazováno na kterékoliv z nich)



uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku
tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo:

Článek I.

Předmět dodatku

1. V průběhu prací na díle bylo zjištěno, že skutečné vlastnosti zemin zastižených na úrovni základové spáry neodpovídají vlastnostem, jež předpokládá smlouva resp. zadávací dokumentace k veřejné zakázce; tyto okolnosti nemohla předvídat ani ovlivnit žádná ze smluvních stran. Z tohoto důvodu musel zhotovitel v souladu se smlouvou přerušit práce na díle do doby nalezení nového technického řešení založení mostu a dosažení dohody smluvních stran na změně smlouvy v souvislosti s objektivně nutnou změnou způsobu a rozsahu provedení díla nezbytnou pro jeho dokončení.
2. Smluvní strany se dohodly na těchto změnách díla:
 - a) změny díla dle přílohy č. 9 – ZBV č. 2;
3. S ohledem na dohodu smluvních stran o změně díla, jak je uvedeno výše v odst. 2, se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo ze dne 17. 11. 2016, č. smlouvy o dílo Objednatele: S -16556/DOP/2016, č. smlouvy o dílo Zhotovitele: D50284/INV/2016/004 ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 23. 2. 2017 (dále jen „smlouva“):
 - a) **V Článku I. Předmět smlouvy, odstavci 1.1** se text: „*oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy a byl součástí nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele předmětu díla.*“ nahrazuje textem: „*Rozdílovém výkazu výměr, který tvoří Přílohu č. 3a této smlouvy.*“
 - b) **Článek II. Doba zhotovení díla, odstavec 2.1** se nahrazuje tímto novým zněním: „Zhotovitel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. bodě 1.1. a 1.4. smlouvy v termínu do 30. 8. 2018 v souladu s Přílohou č. 1a – Harmonogram plnění – revize a, nebude-li zastavení prací z důvodu na straně Objednatele prodlouženo i po datu 1. 3. 2018. V takovém případě se doba zhotovení díla prodlužuje o dobu objednatel prodlouženého zastavení prací.“
 - c) **V článku II. Doba zhotovení díla, odstavci 2.6** se slova: „*příloha č. 2*“ nahrazují slovy: „*Příloha A*“.



d) **Článek III. Cena za dílo, odstavec 3.1** se nahrazuje tímto novým zněním:

„Cena za dílo dle čl. I. smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele v celkové výši:

Cena díla bez DPH	18 988 873,85 Kč
DPH	3 987 663,51 Kč
Celková cena díla včetně DPH	22 976 537,36 Kč

Za účelem přehledu vývoje ceny díla smluvní strany konstatují, že cena díla se vyvíjela takto:

Původní cena díla dle smlouvy:

Cena bez DPH	15 500 000,00 Kč
DPH	3 255 000,00 Kč
Cena včetně DPH	18 755 000,00 Kč

Nová cena díla dle dodatku č. 2 ke smlouvě:

Cena bez DPH	18 988 873,85 Kč
DPH	3 987 663,51 Kč
Cena včetně DPH	22 976 537,36 Kč

e) **Článek III. Cena za dílo, odstavec 3.2** se nahrazuje tímto novým zněním:

„Nedílnou součástí smlouvy je oceněný rozdílový výkaz výměr uvedený v Příloze č. 3a, který v plném rozsahu nahrazuje (původní) přílohu č. 3 - oceněný výkaz výměr této smlouvy.“

f) **Článek VII. Oprávnění zástupci smluvních stran, odstavec 7.1** se nahrazuje následujícím textem:

„Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických (dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) jsou:

Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel, mob.: 602 317 498, e-mail: zdenek.dvorak@ksus.cz

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, oprávněný jednat za objednatele ve věcech technických a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví.

Marek Hanuš, osoba zajišťující dohled nad realizací zakázky: mob: 725 973 536, e-mail: marek.hanus@ksus.cz;

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace,



JUDr. Luděk Beneš, vedoucí technického úseku oblasti Benešov, mob.: 725 144 165,
e-mail: ludek.benes@ksus.cz

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace,

Ve věcech smluvních zastupuje objednatele zmocněný člen Rady Středočeského kraje
MVDr. Josef Řihák, radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek

V souladu s ustanovením § 46d ZVZ nesmí technický dozor u díla provádět zhotovitel
ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.“

g) **Článek VIII. Realizace díla, nebezpeční škody na díle, práva a povinnosti smluvních stran**, se doplňuje o odstavce 8.28 a 8.29. s následujícím textem:

„8.28 Objednatel může požadovat změnu rozsahu díla či schválit změnu rozsahu díla navrženou zhotovitelem, a to při respektování povinností objednatele dle ZZVZ a interních předpisů objednatele, zejména pak Směrnice ředitele KSUS ke změnám staveb, v platném znění (dále jen „Směrnice“), která tvoří přílohu č. A smlouvy, Realizační dokumentace stavby bude předkládána na formuláři Podpisový rámec realizační dokumentace stavby, který tvoří přílohu č. B smlouvy. Zhotovitel bere obsah Směrnice na vědomí a zavazuje se, že při administraci změn nebude postupovat v rozporu se Směrnicí. Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí objednatele o změně rozsahu díla povinen objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah díla nebo (i) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu díla o plnění stejného charakteru jako dílo sjednané ve smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se cena díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude cena díla v nabídce zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v původní nabídce v oceněném soupisu prací (výkazu výměr). V případě, že není možné cenu díla stanovit tímto způsobem, bude cena díla stanovena na základě expertních cen uvedených např. v Oborovém třídíniku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné cenu díla stanovit ani tímto způsobem, bude cena díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných dodavatelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je zhotovitel povinen předat



objednateli,

- c) změny budou administrovány postupem stanoveným ve Směrnici, přičemž snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem smlouvy, kterým může být i Změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za objednatele a zhotovitele,
- d) zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice.

8.29. V případě odkupu materiálu bude postupováno podle směrnice KSÚS č. R-Sm-16-02, v platném znění, Ceník nepotřebných zásob, která tvoří přílohu E smlouvy.“

h) **V článku XIV. Závěrečná ustanovení, odstavci 14.10, se nahrazují slova:**

- „Příloha č. 1: Harmonogram plnění
- Příloha č. 2: Formulář pro ohlášení změn stavby
- Příloha č. 3: Oceněný výkaz výměr“

slovy:

- „Příloha č. 1a: Harmonogram plnění – revize a
- Příloha č. 2: Neobsazeno
- Příloha č. 3a: Rozdílový výkaz výměr“

a na konec odstavce se doplňují slova:

- „Příloha č. 8: ZBV č. 1 SO 190 – DIO
- Příloha č. 9: ZBV č. 2 SO 201 – Most ev. č. 111-002,
- Příloha č. 10: ZBV č. 3 SO 202 – Provizorní lávka pro pěší a cyklisty

Příloha A: Směrnice ředitele krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění včetně příloh.

Příloha B: Podpisový rámec realizační dokumentace stavby

Příloha C: Vzor protokolu o předání staveniště

Příloha D: Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy, stavby nebo její dokončené části

Příloha E: Směrnice KSÚS č. R-Sm-16-02 , v platném znění - Ceník nepotřebných zásob“



Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Zveřejnění tohoto dodatku č. 2 a smlouvy je povinen zajistit objednatel.
3. Zdůvodnění posunutí termínu dokončení a změny ceny díla je uvedeno v ZBV č. 1, 2 a 3 ze 11. 12. 2017 – příloha č. 8, 9 a 10 tohoto dodatku č. 2.
4. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě je vyhotoven v 5 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel 2 stejnopisy.
5. Právní vztahy vyplývající z uzavřeného dodatku č. 2 se řídí obecně závaznými platnými právními předpisy.
6. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. Uzavření tohoto dodatku č. 2 smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje ze dne 5. 2. 2018 č. usnesení 068-04/2018/RK
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 tvoří následující přílohy:
 - Příloha č. 1a: Harmonogram plnění – revize a
 - Příloha č. 3a: Rozdílový výkaz výměr
 - Příloha č. 8: ZBV č. 1 SO 190 – DIO
 - Příloha č. 9: ZBV č. 2 SO 201 – Most ev. č. 111-002,
 - Příloha č. 10: ZBV č. 3 SO 202 – Provizorní lávka pro pěší a cyklisty

Příloha A: Směrnice ředitele krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění včetně příloh.

Příloha B: Podpisový rámec realizační dokumentace stavby

Příloha C: Vzor protokolu o předání staveniště



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha D: Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy, stavby nebo její dokončené části

Příloha E: Směrnice KSÚS č. R-Sm-16-02, v platném znění - Ceník nepotřebných zásob


V Praze dne 16 -04- 2018


V Praze dne 16.-04.-2018.


Zhotovitel
HOCHTIEF CZ a. s.

Objednatel
Středočeský kraj





.....
Ing. Zdeněk Novotný
ředitel provozu SV
na základě plné moci


.....
MVDr. Josef Řihák
radní pro oblast investic, majetku a
veřejných zakázek


.....
Václav Polák
zástupce ředitele provozu pro obchod
na základě plné moci



Příloha č. 1a: Harmonogram plnění – revize a



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 12-496-7(2015R)
 Stavba: II-111 Bystřice, most ev. č. 111-002_PD

Kód:
 Město:

8.9.2016

CC/CZ:

8.9.2016

Zadavatel:

Středočeský kraj

70891095

IC:

70891095

Uchazeč:

HOCHTIEF CZ a.s.

46678468

IC:

46678468

Projektant:

PRAGOPROJEKT a.s., Ateliér Praha I

45272387

IC:

45272387

Prostřední:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (2015/1) a OTSKP - SPK (2015). Cenová a technická podmínky položek a technické specifikace, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, OTSKP - SPK na www.rsd.cz. Položky soupisu prací, které jsou označeny .R za kódem položky nepocházejí z Cenové soustavy ÚRS ani OTSKP - SPK.

Cena bez DPH

15 500 000,00

18 988 873,85

Základ daně

21,00%

15 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 500 000,00

18 988 873,85

Výše daně

3,235 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cena s DPH

18 755 000,00

22 976 537,36

V

CZK

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 12-496-7(2015R)

Stavba: II-111 Bystřice, most ev. č. 111-002_PD

Město:

Středočeský kraj

HOCHTIEF CZ a.s.

Datum:

8.9.2016

Projektant:

PRAGOPROJEKT a.s., Ateliér

Uchazeč:

Objekt, Soupis prací

dle SoD č. D50284/INV/2016/004

dle Dodatku č. 2

Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

15 500 000,00

18 755 000,00

277 002,08

335 172,52

14 568 635,47

17 628 048,92

527 694,47

638 510,31

0,00

0,00

70 334,27

85 104,47

56 333,71

68 163,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Náklady stavby celkem

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
190	DIO	277 002,08	335 172,52	749 665,05	907 094,71
201	Most ev. č. 111-002	14 568 635,47	17 628 048,92	17 454 628,64	21 120 100,65
202	Provizorní lávka pro pěší a cyklisty	527 694,47	638 510,31	657 912,19	796 073,75
401	Přeložka kabelů NN	0,00	0,00	0,00	0,00
402.01	Přeložka kabelů VO - provizorní	70 334,27	85 104,47	70 334,27	85 104,47
402.02	Přeložka kabelů VO - definitivní	56 333,71	68 163,79	56 333,71	68 163,79
450	Přeložka kabelu Telefonica Czech Republic, a.s.	0,00	0,00	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: II/111 Bystřice, most ev. č. 111-002_1P
 Objekt: 190 - DIO

KSO:
 Město:

Zadavatel:
 Středočeský kraj

Uchazeč:
 HOCHTIEF CZ a.s.

Projektant:
 PRAGOPROJEKT a.s., Ateliér Praha I

Poznamka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (2015/1) a OTSKP - SPK (2015). Cenové a

Cena bez DPH

dle SoD č. D50284/INV/2016/004

dle Dodatku č. 2

DPH zák. číslo:
 součet:
 základ: 277 002,08
 sazba: 15,00%
 výše: 41 550,31
 celkem: 318 552,39

277 002,08

749 665,05

Cena s DPH

V CZK

335 172,52

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/111 Bystřice, most ev. č. 111-002_1P
 Objekt: 190 - DIO

Město:
 Středočeský kraj
 HOCHTIEF CZ a.s.

Zadavatel:
 Uchazeč:

Kód dílu - Popis

8.9.2016

Projektant: PRAGOPROJEKT a.s., Ateliér Praha I

11.12.2017

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
 VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
 VRN3 - Zřízení staveniště

Cena celkem [CZK]

277 002,08

175 750,75

175 750,75

101 251,33

101 251,33

Cena celkem ve změně [CZK]
 dle Dodatku č. 2

749 665,05

469 276,75

280 388,30

280 388,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II-111 Bývalice, mosty ev. č. 111-002_P0
 Objekt: 190 - DIO

Místo:

Středočeský kraj
 HOCHTIEF CZ a.s.

Datum:

Projektant: PRAGOPROJEKT a.s., Ateliér Praha I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Množství ve změně	Cena celkem ve změně [CZK]	Rozdílní cen celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem												
d HSV												
Práce a dodávky HSV												
1	K	913111111	Ostatní konstrukce a práce-bourání	kus	45,000	56,26	2 531,70	CS ÚRS 2015 01	45,00	0,00	2 531,70	0,00
Montáž a demontáž plastového podstavce dočasné dopravní značky												
podstavce plastového												
VP					10,000							
VP			"S 11b" * 10		6,000							
VP			"S 11c" * 6		2,000							
VP			"C3a" * 2		1,000							
VP			IP 10a * 1		5,000							
VP			B1 * 5		9,000							
VP			"Z" * 3*3		4,000							
VP			* most uzavřen - píši lávka * 4		8,000							
VP			IP22 * 4*2		8,000							
VP			Součet		45,000							
2	K	913111112	Montáž a demontáž sloupku délky do 2 m dočasné dopravní značky	kus	45,000	56,26	2 531,70	CS ÚRS 2015 01	45,00	0,00	2 531,70	0,00
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek zařízení pro upravení samostatných značek sloupku délky do 2 m												
VP					45,000							
VP			"dle pol.č.913111111" * 45		30,000							
VP			Montáž a demontáž dočasných dopravních značek samostatné základní		30,000							
VP			Montáž a demontáž dočasných dopravních značek samostatných značek základních		10,000							
VP			"S 11b" * 10		6,000							
VP			"S 11c" * 6		2,000							
VP			"C3a" * 2		2,000							
VP			"E3a" * 2		4,000							
VP			ET3 * 4		1,000							
VP			IP 10a * 1		5,000							
VP			B1 * 5		3,000							
VP			Součet		30,000							
4	K	913111116	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné zvětšené	kus	8,000	112,49	899,92	CS ÚRS 2015 01	8,00	0,00	899,92	0,00
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek samostatných značek zvětšených												
VP					4,000							
VP			* most uzavřen - píši lávka * 4		4,000							
VP			IP22 * 4		8,000							
VP			Součet		8,000							
5	K	913111211	Příplatek k dočasnému podstavci plastovému za první a ZKD den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1111	kus	8 775,000	1,13	9 915,75	CS ÚRS 2015 01	24 300,000	15 525,00	27 459,00	17 543,25
Příplatek k dočasnému podstavci plastovému za první a ZKD den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1111												
VP			* příplatek - 6,5 měsíců dle pol.č.913111111 * 45*6,5*30		8 775,000							
VP			Zhotovitel promítne do polozky nájem po dobu dle svého harmonogramu výstavby									
6	K	913111212	Příplatek k dočasnému sloupku délky do 2 m za první a ZKD den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1112	kus	8 775,000	1,13	9 915,75	CS ÚRS 2015 01	24 300,000	15 525,00	27 459,00	17 543,25
Příplatek k dočasnému sloupku délky do 2 m za první a ZKD den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1112												
VP					8 775,000							
VP			"dle pol.č.913111211" * 8775		8 775,000							
7	K	913111215	Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné základní za první a ZKD den použití	kus	5 850,000	7,87	46 039,50	CS ÚRS 2015 01	16 300,000	10 350,00	127 494,00	81 454,50
Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné základní za první a ZKD den použití												

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: II-111 Bystřice, most ev. č. 111-002_PD
Objekt: 201 - Most ev. č. 111-002

KSO:
MÍSTO:

Zadavatel:

Středočeský kraj

Uchazeč:

HOCHTIEF CZ a.s.

Projektant:

PRAGOPROJEKT a.s., Ateliér Praha I

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (2015/1) a OTSKP - SPK (2015). Cenové a

dle SoD č. D50284/INV/2016/004

dle Dodatku č. 2

Cena bez DPH

DPH základní
snižena
zákl. přenesena
sníž. přenesená
nulová

Základ daně
14 568 635,47
0,00
0,00
0,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%
21,00%
15,00%
0,00%

Výše daně
3 059 413,45
0,00
0,00
0,00
0,00

14 568 635,48

Základ daně
17 454 628,64
0,00
0,00
0,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%
21,00%
15,00%
0,00%

Výše daně
3 665 472,01
0,00
0,00
0,00
0,00

17 454 628,64

Cena s DPH

v CZK

17 628 048,93

21 120 100,65

CC-CZ: 8.9.2016 Datum: 11.12.2017
IČ: 70891095
DIČ: 46678468
IČ: 45272387
DIČ: CZ 45272387

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II-111 Iyatrice, most ev. č. 111-002_PD

Objekt:

201 - Most ev. č. 111-002

Město:

Datum: 8.9.2016

Dělní

11.12.2017

Zadavatel:

Středočeský kraj
HOCHTIEF CZ a.s.

Projektant:

PRAGOPROJEKT a.s., Ateliér Praha I

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Cena celkem ve změně [CZK]

dle SoD č. D50284/INV/2016/004

dle Dodatku č. 2

Náklady soupisu celkem

14 568 635,48

17 454 628,64

HSV - Práce a dodávky HSV

13 296 662,80

12 485 340,05

1 - Zemní práce

3 255 173,35

2 447 616,77

2 - Zakládání

603 749,38

629 506,36

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 349 117,16

1 325 277,76

4 - Vodorovné konstrukce

4 029 241,63

4 029 241,63

5 - Komunikace

707 430,42

707 430,42

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

14 423,09

14 423,09

8 - Trubní vedení

155 926,26

155 926,26

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

2 090 101,15

2 082 788,39

997 - Přesun sutě

381 851,32

381 851,32

998 - Přesun hmot

241 350,55

242 979,57

PSV - Práce a dodávky PSV

310 944,66

310 944,66

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

310 944,66

310 944,66

M - Práce a dodávky M

157 353,82

157 353,82

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

36 000,48

36 000,48

23-M - Montáže potrubí

121 353,34

121 353,34

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

1 271 972,68

1 504 418,79

Zakládání

0,00

3 464 869,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II-111 Bystřice, most ev. č. 111-002_PD
 Objekt: 201 - Most ev. č. 111-002

Místo:

Zadavatel: Středočeský kraj
 Uchazeč: HOCHTIEF CZ a.s.

Datum:

Projektant: PRAGOPROJEKT a.s., Ateliér Praha I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Množství ve změně	Cena celkem ve změně [CZK]	Rozdíl cen celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem D HSV Práce a dodávky HSV D 1 Zemní práce 14 568 635,48 13 296 662,80 3 255 173,35 17 454 628,64 12 485 340,05 2 447 616,77 2 885 993,16 -811 322,74 -807 556,58												
1	K	113107230	Odstranění podkladu pl nad 200 m ² z betonu prostého tl. 100 mm	m ²	25,500	80,01	2 040,26	CS URS 2015 01	25,50	0,00	2 040,26	0,00
			Odstranění podkladu pl nad 200 m ² z betonu prostého tl. 100 mm									
			odbourání zámkové dlažby chodníku tl. 80 mm navazujícího na most vč. podkladního betonu tl. 200 mm									
			17,0*1,5									
2	K	113151111	Rozebírání zpevněných ploch ze silničních dílců	m ²	24,000	5,90	141,60	CS URS 2015 01	24,00	0,00	141,60	0,00
			Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů									
			Bourání panelů zpevněné cesty podlé křižlavou OP1. Panely budou po dokončení vystavby navraceny do své původní polohy. Viz pol. 291211111									
			4,0*0,0									
3	K	113154123	Frézování živěného krytu tl. 50 mm pruh š 1 m pl. do 500 m ² bez překážek v trase	m ²	223,300	20,25	4 521,83	CS URS 2015 01	223,30	0,00	4 521,83	0,00
			Frézování živěného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m ² bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm									
			"povinný odkup zhotovitelem, odvoz přímo ze stavby na náklady zhotovitele		150,800							
			"vozovka na mostě:" 6,5*23,2		72,500							
			"mimo most v napojení na stávající komunikaci :		223,300							
			2*6,5*0-2*5*3,0									
			Součet		387,500	48,91	18 952,63	CS URS 2015 01	387,50	0,00	18 952,63	0,00
4	K	113154124	Frézování živěného krytu tl. 100 mm pruh š 1 m pl. do 500 m ² bez překážek v trase	m ²	387,500	48,91	18 952,63	CS URS 2015 01	387,50	0,00	18 952,63	0,00
			Frézování živěného krytu tl. 100 mm pruh š 1 m pl. do 500 m ² bez překážek v trase									
			"povinný odkup zhotovitelem, odvoz přímo ze stavby na náklady zhotovitele		150,800							
			"vozovka na mostě:" 6,5*23,2		226,200							
			"vozovka mimo most:" 6,5*(58,0-23,2)		10,500							
			"vozovka na vedlejší komunikaci:" 3,5*3,0		387,500							
			Součet		2 016,000	110,25	222 264,00	CS URS 2015 01	2 016,00	672,00	296 352,00	74 088,00
5	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min	hod	2 016,000	110,25	222 264,00	CS URS 2015 01	2 016,00	672,00	296 352,00	74 088,00
			Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min									
			Čerpání vody ze dna výkopové jámy, 6 týdnů na každou jámu.		2 016,000							
			2*6*7*24									
			Čerpání vody ze dna výkopové jámy, 2 týdny na každou štetovou jámu pro realizaci HLV pilot.		672,000							
			2*2*7*24		2 688,000							
			Součet		84,000	30,38	2 551,92	CS URS 2015 01	112,00	28,00	3 402,56	850,64
6	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	84,000	30,38	2 551,92	CS URS 2015 01	112,00	28,00	3 402,56	850,64

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena celkem ve změně [CZK]	Rozdíl cen celkem [CZK]
PP		Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvážovaným průměrným přítokem do 500 l/min		84,000				84,000			
VV		Z-67						28,000			
VV		Z-27						112,000			
VV		Součet		177,000	139,71	24 728,67	CS ÚRS 2015 01	177,000	0,00	24 728,67	0,00
7	K	12230102	Odklopníky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	177,000	139,71	CS ÚRS 2015 01	177,000	0,00	24 728,67	0,00
PP		Odklopníky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3									
VV		"Substratační nejezdové plošiny dle pol.č.171101101" - 177		177,000							
8	K	129103201	Čištění otevřených koryt vodotečí s dna přes 5 m hl do 5 m v hornině tř. 1 a 2	m3	432,000	136,07	CS ÚRS 2015 01	432,000	0,00	58 782,24	0,00
PP		Čištění otevřených koryt vodotečí s přehozením rozpojeného náosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce proudění dna přes 5 m a hloubce koryta do 5 m v horninách tř. 1 a 2									
VV		"Čištění koryta potoka v průběhu a po dokončení výstavby od nečistot způsobených stavební činností (celkem cca 4 x)		432,000							
9	K	13130102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	334,896	197,13	CS ÚRS 2015 01	334,90	0,00	66 018,05	0,00
PP		Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1									
VV		"Pro odbourání stávající spodní stavby		118,973							
VV		"Výkop u OP 1:									
VV		7,57*9,50,5+6*8,2*1,3+8,0*2,1*1,5		143,731							
VV		"Výkop u OP 2:									
VV		9,65*8,90,6+6,0*8,5*1,3+7,2*5*1,4		32,256							
VV		"Op. zídka O1L:"		17,836							
VV		"Op. zídka O2P:"		22,100							
VV		"Op. zídka O2B:"		334,896							
VV		"Celni schod. zídka:"		167,448	39,66	6 640,99	CS ÚRS 2015 01	167,45	0,00	6 640,99	0,00
VV		Součet		167,448							
10	K	13130109	Příplatek za lepihost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	167,448	39,66	CS ÚRS 2015 01	167,45	0,00	6 640,99	0,00
PP		Příplatek za lepihost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4									
VV		"50 % z pol.č.131301102" - 334,896*0,5		167,448							
11	K	13130102	Hloubení jam zapážených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	533,017	603,82	CS ÚRS 2015 01	620,42	87,40	374 620,19	52 773,87
PP		Hloubení zapážených jam a zářezů s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3									
VV		"Pro zhotovení založení nového mostu. Z objemu je odečtena kubatura odbouraných opěr.		284,992							
VV		"OP1:"		238,925							
VV		(6,52*3,14+6,25*5,5*1,64*4,4+2,25*3,4)*4,85-53,12		9,100							
VV		"OP2:"									
VV		(5,79*11,19+1,06*2,84)*4,55-69,567		31,960							
VV		"Kolem pilíře:"		55,440							
VV		12,52*7,70,4-11,0*1,0*0,4		620,417							
VV		"Kopané sondy v základové spáře hl. 1,0" OP1: 9,4*3,4*1		310,21	43,70	16 841,22	CS ÚRS 2015 01	310,21	43,70	16 841,22	2 372,45
VV		"Kopané sondy v základové spáře hl. 1,0" OP2: 9,9*5,6*1		266,509	54,29	14 468,77	CS ÚRS 2015 01	266,509			
VV		Součet		533,017							
12	K	13130109	Příplatek za lepihost u hloubení jam zapážených v hornině tř. 4	m3	266,509	54,29	CS ÚRS 2015 01	310,21	43,70	16 841,22	2 372,45
PP		Příplatek za lepihost u hloubení jam zapážených v hornině tř. 4									
VV		"50 % z pol.č.13130102" - 533,017*0,5		266,509							
VV		"50 % z pol.č.131301202" - 620,417*0,5		310,209							
13	K	132301201	Hloubení rýh s do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	67,416	695,63	CS ÚRS 2015 01	67,42	0,00	46 896,59	0,00
PP		Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3									
VV		"kanalizace od UV" (2*2,5*2*3,5)*0,9*1,5		16,200							
VV		"pro kanalizaci" (9*10,4)*1,2*2,2		51,216							
VV		Součet		67,416							
14	K	132301209	Příplatek za lepihost k hloubení rýh s do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	33,708	48,38	CS ÚRS 2015 01	33,71	0,00	1 630,79	1,18
PP		Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4									
VV		"dle pol.č.132301201" - 67,416*0,5		33,708							

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena celkem ve změně [CZK]	Rozdíl cen celkem [CZK]
15 K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mězovitost, hloubky do 2 m	m2	36,000	77,30	2 782,80	CS ÚRS 2015 01	36,00	0,00	2 782,80	0,00
		Tanalizace od UV - (2*2,5*2*3,5)*1,5*2		36,000							
16 K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mězovitost, hloubky do 4 m	m2	85,360	149,15	12 731,44	CS ÚRS 2015 01	85,36	0,00	12 731,44	0,00
		pro kanalizaci (9+10,4)*2,2*2		85,360							
17 K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	36,000	19,69	708,84	CS ÚRS 2015 01	36,00	0,00	708,84	0,00
		36		36,000							
18 K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m	m2	85,360	91,98	7 851,41	CS ÚRS 2015 01	85,36	0,00	7 851,41	0,00
		85,36		85,360							
19 K	153112132	Zaberanění ocelových šetovnic na dl do 8 m ve stísněných podmínkách z terénu zaberanění šetovnic ve stísněných podmínkách, délky do 8 m "Pažení z těsněných šetových stěn pro založení nových opěr. Včetně osazení a montáže. Šetovnice opatřené separační vrstvou umožňující vytažení bez porušení podkladních betonů. Šetovnice u OP1 "Dl. 7,3 m, 62,2kg/m, 98ks 98*7,3*0,4 Šetovnice u OP2 "Dl. 7,8 m, 62,2kg/m, 89ks 89*7,8*0,4 Součet	m2	563,840	900,01	507 461,64	CS ÚRS 2015 01	563,84	0,00	507 461,64	0,00
		286,160		277,680							
		563,840		87,677	6 750,09	591 827,64	CS ÚRS 2015 01	0,00	-87,68	0,00	-591 827,64
20 M	159202200	Šetovnice - použité - 50 % obrátovost Šetovnice, pažnice z oceli šetovnice typ ZTV III (Larsen) SZ40GP (1.0021) dle EN 10248-1 "Pažení z těsněných šetových stěn pro založení nových opěr. Včetně osazení a montáže. Šetovnice opatřené separační vrstvou umožňující vytažení bez porušení podkladních betonů. Šetovnice u OP 1 "Dl. 7,3 m, 62,2kg/m, 98ks 98*7,3*0,662 Šetovnice u OP2 "Dl. 7,8 m, 62,2kg/m, 89ks 89*7,8*0,662 0 Trvale zabudované šetovnice" - pol. N 10 Mezispoučet	t	87,677	6 750,09	591 827,64	CS ÚRS 2015 01	0,000	0,000	0,000	0,000
		44,498		44,498							
		43,179		43,179							
		87,677		87,677							
21 K	153113119	Vytažení ocelových šetovnic dl do 12 m zaberaněných do hl 8 m z terénu ve stísněných podmínkách Vytažení stěn z ocelových šetovnic zaberaněných z terénu délky do 12 m ve stísněných podmínkách, zaberaněných na hloubku do 8 m "dle pol.č.153112132" 563,840 Trvalé zabudování šetovnic	m2	563,840	618,76	348 881,64	CS ÚRS 2015 01	0,00	-563,84	0,00	-348 881,64
		563,840		563,840							
22 K	153116112	Montáž ocelových křižtin nebo přeřezek hradicích stěn z terénu Křižtiny nebo přeřezky pro hradici stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli jakéhokoliv druhu z terénu montáž "Rozřezky z U180, 22,0kg/m "U OP1:" 2*2*(1,4+1,9)+4,65+4,55+4,45+4,35+2,5+2,3+1,451*0,022 "U OP2:" 2*2*(4*2,0+4*4,8)*0,022 "Převázky z U200, 25,3kg/m	t	11,456	10 237,63	117 282,29	CS ÚRS 2015 01	11,46	0,00	117 282,29	0,00
		2,424		2,424							
		2,394		2,394							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena celkem ve změně [CZK]	Rozdíl cen celkem [CZK]
23	M	130109180	U OP1: 2*2*(6,2+2,35+1,5+6,55+2,2+1,45+12,45)*0,0253 U OP2: 2*2*(5,2+10,2+6,25+1,85+1,05+8,35)*0,0253 Součet	€	3,309 3,329 11,456 5,300	25 312,83	134 158,00	CS URS 2015 01	5,30	0,00	134 158,00	0,00
			ocel profilová U 180 mm ocel profilová v jakosti 11 375 ocel profilová U UE h=180 mm Poznámka k položce: Instalace: bez ústřín	€	7,302	25 875,34	188 941,73	CS URS 2015 01	7,30	0,00	188 941,73	0,00
			rozpočet k položce: hmotnost: 18,90 kg/m	€	11,456	2 036,28	23 327,62	CS URS 2015 01	11,46	0,00	23 327,62	0,00
			"Prevázký z U200, 25,3kg/m U OP1: (2*2*(1,4+1,9+4,65+4,55+4,45+4,35+2,5+2,3+1,45)*0,0221)*1,1 U OP2: (2*2*(4,2+0,4+4,8)*0,0221)*1,1 Součet	€	3,640 3,662 7,302	2 036,28	23 327,62	CS URS 2015 01	11,46	0,00	23 327,62	0,00
24	M	130109200	Demontaž ocelových kleštin nebo převázek hradičích stěn z terénu kleštiny nebo převázky pro hradičí stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli jakéhokoliv druhu z terénu demontáž dle pol.č.153116112 - 11,456	m3	206,282	97,03	20 015,54	CS URS 2015 01	206,28	0,00	20 015,54	0,00
			Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m dle pol.č.131301102 - 16,5 - 334,896*0,16 "dle pol.č.131301202 - 16,5" 533,017*0,16 "dle pol.č.131301201 - 100" 67,416*1,00 Součet	m3	53,583 85,283 67,416 206,282	35,10	6 212,70	CS URS 2015 01	264,40	87,40	9 280,44	3 067,74
25	K	153116113	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhraní z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m z výkopu pol.č.122301102 pro pol.č. 171101101 - 177 přesun výkopku z kopaných sond v základové spáře hl. 1,0 m"	m3	177,000	58,95	32 912,73	CS URS 2015 01	558,32	0,00	32 912,73	0,00
			Součet	m3	151,200 127,958 279,158	58,95	32 912,73	CS URS 2015 01	558,32	0,00	32 912,73	0,00
			Dovoz z mezideponie pro pol.č.171101111 151,200 pro pol.č.174101101 127,958 Mezisočet	m3	151,200 127,958 279,158 558,316	51,47	33 773,12	CS URS 2015 01	656,17	0,00	33 773,12	0,00
26	K	16201102	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 přibytěk zeminy na trvalou z meziskládky na skládku celkový objem odkopávek zeminy 334,896+533,017+67,416 odpočet objemu pro nasypý z zásypů viz pol.č.162501102 -279,158 Součet	m3	656,171	4,99	32 742,93	CS URS 2015 01	6 561,71	0,00	32 742,93	0,00
27	K	16201105	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	6 561,710	4,99	32 742,93	CS URS 2015 01	6 561,71	0,00	32 742,93	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena celkem ve změně [CZK]	Rozdíl cen celkem [CZK]
PP			Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z hornin tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m		6 561,710							
VS			"dle pol.č. 162701105" 656,171*10									
VS			"zhotovitelé parametry v rámci položky cenu za odvoz na skládku dle svých zvyklostí a možnosti skládkování"									
31	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m ³	m ³	279,158	42,08	11 746,97	CS ÚRS 2015 01	279,16	0,00	11 746,97	0,00
PP			Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m ³		279,158							
VS			"naložení na mezistupni z výkopu dle pol.č. 162501102" 279,158									
32	K	171101101	Uložení sypání z hornin soudržných do násypu zhrutných na 95 % PS	m ³	177,000	129,18	22 864,86	CS ÚRS 2015 01	177,00	0,00	22 864,86	0,00
PP			Uložení sypání z hornin soudržných do násypu zhrutných na 95 % PS		177,000							
VS			Vodorovná a najezdová plošina v korytě potoka pro umožnění vjezdu strojí techniky. Zemina vhodná nebo podmínečně vhodná do násypu hutnění na Id=0,8, resp. 95 % PS									
VS			9,0*6,5*2,0-0,10*10,0*2,0*2		177,000							
33	K	171101111	Uložení sypání z hornin nesoudržných s vlhkostí (ld) 0,9 v aktivní zóně	m ³	151,200	89,67	13 558,10	CS ÚRS 2015 01	151,20	0,00	13 558,10	0,00
PP			Uložení sypání z hornin nesoudržných s vlhkostí (ld) 0,9 v aktivní zóně		151,200							
VS			aktivní zóna pod vozovkou s hutněním na Id= 0,85 , resp. 100 % PS z vybouraných materiálů									
VS			"v předpoli 01:" 8,0*11,9*0,6		57,120							
VS			"v předpoli 02:" 8,5*13,3*0,6		67,810							
VS			"Na vedlejší komunikaci:" 3,5*3,0*2,5		26,250							
VS			Součet	m ³	151,200				935,33	0,00	12 626,94	0,00
34	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m ³	935,329	13,50	12 626,94	CS ÚRS 2015 01				
PP			Uložení sypání na skládky		279,158							
VS			"na meziskladku celkový objem odpadkové zeminy" 279,158		656,171							
VS			"na skládku dle pol.č. 162701105" 656,171									
VS			Součet	t	1 377,959	225,00	310 040,78	CS ÚRS 2015 01	1 377,96	0,00	310 040,78	0,00
PP			Příplatek za uložení odpadů ze sypání na skládky (skládkovné)		1 377,959							
VS			Poplatek za uložení odpadů ze sypání na skládky (skládkovné)		1 377,959							
VS			"dle pol.č. 162701105" 656,171*2,1		127,958	97,54	12 481,02	CS ÚRS 2015 01	127,96	0,00	12 481,02	0,00
36	K	174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypání se zhrutněním	m ³								
PP			Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypání se zhrutněním									
VS			Zásyp dna v místě odbouraného plířce. Zemina vhodná nebo podmínečně vhodná do násypu; hutnění na Id=0,8, resp. 95 % PS		13,500							
VS			"kolem plířce:" 12,5*2,7*0,4		35,849							
VS			Ochranný zasyp za operami pod přečhodovou deskou s hutněním na Id=0,85									
VS			"v předpoli 01:" 1,0*1,25*8,05+0,5*6,2*8,05+0,7*1,25*0,95		33,429							
VS			(pod přečh. deskou tj. výška 0,5m je průměrná na délce 6,2m-tj) od rubu opěry až před deskou		82,778							
VS			"v předpoli 02:" 1,0*1,25*7,45+0,5*6,2*7,45+0,86*1,25*0,95		10,260							
VS			Mezisočet		34,920							
VS			"kanalizace od UV" (2*2,5+2*3,5)*0,9*(1,5+0,55)		45,180							
VS			"pro kanalizaci" (9+10,4)*1,2*(2,2+0,7)		127,958							
VS			Mezisočet		17,236							
VS			Součet		17,236	661,26	11 397,48	CS ÚRS 2015 01	17,24	0,00	11 397,48	0,00
37	K	175101201	Obypání objektu nad přilehlým původním teréнем sypání bez prohození, uložení do 3 m	m ³								
PP			Obypání objektu nad přilehlým původním teréнем sypání z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uložným ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhrutnění bez prohození sypání		4,639							
VS			"kanalizace od UV" (2*2,5+2*3,5)*0,9*0,45+11*3,14*0,08*0,08		12,597							
VS			"pro kanalizaci" (9+10,4)*1,2*0,6+19,4*3,14*0,15*0,15		17,236							
VS			Součet	€	34,472	114,76	3 956,01	CS ÚRS 2015 01	34,47	0,00	3 956,01	0,00
38	M	58312010	šterkopisek netříděný stabilizační zemina									
PP			kamerton úžněné stabilizační zemina									
VS			17,236*2,0		34,472							

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Množství ve změně	Cena celkem ve změně [CZK]	Množství rozdílu	Rozdíl cen celkem [CZK]
39	K 181102302	Úprava pláně v zářezech se zhrutněním Úprava pláně v zářezech se zhrutněním "hrušnění pláně na Edef. z min 60 MPa v předpíoti O1:" 8,5*8,5 "v předpíoti O2:" 9,5*9,8 "Na vedlejší komunikaci:" 3,5*3,0 Součet	m ²	175,850	19,36	3 404,46	CS ÚRS 2015 01	175,85	3 404,46	0,00	0,00
D 2	Zakládání					603 749,38			629 506,36		25 756,98
40	K 21279212	Odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilní plastové potrubí DN 160 Odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilní plastové potrubí DN 160 "drenážní tr. HDPE DN 150 SN8 dřevana s prým dnem z rubem opěr, ve sklonu min 3% "U OP1:" 8,6 "U OP2:" 8,6 Součet	m	17,200	210,94	3 628,17	CS ÚRS 2015 01	17,20	3 628,17	0,00	0,00
41	K 21331113	Polštáře zhrutněné pod základy z kamenniva drčeneho frakce 16 až 63 mm Polštáře zhrutněné pod základy z kamenniva hrubého drčeneho, frakce 16 - 63 mm "Op. ztřelka O1L:" 6,0*2,6*0,3 "Op. ztřelka O2P:" 2,85*2,6*0,3 "Celni schod, ztřelka:" 4,0*2,1*0,3 "Op. 1 pod podkladním betonem" 3,84*10,2*0,3 "Op. 2 pod podkladním betonem" 4,715*10,8*0,3 Součet	m ³	9,423	761,67	7 177,22	CS ÚRS 2015 01	36,45	27 762,87	27,03	20 585,65
42	K 24211111	Osazení pláště kopané studny z betonových skruží celobokových DN 0,8 m Osazení pláště vodárenské kopané studny z betonových skruží na cementovou maltu MC 10 celobokových, při vnějším průměru studny 0,80 m Dvě jímky z betonové skruže ve dne každé výkopové jámy 500 mm, hloubky 500 mm. 2*2*0,5 skruže 59*50*5 cm 5 prefabrikty pro ufilnění vpaští betonové a železobetonové TBV-Q 500/590 /skruží/ 59 x 50 x 5 "dle poli.č. 24211111" 4 "dle poli.č. 24211111" 4	m	2,000	382,96	765,92	CS ÚRS 2015 01	2,00	765,92	0,00	0,00
43	M 592238260	skruže 59*50*5 cm 5	kus	4,000	669,39	2 677,56	CS ÚRS 2015 01	4,00	2 677,56	0,00	0,00
44	K 27332117	Základové desky ze ŽB C 25/30 Základové konstrukce z betonu železového desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30 Podkladní beton pod opěry C25/30-XA1 tl. 650 mm: "OP1:" 0,65*(6,52*3,14+6,25*5,5+1,64*4,4+2,25*3,4) "OP2:" 0,65*(5,79*11,19+1,06*2,84) Součet	m ³	89,384	2 384,81	213 163,86	CS ÚRS 2015 01	89,38	213 163,86	0,00	0,00
45	K 27336142	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí do 6 kg/m ² Výztuž základových konstrukcí desek ze svařovaných sítí, hmotnost přes 3,5 do 6 kg/m ² "OP1:" 16,52*3,14+6,25*5,5+1,64*4,4+2,25*3,4*0,0079*1,15 "OP2:" 15,79*11,19+1,06*2,84*0,0079*1,15 Součet	t	1,249	19 687,76	24 590,01	CS ÚRS 2015 01	1,25	24 590,01	0,00	0,00
46	K 27532118	Základové patky a bloky ze ŽB C 30/37 Základové konstrukce z betonu železového patky a bloky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 30/37 vč. náteru zasypávaných ploch proti zemní vlhkosti, beton C30/37-XF 4 "OP1:" 3,19*9,6*1,0 "OP2:" 3,19*9,6*1,0 Součet	m ³	59,653	2 799,95	167 025,42	CS ÚRS 2015 01	59,65	167 025,42	0,00	0,00
47	K 27535411	Bednění základových patek - zřízení Bednění základových patek - zřízení systemové bednění povrch vodovodná, překližka nebo ocelové bednění "OP1:" 2*(3,19*9,6)*1,0 "OP2:" 2*(3,19*9,6)*1,0 Součet	m ²	50,160	579,10	29 047,66	CS ÚRS 2015 01	50,16	29 047,66	0,00	0,00

Rozdíl cen celkem [CZK]

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Množství ve změně	Cena celkem ve změně [CZK]	Rozdíl cen celkem [CZK]
48 K	275354211	Bednění základových patek - odstranění Bednění základových patek - odstranění dle pol.č. 275354111 - 50,160	m2	50,160	38,23	1 917,62	CS ÚRS 2015 01	50,16	1 917,62	0,00
49 K	275361116	Výztuž základových patek a bloků z betonářské oceli 10 505 Výztuž základových konstrukcí patek a bloků z betonářské oceli 10 505 (R) nebo 851 500 Výztuž základů oper. Odhad 130 kg/m3 59,653*0,13	t	7,755	19 687,76	152 678,58	CS ÚRS 2015 01	7,76	152 678,58	0,00
50 K	291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl. 50 mm z kámeniva Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů označených do lože tl. 50 mm z kámeniva Obnovení zpevnění z panelů podél křídla u OP1. Použití panelů z bourání. Uložení do šetrkopiskového lože tl. 100 mm. 4,0*6,0 dodatek č. 1 Zřízení pilotážní plošiny pro pilotážní stroje 4,8*12,0*2	m2	24,000	44,89	1 077,36	CS ÚRS 2015 01	139,20	6 248,69	5 171,33
D 3 Svislé a kompletní konstrukce										
51 K	317171125	Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou spráženou Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou spráženou Kotvy říms na mostě s povrchovou ochranou dle TZ, TKP 19A 2*22	kus	44,000	281,26	12 375,44	CS ÚRS 2015 01	18,00	5 062,68	-7 312,76
52 M	548792040	Kotvení technika kotvy římsy pro mostní konstrukce kotvy římsy sprážená Kotvy římsy ze žb. C 30/37 - XF4+XB3 Mostní římsy ze žb. C 30/37 Mostní římsy ze žb. C 30/37 - XF4+XB3 beton C30/37 XF4+XB3 (0,55*0,285+0,77*0,29)*33,07+(1,55*0,285+0,77*0,25)*27,85	kus	44,000	635,64	27 968,16	CS ÚRS 2015 01	18,00	11 441,52	-16 526,64
53 K	317321118	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení vč. potřebného lešení Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení vč. potřebného lešení systémové bednění, povrchová úprava celoplošně vícevrstvé desky se strukturou díveva zpevněné povrchové pečeti pryskyřicnou vrstvou "Levá římsa": (0,07*0,25+0,77*0,285)*33,07+2*0,342 "Práva římsa": (0,07*0,25+0,77*0,29)*27,85+2*0,628 Součet	m3	29,214	3 533,23	103 219,78	CS ÚRS 2015 01	29,21	103 219,78	0,00
54 K	31733121	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění dle pol.č. 31733121* 85,844	m2	85,844	1 568,15	134 616,27	CS ÚRS 2015 01	85,84	134 616,27	0,00
55 K	31733221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění dle pol.č. 31733221* 85,844	m2	85,844	128,79	11 055,85	CS ÚRS 2015 01	85,84	11 055,85	0,00
56 K	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505 Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505 odhad 150 kg/m3 29,214*0,15	t	4,382	19 687,76	86 271,76	CS ÚRS 2015 01	4,38	86 271,76	0,00
58 K	31700002R	Montáž a dodávka hmatného pásu šíře 400 mm odhad 150 kg/m3 27,85	m	27,850	449,32	12 513,56		27,85	12 513,56	0,00
59 K	3212345	Licní prefabrikované římsové dílce Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb do 3 m3 obkládkou Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, oděrných věží a výpusťních zařízení, opěrných zdí, šacht, šachtic a ostatních konstrukcí objemu opravovaných míst do 3 m3 jednotlivě, na maltu cementovou z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou maltou, zdiva obkládkou	m3	2,550	6 473,48	16 507,37	CS ÚRS 2015 01	2,55	16 507,37	0,00
60 K	327323128	Opěrné zdi a valy ze žb vř. C 30/37 Opěrné zdi a valy z betonu železobetonového bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, X1) vř. C 30/37 Uhlové vč. nátěru zasypávaných ploch proti zemní vlhkosti, beton C30/37-XF4.	m3	18,363	2 601,64	47 773,92	CS ÚRS 2015 01	18,36	47 773,92	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena celkem ve změně [CZK]	Rozdíl cen celkem [CZK]
			Op. zídka O1L: 6,07*1,65*0,4+6,07*2,0*0,4 Op. zídka O2L: 0,81*1,22*0,4+0,81*1,6*0,4 Op. zídka O2P: 2,85*1,85*0,4+2,85*2,0*0,4 Četní schod. zídka: 4,0*1,9*0,25+4,0*1,5*0,4 Součet		8,760 0,914 4,389 4,300 18,363	402,87	26 076,57	CS ÚRS 2015 01	64,73	0,00	26 076,57	0,00
61	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení Bednění systémové úložných zdí z překližek pro ŽB systémové bednění, povrchová úprava celoplošně vícevrstevné desky se strukturou dřeva zpevněné povrchové pečecí pryskyřičnou vrstvou Op. zídka O1L: 6,07*2,0*4+1,65*(2,0*0,4+1,65*0,4) Op. zídka O2L: 0,81*2,0*4+1,22*(1,6*0,4+1,22*0,4) Op. zídka O2P: 2,85*2,0*4+1,85*(2,0*0,4+1,85*0,4) Četní schod. zídka: 4,0*2,0*4+1,9*2*(1,5*0,4+1,9*0,25) Součet	m ²	64,727 64,727	99,00	6 407,97	CS ÚRS 2015 01	64,73	0,00	6 407,97	0,00
62	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění dle pol.č.327351211 64,727	m ²	64,727	99,00	6 407,97	CS ÚRS 2015 01	64,73	0,00	6 407,97	0,00
63	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505 Výztuž úložných zdí. Odhad 130kg/m ³	t	2,387	19 687,76	46 994,68	CS ÚRS 2015 01	2,39	0,00	46 994,68	0,00
64	K	334323118	Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37 Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37 Vč. nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti, beton C30/37-XF4+X03 Přesné rozměry ložiskových bloků podle konkrétních ložisek. "OP1 - dírk": 1,89*3,1*8,6 "OP1 - křídla": 1,7*0,55*2,45 "OP1 - závěrná zídka": 1,63*0,5*8,6 "OP1 - ložisk.bloky": 5*0,7*0,2 "OP2 - dírk": 1,89*2,8*8,6 "OP2 - křídlo vpravo": 1,86*0,55*3,42 "OP2 - křídlo vlevo": 4,3*0,8*0,55 "OP2 - závěrná zídka": 1,58*0,5*8,6 "OP2 - ložisk.bloky": 5*0,7*0,2 Součet	m ³	2,387 118,363	2 812,96	332 950,38	CS ÚRS 2015 01	118,36	0,00	332 950,38	0,00
65	K	334351112	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB - zřízení Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB - zřízení systémové bednění, povrchová úprava celoplošně vícevrstevné desky se strukturou dřeva zpevněné povrchové pečecí pryskyřičnou vrstvou "OP1 - dírk": 2*11,89*8,6*73,1 "OP1 - křídla": 2*1,7*2,45*0,55*2,2+0,55*1,735 "OP1 - závěrná zídka": 8,6*11,63*0,25+0,25*0,3+0,23+0,82)*2*0,5*1,63 "OP1 - ložisk.bloky": 5*4*0,7*0,2 "OP2 - dírk": 2*11,89*8,6*72,8 "OP2 - křídlo vpravo": 2*1,86*3,42*0,55*2,765+0,55*2,235 "OP2 - křídlo vlevo": 2*4,3*0,8*4,3*0,55 "OP2 - závěrná zídka": 8,6*11,58*0,25+0,25*0,3+0,23+0,78)*2*0,5*1,58 "OP2 - ložisk.bloky": 5*4*0,7*0,2 Součet	m ²	226,885 226,885	652,31	147 999,35	CS ÚRS 2015 01	226,89	0,00	147 999,35	0,00
66	K	334351211	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění dle pol.č.334351112 226,885	m ²	226,885	51,73	11 736,76	CS ÚRS 2015 01	226,89	0,00	11 736,76	0,00
67	K	334361216	Výztuž dírků opěr z betonářské oceli 10 505 Výztuž dírků opěr z betonářské oceli 10 505 Výztuž opěr. Odhad 130kg/m ³	t	15,387	19 687,76	302 935,56	CS ÚRS 2015 01	15,39	0,00	302 935,56	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena celkem ve změně [CZK]	Rozdíl cen celkem [CZK]
VV			118,363*0,13		15,387							
68	K	334361412	Výztuž opěr, prahů, křídel, piliřů, sloupů ze svařovaných sítí do 6 kg/m ²	t	0,928	19 687,76	18 270,24	CS ÚRS 2015 01	0,93	0,00	18 270,24	0,00
VP			Výztuž opěr, prahů, křídel, piliřů, sloupů ze svařovaných sítí do 6 kg/m ²									
VV			Výztuž horního povrchu podkladního betonu pod operami. Ze svařovaných sítí Ocel B500A. Průměr drátu 8 mm s roztečí 100x100 mm. 8 kg/m ²		0,437							
VP			Výztuž horního povrchu podkladního betonu pod operami. Ze svařovaných sítí Ocel B500A. Průměr drátu 8 mm s roztečí 100x100 mm. 8 kg/m ²		0,491							
VV			"OP1:" (5,1*10,0+1,2*3,0)*0,008		0,928							
VV			"OP2:" (5,1*11,5+1,0*2,7)*0,008		8,600	336,10	2 890,46	CS ÚRS 2015 01	8,60	0,00	2 890,46	0,00
			Součet									
69	K	388995211	Chránička kabelů z trub HDPE v římsě DN 80	m	3,700	149,48	553,08	CS ÚRS 2015 01	3,70	0,00	553,08	0,00
VP			Chránička kabelů v římsě z trub HDPE do DN 80									
VV			"Půlená chránička prům. 75 mm pro otisk žlábků na uložném prahu opěry.		8,600							
VV			8,6		3,700	149,48	553,08	CS ÚRS 2015 01	3,70	0,00	553,08	0,00
70	K	388995214	Chránička kabelů z trub HDPE v římsě DN 160	m	3,700	149,48	553,08	CS ÚRS 2015 01	3,70	0,00	553,08	0,00
VP			Chránička kabelů z trub HDPE DN 150 vč. dod. trubky									
PP												
VV			Prostup pro drenáž v dřívku opěr		3,700							
VV			2*(1,7+0,15)									
D	4		Vodorovné konstrukce				4 029 241,63				4 029 241,63	0,00
VP			Mosní nosné konstrukce deskové přechodové ze ŽB C 25/30	m ³	13,000	2 483,28	32 282,64	CS ÚRS 2015 01	13,00	0,00	32 282,64	0,00
VP			Mosní železobetonové nosné konstrukce deskové nebo tlambové, trámové, ostatní deskové přechodové, z betonu C 25/30									
VP			Přechodové desky monoliticky spojené s křídly a závěrnými zidkami, včetně náterů proti zemní vlhkosti, beton C25/30 XF1									
VV			2*4,0*6,5*0,25		13,000							
72	K	421321128	Mosní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 30/37	m ³	50,805	3 075,51	156 251,29	CS ÚRS 2015 01	50,81	0,00	156 251,29	0,00
VP			Mosní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 30/37									
VV			Sprážená deska z betonu C30/37 XF2		50,805							
VV			"Sprážená deska": 22,48*(6,0*0,25+0,8*(0,25+0,31/2))-1,8*(0,25+0,35/2/3)									
73	K	421351112	Bednění boků přechodové desky konstrukci mostů - zřízení	m ²	7,250	576,07	4 176,51	CS ÚRS 2015 01	7,25	0,00	4 176,51	0,00
VP			Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo předpjatého zřízení boků přechodové desky									
VP			systémové bednění povrch vodovodná překližka nebo ocelové bednění		7,250							
VV			2*(4,0*2-6,5)*0,25									
74	K	421351212	Bednění boků přechodové desky konstrukci mostů - odstranění	m ²	7,250	56,34	408,47	CS ÚRS 2015 01	7,25	0,00	408,47	0,00
VP			Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo předpjatého odstranění boků přechodové desky									
VV			"dle pol.č.421351112" 7,250									
75	K	421361216	Výztuž ŽB přechodové desky z betonářské oceli 10 505	t	1,820	19 687,76	35 831,72	CS ÚRS 2015 01	1,82	0,00	35 831,72	0,00
VP			Výztuž deskových konstrukcí z betonářské oceli 10 505 (R) nebo B5C 500 přechodové desky									
VV			Výztuž přechod desk most. opěr odhad 140 kg/m ³		1,820							
VV			13,0*0,14									
76	K	421361236	Výztuž ŽB spráhlující desky z betonářské oceli 10 505	t	8,129	19 687,76	160 041,80	CS ÚRS 2015 01	8,13	0,00	160 041,80	0,00
VP			Výztuž ŽB spráhlující desky z betonářské oceli 10 505									
VV			Betonářská výztuž mostních deskových konstr. z oceli B 500B. Odhad 160 kg/m ³		8,129							
VV			50,805*0,160									
77	K	423321122	Betonář příčníků tyčových dílů z betonu C 30/37	m ³	6,828	3 202,47	21 866,47	CS ÚRS 2015 01	6,83	0,00	21 866,47	0,00
VP			Betonář příčníků tyčových dílů z betonu C 30/37									
VV			Příčníky nad operami z betonu C30/37 XF2.		6,828							
VV			0,4*(0,95+1,035)*8,6									
78	K	423352131	Bednění boků mostovky výšky do 350 mm - zřízení	m ²	19,084	662,91	12 650,97	CS ÚRS 2015 01	19,08	0,00	12 650,97	0,00
VP			Bednění boků mostovky výšky do 350 mm - zřízení									
VV			"Systémové bednění, povrchová úprava celoplošně vícevrstvé desky se strukturou dřeva zpevněné povrchové péceci přískyřičnou vrstvou		19,084							
VV			"Boky sprážené desky": 22,48*(0,3+0,35)+2*8,6*0,26									
79	K	423352231	Bednění boků mostovky výšky do 350 mm - odstranění	m ²	19,084	84,68	1 616,03	CS ÚRS 2015 01	19,08	0,00	1 616,03	0,00
VP			Bednění boků mostovky výšky do 350 mm - odstranění									

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Množství ve změně	Cena celkem ve změně [CZK]	Rozdíl cen celkem [CZK]
80	K 423354101	dlc. 001.č. 423352131 - 19,084 Bednění stěny příčnicku trámu - zřízení Bednění trámové a komorové konstrukce stěn příčnicku trámu zřízení systemové bednění, povrchová úprava celoplošně vícevrstvě desky se strukturou dřeva zpevnění povrchové pečecí pryskyřičnou vrstvou, včetně úpravy kontaktní spary mezi prefá a monolitem 2*10,470,95+0,471,035+0,9578,6+1,035*0,6+0,178,6+2*5,0,671,2 Bednění stěny příčnicku trámu - odstranění Bednění trámové a komorové konstrukce stěn příčnicku trámu odstranění "dle pol.č. 423354101" - 31,970	m ²	31,970	804,89	25 732,33	CS ÚRS 2015 01	31,97	25 732,33	0,00
81	K 423354201	Montáž ztraceného bednění - sprážené desky cementotřískové Bednění trámové a komorové konstrukce ztracené bednění - sprážené desky ztraceného bednění z desek Cetris "Vypaň mezi prefá nosníky z cementotřískových desek tl. 20 mm. "Vypaň mezi spráženou deskou a licními prefabrikáty z cementotřískových desek tl. 10 mm. 0,3*133,07+27,85)	m ²	31,970	90,29	2 886,57	CS ÚRS 2015 01	31,97	2 886,57	0,00
82	K 423355315	Montáž ztraceného bednění - sprážené desky cementotřískové Bednění trámové a komorové konstrukce ztracené bednění - sprážené desky ztraceného bednění z desek Cetris "Vypaň mezi prefá nosníky z cementotřískových desek tl. 20 mm. "Vypaň mezi spráženou deskou a licními prefabrikáty z cementotřískových desek tl. 10 mm. 0,3*133,07+27,85)	m ²	51,996	146,45	7 614,81	CS ÚRS 2015 01	52,00	7 614,81	0,00
84	M 595907410	deska cementotřísková tl.2,0 cm desky zdlci nepalené ostatní desky cementotřískové - CETRIS BASIC tloušťka 2,0 125 x 335 cm "Vypaň mezi prefá nosníky z cementotřískových desek tl. 20 mm. 4*0,375*22,48*1,15	m ²	38,778	400,95	15 548,04	CS ÚRS 2015 01	38,78	15 548,04	0,00
85	K 423361226	Výztuž příčnicku trámu z betonářské oceli 10 505 Výztuž trámové a komorové konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo B5T 500 příčnicku trámu Betonářská výztuž příčnicku nad operami z oceli B 500B. Odhad 160kg/m ³ . 6,828*0,16	t	1,092	19 687,76	21 499,03	CS ÚRS 2015 01	1,09	21 499,03	0,00
86	K 42413.OTSKP	MOSTNÍ NOSNÍKY Z DILCU Z PŘEDP/BETONU "Předpřítate prefá nosníky z betonu C35/67 XF2. Délka nosníků 21,8m, výška 0,95-1,2m, kompletní dodávka včetně předpínací a betonářské výztuže, hadic, kolev a injektáže. Betonářská výztuž odhad 120kg/m ³ . Předpínací výztuž z lan pr. 15,7-1680/1860. "Kabelové kanálky pr. 80mm. 1ks kabelů 15 lan délky 21,8m a 1ks kabelů 19 lan délky 21,8 m. "s x dl. x hl. rezu" 5*21,8*0,85	m ³	92,650	25 599,80	2 371 821,47		92,65	2 371 821,47	0,00
87	K 42862.OTSKP	MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 2,5MN Elastomerová ložiska na operách TYP B. Pro zatížení do 1,5 MN "Pevná" 1 "Elastomerová ložiska na pilířích TYP B. Pro zatížení do 1,5 MN a celkový posun do 30 mm "Příčně pevná" 1 "Elastomerová ložiska na pilířích TYP B. Pro zatížení do 1,5 MN a celkový posun do 30 mm "Všesměrná" 4*2 Součet	ks	10,000	25 437,14	254 371,40		10,00	254 371,40	0,00
88	K 430321616	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37 Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 30/37 4,0*0,5*1,5	m ³	3,000	3 161,35	9 484,05	CS ÚRS 2015 01	3,00	9 484,05	0,00
89	K 430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo B5T 500 "odhad 180 kg/m ³ dle pol.č. 430321616" - 3,0*0,18	t	0,540	19 687,76	10 631,39	CS ÚRS 2015 01	0,54	10 631,39	0,00
90	K 431351121	Zřízení bednění podest schodiště a ramp přímočarých v do 4 m Bednění podestí, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m přímousměrně přímočarých zřízení	m ²	11,068	563,55	6 237,37	CS ÚRS 2015 01	11,07	6 237,37	0,00

0,00
[CZK]
celkem

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena celkem ve změně [CZK]	Rozdíl cen celkem [CZK]
91	K	431351122	4,0*0,5*13*0,165+0,31*1,5 Odstranění bednění podstě schodiště a ramp přímochařých v do 4 m Bednění podstě, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m přidávající přímochařých odstředění	m2	11,068 11,068	95,06	1 052,12	CS ÚRS 2015 01	11,07	0,00	1 052,12	0,00
92	K	434115.OTSKP	Schodiště z betonových dílů do C30/37 včetně dodání prefabrikátů, dle detailu 207 Schodiště z betonových dílů do C30/37 včetně dodání prefabrikátů, dle detailu 207 Kompletní služební schodiště z beton. dílů 600x750x180 z bet. C30/37 XF4+XD3, sparovaní cem. maltou MČ25 XF4	m3	1,931 1,931	16 880,07	32 595,42		1,93	0,00	32 595,42	0,00
93	K	451477121	Podkladní vrstva plastbetonová drenážní první vrstva tl 20 mm Podkladní vrstva plastbetonová drenážní, tloušťky do 20 mm první vrstva drenážní proužek pod odvodňovacím žlabkem, dále kolem odvod. trubicek a odvodňovačů "Pod odvodňovacím proužkem tl. 35 mm:" 2*(0,15*22,48) "Před mostními závěry tl. 35 mm:" 2*0,15*6,5 "Kolem odvodňovacích trubicek tl. 40 mm:" 4*(0,7+0,6)*0,4 "Příčná žebra tl. 35 mm:" 4*0,4*0,45 Součet:	m2	11,494 11,494	1 173,90	13 492,81	CS ÚRS 2015 01	11,49	0,00	13 492,81	0,00
94	K	451477122	Podkladní vrstva plastbetonová drenážní každá další vrstva tl 20 mm Podkladní vrstva plastbetonová drenážní, tloušťky do 20 mm každá další vrstva drenážní proužek pod odvodňovacím žlabkem, dále kolem odvod. trubicek a odvodňovačů "Pod odvodňovacím proužkem tl. 35 mm:" 2*(0,15*22,48) "Před mostními závěry tl. 35 mm:" 2*0,15*6,5 "Kolem odvodňovacích trubicek tl. 40 mm:" 4*(0,7+0,6)*0,4 "Příčná žebra tl. 35 mm:" 4*0,4*0,45 Součet:	m2	11,494 11,494	1 120,14	12 874,89	CS ÚRS 2015 01	11,49	0,00	12 874,89	0,00
95	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kamenniva drobného třežného Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kamenniva drobného třežného 0 až 4 mm "kanalizace od UV" (2*2,5+2*3,5)*0,9*0,1 "pro kanalizaci" (9+10,4)*1,2*0,1 Součet:	m3	3,408 3,408	706,22	2 406,80	CS ÚRS 2015 01	3,41	0,00	2 406,80	0,00
96	K	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze šterkopišku tl do 100 mm Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze šterkopišku tl do 100 mm Pod schodišťové stupně	m2	6,450 6,450	37,02	238,78	CS ÚRS 2015 01	6,45	0,00	238,78	0,00
97	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15 Podkladní beton C 12/15-X0 "Pod přechodové desky:" 2*4,0*(6,5+2*0,15)*0,1 "Op. zídka O1L:" 6,0*2,3*0,1 "Op. zídka O2L:" 0,8*1,1*0,1 "Op. zídka O3P:" 2,85*2,3*0,4 "Celní schod. zídka:" 4,0*1,8*0,1 Součet:	m3	10,316 10,316	2 165,94	22 343,84	CS ÚRS 2015 01	10,32	0,00	22 343,84	0,00
98	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20 Podkladní beton C16/20n-XF1 "Sokl pod drenáž za operou:" 2*0,3*0,5*8,6 "pod schodišťové stupně:" 4,3*1,5*0,175 Součet:	m3	3,709 3,709	2 257,06	8 371,44	CS ÚRS 2015 01	3,71	0,00	8 371,44	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena celkem ve změně [CZK]	Rozdíl cen celkem [CZK]
99	K	452318510	Zajišťovací práh z betonu prostého	m3	0,600	3 094,28	1 856,57	CS ÚRS 2015 01	0,60	0,00	1 856,57	0,00
			Zajišťovací práh z betonu prostého, včetně bednění a odbednění									
			1,5*0,8*0,5									
			0,600									
100	K	452471131	Výpňová vrstva z modifikované malty cementové	m3	0,020	129 108,28	2 582,17	CS ÚRS 2015 01	0,02	0,00	2 582,17	0,00
			Podkladní a výpňová vrstva z modifikované malty cementové vyplňující jakékoliv vrstva									
			10*0,015*0,3*0,45									
			0,020									
101	K	458311131	Filtrační vrstva za opěrku z betonu drenážního B 5 hutněného po vrstvách	m3	348,537	2 057,66	717 170,64	CS ÚRS 2015 01	348,54	0,00	717 170,64	0,00
			Výpňové klíny a filtrační vrstvy za opěrku z betonu hutněného po vrstvách filtračního drenážního									
			85									
			drenážní beton MCB-8									
			"Obetonování drenážních trub:" (2*8,61*0,3*0,3									
			"Zasyp" základů OP1: (71,0*9,13*1,91*1,0)+(71,0*1,89*8,61*2,0		1,548							
			"Zasyp" základů OP2: (67,7*9,63*1,91*1,0)+(67,7*1,89*8,61*2,0		151,463							
			"Op. zídka O1L: 5,6*4,8*1,2*4,36*2,3*0,8		139,968							
			"Op. zídka OP2: 2,8*4,9*1,3*1,55*2,3*0,8		24,234							
			"Celní schod. zídka: 5,0*3,4*1,3*4,0*1,8*0,8		14,984							
			Součet		348,537							
102	K	461991111	Zřízení ochranného opěvnění dna a svahů melioračních kanálů z geotextilie, fólie nebo sítoviny	m2	34,400	44,72	1 538,37	CS ÚRS 2015 01	34,40	0,00	1 538,37	0,00
			Zřízení ochranného opěvnění dna a svahů melioračních kanálů z geotextilie, fólie nebo sítoviny									
			"Izolace přechodové oblasti. Geomembrána min. pevnosti 20kN/m									
			"a tažnosti min. 20% v obou směrech.									
			2,2*10*8,6		34,400							
103	M	693410240	dod geomembrány min. pevnosti 20kN/m a tažnosti min. 20% v obou směrech.	m2	39,560	232,88	9 212,73		39,56	0,00	9 212,73	0,00
			dod geomembrány min. pevnosti 20kN/m									
			a tažnosti min. 20% v obou směrech.									
			dle pol.č.461991111 + 15 % 34,40*1,15		39,560							
104	K	465513157	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žilového kamene LK 20 do lože C 25/30 plochy přes 10 m2	m2	38,450	1 366,78	52 552,69	CS ÚRS 2015 01	38,45	0,00	52 552,69	0,00
			Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žilového kamene LK 20 do lože C 25/30 plochy přes 10 m2									
			odlážďení svahů a ploch pod a za mostem z lom. kamene tl. do 200 mm, (kamennivo ť i dle ČSN 72 1860) do betonu, včetně spárování cem. maltou MC25 XA1									
			"U OP1: 1,6*9,1		14,560							
			"U OP2: 1,6*11,5*2,6*1,9*0,5*1,1		23,890							
			Součet		38,450							
D 5			Komunikace				707 430,42				707 430,42	0,00
105	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP tl 100 mm	m2	24,000	36,09	866,16	CS ÚRS 2015 01	24,00	0,00	866,16	0,00
			Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP s rozprostřením, vltčením a zhrutněním, po zhrutnění tl. 100 mm									
			pod panely dle pol.č.291211111 24		24,000							
106	K	564851111	Podklad ze šterkopitě ŠD tl 150 mm	m2	343,088	96,75	33 193,76	CS ÚRS 2015 01	343,09	0,00	33 193,76	0,00
			Podklad ze šterkopitě ŠD tl 150 mm									
			"Silnice - šterkopitě ŠDA 0/32 GE min. tl. 150 mm, vrstva až k příkopům - navíc 5 % plochy									
			"u OP1: 1,05*8,5*16,7		149,048							
			"u OP2: 1,05*9,5*18,4		183,540							
			"Na větší komunikaci: 3,5*3,0		10,500							
			Součet		343,088							
107	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kamenniva MKZ tl 150 mm	m2	273,750	227,25	62 209,69	CS ÚRS 2015 01	273,75	0,00	62 209,69	0,00
			Podklad z mechanicky zpevněného kamenniva MKZ tl 150 mm									
			"MKZ 0/32 CC tl. 150 mm									
			"V předpoli: 7,5(16,7+18,4)		263,250							

celkem [CZK]
0,00

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Množství ve změně	Cena celkem ve změně [CZK]	Rozdíl cen celkem [CZK]
SV		"Na vedlejší komunikaci": 3,5*3,0 Součet		10,500 273,750						
108	K 565146121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 60 mm š přes 3 m zhuštění tl. 60 mm	m2	238,650	472,50	112 762,13	CS ÚRS 2015 01	238,65	112 762,13	0,00
PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrné - OKH) s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky přes 3 m, po zhuštění tl. 60 mm								
VV		"ložná vrstva z ACP 22+ tl. 60 mm		228,150						
VV		"V předpolí": (16,7+18,4)*6,5		10,500						
VV		"Na vedlejší komunikaci": 3,5*3,0		238,650						
SV		Součet		273,750	22,51	6 162,11	CS ÚRS 2015 01	273,75	6 162,11	0,00
109	K 573111111	Postřík živičný infiltrací s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	273,750	22,51	6 162,11	CS ÚRS 2015 01	273,75	6 162,11	0,00
PP		Postřík živičný infiltrací z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2								
VV		"Postřík PI-A, v množství do 0,6 kg/m2		273,750						
VV		"V předpolí a vedlejší kom. pod ACP 22+0,6 kg/m2: 7,5*(16,7+18,4)+3,5*3,0		842,040	19,12	16 099,80	CS ÚRS 2015 01	842,04	16 099,80	0,00
SV		Součet		842,040						
110	K 573231111	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	842,040	19,12	16 099,80	CS ÚRS 2015 01	842,04	16 099,80	0,00
PP		Postřík živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m2								
VV		"Postřík PS-EP (C 60 BP 5) v množství do 0,3 kg/m2		292,240						
VV		"Na mostě pod ACO a ACL (2X) 0,3 kg/m2: 2*6,5*22,48		311,150						
VV		"V předpolí a vedlejší kom. pod ACO 0,3 kg/m2:"		238,650						
VV		(16,7+18,4)*2*5,0+6,5*(2,5+3,5)*3,0		842,040						
VV		"V předpolí a vedlejší kom. pod ACL 0,3 kg/m2:"		16,7+18,4)*6,5+3,5*3,0						
SV		Součet		842,040						
111	K 577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	417,490	344,27	143 729,28	CS ÚRS 2015 01	417,49	143 729,28	0,00
PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu								
VV		"obrusná vrstva: ACO 11, tl. 40 mm		123,640						
VV		"Na mostě bez odvod.proužků: 22,48*(6,5+2*0,5)		275,850						
VV		"V předpolí bez odvod.proužků: (16,7+18,4)*2*5,0)+6,5*(2*8,5+2*8,8)+0,5		18,000						
VV		"Na vedlejší komunikaci: (2,5+3,5)*3,0		417,490						
SV		Součet		417,490						
112	K 577145122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tř. tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	128,136	393,75	50 453,55	CS ÚRS 2015 01	128,14	50 453,55	0,00
PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhuštění tl. 50 mm								
VV		"ložná vrstva z ACL 16+ tl. 50 mm		128,136						
VV		"Na mostě bez odvod.proužků: 22,48*(6,5+2*0,4)								
113	K 577166121	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	238,650	547,89	130 753,95	CS ÚRS 2015 01	238,65	130 753,95	0,00
PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhuštění tl. 70 mm								
VV		"ložná vrstva z ACL 22 tl. 70 mm		228,150						
VV		"V předpolí: (16,7+18,4)*6,5		10,500						
VV		"Na vedlejší komunikaci: 3,5*3,0		238,650						
SV		Součet		272,640	393,75	28 602,00	CS ÚRS 2015 01	72,64	28 602,00	0,00
114	K 578133131	Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 30 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	72,640	393,75	28 602,00	CS ÚRS 2015 01	72,64	28 602,00	0,00
PP		Litý asfalt MA 11 (LAS) s rozprostřením z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 30 mm								
VV		"spodní vrstva (v úrovni ložně) z MA 11 IV tl. 50 mm odvod. proužky podél říms, vč. vodotěsného nátěru - 2x plocha		72,640						
VV		"Odvodňovací proužek: 2*(2*0,5+2*2,48+(2*8,5+2*8,8)+0,4)								
115	K 578143133	Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	52,780	500,64	26 423,78	CS ÚRS 2015 01	52,78	26 423,78	0,00
PP		Litý asfalt MA 11 (LAS) s rozprostřením z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 40 mm								
VV		"horní vrstva z MA 11 IV tl. 40 mm odvod. proužky podél říms (zapustěné 10 mm), vč. vodotěsného nátěru		52,780						
VV		"Opěrný pás z asfaltu litého podél MZ: 0,5*6,5*4		13,000						
VV		"Odvodňovací proužek: 2*(0,5+2*2,48+(2*8,5+2*8,8)+0,5		39,780						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Centová soustava	Množství ve změně	Cena celkem ve změně [CZK]	Rozdíl cen celkem [CZK]	
			Součet		52,780							
116	K	578143233	Litý asfalt MA 11 (LAS) tl.40 mm ± přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m ²	156,116	483,76	75 522,68	CS ÚRS 2015 01	156,12	0,00	75 522,68	0,00
			Litý asfalt MA 11 (LAS) tl.40 mm ± přes 3 m z modifikovaného asfaltu									
			"ochrana izolace z litého asfaltu MA 11 IV tl. 40 mm na mostě a záv. zídce s přesahem na přechodovou desku.									
117	K	578901111	Zdravovací posyp litého asfaltu v množství 4 kg/m ²	m ²	156,116	10,69	1 668,88	CS ÚRS 2015 01	156,12	0,00	1 668,88	0,00
			Zdravovací posyp litého asfaltu v množství 4 kg/m ²									
			posyp předobalenou drtí frakce 4/8 mm v množství 2 až 4 kg/m ²									
118	K	596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl.60 mm skupiny B pl do 50 m ²	m ²	25,050	484,32	12 132,22	CS ÚRS 2015 01	25,05	0,00	12 132,22	0,00
			Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl.60 mm skupiny B pl do 50 m ² , detail 407									
			tl. 60 mm, včetně spojení cementovou maltou. Chodník v předpoli OPI.									
119	M	592453080	dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní	m ²	25,802	265,90	6 850,43	CS ÚRS 2015 01	25,80	0,00	6 850,43	0,00
			dlažba zámková 6 cm přírodní									
			"dle pol.č. 596211120 + 3 " : Zlatné " 25.050*1,03									
D	6		Upravy povrchů, podlahy a osazování výplní				14 423,09				14 423,09	0,00
120	K	628611102	Nátěr betonu mostu epoxidový 2x ochranný nepružný OS-B	m ²	63,958	174,37	11 152,36	CS ÚRS 2015 01	63,96	0,00	11 152,36	0,00
			Nátěr betonu mostu epoxidový 2x ochranný nepružný OS-B									
			ochranný nátěr (S2 dle TKP PK, kap. 31) svislých ploch čel příčnicků vč. povrchu úložného prahu opěr									
			"Boční plochy správcové desky:" 0,25*2*(22,48-8,6)		15,540							
			"Úložné prahy opěr:" 2*8,6*1,39		23,908							
			"Čela příčnicků:" (1,25+1,2*2*0,2)*8,6		24,510							
			Součet		63,958							
121	K	628611131	Nátěr betonu mostu akrylátový 2x ochranný pružný OS-C	m ²	18,276	163,12	2 981,18	CS ÚRS 2015 01	18,28	0,00	2 981,18	0,00
			Nátěr betonu mostu akrylátový 2x ochranný pružný OS-C									
			ochranný povlak (S4 dle TKP PK, kap. 31) obrubníkové hrany říms									
			0,31*(33,07+27,85)		18,276							
122	K	634911112	řezání dilatačních spár 5 mm hl. do 20 mm v čerstvé betonové mazanině	m	5,510	52,55	289,55	CS ÚRS 2015 01	5,51	0,00	289,55	0,00
			řezání dilatačních spár 5 mm hl. do 20 mm v čerstvé betonové mazanině									
			Smršťovací spáry v římsách									
			šířka 5 mm, hloubka 15 mm									
			2*(0,07+0,25+0,77+0,285)+10,07+10,07+0,25+0,77+0,291)		5,510							
D	8		Trubní vedení				155 926,26				155 926,26	0,00
123	K	871370310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého ploštměného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	10,000	64,29	642,90	CS ÚRS 2015 01	10,00	0,00	642,90	0,00
			Montáž kanalizačního potrubí z plastu z polypropylenu PP hladkého ploštměného SN 10 DN 150									
			od UV 2*2*2*3		10,000							
124	M	286112620	trubka kanalizační plast SN 8 DN 150	m	11,000	286,88	3 155,68	CS ÚRS 2015 01	11,00	0,00	3 155,68	0,00
			trubky z polyvinylchloridu kanalizační domovní a uliční KG - Systém (PVC) PipeLife, ČSN EN 13476									
			trubka KGEH s hrdlem, SN8 150x4,7x1 m									
			"dle pol.č. 871370310 + 10 % přebytek" 10*1,1		11,000							
125	K	871370320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého ploštměného SN 12 z polypropylenu DN 300	m	19,400	87,01	1 687,99	CS ÚRS 2015 01	19,40	0,00	1 687,99	0,00
			Montáž kanalizačního potrubí z plastu z polypropylenu PP hladkého ploštměného SN 12 DN 300									
			"kanalizace" 9+10,4		19,400							
126	M	286171370	trubka kanalizační plast SN 12 DN 300	kus	21,340	2 632,54	56 178,40	CS ÚRS 2015 01	21,34	0,00	56 178,40	0,00
			trubky z polypropylenu a kombinované potrubí kanalizační podzemní systém PP MASTER trubky									
			kanalizační hadice PP MASTER SN 12 dle ONR 20 513 , tlivřstvě délka 1 m DN 300									
			"dle pol.č. 871370320 + 10 % přebytek" 19,4*1,1		21,340							
127	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000	kus	8,000	192,61	1 540,88	CS ÚRS 2015 01	8,00	0,00	1 540,88	0,00
			Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000 v otevřeném výkopu jednoosých DN 150									
			"UV" 4*2		8,000							
128	M	286171820	koleno kanalizační 45 DN 150	kus	8,000	238,51	1 908,08	CS ÚRS 2015 01	8,00	0,00	1 908,08	0,00

Rozdíl cen celkem [CZK]

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Množství ve změně	Cena celkem ve změně [CZK]	Rozdíl cen celkem [CZK]
			trubky z polypropylénu a kombinované potrubí kanalizační podzemní systém PP MASTER kolena PP Master 45° DN 150		8,000						
129	K	8922351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	10,000	17,11	171,10	CS ÚRS 2015 01	10,00	0,00	171,10
			Tlakové zkušební vodou na potrubí DN 150 nebo 200		10,000						
130	K	8922381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	19,400	23,61	458,03	CS ÚRS 2015 01	19,40	0,00	458,03
			Tlakové zkušební vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350		19,400						
131	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton Tf. C 25/30	kus	2,000	7 453,48	14 906,96	CS ÚRS 2015 01	2,00	0,00	14 906,96
			Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložení dno betonem Tf. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300		2,000						
132	M	592241830	dno betonové šachty DN 100 pro potrubí DN 250 - 300 z jednotlivého betonu	kus	2,000	9 078,88	18 157,76	CS ÚRS 2015 01	2,00	0,00	18 157,76
			prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachty (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi dno šachty TZZ-Q 1000/600 100/130 x 115 x 15		2,000						
133	M	592241680	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm	kus	2,000	2 452,54	4 905,08	CS ÚRS 2015 01	2,00	0,00	4 905,08
			prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachty (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruž přechodová TBR-Q 625/600/120 SPK 62,5/100 x 60 x 12		2,000						
134	M	592241610	skruž betonová s ocelovou se stupadly -PE povlakem 100x50x12 cm	kus	2,000	2 002,53	4 005,06	CS ÚRS 2015 01	2,00	0,00	4 005,06
			prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachty (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruž s ocelovými stupadly s PE povlakem TBS-Q 1000/500/120 SP 100 x 50 x 12		2,000						
135	M	592241600	skruž betonová s ocelovou se stupadly -PE povlakem 100x25x12 cm	kus	2,000	1 248,77	2 497,54	CS ÚRS 2015 01	2,00	0,00	2 497,54
			prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachty (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruž s ocelovými stupadly s PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 100 x 25 x 12		2,000						
136	M	592241770	prstenec betonový vyrovnávací 62,5x10x12 cm	kus	2,000	371,26	742,52	CS ÚRS 2015 01	2,00	0,00	742,52
			prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachty (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5 x 10 x 12		2,000						
137	K	895941311	Zřízení vpusť kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	4,000	1 536,56	6 146,24	CS ÚRS 2015 01	4,00	0,00	6 146,24
			prefabrikáty pro uliční vpusť dílce betonové pro uliční vpusť prstenec vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a 39 x 6 x 5		4,000						
138	M	592238640	prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 39x6x5 cm	kus	4,000	262,12	1 048,48	CS ÚRS 2015 01	4,00	0,00	1 048,48
			prefabrikáty pro uliční vpusť dílce betonové pro uliční vpusť skruže horní TBV-Q 450/555/5d 45 x 57 x 5		4,000						
139	M	592238580	skruž betonová pro uliční vpusť horní 45x55x5 cm	kus	4,000	664,88	2 659,52	CS ÚRS 2015 01	4,00	0,00	2 659,52
			prefabrikáty pro uliční vpusť dílce betonové pro uliční vpusť skruže horní TBV-Q 450/555/5d 45 x 57 x 5		4,000						
140	M	592238500	dno betonové pro uliční vpusť s výtokovým otvorem 45x33x5 cm	kus	4,000	641,25	2 565,00	CS ÚRS 2015 01	4,00	0,00	2 565,00
			prefabrikáty pro uliční vpusť dílce betonové pro uliční vpusť dno s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/5a 45 x 33 x 5		4,000						
141	K	899203111	Obložení mříží litinových včetně rámu a koší, na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	4,000	409,24	1 636,96	CS ÚRS 2015 01	4,00	0,00	1 636,96
			Obložení mříží litinových včetně rámu a koší, na bahno hmotnosti jednotlivé přes 100 do 150 kg		4,000						
142	M	55221400.R	mříž kanalizační nekovová s litinovým rámem 500/500 mm D400	kus	4,000	4 972,57	19 890,28		4,00	0,00	19 890,28
			vyrobky kanalizační litinové kanály, mříže, rošty, vpusť, poklopky uliční vpusť čtvercová mříž + rám 610 x 610 x 80 mm		4,000						

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena celkem ve změně [CZK]	Rozdíl cen celkem [CZK]
PP	143 M 592328740	koš pozink. vyzok prebraběky pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti děstova uliční s rámem koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, rám 500/300	kus	4,000	633,38	2 533,52 [CS ÚRS 2015 01]		4,00	0,00	2 533,52	0,00
VP				4,000							
PP	144 K 899311113	Osažení poklopu s rámem hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	2,000	340,34	680,68 [CS ÚRS 2015 01]		2,00	0,00	680,68	0,00
VP				2,000							
PP	145 M 552410180	poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 900, vstup 600 mm, REXESS s ventilací výrobky kanalizační litinové a ocelové šachtové poklopy z tvárné litiny poklop třída D 400, kruhový rám 900, vstup 600 mm REXESS s ventilací	kus	2,000	3 903,80	7 807,60 [CS ÚRS 2015 01]		2,00	0,00	7 807,60	0,00
VP				2,000							
VP		ve vozovce: D400, litinový, kloubové uložení víka, tlumící vložka, zabezpečení proti vyskočení, uzamykatelný									
D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání		2,000		2 090 101,15				2 082 788,39	-7 312,76
PP	146 K 911281.OTSXP	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	m	62,790	4 815,06	302 337,62		62,79	0,00	302 337,62	0,00
VP		Vyroba a osazení ocelového zábradlí									
VP		"kompletní ocelové mostní zábradlí se svislou výplní, včetně upevnění, dilatac. styků a povrchové ochrany dle TZ a TKP 198		60,190							
VP		"Na mostě: 33,09;27,1		2,600							
VP		"(u dozlekné oporné zdiček: 2,6		62,790							
VP		Součet		4,900	4 106,30	20 120,87		4,90	0,00	20 120,87	0,00
VP		"kompletní zábradlí z kompozitů dle TP 186, včetně upevnění, a povrchové ochrany dle TZ a TKP 198									
VP		"Zábradlí na schodišti: 4,9		4,900							
PP	148 K 91345.OTSXP	NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ	ks	13,000	291,46	3 788,98		13,00	0,00	3 788,98	0,00
VP		Nivelační značky									
VP		"ve spodní stavbě a v římsách na mostě a operách, nerez, provedení, životnost min 50 let									
VP		"Na opěrách" 2,2		4,000							
VP		"Na římsách" 2,3+3		9,000							
VP		Součet		13,000	1 326,42	2 652,84 [CS ÚRS 2015 01]		2,00	0,00	2 652,84	0,00
PP	149 K 914112111	Tabulka s označením evidenčního čísla mostu	kus	2,000	1 326,42	2 652,84 [CS ÚRS 2015 01]		2,00	0,00	2 652,84	0,00
VP		Tabulka s označením evidenčního čísla mostu na sloupek									
VP		"na silnici" 2		2,000							
PP	150 K 916231213	Osažení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	59,700	64,82	3 869,75 [CS ÚRS 2015 01]		59,70	0,00	3 869,75	0,00
VP		Osažení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky									
VP		silniční obrubník 150/250 v provedení do prostředí XF4 včetně včetně zabetonování do betonu C20/25n XF3 a spárování cem. maltou MC25 XF4		35,100							
VP		Podíl chodníků: 16,7+18,4		24,600							
VP		Podíl komunikace: 8,5+16,1		59,700							
VP		Součet		60,297	169,88	10 243,25 [CS ÚRS 2015 01]		60,30	0,00	10 243,25	0,00
VP		obrubník betonový chodníkový 100x15x25 cm									
VP		+1 % ztratné		60,297							
VP		59,7+1,01		60,707							
PP	152 K 916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m ³	3,582	2 278,72	8 162,38 [CS ÚRS 2015 01]		3,58	0,00	8 162,38	0,00
VP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 12/15									
VP		"z pol. č. 916231213" 59,7+0,2+0,3		3,582							
PP	153 K 919112223	Rezární spár pro vytvoření komůrek š 15 mm tl. 40 mm pro těsnění závluku v živícím krytu	m	61,920	72,11	4 465,05 [CS ÚRS 2015 01]		61,92	0,00	4 465,05	0,00
VP											

Rozdíl cen celkem [CZK]

0,00

0,00
0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena celkem ve změně [CZK]	Rozdíl cen celkem [CZK]
154	K	919121112	Rezaní dilatačních spár v žvíněném krytu vytvoření komůrky pro těsnění závláčky šířky 15 mm, hloubky 30 mm 33,07*28,85	m	61,920 121,840	107,20	13 061,25 [CS ÚRS 2015 01]		121,84	0,00	13 061,25	0,00
			Těsnění spár závláčkou za studena pro komůrky 5 10 mm hl. 25 mm s těsnícím profilem	m	121,840	107,20	13 061,25 [CS ÚRS 2015 01]		121,84	0,00	13 061,25	0,00
			Těsnění spár závláčkou za studena s těsnícím profilem podle detailu 405	m	121,840	107,20	13 061,25 [CS ÚRS 2015 01]		121,84	0,00	13 061,25	0,00
			Předtřesení závláček v obrusné vrstvě podél obrubníků	m	223,540	151,66	33 902,08 [CS ÚRS 2015 01]		223,54	0,00	33 902,08	0,00
			Podíl rýms: 2*(33,07*27,85)	m	121,840	151,66	33 902,08 [CS ÚRS 2015 01]		223,54	0,00	33 902,08	0,00
			Těsnění spár závláčkou za studena pro komůrky 5 10 mm hl. 25 mm bez těsnícího profilu	m	223,540	151,66	33 902,08 [CS ÚRS 2015 01]		223,54	0,00	33 902,08	0,00
			Těsnění spár závláčkou za studena bez těsnícího profilu podle detailu 405	m	223,540	151,66	33 902,08 [CS ÚRS 2015 01]		223,54	0,00	33 902,08	0,00
			Těsnění závláčky typu NZ dle ČSN EN 14188 včetně úpravy spár a přípravy povrchu	m	121,840	151,66	33 902,08 [CS ÚRS 2015 01]		121,84	0,00	13 061,25	0,00
			Podíl rýms: 2*(33,07*27,85)	m	26,000	151,66	33 902,08 [CS ÚRS 2015 01]		26,00	0,00	33 902,08	0,00
			Podíl mostních závrátí: 4*6,5	m	16,000	151,66	33 902,08 [CS ÚRS 2015 01]		16,00	0,00	33 902,08	0,00
			Napojení na stávající vozovku: 2*6,5*3,0	m	59,700	151,66	33 902,08 [CS ÚRS 2015 01]		59,70	0,00	33 902,08	0,00
			Podíl Chodníků: 59,70	m	59,700	151,66	33 902,08 [CS ÚRS 2015 01]		59,70	0,00	33 902,08	0,00
			Součet:	m ²	74,363	207,62	15 439,25 [CS ÚRS 2015 01]		74,36	0,00	15 439,25	0,00
156	K	919724131	Drenážní geosyntetikum laminované geotextilií a fólií Drenážní geosyntetikum s tubým jádrem laminované geotextilií a fólií "drenážní geokompozit (drenážní jádro-oboustranná geotextilie) min. tl. po stlačení 6 mm	m ²	308,328	99,44	30 660,14 [CS ÚRS 2015 01]		308,33	0,00	30 660,14	0,00
			"OP1 - dířka:" 8,6*1,0	m ²	8,600	99,44	30 660,14 [CS ÚRS 2015 01]		8,60	0,00	30 660,14	0,00
			"OP1 - křížka:" 1,7*2,45	m ²	4,165	99,44	30 660,14 [CS ÚRS 2015 01]		4,17	0,00	30 660,14	0,00
			"OP1 - závěrná zídka:" 8,6*(0,3+0,23+0,82)	m ²	11,610	99,44	30 660,14 [CS ÚRS 2015 01]		11,61	0,00	30 660,14	0,00
			"OP2 - dířka:" 8,6*1,0	m ²	8,600	99,44	30 660,14 [CS ÚRS 2015 01]		8,60	0,00	30 660,14	0,00
			"OP2 - křížka:" 1,86*3,42	m ²	6,361	99,44	30 660,14 [CS ÚRS 2015 01]		6,36	0,00	30 660,14	0,00
			"OP2 - závěrná zídka:" 8,6*(0,3+0,23+0,78)	m ²	11,266	99,44	30 660,14 [CS ÚRS 2015 01]		11,27	0,00	30 660,14	0,00
			"Op. zídka O1L:" 6,0*1,65	m ²	9,900	99,44	30 660,14 [CS ÚRS 2015 01]		9,90	0,00	30 660,14	0,00
			"Op. zídka O2L:" 0,81*1,22	m ²	0,988	99,44	30 660,14 [CS ÚRS 2015 01]		0,99	0,00	30 660,14	0,00
			"Op. zídka O2P:" 2,85*1,85	m ²	5,273	99,44	30 660,14 [CS ÚRS 2015 01]		5,27	0,00	30 660,14	0,00
			"Op. schodi. zídka:" 4,0*1,9	m ²	7,600	99,44	30 660,14 [CS ÚRS 2015 01]		7,60	0,00	30 660,14	0,00
			Součet:	m ²	74,363	207,62	15 439,25 [CS ÚRS 2015 01]		74,36	0,00	15 439,25	0,00
157	K	919726124	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 800 g/m ² Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 800 g/m ²	m ²	308,328	99,44	30 660,14 [CS ÚRS 2015 01]		308,33	0,00	30 660,14	0,00
			Ochrana konstrukcí z geotextilie gramáže min. 600g/m ²	m ²	45,473	99,44	30 660,14 [CS ÚRS 2015 01]		45,47	0,00	30 660,14	0,00
			"OP1 - základ:" 2*(3,19+9,61)*(1,0+0,2+(0,8+0,5)/2)	m ²	45,192	99,44	30 660,14 [CS ÚRS 2015 01]		45,19	0,00	30 660,14	0,00
			"OP1 - dířka:" 2*(1,89+8,6)/2,1+2*1,89*0,3	m ²	3,524	99,44	30 660,14 [CS ÚRS 2015 01]		3,52	0,00	30 660,14	0,00
			"OP1 - křížka:" 1,7*0,8+0,55*2,2+0,55*1,735	m ²	47,323	99,44	30 660,14 [CS ÚRS 2015 01]		47,32	0,00	30 660,14	0,00
			"OP2 - základ:" 2*(3,19+9,61)*(1,0+0,2+(0,8+0,5)/2)	m ²	38,898	99,44	30 660,14 [CS ÚRS 2015 01]		38,90	0,00	30 660,14	0,00
			"OP2 - dířka:" 2*(1,89+8,6)/1,8+2*1,89*0,3	m ²	4,238	99,44	30 660,14 [CS ÚRS 2015 01]		4,24	0,00	30 660,14	0,00
			"OP2 - křížka vpravo:" 1,86*0,8+0,55*2,765+0,55*2,235	m ²	4,945	99,44	30 660,14 [CS ÚRS 2015 01]		4,94	0,00	30 660,14	0,00
			"OP2 - křížka vlevo:" 2*2,370,8+0,55*2,13	m ²	26,382	99,44	30 660,14 [CS ÚRS 2015 01]		26,38	0,00	30 660,14	0,00
			"Uhlivá zed' u OP1:" 5,98*(1,1+1,58+1,05+0,45)+(1,5+0,45+1,58*0,45)	m ²	3,675	99,44	30 660,14 [CS ÚRS 2015 01]		3,67	0,00	30 660,14	0,00
			"Uhlivá zed' vlevo u OP2:" 0,81*(0,85+1,17+0,75+0,45)+(1,2+0,45+1,17*0,45)	m ²	15,036	99,44	30 660,14 [CS ÚRS 2015 01]		15,04	0,00	30 660,14	0,00
			"Uhlivá zed' vpravo u OP2:" 2,83*(1,5+1,79+1,05+0,45)+(1,5+0,45+1,79*0,45)	m ²	29,420	99,44	30 660,14 [CS ÚRS 2015 01]		29,42	0,00	30 660,14	0,00
			"Uhlivá zed' vlevo u OP2:" 6,0*(0,4+0,3+0,65+1,3+0,4)+(2,0*0,4+1,05*0,4)	m ²	3,858	99,44	30 660,14 [CS ÚRS 2015 01]		3,86	0,00	30 660,14	0,00
			"Op. zídka O1L:" 0,81*(0,4+0,3+0,43+1,22+0,85+0,4)+(1,6+0,4+0,67*0,45)	m ²	16,764	99,44	30 660,14 [CS ÚRS 2015 01]		16,76	0,00	30 660,14	0,00
			"Op. zídka O2L:" 2,85*(0,4+0,3+1,1+1,85+1,3+0,4)+(2,0*0,4+1,79*0,4)	m ²	23,600	99,44	30 660,14 [CS ÚRS 2015 01]		23,60	0,00	30 660,14	0,00
			"Op. zídka O2P:" 2,85*(0,4+0,3+1,1+1,85+1,3+0,4)+(2,0*0,4+1,79*0,4)	m ²	308,328	99,44	30 660,14 [CS ÚRS 2015 01]		308,33	0,00	30 660,14	0,00
			"Četní schodi. zídka:" 4,0*(0,4+0,15+1,8+1,9+1,1+0,1)+(1,5+0,4+3,0*0,4)	m ²	10,800	18 015,62	194 568,70		10,80	0,00	194 568,70	0,00
			Součet:	m	10,800	18 015,62	194 568,70		10,80	0,00	194 568,70	0,00
219	K	93140-OTSKP	MOŠTNÍ ZÁVĚRY PODPOVRCHOVÉ Osazení dilatačního mostního závěru lamelového, posun do 100 mm	m	10,800	18 015,62	194 568,70		10,80	0,00	194 568,70	0,00
			Osazení dilatačního mostního závěru lamelového, posun do 100 mm	m	10,800	18 015,62	194 568,70		10,80	0,00	194 568,70	0,00
			"Podpovrchové mostní závěry. Dodání kompletního dl. zařízení vč. všech přepravních a montážních úprav a zařízení	m	10,800	18 015,62	194 568,70		10,80	0,00	194 568,70	0,00
			(2*0,7+0,8*2+0,15+0,5+1,8)	m	10,800	18 015,62	194 568,70		10,80	0,00	194 568,70	0,00
158	K	93152-OTSKP	MOŠTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM Osazení dilatačního mostního závěru lamelového, posun do 100 mm	m	10,800	18 015,62	194 568,70		10,80	0,00	194 568,70	0,00
			Osazení dilatačního mostního závěru lamelového, posun do 100 mm	m	10,800	18 015,62	194 568,70		10,80	0,00	194 568,70	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena celkem ve změně [CZK]	Rozdíl cen celkem [CZK]
159	K	931992121	"Povrchové mostní zavěry s jednoduchým těsněním spary pro celkový posun do 100 mm. Včetně zabetonování kapes a pomocné vyztuže. (2*0,7+0,8+2*0,13+0,5+1,8)									
			Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrenu tl. 20 mm	m ²	10,800							
			Dilatací spary v římsách, Pružná výplně z extr. polystyrenu tl. 15 mm	m ²	16,539	191,08	3 160,27 CS ÚRS 2015 01		16,54	0,00	3 160,27	0,00
			"Smršťovací spára v závěrné zídce. Spára tl. 20 mm, výplň extrudovaným polystyrenem		1,983							
			"Plocha výplně spary: 2*(1,6+1,7)*0,08		0,528							
			"Plocha výplně spary: 2*(3,1+2,8)*0,3		3,540							
			"Výplň za přechodovou deskou. Spára tl. 20 mm, výplň extrudovaným polystyrenem		7,720							
			"Plocha výplně spary: 2*(0,25+0,29)*6,5+(1,85+0,95)*0,25									
			"Mezi úhlovými zdmi a křídly. Spára tl. 20 mm, výplň extrudovaným polystyrenem		2,768							
			"Delka těsnění: 0,45*(2,2+1,65+2,3)		16,539							
			Součet		43,190	190,16	8 213,01 CS ÚRS 2015 01		43,19	0,00	8 213,01	0,00
160	K	931994132	Těsnění dilatační spary betonové konstrukce silikonovým tmelím do pl. 4,0 cm2	m								
			"Těsnění spary tvrdé pružným těsnicím silikonovým tmelím do pl. 4,0 cm2		9,710							
			M1p dle ČSN EN ISO 11600). Spára tl. 20 mm		6,600							
			Římsy po obvodu vč. spary u mostního závěru		14,580							
			"Delka tmelění: 2*(0,07+0,25+0,77+0,285+0,55)+2*(0,07+0,25+0,77+0,29+1,55)									
			"Smršťovací spára v závěrné zídce.									
			Delka těsnění: 2*(1,6+1,7)									
			"Smršťovací spára v dílku opěr.									
			Delka těsnění: 2*(3,1+2,8+1,39)									
			"Mezi úhlovými zdmi a křídly.									
			Delka těsnění: 2*(2,2+1,65+2,3)									
			Součet		12,300							
161	K	931994141	Těsnění pracovní spary betonové konstrukce polyuretanovým tmelím do pl. 1,5 cm2	m	43,190							
			Těsnění pracovní spary betonové konstrukce polyuretanovým tmelím do pl. 1,5 cm2		14,565	68,93	1 003,97 CS ÚRS 2015 01		14,57	0,00	1 003,97	0,00
			"Smršťovací spára v římsách šířka 5 mm, tl. 15 mm		1,000	59 558,28	59 558,28 CS ÚRS 2015 01		1,00	0,00	59 558,28	0,00
			"Delka tmelění: 3*(0,07+0,25+0,77+0,285+0,55)+3*(0,07+0,25+0,77+0,29+1,55)									
			Zatěžovací zkoušky statické pro spojitý nosník prvního mostního pole rozpětí do 50 m	kus								
			Statické zatěžovací zkoušky mostního pole rozpětí pole do 50 m, šířka mostu do 15 m pro spojitý nosník prvního měřeneho pole		14,565							
162	K	933902011	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI	ks	1,000							
			odvodnění povrchu izolace odvodňovacími trubkami DN 50 mm v nerezovém provedení (životnost min. 30 let) s přírubou 200x200 mm,		4,000	1 891,69	7 566,76		4,00	0,00	7 566,76	0,00
			vč. krytu z korozivzdorného pleťva									
164	K	926942211	Zhotovení tabulek s letopočtem opravy mostu vložením šablony do bednění	kus	4,000							
			Zhotovení tabulek s letopočtem opravy mostu vložením šablony do bednění		2,000	4 171,89	8 343,78 CS ÚRS 2015 01		2,00	0,00	8 343,78	0,00
			"Délka fólie do betonu, výška pleťva min. 175 mm 2		260,000	0,63	163,80 CS ÚRS 2015 01		260,00	0,00	163,80	0,00
			Cistění vozovek metacemní strojní podkladu nebo krytu betonového nebo živčitého	m ²	21,035	72,85	1 532,40 CS ÚRS 2015 01		21,04	0,00	1 532,40	0,00
			2*20*6,5									
166	K	941121111	Montáž lešení řádového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m ² š do 1,5 m v do 10 m	m ²	21,035	72,85	1 532,40 CS ÚRS 2015 01		21,04	0,00	1 532,40	0,00
			Montáž lešení řádového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m ² š do 1,5 m v do 10 m									
			(33,0+27,1)*0,35									

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Množství ve změně	Cena celkem ve změně [CZK]	Rozdíl cen celkem [CZK]
167	K 941121211	Příplatek k lešení řadového trubkovému těžkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	631,050	1,68	1 060,16	CS ÚRS 2015 01	631,05	1 060,16	0,00
		Příplatek k lešení řadového trubkovému těžkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití		631,050						
		21,035*30								
168	K 941121811	Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	21,035	46,13	970,34	CS ÚRS 2015 01	21,04	970,34	0,00
		Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m								
		dle pol.č. 948411111 - 21,035								
169	K 948411111	Zřízení podpěrné skruže dočasné kovové z věží ST100 výšky do 10 m	m3	60,800	388,11	23 597,09	CS ÚRS 2015 01	60,80	23 597,09	0,00
		Zřízení podpěrné skruže dočasné kovové z věží ST100 výšky do 10 m, vč. podkladů panely, beton apod.)								
		2*8,0*2,0*1,9								
170	K 948411211	Odstranění podpěrné skruže dočasné kovové z věží ST100 výšky do 10 m	m3	60,800	84,38	5 130,30	CS ÚRS 2015 01	60,80	5 130,30	0,00
		Odstranění podpěrné skruže dočasné kovové z věží ST100 výšky do 10 m								
		dle pol.č. 948411111 - 60,80								
171	K 948411911	Měsíční nájemné podpěrné skruže dočasné kovové z věží ST 100 výšky do 10 m	m3	60,800	1 032,18	62 756,54	CS ÚRS 2015 01	60,80	62 756,54	0,00
		Měsíční nájemné podpěrné skruže dočasné kovové z věží ST 100 výšky do 10 m								
		dle pol.č. 948411111, 1 měsíc - 1*60,80								
172	K 948421299,R	Dovoz a odvoz podpěrné konstrukce	kpl	1,000	14 625,18	14 625,18		1,00	14 625,18	0,00
		Dovoz a odvoz podpěrné konstrukce								
		1 k 948411111 - kompletní mimostaveništní doprava vč. naložení a složení dle zvyklostí dodavatele - 1								
173	K 949211111	Montáž leškové podlahy s příčnicí pro trubková lešení v do 10 m	m2	32,000	25,88	828,16	CS ÚRS 2015 01	32,00	828,16	0,00
		Montáž leškové podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbljžených leškových dlců s příčnicí nebo podělníky, ve výšce do 10 m								
		2*3,0*2,0								
174	K 949211211	Příplatek k leškové podlaze s příčnicí pro trubková lešení za první a ZKD den použití	m2	960,000	1,13	1 084,80	CS ÚRS 2015 01	960,00	1 084,80	0,00
		Montáž leškové podlahy pro trubková lešení Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112								
		32*30								
175	K 949211811	Demontáž leškové podlahy s příčnicí pro trubková lešení v do 10 m	m2	32,000	18,56	593,92	CS ÚRS 2015 01	32,00	593,92	0,00
		Demontáž leškové podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbljžených leškových dlců s příčnicí nebo podělníky, ve výšce do 10 m								
		32								
176	K 961021112	Bourání mostních základů z kamene	m3	104,086	1 575,02	163 937,53	CS ÚRS 2015 01	104,09	163 937,53	0,00
		Bourání mostních konstrukcí základů z kamene nebo cihel								
		"Předpoklad - spodní stavba z žulových kvádrů.								
		"Bourání pilíře pod NK ze železobetonu cca 0,3m pod proveň dna koryta:								
		6,05*2,4*1,0								
		"Kompletní bourání oper pod NK ze železobetonu.								
		2*1,6*2,7*5,385+2*0,8*2,4*6,0								
		"Bourání dlažby v korytě:								
		(11,5+13,5)*1,0*0,8								
		Součet								
177	K 961041211	Bourání mostních základů z betonu prostého	m3	65,048	2 643,78	171 972,60	CS ÚRS 2015 01	65,05	171 972,60	0,00
		Bourání mostních konstrukcí základů z prostého betonu								
		Předpoklad - spodní stavba z prostého betonu s žulovým obkladem.								
		Bourání pilíře pod předpřj nosníky cca 0,3m pod proveň dna koryta:								
		4,97*2,4*1,0								
		"Kompletní bourání oper pod předpřj nosníky:								
		2*1,6*2,8*4,0*2*0,8*2,4*4,5								
		Součet								
178	K 961051111	Bourání mostních základů z žb	m3	30,733	3 150,04	96 810,18	CS ÚRS 2015 01	30,73	96 810,18	0,00
		Bourání mostních základů z žb								

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena celkem ve změně [CZK]	Rozdíl cen celkem [CZK]	
VV		Závěrná zidka. 2*0,5*0,8*9,0		7,200								
VV		ZB úložný práh na pilíři 6,13*0,25*1,2*5,07*0,59*1,2		5,429								
VV		ZB úložný práh na operách 2*0,3*9,15*1,6		8,784								
VV		Schodiště 4,0*1,5*0,5*1,2*1,2*0,5		3,720								
VV		Prave křídlo u OP2: 2*0,5*2,5*2,85*0,5*2,0		5,600								
VV		Součet		30,733								
179	K	1963021112	m3	17,327	1 462,52	25 341,08	CS ÚRS 2015 01	17,33	0,00	25 341,08	0,00	
		Bourání mostní nosné konstrukce z kamene Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí z kamene nebo cihel Obrubníky podél říms. "Levá římsa:" 0,15*0,2*27,054 "Pravá římsa a chodník:" 0,15*0,2*58,0 "Nádržní zed u OP1:" 2,8*0,5*3,5 "Křídlo u OP1:" 1,7*0,5*3,5*4*1,0*5*2,0 "Levé křídlo u OP2:" 2,0*0,5*2,5 Součet		17,327								
180	K	963051111	m3	115,031	3 150,04	362 352,25	CS ÚRS 2015 01	115,03	0,00	362 352,25	0,00	
		Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB Bourání mostních konstrukcí z železobetonu. "Deska:" 2*15,05*0,25*11,0 "Nosníky:" (10,52*0,7)/2*9,0*(0,7*0,96)/(2*1,5*(0,96*0,5)*0,3*4*2 "Příčnický meziodporovec:" 2*3*3*(1,2*0,25*0,5) "Příčnik nad pilířema:" 2*3*1,2*0,5*0,96 "Příčnický nad opíráním:" 2*3*1,2*0,6*0,52 "Odstranění říms. "Levá římsa:" (10,65*0,15)*0,19*0,24*0,25*27,054 "Pravá římsa:" (12,0*1,5)*0,17*(1,5*0,15)*(0,17*0,1)*25,12 "Odstranění nosné konstrukce z předjářného betonu. "Tramny typu MPD-57:" 3,6*0,77*(2*11,0)*4*0,54*0,42*(11,0*2*0,5) "Odstranění betonových sloupků zábradlí: 2*1*1,1*0,2*0,2 Součet		115,031								
181	K	965042141	m3	7,830	2 025,03	15 855,98	CS ÚRS 2015 01	7,83	0,00	15 855,98	0,00	
		Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 mZ Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 mZ Bourání živичného povrchu z chodníku na mostě 0,1*(1,5*0,15)*25,12 Bourání živичného povrchu z chodníku mimo most 0,1*(1,5*0,15)*158,0*25,12) Součet		7,830								
182	K	964687 0TSKP	ks	2,000	2 812,53	5 625,06		2,00	0,00	5 625,06	0,00	
		VYBOURANÍ LUCIČNĚH VPUSTI KOMPLETNĚH Bourání UV vč. odvozu na skládku a poplatku za skládku "Bourání UV vč. odvozu na skládku a poplatku za skládku 2		2,000								
183	K	966075141	m	70,300	168,76	11 863,83	CS ÚRS 2015 01	70,30	0,00	11 863,83	0,00	
		Odstranění kovového zábradlí vcelku Odstranění kovového zábradlí vcelku vč. odřiznutí sloupků a odvozu do sběrných surovin "Na mostě:" 25,1*27,1 "Na křídle:" 3,0*8,5*2,6 "Na schodišti:" 4,0 Součet		70,300								

Rozdíl cen celkem [CZK] -7 312,76

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena celkem ve změně [CZK]	Rozdíl cen celkem [CZK]
184	K 977141132	Vrty pro kotvy do betonu s vyplněním epoxidovým tmelem, průměr 200 mm s vyplněním epoxidovým tmelem	kus	44,000	281,26	12 375,44	CS ÚRS 2015 01	18,00	-26,00	5 062,68	-7 312,76
		2-22		44,000				18,000			
185	K 977211112	Rezáni ŽB kci hl. do 350 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm	m	79,200	1 125,02	89 101,38	CS ÚRS 2015 01	79,20	0,00	89 101,38	0,00
		Rezáni ŽB kci hl. do 350 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm									
		rozřezání žims.									
		2*12*0,5									
		rozřezání stávající nosné konstrukce		12,000							
		2*4*8,4		67,200							
		Součet		79,200							
186	K 977211195	Příplatek k rezáni ŽB kci stěnovou pilou průměru výztuže přes 16 mm	cm2	17 200,000	5,63	96 836,00	CS ÚRS 2015 01	17 200,00	0,00	96 836,00	0,00
		Rezáni železobetonových konstrukcí stěnovou pilou do průměru rezané výztuže 16 mm Příplatek k cenám za řezu do výztuže průměru přes 16 mm									
		- k pol.č. 977211112 - (2,26+0,36*3+0,48*2)*1000*4		17 200,000							
		Prěsun sutě				381 851,32					
187	K 997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovně)	t	815,642	168,76	137 647,74	CS ÚRS 2015 01	815,64	0,00	137 647,74	0,00
		Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovně)									
		"dle pol.č. 113107230" 25,50*0,1*1,850		4,718							
		"dle pol.č. 961021112" 104,086*2,49		259,174							
		"dle pol.č. 961041211" 65,048*2,2		143,106							
		"dle pol.č. 961051111" 30,733*2,4		73,759							
		"dle pol.č. 963021112" 17,327*2,4		41,585							
		"dle pol.č. 963051111" 115,031*2,4		276,074							
		"dle pol.č. 965042141" 7,83*2,2		17,226							
		Součet		815,642							
188	K 997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadů z izolací hmot na skládce (skládkovně)	t	0,761	956,26	727,71	CS ÚRS 2015 01	0,76	0,00	727,71	0,00
		Poplatek za uložení stavebního odpadů z izolací hmot na skládce (skládkovně)									
		"dle pol.č. 711131811" 190,300*0,004		0,761							
189	K 997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km	t	816,403	135,00	110 214,41	CS ÚRS 2015 01	816,40	0,00	110 214,41	0,00
		Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km									
		na skládku									
		"dle pol.č. 113107230" 25,50*0,1*1,850		4,718							
		"dle pol.č. 961021112" 104,086*2,49		259,174							
		"dle pol.č. 961041211" 65,048*2,2		143,106							
		"dle pol.č. 961051111" 30,733*2,4		73,759							
		"dle pol.č. 963021112" 17,327*2,4		41,585							
		"dle pol.č. 963051111" 115,031*2,4		276,074							
		"dle pol.č. 965042141" 7,83*2,2		17,226							
		Součet		816,403							
190	K 997211529	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	15 511,657	5,63	87 330,63	CS ÚRS 2015 01	15 511,66	0,00	87 330,63	0,00
		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot									
		"dle pol.č. 997211521 x 19" 816,403*19		15 511,657							
		Zhotovitel porotitně v rámci položky cenu za odvoz na skládku dle svých zvyklostí a možností skládování									
191	K 997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	816,403	56,26	45 930,83	CS ÚRS 2015 01	816,40	0,00	45 930,83	0,00
		Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu									
		"dle pol.č. 997211521" 816,403		816,403							
		Prěsun hmot				241 350,55					
192	K 998212111	Prěsun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	2 191,904	110,11	241 350,55	CS ÚRS 2015 01	2 206,70	14,79	242 979,57	1 629,02
		Prěsun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m									
		Prěsun pilot z meziklášky do výkopu		2 191,904							
		2,6985*12,096									
		Součet									
				14,795							
				2 206,699							

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena celkem ve změně [CZK]	Rozdíl cen celkem [CZK]
Práce a dodávky PSV											
0	PSV					310 944,66				310 944,66	
D	711					310 944,66				310 944,66	
193	K	711112001			15,18	2 701,81	CS URS 2015 01	177,99	0,00	2 701,81	0,00
		Provedení izolace proti zemní vlhkosti svítlé za studena náletem penetračním	m ²	177,985							
		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům									
		Provedení izolace proti zemní vlhkosti svítlé za studena náletem penetračním									
		Nálet všech zasypávaných ploch spodní stavby									
		Uhlíková zed' u OP1: 5,98*(1,1-1,158+1,05-0,45)+(1,5*0,45+1,68*0,45)		26,382							
		Uhlíková zed' vnitru OP2: 0,81*(0,85+1,17-0,75+0,45)+(1,2*0,45+1,17*0,45)		3,675							
		Uhlíková zed' vpravo u OP2: 2,83*(1,5+1,79-1,05-0,45)+(1,5*0,45+1,79*0,45)		15,036							
		Prechodové desky: 2*(4,0*6,5-2*(0,25+0,5*0,25))		59,250							
		Op. zidlika OP1: 6,0*(0,4+0,3+0,65+1,65+1,3+0,4)+(2,0*0,4+1,05*0,4)		29,420							
		Op. zidlika OP2: 0,81*(0,4+0,3+0,43+1,22-0,85+0,4)+(1,6*0,4+0,67*0,45)		3,858							
		Op. zidlika OP3: 2,85*(0,4+0,3+1,1+1,85-1,3-0,4)+(2,0*0,4+1,79*0,4)		16,764							
		Čelní schodi. zidlika: 4,0*(0,4+0,15+1,8-1,9-1,1+0,1)+(1,5*0,4+3,0*0,4)		23,600							
		Součet		177,985							
194	M	111631500			47 025,61	3 668,00	CS URS 2015 01	0,08	0,00	3 668,00	0,00
		lak asfaltový penetrační	l	0,078							
		lak asfaltový ALP 9 bal 9 kg									
		+10% ztrátě									
		177,985*0,4*0,001*1,1		0,078							
195	K	711112002			16,59	5 905,54	CS URS 2015 01	355,97	0,00	5 905,54	0,00
		Provedení izolace proti zemní vlhkosti svítlé za studena lakem asfaltovým	m ²	355,970							
		Nálet všech zasypávaných ploch spodní stavby									
		2 položky 711112001									
		177,985*2		355,970							
196	M	111631520			48 938,13	9 591,87	CS URS 2015 01	0,20	0,00	9 591,87	0,00
		lak asfaltový	l	0,196							
		lak asfaltový ALN bal, 9 kg									
		+10% ztrátě									
		355,970*0,5*0,001*1,1		0,196							
197	K	711131811			281,26	53 523,78	CS URS 2015 01	190,30	0,00	53 523,78	0,00
		Odstáření izolace proti zemní vlhkosti vodorovně	m ²	190,300							
		Odstáření izolace proti zemní vlhkosti vodorovně									
		"Na nosné konstrukci": 2*11,0*8,65		190,300							
198	K	711432101			106,88	25 716,08	CS URS 2015 01	240,61	0,00	25 716,08	0,00
		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy na suchu AIP nebo tkaninou ploše svítlé S	m ²	240,607							
		Izolace rubu a lince opěr z nastav. AIP tl. 5 mm. Včetně izolace.									
		OP1 - základ: 2*(3,19+9,1)*(1,0+0,2+(0,8+0,5)/2)		45,473							
		OP1 - drfik: 2*(1,89+8,6)*2,1+8,6*1,0+2*1,89*0,3		53,792							
		OP1 - křídla: 1,7*2,45+0,55*2,2+0,55*1,735		6,329							
		OP1 - závěrná zidka: 8,6*(0,3+0,23+0,82)		11,610							
		OP2 - základ: 2*(3,19+9,6)*(1,0+0,2+(0,8+0,5)/2)		47,323							
		OP2 - drfik: 2*(1,89+8,6)*1,8+8,6*1,0+2*1,89*0,3		47,498							
		OP2 - křídla vpravo: 1,86*3,42+0,55*2,765+0,55*2,235		9,111							
		OP2 - křídlo vlevo: (4,3+3,0)*0,8+0,55*4,3		8,205							
		OP2 - závěrná zidka: 8,6*(0,3+0,23+0,78)		11,266							
		Součet		240,607							
199	M	628321340			283,51	78 446,65	CS URS 2015 01	276,70	0,00	78 446,65	0,00
		pás těžký asfaltovaný	m ²	276,698							
		pásy asfaltované těžké vlozka akroménia rohož BITAGIT 40 MINERAL (V 60 S 40)									
		"dle pol.C. 711432101 + 15% ztrátě": 240,607*1,15		276,698							
200	K	71141559			76,51	4 127,87	CS URS 2015 01	53,95	0,00	4 127,87	0,00
		Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně přitavením pásu NAIP	m ²	53,952							
		ochranná vrstva izolace asf. pásy s hliníkovou vlozku pod římsami na mostě									
		(0,7+1,7)*22,48		53,952							
201	M	628361100			87,75	5 444,45	CS URS 2015 01	62,05	0,00	5 444,45	0,00
		pás těžký asfaltovaný s Al vlozku	m ²	62,045							
		pás těžký asfaltovaný s Al vlozku									
		+15% ztrátě									
		53,952*1,15		62,045							

62,045

310 944,66 [CZK]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Množství ve změně	Cena celkem ve změně [CZK]	Rozdíl cen celkem [CZK]
202	K	711442.OTSKP	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNĚ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETIČÍ VRSTVOU	m2	219,128	583,50	121 287,35		219,13	121 287,35	0,00
			IZOLACE mostovek asfaltovými pásy s pečetící vrstvou								
			*izolace mostovky z natav. AIP tl. 5 mm včetně úpravy povrchu otryskáním ocel. kuličkami, na n.k.								
			*včetně izolace a pečetící vrstvy								
			8,6*122,48*2*1,51								
203	K	99871101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	1,594	333,29	531,26	CS ÚRS 2015 01	1,59	531,26	0,00
			Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m								
			1,594								
D	M		Práce a dodávky M								
D	22-M		Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				157 353,82			157 353,82	0,00
204	K	220320391	Montáž tabule informací na nosnou konstrukci do 100 kg	kus	4,000	562,51	2 250,04	CS ÚRS 2015 01	4,00	2 250,04	0,00
			Montáž tabule včetně vyvrtání otvorů a připevnění tabule, nosné konstrukce, zatažení kabelů do tabule informací na nosnou konstrukci do hmotnosti tabule 100 kg								
			2+2								
205	M	220320391R	Dodávka tabulely zhotovitele	ks	4,000						
			Dodávka tabulely zhotovitele								
			2				2 250,04			2 250,04	0,00
206	M	220320392R	Dodávka informační tabule stavby	ks	2,000						
			Dodávka informační tabule stavby								
			2				31 500,40			31 500,40	0,00
D	23-M		Montáže potrubí								
207	K	230210030	Ochrana opláštění kladením pytlů plněných pískem	kus	2 777,600	43,69	121 353,34	CS ÚRS 2015 01	2 777,60	121 353,34	0,00
			Montáž ochrany opláštění kladením pytlů plněných pískem								
			Těsnící hrazka v korytě na regulaci toku u průběhu výstavby. Zřízení a odstranění.								
			* 0,8*1,4*62,0- 69,44 m3 , 1 m3 = cca 40 pytlů								
			69,44* 40								
D	O		Vedlejší rozpočtové náklady								
208	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	ks	1,000	29 255,49	29 255,49	CS ÚRS 2014 02	1,00	29 255,49	0,00
			Stavební průzkum bez rozlišení								
			*Náklady na průzkumy v rámci realizace stavby								
			*Náklady na průzkum bez rozlišení								
			*monitoring dotčených objektů, geotechnický dozor, inženýrsko geologický průzkum, archeologický průzkum,								
			*zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou.								
			2 777,600								
			1 271 972,68								
209	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou - Zřízení bodů vytyčovací mikrostítě	ks	3,000	36 000,47	108 001,41		3,00	108 001,41	0,00
			Geodetické práce před výstavbou - Zřízení bodů vytyčovací mikrostítě								
			*Vytyčovací body mikrostítě, založeny na pevném podloží na pilotách průměru 03 až 0,5 m								
			*předpokladané délky 5 m. Body musí mít nad terén vyveden pilíř pro nucenou centraci								
			*geodetického přístroje. Provedení dle detailu 213								
			*Celkem 3 body.								
			*Odhad délky vrty: 3x5 = 15 m								
			*Odhad kubatury pilot při průměru 0,5 m: 3x(5,0-1,0)x3,14x0,5x0,5x0,25 = 3,53 m3								
			*Odhad výztuže pilot (60 kg/m3) 60x3,53 = 212 kg								
			*celkem ks bodů 3								
210	K	012103001	Geodetické práce před výstavbou	ks	1,000	55 834,48	55 834,48		1,00	55 834,48	0,00
			Geodetické práce před výstavbou								
			*polohové a výškové vytyčení stavby, vytyčení hranic pozemků								
			*zamerčení a vytyčení podzemních inženýrských sítí ve spolupráci s jejich údržbářem a jejich vytrasování								
			1								
211	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	ks	1,000	78 564,28	78 564,28	CS ÚRS 2015 02	1,10	86 220,71	7 856,43
			Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby								
			*Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele stavby)								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena celkem ve změně [CZK]	Rozdíl cen celkem [CZK]
212	K	0113203000	<p>"vybudování vytyčovací sítě stavby a její polohové a výškové určení</p> <p>- podrobné vytyčování jednotlivých stavebních objektů v průběhu výstavby</p> <p>"kontrolní měření geometrických parametrů stavby</p> <p>"měření a výpočty kubatur</p> <p>"vybudování vytyčovací sítě stavby a její polohové a výškové určení</p> <p>"vytyčení HLV pilot"</p>	ks	1,000	78 929,91	78 929,91	CS ÚRS 2015 01	1,00	0,00	78 929,91	0,00
213	K	0113203000	<p>Geodetické práce po výstavbě</p> <p>Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě</p> <p>"Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a inženýrských sítí a geometrických plánů věcných břemen v požadovaném formátu s hranicemi pozemků</p> <p>"jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci změn na katastrálním úřadu.</p> <p>"Tato dokumentace bude předána v termínu dle potřeb investora</p>	ks	1,000	6 750,09	6 750,09	CS ÚRS 2014 02	1,00	0,00	6 750,09	0,00
214	K	0113244000	<p>Dokumentace pro provedení stavby</p> <p>"pol. zahrnuje potřebné dopracování výrobní dokumentace, případné dopracování výkresů detailů nad rámec dokumentace pro provedení stavby</p> <p>Dokumentace pro provedení stavby</p> <p>"dokumentace pro provedení stavby (RDS)</p> <p>komunikací MD ČR</p> <p>"v tiskové a digitální podobě v 8 vyhotoveních, všech SO</p>	ks	1,000	652 508,57	652 508,57	CS ÚRS 2014 02	1,10	0,10	717 759,43	65 250,86
215	K	013254000	<p>Dokumentace skutečného provedení stavby</p> <p>"dokumentace skutečného provedení stavby (DspS) provedení v digit. formě pozemních komunikací MD ČR</p> <p>"v tiskové a digitální podobě v 8 vyhotoveních, všech SO</p>	ks	1,000	20 250,27	20 250,27	CS ÚRS 2014 02	1,00	0,00	20 250,27	0,00
216	K	043103001	<p>Vypracování mostního listu vč. výpočtu zatížitelnosti</p> <p>"Vypracování mostního listu vč. výpočtu zatížitelnosti</p> <p>"Vypracování mostního listu vč. výpočtu zatížitelnosti</p>	ks	1,000	112 501,47	112 501,47		1,00	0,00	112 501,47	0,00
217	K	043103002	<p>1. hlavní prohlídka mostu</p> <p>"1. hlavní prohlídka mostu dle platné ČSN vč. zpracování zprávy</p>	ks	1,000	39 375,53	39 375,53		1,00	0,00	39 375,53	0,00
218	K	070001000	<p>Provozni vlivy</p> <p>"pol. zahrnuje náklady na ztížené provádění stavebních a montážních prací způsobené provozem třetích osob na staveništi</p> <p>"zabezpečení bezpečného provozu chodců po provizorní lávce</p> <p>"v pol. zahrnutý náklady na případné zabránění, uplození staveništi, a pod.</p> <p>Doba výstavby dle SdP - 196 dní (27.2.2017 až 11.9.2017)</p> <p>Doba výstavby dle Dodatku C. 2 SdP - 543 dní (27.2.2017 až 24.8.2018)</p> <p>(543/196)=2,770 [A]</p>	ks	1,000	90 001,18	90 001,18	CS ÚRS 2014 02	2,77	1,77	249 340,00	159 338,82

Př. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena celkem ve změně [CZK]	Rozdíl cen celkem [CZK]
WV		Náklady na zařízení staveniště - 2,5% z nákladů HSV+PSV+M na SO 201									
WV		dle SOd - 196 dní (od 27.2.2017 do 12.9.2017) *** započítáno v SOd - rozpočteno v JC									
WV		HSV + PSV + M *** (12 828 364,31+310 944,66+157 353,82)10,025									
WV		dle Dodatku č. 2 SOd - celkem 513 dní (od 27.2.2017 do 24.8.2018) ***									
WV		112 828 364,31+310 944,66+157 353,82) x 0,025/196 x 5,43									
WV		náklady na zařízení staveniště z důvodu prodloužení doby výstavby k SOd									
WV		dle zřetěveného soupisu prací ZBV 2									
WV		HSV + PSV + M (nezapočítávají se položky s kódem položky začínajícími '0') =									
WV		1792162,01*0,025									
WV		náklady na zařízení staveniště z důvodu změny ceny stavebního objektu									
WV		"kancelářská burika, skladové kontejnery, vybavení buněk, vytápění buněk, likvidace komunálního odpadu, oplacení staveniště, sociální zařízení, přípojka elektrické energie, osvětlení"									
N12		Náklady spojené s uskladněním 5 ks nosníků na meziukládce	ks	0,000	103 068,00	0,00		1,00	1,00	103 068,00	103 068,00
WV		"manipulace s nosníky při uskladnění a nakládce"			41 760,00						
WV		"jeřáby na uskladnění"			34 400,00						
WV		"vícenáklad dopravy na meziukládku"			22 000,00						
WV		"správní režie"			4 908,00						
WV		"celkem"			103 068,00						
N13		Ukládání 5 ks nosníků na meziukládce	byden	0,000	2 500,00	0,00		50,00	50,00	125 000,00	125 000,00
WV		pronájem meziukládky pro 5 prefabrikovaných nosníků (s 6.2017 až 17.5.2018)									
N14	78334R	Základní antikorozní dvojnásobný nátěr betonářské vyztuže materiálem Síla	m2	0,000	246,50	0,00		36,52	36,52	9 002,70	9 002,70
WV		Nátěr vycimávající vyztuže z nosníků - zimní opatření									
WV		Vyztuž nosníku I11									
WV		pol. č. 1: (π*0,014*0,23)*2*80						7,30			
WV		pol. č. 2: (π*0,012*0,23)*2*88						1,62			
WV		pol. č. 3: (π*0,014*0,28)*2*88						1,18			
WV		pol. č. 4: (π*0,012*0,28)*2*68						1,97			
WV		pol. č. 5: (π*0,01*0,23)*2*54						1,44			
WV		pol. č. 9: (π*0,014*0,91)*8						0,78			
WV		Vyztuž nosníku N1 až N5: 7,30+5						0,32			
								36,52			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: II-111 Bystřice, most ev. č. 111-002_PD

Objekt: 202 - Provizorní lávka pro pěší a cyklisty

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Středočeský kraj

Uchazeč:
HOCHTIEF CZ a.s.

Projektant:
PRAGOPROJEKT a.s., Ateliér Praha I

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (2015/1) a OTSKP - SPK (2015), Cenové a

dle SoD č. D502B4/INV/2016/004

dle Dodatku č. 2

CC-CZ: 8.9.2016

Datum: 11.12.2017

IČ: 70891095

DIČ:

IČ: 46678468

DIČ: CZ 46678468

IČ: 45272387

DIČ: CZ 45272387

Cena bez DPH

DPH základní
snižena
zakt. přenesená
sniž. přenesená
nulová

Základ daně	527 694,47
Sazba daně	21,00%
Wýše daně	110 815,84
Základ daně	657 912,19
Sazba daně	15,00%
Wýše daně	0,00
Základ daně	657 912,19
Sazba daně	21,00%
Wýše daně	0,00
Základ daně	657 912,19
Sazba daně	15,00%
Wýše daně	0,00
Základ daně	657 912,19
Sazba daně	0,00%
Wýše daně	0,00

527 694,47

657 912,19

v CZK

638 510,31

796 073,75

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: II-111 Bystřice, most ev. č. 111-002_PD

Objekt: 202 - Provizorní lávka pro pěší a cyklisty

Místo:
Zadavatel: Středočeský kraj
Děchazec: HOCHTIEF CZ a.s.

Datum: 8.9.2016
Projektant: PRAGOPROJEKT a.s., Ateliér Praha I

Datum: 11.12.2017

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	Cena celkem [CZK]	Cena celkem ve změně [CZK]
2 - Zakládání	dle SoD č. D50284/INV/2016/004	dle Dodatku č. 2
3 - Svislé a kompletní konstrukce	527 694,47	657 912,19
5 - Komunikace pozemní	527 694,47	657 912,19
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	21 176,45	21 176,45
997 - Přesun sutě	23 515,22	23 515,22
998 - Přesun hmot	9 797,04	9 797,04
	5 473,65	5 473,65
	375 492,66	505 710,38
	9 176,57	9 176,57
	83 062,88	83 062,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 6111 Bydčice, most ev. č. 111-002_PD
 Objekt: 202 - Provizorní lávka pro pěší a cyklisty

Místo: Středočeský kraj
 Zadavatel: HOCHTIEF CZ a.s.
 Uchazeč: PRAGOPROJEKT a.s., Ateliér Praha 1

Datum:

Projektant: PRAGOPROJEKT a.s., Ateliér Praha 1

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Množství ve změně	Cena celkem ve změně [CZK]	Rozdíl cen celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem D HSV Práce a dodávky HSV											
1	K	113107151	Zemní práce	m ²	104,000	17,62	1 832,48	CS ÚRS 2015 01	104,00	1 832,48	0,00
Odstranění podkladu pl. přes 50 do 200 m ² z kamenná těženého tl. 100 mm Odstranění podkladu nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m ² do 200 m ² z kamenná těženého, o tl. vrstvy do 100 mm "tl. 80 mm" - 26,00 "tl. 100 mm" - 78,00 Součet											
					39,000	25,76	1 004,64	CS ÚRS 2015 01	39,00	1 004,64	0,00
2	K	113107152	Odstranění podkladu pl. přes 50 do 200 m ² z kamenná těženého tl. 200 mm	m ²	39,000	20,08	421,68	CS ÚRS 2015 01	21,00	421,68	-21,68
Odstranění podkladu nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m ² do 200 m ² z kamenná těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm "tl. 150 mm" - 39,00 Součet											
					21,000	20,08	421,68	CS ÚRS 2015 01	21,00	421,68	-21,68
3	K	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m ²	21,000	20,08	421,68	CS ÚRS 2015 01	21,00	421,68	-21,68
Rozebrání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů "rozebrání podkladu lavky dle pol.č. 291211111" - 21 Součet											
					21,000	20,08	421,68	CS ÚRS 2015 01	21,00	421,68	-21,68
4	K	122301102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m ³	m ³	13,650	281,85	3 847,25	CS ÚRS 2015 01	13,65	3 847,25	0,00
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozem výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m ³ "odkop pro uložení podkladních panelů" - 2,3,5*1,5*0,3 "odstranění mášpů dle pol.č.171101121" - 10,5 Součet											
					3,150	33,78	106,41	CS ÚRS 2015 01	3,15	106,41	0,00
5	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m ³	3,150	33,78	106,41	CS ÚRS 2015 01	3,15	106,41	0,00
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m "pro pol.č. 174101101" - 3,15 Součet											
					10,500	53,24	559,02	CS ÚRS 2015 01	10,50	559,02	0,00
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m ³	10,500	53,24	559,02	CS ÚRS 2015 01	10,50	559,02	0,00
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 "dle pol.č.122301102" - 15,75 "odpočet dle pol.č.174101101" - 5,25 Součet											
					105,000	4,44	466,20	CS ÚRS 2015 01	105,00	466,20	0,00
7	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m ³	105,000	4,44	466,20	CS ÚRS 2015 01	105,00	466,20	0,00
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m											

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena celkem ve změně [CZK]	Rozdíl cen celkem [CZK]
			dle pol.č.162701105*10,5*10 "zhotovitel porovnat v rámci položky cenu za odvoz na skládku dle svých zvyklostí a možnosti skládkování"		105,000							
8	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 naložení pro zásep po panelech dle pol.č.174101101* 3,15	m3	3,150	42,08	132,55	CS ÚRS 2015 01	3,15	0,00	132,55	0,00
9	K	171101121	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamentitých do násypů zhutněných Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných kamentitých směr Pod Homolí - 3,5*10,0*0,3	m3	10,500	64,05	672,53	CS ÚRS 2015 01	10,50	0,00	672,53	0,00
10	M	583312010	Šterkopisek netříděný stabilizační zemina kamenito těžně stabilizační zemina dle pol.č.171101121* 10,5*2,0	t	21,000	114,76	2 409,96	CS ÚRS 2015 01	21,00	0,00	2 409,96	0,00
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky Uložení sypaniny na skládky na skládku dle pol.č.162701105* 10,5	m3	10,500	13,50	141,75	CS ÚRS 2015 01	10,50	0,00	141,75	0,00
12	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) dle pol.č.162701105* 10,5*2,1	t	22,050	225,00	4 961,25	CS ÚRS 2015 01	22,05	0,00	4 961,25	0,00
13	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním zásyp po podkladních panelech - 2*3,5*1,0*0,3	m3	3,150	97,54	307,25	CS ÚRS 2015 01	3,15	0,00	307,25	0,00
14	K	181101121	Úprava pozemku s rozpojením, přetrutím, urovňáním a přetrutím do 20 m zeminy tř 1 a 2 Úprava pozemku s rozpojením a přetrutím včetně urovňání v zemine tř. 1 a 2, s přemístěním na vzdálenost do 20 m 407*10,2	m3	32,000	9,12	291,84	CS ÚRS 2015 01	32,00	0,00	291,84	0,00
15	K	181102301	Úprava pláňe v zářezech bez zhutnění Úprava pláňe na stavbách dálnic v zářezech mimo skainích bez zhutnění pod panely - 2*3,5*1,5 pod násyp 3,5*10,0 pod chodník 3,0*30,0 Součet	m2	135,500	13,42	1 818,41	CS ÚRS 2015 01	135,50	0,00	1 818,41	0,00
16	K	181102302	Úprava pláňe v zářezech se zhutněním Úprava pláňe v zářezech se zhutněním pod panely - 2*3,5*1,5 pod násyp 3,5*10,0 pod chodník 3,0*30,0 Součet	m2	135,500	16,26	2 203,23	CS ÚRS 2015 01	135,50	0,00	2 203,23	0,00
D Z							23 515,22				23 515,22	
17	K	213311142	Polštáře zhutněné pod základy ze šterkopisku netříděného Polštáře zhutněné pod základy ze šterkopisku netříděného pod panely - 2*3,5*1,5*0,15	m3	1,575	543,19	855,52	CS ÚRS 2015 01	1,58	0,00	855,52	0,00
18	K	291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl. 50 mm z kamenná Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kamenná podkladní panely pro uložení levký 3,0*1,0*7	m2	21,000	36,52	766,92	CS ÚRS 2015 01	21,00	0,00	766,92	0,00
19	M	593813330	panel silniční IZD 3007 1007 15 ZOK 300 x 99 x 15 cm podkladní panely osazené a zesilovací panely silniční IZD 3007 1007 15 ZOK 300 x 99 x 15 cm "možnost použitých panelů - uvažována 25 % obratovost" dle pol.č.291211111 7	kus	7,000	3 127,54	21 892,78	CS ÚRS 2015 01	7,00	0,00	21 892,78	0,00
D 3							9 797,04				9 797,04	
20	K	348185121	Výroba mostního zábradlí dočasného ze dřeva měkkého hoblovaného s dvojmaderem Zabradlí mostní ze dřeva měkkého hoblovaného výšky do 1,1 m, osová vzdálenost sloupků do 2 m dočasné s dvojmaderem výroba 2*1*2*10	m	22,000	297,97	6 555,34	CS ÚRS 2015 01	22,00	0,00	6 555,34	0,00
					22,000							

Rozdíl cen celkem [CZK]

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena celkem ve změně [CZK]	Rozdíl cen celkem [CZK]
21	K	348185131	Montáž mostního zábradlí dočasného ze dřeva měkkého hoblovaného s dvojnádlím dočasné s dvojnádlím montáž dle pol.č. 348185121 - 22	m	22,000	75,70	1 665,40	CS ÚRS 2015 01	22,00	0,00	1 665,40	0,00
22	K	348185211	Odstranění mostního zábradlí dočasného ze dřeva měkkého hoblovaného s dvojnádlím	m	22,000	71,65	1 576,30	CS ÚRS 2015 01	22,00	0,00	1 576,30	0,00
23	K	56421111	Komunikace pozemní Podklad nebo podsyp ze šterkopisků ŠP tl 80 mm	m2	26,000	30,81	5 473,65	CS ÚRS 2015 01	26,00	0,00	5 473,65	0,00
24	K	56421111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisků ŠP tl 100 mm	m2	78,000	36,09	2 815,02	CS ÚRS 2015 01	78,00	0,00	2 815,02	0,00
25	K	56421111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisků ŠP tl 150 mm	m2	39,000	47,63	1 857,57	CS ÚRS 2015 01	39,00	0,00	1 857,57	0,00
26	K	919726124	Ostatní konstrukce a práce-bourání Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 800 g/m2 pod panely: 2,3*5*1,5 pod násep 3,5*10,0 pod chodník 3,0*30,0	m2	135,500	99,44	375 492,66	CS ÚRS 2015 01	135,50	0,00	505 710,38	0,00
27	K	945211121	Montáž provizorní lávky	kus	1,000	147 039,43	147 039,43	CS ÚRS 2015 01	1,00	0,00	147 039,43	0,00
28	K	945211221	Demontáž provizorní lávky	kus	1,000	147 039,43	147 039,43	CS ÚRS 2015 01	1,00	0,00	147 039,43	0,00
29	K	945211291.R	Měsíční nájem provizorní lávky	měs	6,000	11 323,28	67 939,68	CS ÚRS 2015 01	17,50	11,50	198 157,40	130 217,72
30	K	997221551	Presun sutě Vodorovná doprava sutí ze syplých materiálů do 1 km	t	31,460	22,09	9 176,57	CS ÚRS 2015 01	31,46	0,00	9 176,57	0,00
31	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze syplých materiálů každý další i započítá 1 km přes 1 km	t	629,200	2,23	1 403,12	CS ÚRS 2015 01	629,20	0,00	1 403,12	0,00
32	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kamenniva na skládce (skládkovné)	t	31,460	225,00	7 078,50	CS ÚRS 2015 01	31,46	0,00	7 078,50	0,00

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena celkem ve změně [CZK]	Rozdíl cen celkem [CZK]
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kamenniva 26*0,08*2,0+78*0,1*2,0 "kamennivo pol.113107151" 39*0,15*2,0 "kamennivo pol.113107152" Součet		19,760 11,700 31,460							
			Présun hmot				83 062,88				83 062,88	
33	K	998212111	Présun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v db 20 m vodovodná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m	t	66,645	98,46	6 561,87 [CS ÚRS 2015 01]		66,65	0,00	6 561,87	0,00
34	K	998218111.R	Présun provizorní lávky z púřčoviny a zpět Présun hmot pro mosty dřevěné vodovodná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 10 m	ks	1,000	76 501,01	76 501,01		1,00	0,00	76 501,01	0,00
			1		1,000							

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

II-111 Bystřice, mostev. č. 111-002_PD

Objekt:

401 - Přeložka kabelů NN

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Středočeský kraj

Uchazeč:

HOCHTIEF CZ a.s.

Projektant:

PRAGOPROJEKT a.s., Ateliér Praha I

Poznámka:

soupis prací je sestaven s využitím položek cenové soustavy URN (ZÚJ01/1) a ÚJ02P - SPK (ZÚJ01). Cenové a technické

podmínky položek a technické specifikace, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz, OTSKP - SPK na www.rsd.cz. Položky soupisu prací které mají kód označený R za kódem položky nemohají být cenově soustavní ani OTSKP - SPK

Cena bez DPH

0,00

DPH základní
snižena

Základ daně
0,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

II-111 Bystřice, most ev. č. 111-002_PD

Objekt:

401 - Přeložka kabelů NN

Místo:

Datum: 8.9.2016

Zadavatel:

Středočeský kraj

Uchazeč:

HOCHTIEF CZ a.s.

Projektant: PRAGOPROJEKT a.s., Ateliér Praha I

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

21-M - Elektromontáže

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II-111 Bystřice, most ev. č. 111-002_PD

Objekt:

401 - Přeložka kabelů NN

Místo:

Středočeský kraj
HOCHTIEF CZ a.s.

Zadavatel:

HOCHTIEF CZ a.s.

Uchazeč:

Datum: 8.9.2016

Projektant: PRAGOPROJEKT a.s., Ateliér Praha I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	M		Práce a dodávky M				0,00	
D	21-M		Elektromontáže				0,00	
1	K	21M000001.R	Úprava sítí elektronických komunikací dle smlouvy s vlastníkem sítí.	kpl	1,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

II-111 Bystrčice, most ev. č. 111-002_PD

Objekt:

402.01 - Přeložka kabelů VO - provizorní

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Středočeský kraj

Uchazeč:

HOCHTIEF CZ a.s.

Projektant:

PRAGOPROJEKT a.s., Ateliér Praha I

Poznámka:

soupis prací je sestaven s využitím položek cenové soustavy URK (ZUS1/1) a U10K1 - SKA (ZUS1). Cenové a technické

podmínky položek a technické specifikace, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, OTSKP - SPK na www.rsd.cz. Položky soupisu prací která jsou označeny R 7a kódem noložku nenachází v Cenové soustavě ÚRS ani OTSKP - SPK

Cena bez DPH

70 334,27

DPH základní
snížena

Základ daně
70 334,27
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
14 770,20
0,00

Cena s DPH

V CZK

85 104,47

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavbat:

II-111 Eystřice, měst ev. č. 111-002_PD

Objekt:

402.01 - Přeložka kabelů VO - provizorní

Místo:

Středočeský kraj
HOCHTIEF CZ a.s.

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 8.9.2016

Projektant: PRAGOPROJEKT a.s., Ateliér Praha I

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

70 334,27

PSV - Práce a dodávky PSV

6 851,33

746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče

6 851,33

M - Práce a dodávky M

2 078,99

21-M - Elektromontáže

2 078,99

OST - Ostatní

61 403,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II-111 Bystřice, most ev. č. 111-002_PD

Objekt:

402.01 - Přeložka kabelů VO - provizorní

Místo:

Středočeský kraj
HOCHTIEF CZ a.s.

Datum: 8.9.2016

Projektant: PRAGOPROJEKT a.s., Ateliér Praha I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	PSV		Práce a dodávky PSV				70 334,27	
D	746		Elektromontáže - soubory pro vodiče				6 851,33	
1	K	746-442621	Ukončení kabelů celoplastových do 10kV koncovkou venkovní do 4x25mm ²	kus	2,000	2 756,28	5 512,56	CS ÚRS 2015 01
PP			Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou do 10 kV venkovní, typ KVS soupravou s rozdělovací hlavou kabelů celoplastových, počtu a průřezu žil do 3x95 mm ²					
2	K	746-442623	Ukončení kabelů celoplastových koncovkou venkovní 3x240 mm + 120 mm ²	kus	1,000	1 338,77	1 338,77	CS ÚRS 2015 01
PP			Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou do 10 kV venkovní, typ KVS soupravou s rozdělovací hlavou kabelů celoplastových, počtu a průřezu žil 3x185 až 240 mm ²					
D	M		Práce a dodávky M				2 078,99	
D	21-M		Elektromontáže				2 078,99	
3	K	210810089	Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 1 kV 4x25 mm ² uložených volně	m	7,000	55,68	389,76	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, NYM, NYY, YSLY, 1 kV, počtu a průřezu žil 4 x 25 mm ²					
							7,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
4	M	341116100	kabel silový s Cu jádrem 1-CYKY 4x25 mm ² kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 1 kV 1-CYKY průřez Cu číslo bazová cena mm ² kg/m Kč/m 4 x 25 RMV 0,980 203,15 7*1,1	m	7,700	219,38	1 689,23	CS ÚRS 2015 01
							61 403,95	
D Ostati								
5	K	210000001.R	Zapínací místo ovládní spínáními hodinami s celoročním programováním, napájecí kabel do AYKY 3x240+120 mm ²	ks	1,000	33 750,44	33 750,44	
6	K	210000002.R	Doplacení elektrické energie v.o., protože provizorní zapínací místo nezvládně úsporný režim "50 svitidel s výkonem 0,17 KW 5 hodin denně "0,66 - "úspora sníženým provozem po dobu 6 měsíců (31 dnů) "Spotřeba celkem 50*0,17*5*(1-0,66)*6*31 = 2700 "kWh	kWh	2 700,000	8,44	22 788,00	
							2 700,000	
7	K	210000003.R	Periodická revize elektrického zařízení (zjištění výchozího stavu obou navazujících lamp)	ks	1,000	3 937,55	3 937,55	
8	K	210000004.R	Demontáž stávajícího kabelu vč. ochranné trubky	m	33,000	28,12	927,96	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

II-111 Bystřice, most ev. č. 111-002_PD

Objekt:

402.02 - Přeložka kabelů VO - definitivní

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

8.9.2016

Zadavatel:

IČ: 70891095

Středočeský kraj

DIČ:

Uchazeč:

IČ: 46678468

HOCHTIEF CZ a.s.

DIČ: CZ 46678468

Projektant:

IČ: 45272387

PRAGOPROJEKT a.s., Ateliér Praha I

DIČ: CZ 45272387

Poznámka: soupis prací je sestaven s využitím položek cenové soustavy URK (ZU15/1) a U15A1 - 3FA (ZU15). Cenové a technické

podmínky položek a technické specifikace, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, OTSKP - SPK na www.rsd.cz. Položky soupisu prací, které jsou označeny R za účelem nahlédnutí do cenové soustavy URK ani OTSKP - SPK

Cena bez DPH

56 333,71

DPH základní
snížená

Základ daně
56 333,71
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
11 830,08
0,00

Cena s DPH

V CZK

68 163,79

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II-111 Bystřice, most ev. č. 111-002_PD

Objekt:

402.02 - Přeložka kabelů VO - definitivní

Místo:

Datum: 8.9.2016

Zadavatel:

Středočeský kraj

Uchazeč:

HOCHTIEF CZ a.s.

Projektant: PRAGOPROJEKT a.s., Ateliér Praha I

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

56 333,71

HSV - Práce a dodávky HSV

1 127,59

1 - Zemní práce

1 127,59

PSV - Práce a dodávky PSV

5 512,56

746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče

5 512,56

M - Práce a dodávky M

35 519,09

21-M - Elektromontáže

18 857,23

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

16 661,86

OST - Ostatní

5 310,07

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

8 864,40

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

8 864,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II-111 Bystřice, most ev. č. 111-002_PD

Objekt:

402.02 - Přeložka kabelů VO - definitivní

Místo:

Datum: 8.9.2016

Zadavatel: Středočeský kraj
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a.s.

Projektant: PRAGOPROJEKT a.s., Ateliér Praha I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 127,59	
D	1		Zemní práce				1 127,59	
1	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	2,570	438,75	1 127,59	CS ÚRS 2015 01
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		"dle pol.č.460600023" 1,285*2		2,570			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				5 512,56	
D	746		Elektromontáže - soubory pro vodiče				5 512,56	
2	K	746442621	Ukončení kabelů celoplastových do 10kV koncovkou venkovní do 4x25mm ²	kus	2,000	2 756,28	5 512,56	CS ÚRS 2015 01
	PP		Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou do 10 kV venkovní, typ KVS soupravou s rozdělovací hlavou					
	VV		kabelů celoplastových, počtu a průřezu žil do 3x95 mm ²		2,000			
D	M		Práce a dodávky M				35 519,09	
D	21-M		Elektromontáže				18 857,23	
3	K	210810089	Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 1 kV 4x25 mm ² uložených volně	m	65,928	55,68	3 670,87	CS ÚRS 2015 01

GENOVA
SOUSTAVA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, NYM, NYY, YSLY, 1 kV, počtu a průřezu žil 4 x 25 mm ²					
VV			" délka + 5% na zvlnění " 51,36*1,05		53,928			
VV			"svislá část + kabelová rezerva u stožárů/skríně" 2*6		12,000			
VV			Součet		65,928			
4	M	341116100	kabel silový s Cu jádrem 1-CYKY 4x25 mm ²	m	69,224	219,38	15 186,36	CS ÚRS 2015 01
PP			kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 1 kV 1-CYKY průřez Cu číslo bazová					
VV			cena mm ² kg/m Kč/m 4 x 25 RMW 0,980 203,15		69,224			
VV			" dl. + 5 % na prostrh " 65,928*1,05					
D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				16 661,86	
5	K	460010024	Vytýčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,018	50 625,68	911,26	CS ÚRS 2015 01
PP			Vytýčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru		0,018			
VV			18,36*0,001					
6	K	460120016	Naložení výkopku ručně z hornin třídy 1až4	m ³	1,285	228,37	293,46	CS ÚRS 2015 01
PP			Ostatní zemní práce při stavbě nadzemních vedení naložení výkopku ručně, z hornin třídy 1 až 4		1,285			
VV			"dle pol.č.460600023" 1,285					
7	K	460150064	Hloubení kabelových zapážených i nezapažených rýh ručně š 40 cm, hl 80 cm, v hornině tř 4	m	18,360	482,62	8 860,90	CS ÚRS 2015 01
PP			Hloubení zapážených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovňání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 40 cm, hloubky 80 cm, v hornině třídy 4		18,360			
VV			"rýha 35 / 75 cm " 18,36					
8	K	460421001	Lože kabelů z písku nebo štěrkopisku tl 20 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	18,360	89,43	1 641,93	
PP			Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovňání povrchu z písku nebo štěrkopisku tloušťky 5 cm nad kabel bez zakrytí, šířky do 65 cm		18,360			
VV			"Pískové lože 0,35 x 0,2 m" 18,36					
9	K	460421272	Lože kabelů z prohozeného výkopku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou deskou, š lože do 50 cm	m	18,360	34,99	642,42	CS ÚRS 2015 01
PP			Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovňání povrchu z prohozeného výkopku tloušťky 5 cm nad kabel zakryté plastovými deskami, šířky lože přes 25 do 50 cm		18,360			
VV			"Krytí plastovou deskou 1000x300x4 mm " 18,36					
10	M	345751220	deska kabelová krycí 300/4 PE červená	m	20,196	44,22	893,07	CS ÚRS 2015 01
PP			kabelové nosné systémy desky kabelové krycí DEKAB kabelové krycí desky DEKAB 4 PE - l = 1m DEKAB 300/4 PE		20,196			
VV			"Krytí plastovou deskou 1000x300x4 mm vč. dod desky" 18,36*1,1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	460560054	Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 4	m	18,360	84,15	1 544,99	CS ÚRS 2015 01
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně šířky 40 cm hloubky 70 cm, v hornině třídy 4		18,360			
	VV		"Zához rýhy 0,35x0,75 m" 18,36					
12	K	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	1,285	115,21	148,04	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovně přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m		1,285			
	VV		"přebytečná zemina" 18,36*0,35*0,2					
13	K	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	24,415	34,65	845,98	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovně přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -0023 za každých dalších i započatých 1000 m		24,415			
	VV		"dle pol.č.460600023" 1,285*19					
14	K	460620014	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 4	m2	18,360	47,92	879,81	CS ÚRS 2015 01
	PP		Úprava terénu provizorní úprava terénu včetně odkopání drobných nerovností a záspy prohlubní se zhutněním, v hornině třídy 4		18,360			
	VV		18,36*1					
D	OST		Ostatní				5 310,07	
15	K	210000005.R	Demontáž zapínacího místa	ks	1,000	1 372,52	1 372,52	
	PP		Demontáž zapínacího místa		1,000			
16	K	210000006.R	Výchozí revize elektrického zařízení	ks	1,000	3 937,55	3 937,55	
	PP		Periodická revize elektrického zařízení (zjištění výchozího stavu obou navazujících lamp)		1,000			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				8 864,40	
D	0		Vedlejší rozpočtové náklady				8 864,40	
17	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	3 375,04	3 375,04	CS ÚRS 2014 02
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby		1,000			
	VV		1		51,360	106,88	5 489,36	CS ÚRS 2014 02
18	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	m	51,360	106,88	5 489,36	CS ÚRS 2014 02
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě		51,360			
	VV		"zaměření skutečného provedení - m " 51,36					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

II-111 Bystřice, most ev. č. 111-002_PD

Objekt:

450 - Přeložka kabelu Telefonica Czech Republic, a.s.

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Středočeský kraj

Uchazeč:

HOCHTIEF CZ a.s.

Projektant:

PRAGOPROJEKT a.s., Ateliér Praha I

Poznámka:

soupis prací je sestaven s využitím položek cenové soustavy ÚRS (L101/1) a ÚRSK - DPA (L101). Ceny a

technické

podmínky položek a technické specifikace, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, OTSKP - SPK na www.rsd.cz. Položky soupisu prací které jsou označeny R 7a kódem položku nemohají být cenově soustavy ÚRS ani OTSKP - SPK

Cena bez DPH

0,00

DPH základní
snižena

Základ daně
0,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavbat:

II-111 Bystřice, most ev. č. 111-002_PD

Objekt:

450 - Přeložka kabelu Telefonica Czech Republic, a.s.

Místo:

Datum: 8.9.2016

Zadavatel:

Středočeský kraj

Uchazeč:

HOCHTIEF CZ a.s.

Projektant: PRAGOPROJEKT a.s., Ateliér Praha I

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

21-M - Elektromontáže

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavbat:

II-111 Bystřice, most ev. č. 111-002_PD

Objekt:

450 - Přeložka kabelu Telefonica Czech Republic, a.s.

Místo:

Datum: 8.9.2016

Zadavatel:

Středočeský kraj

Projektant: PRAGOPROJEKT a.s., Ateliér Praha I

Uchazeč:

HOCHTIEF CZ a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	M		Práce a dodávky M				0,00	
D	Z1-M		Elektromontáže				0,00	
1	K	Z1M000002.R	Překládka sítě elektronických komunikací dle smlouvy s vlastníkem sítě.	kpl	1,000		0,00	

PP

Úprava sítě elektronických komunikací dle smlouvy s vlastníkem sítě.

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo stavby: II/111 Bystřice, most ev. č. 111-002 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most ev. č. 111-002	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 201 / 1	Číslo ZBV: 2
--	---	------------------------

Objednatel: Středočeský kraj
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 70891095

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s.
Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
IČ: 46678468

Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.3	-971 861,44	3 857 854,61	2 885 993,17

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2	-971 861,44	3 857 854,61	2 885 993,17

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:



Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is faint and difficult to decipher but appears to contain several lines of information.

Handwritten text at the bottom left of the page, possibly a signature or a set of notes. The text is very faint and illegible.

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/111 Bystřice, most ev. č. 111-002		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 201 / 1	Číslo ZBV: 2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most ev. č. 111-002			
Strany smlouvy o dílo č. S-16556/DOP/2016 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 17.11.2016 (dále jen Smlouva): Objednatel: Středočeský kraj, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s., se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5			
Přílohy Změnového listu:		Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1 počet listů	1,2	Objednatel
2. Změnový list	1 počet listů	3	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1 počet listů	4	Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek	1 počet listů	5	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin	1 počet listů	6	Regionální dotační kancelář
6. Přehled dalších dokladů	1 počet listů		
7. Další doklady	59 počet listů		
Iniciátor změny: HOCHTIEF CZ a. s.			
Popis a zdůvodnění Změny:			
<p>Po odtěžení zeminy ve štětových jámkách na předpokládanou úroveň založení opěr mostu podle projektové dokumentace PDPS byl zhotovitelem přizván k příjemce základové spáry geotechnik a nezávislá akreditovaná laboratoř. V úrovni základové spáry byly zastíženy fluviační písčité zeminy, středně ulehle a zvodnělé. Únosnost základové spáry nebyla měřitelná. Na takovémto podloží nelze provést plošné založení opěr mostu dle PDPS. Z přejímky základové spáry je proveden zápis ve stavebním deníku.</p> <p>Na základě zjištěného stavu provedl zhotovitel návrh založení opěr mostu pomocí hlubinného založení na HLV pilotách se současným trvalým ponecháním ocelových štětovic v díle, z důvodu zamezení vyplavení materiálu zásypu před opěrami mostu při povodních.</p> <p>Tyto změny vznikly z nepředvídaných důvodů v průběhu provádění stavby, tyto okolnosti nemohla předvídat ani ovlivnit žádná ze smluvních stran. Dotčené položky jsou podle § 10 Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek z 29. 5. 2017 zařazeny do Skupiny 3.</p>			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-971 861,44	3 857 854,61	2 885 993,17	4 829 716,05
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno Ing. Zdeněk Novotný	datum HOCHTIEF CZ a. s. Plzeňská 16/3217 150 00 Praha 5 IČ: 46678468	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno Ing. Miroslav Trn	datum	podpis
Stavební dozor	jméno Ing. Milan Kodet	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno Ing. Aleš Čermák, MBA	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno MVDr. Josef Řihák	datum	podpis
Zhotovitel	jméno Ing. Zdeněk Novotný	datum	podpis
			Číslo paré:



1950

1950

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2**

Název Stavby: II/111 Bystřice, most ev. č. 111-002	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 201/1	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most ev. č. 111-002	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
14 568 635,48

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	14 568 635,48	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-971 861,44	3 857 854,61	3 857 854,61	26,48%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-971 861,44	17 454 628,65	2 885 993,17	19,81%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Zdeněk Novotný

Projektant (autorský dozor): Ing. Miroslav Trn

Stavební dozor: Ing. Milan Kodet

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny:

Ing. Aleš Čermák, MBA





UNIVERSITY OF
MICHIGAN LIBRARY

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2

Evidenční číslo a název stavby: II/111 Bystřice, most ev. č. 111 - 002

ZMĚNA SOUPLISU PRACÍ (SO/PS)

č. 1

Skupina Změn: 3

Číslo a název SO/PS: 201 Most ev. č. 111-002

Číslo a název rozpočtu: 201 Most ev. č. 111-002

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
5	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min	hod	2 016,00	2 688,00	672,00	110,25	222 264,00	0,00	74 088,00	296 352,00	74 088,00	33,3%
6	115101301	Pohotovost čerpadla soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	84,00	112,00	28,00	30,38	2 551,92	0,00	850,64	3 402,56	850,64	33,3%
11	131301202	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	533,02	620,42	87,40	603,82	321 846,32	0,00	52 773,87	374 620,19	52 773,87	16,4%
12	131301209	Příplatek za leplost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4	m3	266,51	310,21	43,70	54,29	14 468,77	0,00	2 372,45	16 841,22	2 372,45	16,4%
27	162201102	Štětovnice - použitě - 50 % obratovost	t	87,68	0,00	-87,68	6 750,09	591 827,64	-591 827,64	0,00	0,00	-591 827,64	-100,0%
21	153113119	Vyražení ocelových štetovic dl do 12 m zaberaných do hl 8 m z terénu ve stísňených podmínkách	m2	563,84	0,00	-563,84	618,76	348 881,64	-348 881,64	0,00	0,00	-348 881,64	-100,0%
41	213311113	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	177,00	264,40	87,40	35,10	6 212,70	0,00	3 067,74	9 280,44	3 067,74	49,4%
50	291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva	m2	9,42	36,45	27,03	761,67	7 177,22	0,00	20 585,66	27 762,87	20 585,66	286,9%
51	317171125	Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou spiráženou	m3	24,00	139,20	115,20	44,89	1 077,36	0,00	5 171,33	6 248,69	5 171,33	480,0%
52	548792040	Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou spiráženou	kus	44,00	18,00	-26,00	281,26	12 375,44	-7 312,76	0,00	5 062,68	-7 312,76	-59,1%
184	977141132	Úprava ocelových jehel z válcovaných tyčí hmotnosti do 70 kg/m	kus	44,00	18,00	-26,00	635,64	27 968,16	-16 526,64	0,00	11 441,52	-16 526,64	-59,1%
192	998212111	Vrty pro kotvy do betonu průměru 18 mm hloubky 200 mm s vyplněním epoxidovým tmelem	kus	44,00	18,00	-26,00	281,26	12 375,44	-7 312,76	0,00	5 062,68	-7 312,76	-59,1%
211	012203000	Štetovnice ZTV IIIin, EN 10248-2 zn. S240GP (1.0021)	t	2 191,90	2 206,70	14,79	110,11	241 350,55	0,00	1 629,02	242 979,57	1 629,02	0,7%
214	013244000	Přesun hmot pro mosty zedně, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	ks	1,00	1,10	0,10	78 564,28	78 564,28	0,00	7 856,43	86 420,71	7 856,43	10,0%
218	070001000	Geodetické práce při provádění stavby	ks	1,00	1,10	0,10	652 508,57	652 508,57	0,00	65 250,86	717 759,43	65 250,86	10,0%
		Dokumentace pro provádění stavby	ks	1,00	2,77	1,77	90 001,18	90 001,18	0,00	159 338,82	249 340,00	159 338,82	177,0%
		Provozní vlivy											
		Nové položky - IC dle ÚRS 2017 02 (není-li uvedeno jinak)											
N1	161101104	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 8 m	m3	0,00	87,40	87,40	436,00	0,00	0,00	38 106,40	38 106,40	38 106,40	100,0%
N2	135151300	ocel široká jakost S235JR 200x20 mm	t	0,00	2,70	2,70	25 800,00	0,00	0,00	69 621,30	69 621,30	69 621,30	100,0%
N3	140111020	Trubka ocelová bezesvá hladká jakost 11 353, 168 x 12,5 mm	m	0,00	252,00	252,00	1 880,00	0,00	0,00	473 760,00	473 760,00	473 760,00	100,0%
N4	232211112	Úprava ocelových jehel z válcovaných tyčí hmotnosti do 70 kg/m	t	0,00	12,10	12,10	974,00	0,00	0,00	11 781,50	11 781,50	11 781,50	100,0%
N5	232221123	Zaražení ocelových jehel svisle hmotnosti 70 kg/m hl 7 m	m	0,00	252,00	252,00	1 030,00	0,00	0,00	259 560,00	259 560,00	259 560,00	100,0%
N6	281604121	Injektování aktivovanými směsmi nízkotlaké sestupné tlakem do 0,6 MPa	hod	0,00	147,00	147,00	2 130,00	0,00	0,00	313 110,00	313 110,00	313 110,00	100,0%
N7	341941004	Nosné nebo spojovací svary tl do 16 mm ocelových doplňkových konstrukcí při montáži dílců	m	0,00	109,20	109,20	1 130,00	0,00	0,00	123 396,00	123 396,00	123 396,00	100,0%
N8	589329350	Směs pro beton třídy C25-30 XF1, XA1 frakce do 8 mm	m3	0,00	21,00	21,00	2 700,00	0,00	0,00	56 691,56	56 691,56	56 691,56	100,0%
N9	593810850	panel silniční 3000-1200-150 300x120x15 cm (60t a 30t)	kus	0,00	16,00	16,00	4 050,00	0,00	0,00	64 800,00	64 800,00	64 800,00	100,0%
N10	1592022000	Štetovnice ZTV IIIin, EN 10248-2 zn. S240GP (1.0021)	t	0,00	87,68	87,68	13 500,18	0,00	0,00	1 183 655,28	1 183 655,28	1 183 655,28	100,0%
N14	78334R	IC dle SO 201, pol. 20 - 100% 6750,09 x 2 = 13 500,18 Kč	m2	0,00	36,52	36,52	246,50	0,00	0,00	9 002,70	9 002,70	9 002,70	100,0%
N11	030001000	Základní antikorozi dvojnásobný nátěr betonářské vyztuže materiálem Sika	ks	0,00	1,00	1,00	633 317,06	0,00	0,00	633 317,06	633 317,06	633 317,06	100,0%
N12	0	IC stanovena kalkulací - viz příloha ZBV	ks	0,00	1,00	1,00	103 068,00	0,00	0,00	103 068,00	103 068,00	103 068,00	100,0%
N13	0	Zařízení staveniště Náklady spojené s uskladněním 5 ks nosníků na meziokláde USkladnění 5 ks nosníků na meziokláde - pronájem plochy Plocha za pronájem plochy lze čerpat až na základě dílčích faktur, vystavených pronajímatelem (majitelem) plochy k jiži Zhotovitele. IC dle šestného prohlášení stavby - viz příloha ZBV	ks	0,00	1,00	1,00	103 068,00	0,00	0,00	103 068,00	103 068,00	103 068,00	100,0%
		Celkem						2 631 451,19	-971 861,44	3 857 854,61	5 517 444,37	2 885 993,17	



PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: **II/111 Bystřice, most ev. č. 111-002**

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	15 500 000,00
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	18 858 656,13
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	121,67%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu příp. Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	6,27%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	3 358 656,13
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	21,67%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	4 650 000,00

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	34,21%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	5 302 379,01
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	7 750 000,00

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=37	Sledování limitu 142 668 000 Kč	0,00
14=142688000-37		142 668 000,00

		- 1 -				- 2 -			- 3 -					- 4 -				- 5 -					
		Vyhrazená změna (Doměrky)				Záměna položek (Započítávání)			Nepředvidanost					Nezbytnost				Změny de minimis					
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 142 668 000 Kč)	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100
		II/111 Bystřice, most ev. č. 111-002	- 971 861,44	4 330 517,57	3 358 656,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 971 861,44	4 330 517,57	27,94%	3 358 656,13	5 302 379,01	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
190	1	DIO / prodloužení pronájmu dopravního značení	0,00	472 662,97	472 662,97			0,00			0,00	0,00	472 662,97	3,05%	472 662,97	472 662,97			0,00%	0,00	0,00		0,00%
201	2	Most ev. č. 111-002 / změna založení mostu	- 971 861,44	3 857 854,61	2 885 993,17			0,00			0,00	- 971 861,44	3 857 854,61	24,89%	2 885 993,17	4 829 716,05			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	2
Název a evidenční číslo stavby:	II/111 Bystřice, most ev. č. 111-002
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Most ev. č. 111-002
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	201/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
Změnový soupis prací SO 201/1	30	
Výkresová dokumentace ve stupni RDS HLV PILOTY	1	
Zápis ze stavebního deníku ze dne 24. 4. 2017	1	
Fotodokumentace stavu základové spáry	1	
Zápis z kontrolního dne č. 5 ze dne 2. 5. 2017	4	
Zápis z kontrolního dne č. 7 ze dne 30. 5. 2017	3	
Stanovisko AD ke konceptům ZBV 1-3	1	
Stanovisko TDI ke konceptům ZBV 1-3	2	
Stanovisko TDI k ZBV 1-3 ze dne 8. 8. 2017	2	
Stanovisko TDI k prodloužení termínu z 16. 10. 2017	1	
Zápis z kontrolního dne č. 16 ze dne 9. 10. 2017	4	
Rozbor položky č. N12 - Náklady spojené s uskladněním 5 ks nosníků na meziskládce	1	
Rozbor vícenákladů subdodavatele k uskladnění nosníků na meziskládce	2	
Smlouva/objednávka na pronájem plochy pro uskladnění nosníků	2	
Harmonogram výroby nosníků	2	
Rozbor položky č. N14 - ochranný nátěr výztuže vyčnívající z nosníků	1	
Čestné prohlášení Zhotovitele ke skládce nosníků	1	
Počet listů celkem	59	



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II-111 Bystřice, most ev. č. 111-002_PD

Objekt:

201 - Most ev. č. 111-002

Místo:

Středočeský kraj
HOCHTIEF CZ a.s.

Datum:

Projektant: PRAGOPROJEKT a.s., Ateliér Praha I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena celkem ve změně [CZK]	Rozdíl cen celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem												
D	HSV		Práce a dodávky HSV			13 296 662,80	13 296 662,80				12 485 340,05	-811 322,74
D 1			Zemní práce			3 255 173,35	3 255 173,35				2 447 616,77	-807 556,58
1	K	113107230	Odstranění podkladu pl nad 200 m ² z betonu prostého tl 100 mm	m ²	25,500	80,01	2 040,26	CS ÚRS 2015 01	25,50	0,00	2 040,26	0,00
			Odstranění podkladu pl nad 200 m ² z betonu prostého tl 100 mm									
			odbourání zámkové dlažby chodníku tl.80 mm navazujícího na most vč. podkladního betonu tl. odbourání zpevněných ploch s přemísťním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů		25,500							
			17,0*1,5		24,000	5,90	141,60	CS ÚRS 2015 01	24,00	0,00	141,60	0,00
2	K	113151111	Rezebrání zpevněných ploch ze silničních dítců	m ²	24,000	5,90	141,60	CS ÚRS 2015 01	24,00	0,00	141,60	0,00
			Rezebrání zpevněných ploch s přemísťním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů									
			Bourání panelů zpevněné cesty podél křídla OP1. Panely budou po dokončení výstavby navraceny do své původní polohy. Viz pol. 291211111		24,000							
			4,0*6,0		223,300	20,25	4 521,83	CS ÚRS 2015 01	223,30	0,00	4 521,83	0,00
3	K	113154123	Frézování živčičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m ² bez překážek v trase	m ²	223,300	20,25	4 521,83	CS ÚRS 2015 01	223,30	0,00	4 521,83	0,00
			Frézování živčičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m ² bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm									
			"povinný odkup zhotovitelem, odvoz přímo ze stavby na náklady zhotovitele		150,800							
			"vozovka na mostě:" 6,5*23,2		72,500							
			"mimo most v napojení na stávající komunikaci :		72,500							
			2*6,5*0-2,5*3,0		223,300							
			Součet						387,50	0,00	18 952,63	0,00
4	K	113154124	Frézování živčičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m ² bez překážek v trase	m ²	387,500	48,91	18 952,63	CS ÚRS 2015 01	387,50	0,00	18 952,63	0,00
			Frézování živčičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m ² bez překážek v trase									
			"povinný odkup zhotovitelem, odvoz přímo ze stavby na náklady zhotovitele		150,800							
			"vozovka na mostě:" 6,5*23,2		226,200							
			"vozovka mimo most:" 6,5*(58,0-23,2)		10,500							
			"vozovka na vedlejší komunikaci:" 3,5*3,0		387,500							
			Součet						2 688,00	672,00	296 352,00	74 088,00
5	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min	hod	2 016,000	110,25	222 264,00	CS ÚRS 2015 01	2 688,00	672,00	296 352,00	74 088,00

Čerpaní vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min
 Čerpání vody ze dna výkopové jámy. 6 týdnů na každou jámu.
 2*6*7*24

2 016,000

2 016,000

Čerpaní vody ze dna výkopové jámy. 2 týdnů na každou šesticou jámkou pro realizaci HLIV pilot.
 2*2*7*24

84,000

84,000

Odklopkávky a protoklopkávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3
 Odklopkávky a protoklopkávky nezapažené s přehozením výkopu na vzdušnost: do 3 m nebo s naložením na dopravu prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

177,000

177,000

Čištění otevřených koryt vodotečí š dna přes 5 m hl do 5 m v hornině tř. 1 a 2
 "odstranění nájzdové plošiny dle pol.č. 171101101" - 177

432,000

432,000

Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3
 "Vykop u OP" 1:
 "Vykop u OP" 2:
 7.5*7.95*0.5+5*8.2*1.3+8.0*2.1*1.5

334,896

334,896

Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3
 "Op. zídka O1L": 5,6*4,8*1,2
 "Op. zídka O2P": 2,8*4,9*1,3
 "Čelní schod. zídka": 5,0*3,4*1,3

143,731

143,731

Příplatek za lepkovt u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4
 "50 % z Evnl.č.131301102" - 334,896*0,5

167,448

167,448

Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3
 "Pro zhotovení založení nového mostu. Z objemu je odečtena kubatura odbouraných opěr:
 OP1: (6,52*3,14+6,25*5,5+1,64*4,4+2,25*3,4)*4,85*53,12
 OP2: (5,79*11,19+1,06*2,84)*4,55*69,567
 "Kolem pilířce": 12,5*2,7*0,4*11*0*1,0*0,4
 "Kopané sondy v základové spáře hl. 1,0" OP1: 9,4*3,4*1
 "Kopané sondy v základové spáře hl. 1,0" OP2: 9,9*5,6*1

533,017

533,017

Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3

603,82

603,82

Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3

321 846,32

321 846,32

Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3

87,40

87,40

Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3

374 620,19

374 620,19

Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3

52 773,87

52 773,87

Pro zhotovení založení nového mostu. Z objemu je odečtena kubatura odbouraných opěr:
 OP1: (6,52*3,14+6,25*5,5+1,64*4,4+2,25*3,4)*4,85*53,12
 OP2: (5,79*11,19+1,06*2,84)*4,55*69,567
 "Kolem pilířce": 12,5*2,7*0,4*11*0*1,0*0,4
 "Kopané sondy v základové spáře hl. 1,0" OP1: 9,4*3,4*1
 "Kopané sondy v základové spáře hl. 1,0" OP2: 9,9*5,6*1

284,992
 238,925
 9,100

284,992
 238,925
 9,100

Součet

533,017

620,417

Všechné osazení a montáže - šitévovnice opatřené separační vrstvou umožňující vytažení bez porušení podkladních betonů.
 Šitévovnice u OP 1
 TL - 7,3 m, 62,2kg/m, 98ks
 987,30,0622
 Šitévovnice u OP2
 TL - 7,8 m, 62,2kg/m, 89ks
 897,80,0622
 "Trvale zabudované šitévovnice" - pol. N 10
 0
 Mezivrátčet

44,498
 43,179
 0,000
 87,677

0,000
 0,000
 0,000
 0,000

21	K	153113119	m2	563,840	618,76	348 881,64	CS ÚRS 2015 01	0,00	-563,84	0,00	-348 881,64
----	---	-----------	----	---------	--------	------------	----------------	------	---------	------	-------------

Vytažení stěn z ocelových šitévovnic zabíraných z terénu děly do 12 m ve stěnových podřízních, zabíraných na hloubku do 8 m
 "dle pol.č.153112132" 563,840
 Trvalé zabudování šitévovnic

563,840
 11,456
 10 237,63

117 282,29
 CS ÚRS 2015 01
 11,46
 0,00
 117 282,29
 0,00

22	K	153116112	€	11,456	10 237,63	117 282,29	CS ÚRS 2015 01	11,46	0,00	117 282,29	0,00
----	---	-----------	---	--------	-----------	------------	----------------	-------	------	------------	------

Kleštiny nebo převážky pro hradič stěny beraněnk, nasazené, tabulové z oceli jakéhokoli druhu z terénu montáž

"Rozměry z Ú180, 22,0kg/m
 "U OP1:" 2*2*(1,4+1,9+4,65+4,55+4,45+4,35+2,5+2,3+1,45)*0,022
 "U OP2:" 2*2*(4*2,0+4,8)*0,022
 Převážky z Ú200, 25,3kg/m
 "U OP1:" 2*2*(6,2+2,35+1,5+6,55+2,2+1,45+12,45)*0,0253
 "U OP2:" 2*2*(5,2+10,2+6,25+1,85+1,05+8,35)*0,0253
 Součet

2,424
 2,394
 3,309
 3,329
 11,456

25 312,83
 134 158,00
 CS ÚRS 2015 01
 5,30
 0,00
 134 158,00
 0,00

23	M	130109180	€	5,300	25 312,83	134 158,00	CS ÚRS 2015 01	5,30	0,00	134 158,00	0,00
----	---	-----------	---	-------	-----------	------------	----------------	------	------	------------	------

ocel profilová v jakosti 11 375 ocel profilová U UE h=180 mm
 Rozměry 1 polokřec:
 Hmotnost: 16,30 kg/m
 "Rozměry z Ú180, 22,0kg/m
 "U OP1:" 2*2*(1,4+1,9+4,65+4,55+4,45+4,35+2,5+2,3+1,45)*0,0221*1,1
 "U OP2:" 2*2*(4*2,0+4,8)*0,0221*1,1
 Součet

2,667
 2,633
 5,300
 7,302
 25 875,34

188 941,73
 CS ÚRS 2015 01
 7,30
 0,00
 188 941,73
 0,00

24	M	130109200	€	7,302	25 875,34	188 941,73	CS ÚRS 2015 01	7,30	0,00	188 941,73	0,00
----	---	-----------	---	-------	-----------	------------	----------------	------	------	------------	------

ocel profilová v jakosti 11 375 ocel profilová U UE h=200 mm
 Rozměry 1 polokřec:
 Hmotnost: 18,40 kg/m
 "Převážky z Ú200, 25,3kg/m
 "U OP1:" 2*2*(6,2+2,35+1,5+6,55+2,2+1,45+12,45)*0,0253*1,1
 "U OP2:" 2*2*(5,2+10,2+6,25+1,85+1,05+8,35)*0,0253*1,1
 Součet

3,640
 3,662
 7,302
 11,456
 2 036,28

23 327,62
 CS ÚRS 2015 01
 11,46
 0,00
 23 327,62
 0,00

25	K	153116113	€	11,456	2 036,28	23 327,62	CS ÚRS 2015 01	11,46	0,00	23 327,62	0,00
----	---	-----------	---	--------	----------	-----------	----------------	-------	------	-----------	------

Kleštiny nebo převážky pro hradič stěny beraněnk, nasazené, tabulové z oceli jakéhokoli druhu z terénu demontáž

11,456
 206,282
 97,03

20 015,54
 CS ÚRS 2015 01
 206,28
 0,00
 20 015,54
 0,00

26	K	161101101	m3	206,282	97,03	20 015,54	CS ÚRS 2015 01	206,28	0,00	20 015,54	0,00
----	---	-----------	----	---------	-------	-----------	----------------	--------	------	-----------	------

Sváře přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m
 "dle pol.č.131301102 - 166" 334,896 0,16

11,456
 206,282
 97,03
 20 015,54
 CS ÚRS 2015 01

206,28
 0,00
 20 015,54
 0,00

53,583

Na vedlejší komunikaci: 3,5*3,0*2,5

Součet

26,250

151,200

34	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	935,329	13,50	12 626,94	CS ÚRS 2015 01	935,33	0,00	12 626,94	0,00
----	---	-----------	-----------------------------	----------------	---------	-------	-----------	----------------	--------	------	-----------	------

Uložení sypaniny na skládky

Na meziskládku celkový objem odkopávek zeminy * 279,158

Na skládku dle pol.č.:16270105_656_171

279,158

656,171

Součet

935,329

35	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	č	1 377,959	225,00	310 040,78	CS ÚRS 2015 01	1 377,96	0,00	310 040,78	0,00
----	---	-----------	--	---	-----------	--------	------------	----------------	----------	------	------------	------

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)

dle pol.č.:16270105_656_171*2,1

1 377,959

36	K	174101101	Zásyp jam, šachet vřh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m ³	127,958	97,54	12 481,02	CS ÚRS 2015 01	127,96	0,00	12 481,02	0,00
----	---	-----------	---	----------------	---------	-------	-----------	----------------	--------	------	-----------	------

Zásyp jam, šachet vřh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím

Zásyp dna v místě odbourávaného plítke, Zeminna "vhodná nebo poddmiňechné vhodná do násypů", hutěním na Id=0,8, resp. 95 % P5

Kolem plítke: 12,5*2,7*0,4

13,500

Očistramy zásyp za operání pod přechodovou deskou s hutěním na Id=0,85

v předpoli O1: 1,0*1,25*8,05=0,5*6,2*8,05=0,7*1,25*0,95

35,849

(pod přech. deskou tj výška 0,5m je průměrná na délce 6,2m-tj od rubu opěrky až před desku)

v předpoli O2: 1,0*1,25*7,45=0,5*6,2*7,45=0,86*1,25*0,95

33,429

Mezisosoučet

82,778

Kanalizace od UV : (27,5+2*3,5)*0,9*11,5=0,55)

10,260

pro kanalizaci : (9+10,4)*1,2*(2,2+0,7)

34,920

Mezisosoučet

45,180

Součet

127,958

37	K	173101201	Obsypání objektu nad přílehlym původním terémem sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m ³	17,236	661,26	11 397,48	CS ÚRS 2015 01	17,24	0,00	11 397,48	0,00
----	---	-----------	---	----------------	--------	--------	-----------	----------------	-------	------	-----------	------

Obsypání objektu nad přílehlym původním terémem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vrcholů kraje objektu pro jakoukoliv míru ztuhnutí bez prohození sypaniny

Kanalizace od UV : (27,5+2*3,5)*0,9*0,45=11*3,14*0,08*0,08

4,639

pro kanalizaci : (9+10,4)*1,2*0,6=19,4*3,14*0,15*0,15

12,597

Součet

17,236

38	M	583312010	žetřkopisek metříděny stabilizační zemina	č	34,472	114,76	3 956,01	CS ÚRS 2015 01	34,47	0,00	3 956,01	0,00
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------	-------	------	----------	------

kamenivo tříděné stabilizační zemina

34,472

17,236*2,0

39	K	181102302	Úprava pláňe v zářezech se ztuhnutím	m ²	175,850	19,36	3 404,46	CS ÚRS 2015 01	175,85	0,00	3 404,46	0,00
----	---	-----------	--------------------------------------	----------------	---------	-------	----------	----------------	--------	------	----------	------

Úprava pláňe v zářezech se ztuhnutím

Hutěření pláňe na Ecef 2 min 60 MPa

72,250

v předpoli O1: 8,5*8,5

93,100

v předpoli O2: 9,5*9,8

10,500

Na vedlejší komunikaci: 3,5*3,0

175,850

Součet

175,850

Zakládání												
D	2	603 749,38					629 506,36					25 756,98

40	K	212792212	Odvodnění mostní opěrky - drenážní flexibilitní plastové potrubí DN 160	m	17,200	210,94	3 628,17	CS ÚRS 2015 01	17,20	0,00	3 628,17	0,00
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------	-------	------	----------	------

Odvodnění mostní opěrky - drenážní flexibilitní plastové potrubí DN 160

drenážní tr. HDPE DN 150 SN8 dřevoraná s příjmy dnem za rubem opěr., ve sklonu min. 3%

17,200

25 756,98												
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VV					8,600								
VV					8,600								
VV					17,200								
					U OP1: 8,6								
					U OP2: 8,6								
					Součet								
41	K	Z13311113	Podšátě zhuštěné pod základy z kamenniva drčného frakce 16 až 63 mm	m3	9,423	761,67	7 177,22 CS ÚRS 2015 01	36,45	27,03	27 762,87	20 585,65		
	PP		Podšátě zhuštěné pod základy z kamenniva hrubého drčného, frakce 16 - 63 mm										
	VV		"Op. zídka O1L:" 6,072,6*0,3		4,680			4,680					
	VV		"Op. zídka O2P:" 2,8522,6*0,3		2,223			2,223					
	VV		"Čelní schod, zídka:" 4,0*2,1*0,3		2,520			2,520					
	VV		"Op. 1 pod podkladním betonem" 3,84*10,2*0,3		0			11,750					
	VV		"Op. 2 pod podkladním betonem" 4,715*10,8*0,3		0			15,277					
	VV		Součet		9,423			36,450					
42	K	Z42111111	Osazení pláště kopané studny z betonových skruží celokruhových DN 0,8 m	m	2,000	382,96	765,92 CS ÚRS 2015 01	2,00	0,00	765,92	0,00		
	PP		Osazení pláště vodárenské kopané studny z betonových skruží na cementovou maltu MC 10 ocelokruhových, při vnitřním průměru studny 0,80 m										
	VV		Dvě jímky z betonové skruže ve dne každé výkopové jámy 7500 mm, hloubky 500 mm.		2,000								
	VV		2*2*0,5		4,000	669,39	2 677,56 CS ÚRS 2015 01	4,00	0,00	2 677,56	0,00		
	VV		skruž 59x50x5 cm	kus	4,000	669,39	2 677,56 CS ÚRS 2015 01	4,00	0,00	2 677,56	0,00		
	PP		prefabrikky pro uliční vpusti betonové a železobetonové TBY-Q 500/590 /sluč/ 59 x 50 x 5										
	VV		"dle pol.č.2.42111111" 4	m3	4,000	2 384,81	213 163,86 CS ÚRS 2015 01	89,38	0,00	213 163,86	0,00		
44	K	Z73321117	Základové desky ze ŽB C 25/30	m3	89,384	2 384,81	213 163,86 CS ÚRS 2015 01						
	PP		Základové konstrukce z betonu železového desky ve výškopu nebo na hladkých pilot C 25/30										
	VV		Podkladní beton pod opěry C25/30-XA1 tl. 650 mm:		45,314			45,314					
	VV		"OP1:" 0,65*(6,52*3,14+6,25*5,5+1,64*4,4+2,25*3,4)		44,070			44,070					
	VV		"OP2:" 0,65*(5,79*11,19+1,06*2,84)*0,0079*1,15		89,384			89,384					
	VV		Součet		1,249	19 687,76	24 590,01 CS ÚRS 2015 01	1,25	0,00	24 590,01	0,00		
45	K	Z73361412	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí do 6 kg/m2	t	1,249	19 687,76	24 590,01 CS ÚRS 2015 01						
	PP		Výztuž základových konstrukcí desek ze svařovaných sítí, limitosti přes 3,5 do 6 kg/m2										
	VV		Podkladní beton pod opěry C25/30-XA1 tl. 650 mm:		0,633			0,633					
	VV		"OP1:" (6,52*3,14+6,25*5,5+1,64*4,4+2,25*3,4)*0,0079*1,15		0,616			0,616					
	VV		"OP2:" (5,79*11,19+1,06*2,84)*0,0079*1,15		1,249			1,249					
	VV		Součet		59,653	2 799,95	167 025,42 CS ÚRS 2015 01	59,65	0,00	167 025,42	0,00		
46	K	Z75321118	Základové patky a bloky ze ŽB C 30/37	m3	59,653	2 799,95	167 025,42 CS ÚRS 2015 01						
	PP		Základové konstrukce z betonu železového patky a bloky ve výškopu nebo na hladkých pilot C 30/37										
	VV		vc. nátěru zasypávaných ploch probí vlhkosti, beton C30/37-XF 4		29,029			29,029					
	VV		"OP1:" 3,19*9,1*1,0		30,624			30,624					
	VV		"OP2:" 3,19*9,6*1,0		58,653			58,653					
	VV		Součet		50,160	579,10	29 047,66 CS ÚRS 2015 01	50,16	0,00	29 047,66	0,00		
47	K	Z75354111	Bednění základových pater - zřízení	m2	50,160	579,10	29 047,66 CS ÚRS 2015 01						
	PP		Bednění základových pater - zřízení										
	VV		systemové bednění povrch vodovzdorná překližka nebo ocelové bednění		24,580			24,580					
	VV		"OP1:" 2*(3,19+9,1)*1,0		25,580			25,580					
	VV		"OP2:" 2*(3,19+9,6)*1,0		50,160			50,160					
	VV		Součet		50,160	38,23	1 917,62 CS ÚRS 2015 01	50,16	0,00	1 917,62	0,00		
48	K	Z75354211	Bednění základových pater - odstranění	m2	50,160	38,23	1 917,62 CS ÚRS 2015 01						
	PP		Bednění základových pater - odstranění										
	VV		"dle pol.č.2.75354111" 50,160	t	50,160	19 687,76	152 678,58 CS ÚRS 2015 01	7,76	0,00	152 678,58	0,00		
49	K	Z75361116	Výztuž základových pater a bloků z betonařské oceli 10 505	t	7,795	19 687,76	152 678,58 CS ÚRS 2015 01						

Výztuž základových konstrukcí patek a bloků z betonářské oceli 10 505 (R) nebo 85C 500
 Výztuž základů opěr: Odhad 130 kg/m³
 59,653*0,13

Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl. 50 mm z kamenná
 Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kamenná
 Obnovení zpevnění z panelů podél křídla u OP1. Použití panelů z bouřání. Uložení do šterkopiskového lože tl. 100 mm.
 4,0*6,0
 24,000
 Zřízení pilotážní plošiny pro pilotážní stroje
 4,8*12,0*2
 115,2

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

Kotvení monolitického betonu římsy do mostových kotvových spřáženou

Kotvy říms na mostě s povrchovou ochranou dle TZ, TKP 19A

Mostní římsy ze žb C 30/37
 Beton C30/37 KF4+XD3
 0,55*0,285*0,27*0,251*33,07*41,55*0,285*0,27*0,251*27,85
 29,214

Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení vč. požehného lešení
 systémové bednění, povrchová úprava celoplošně nerezové desky se strukturou dřeva zpevněné
 povrchové pečecíci pryskyřičnou vrstvou
 Levá římsa: (0,07*0,25*0,77*0,285)*33,07*2*0,342
 Práva římsa: (0,07*0,25*0,77*0,29)*27,85*2*0,628
 Součet
 85,844

Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění
 Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění
 dle pol. č. 317353121 85,844
 Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505
 Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505
 odhad 150 kg/m³
 29,214*0,15

Montáž a dodávka hmatného pásu šíře 400 mm
 Lícni perforované římsové dílce
 27,85

Oprava zdiva a lamonového kamene vodních staveb do 3 m3 obkladního

Oprava zdiva nadzákladového z lamoného kamene vodních staveb příhrad, jezdí a plavebních komor, spodní
 stávků vodních elektráren, jezdí příhrad, oděrných věží a vypustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachlic
 a ostěbních konstrukcí objemu opravovaných míst do 3 m3 jednotlivě, na maltu cementovou z kamene lamoného
 upraveného s vyspávkováním cementovou maltou, zdiva obkladního

50	K	281211111	m2	24,000	44,891	1 077,36	CS ÚRS 2015 01	139,20	115,20	6 248,69	5 171,33
7,755											
1 349 117,16											
51	K	317171125	kus	44,000	281,26	12 375,44	CS ÚRS 2015 01	18,00	-26,00	5 062,68	-7 312,76
44,000											
18,000											
52	M	548792040	kus	44,000	635,64	27 968,16	CS ÚRS 2015 01	18,00	-26,00	11 441,52	-16 526,64
44,000											
18,000											
53	K	317321118	m3	29,214	3 533,23	103 219,78	CS ÚRS 2015 01	29,21	0,00	103 219,78	0,00
29,214											
85,844											
54	K	317353121	m2	85,844	1 568,15	134 616,27	CS ÚRS 2015 01	85,84	0,00	134 616,27	0,00
29,214											
85,844											
55	K	317353221	m2	85,844	128,79	11 055,85	CS ÚRS 2015 01	85,84	0,00	11 055,85	0,00
85,844											
56	K	317361116	t	4,382	19 687,76	86 271,76	CS ÚRS 2015 01	4,38	0,00	86 271,76	0,00
4,382											
27,850											
58	K	317000028	m	27,850	449,32	12 513,56		27,85	0,00	12 513,56	0,00
27,850											
59	K	321212345	m3	2,550	6 473,48	16 507,37	CS ÚRS 2015 01	2,55	0,00	16 507,37	0,00
27,850											

OP2 - dřík: 2*(1,89+8,6)*2,8
 OP2 - křídlo vpravo: 2*1,86*3,42+0,55*2,765+0,55*2,235
 OP2 - křídlo vlevo: 2*4,3*0,8+4,3*0,55
 OP2 - závěrná zdka: 8,6*(1,58+0,25+0,25+0,3+0,23+0,78)+2*C,5*1,58
 OP2 - ložisk bloky: 5*4*0,7*0,2
Součet 226,885

66 K 334351211 Bednění systémové mostních opěr a uložných prahů z překližek - odstranění 226,885 51,73 11 736,76 CS ÚRS 2015 01 226,89 0,00 11 736,76 0,00

Bednění systémové mostních opěr a uložných prahů z překližek - odstranění
 dle příl.č.334351112 - 226,885

67 K 334361216 Výztuž dříků opěr z betonářské oceli 10 505 226,885 15,387 19 687,76 302 935,56 CS ÚRS 2015 01 15,39 0,00 302 935,56 0,00

Výztuž dříků opěr z betonářské oceli 10 505
 Výztuž opěr - Odhad 130kg/m3
 118,363*0,73

68 K 334361412 Výztuž opěr, prahů, křídel, pilníků, sloupů ze svařovaných sítí dc 6 kg/m2 0,928 19 687,76 18 270,24 CS ÚRS 2015 01 0,93 0,00 18 270,24 0,00

Výztuž opěr, prahů, křídel, pilníků, sloupů ze svařovaných sítí dc 6 kg/m2
 Výztuž horního povrchu podkladního betonu pod opěrami. Ze svařovaných sítí Ocel B500A.
 Průměr drátu 8 mm s roztečí 100x100 mm, 8 kg/m2
 OP1: (5,1+0,0+1,2+3,0)*0,008
 OP2: (5,1+1,5+1,0*2,7)*0,008
Součet 0,928

69 K 388995211 Chraníčka kabelů z trub HDPE v římsě DN 80 8,600 336,10 2 890,46 CS ÚRS 2015 01 8,60 0,00 2 890,46 0,00

Chraníčka kabelů v římsě z trub HDPE dn 80
 Půlená chraníčka prům.75 mm pro otkák záložku na uložném prahu opěry.
 8,6

70 K 388995214 Chraníčka kabelů z trub HDPE DN 160 3,700 149,48 553,08 CS ÚRS 2015 01 3,70 0,00 553,08 0,00

Chraníčka kabelů z trub HDPE DN 150 vč. dod. trubky
Prostoup pro drenáž v dříku opěr
 2*(1,7+0,15)

D 4 Vodotočivé konstrukce

71 K 42132107 Mostní nosné konstrukce deskové přechodové ze žB C 25/30 13,000 2 483,28 32 282,64 CS ÚRS 2015 01 13,00 0,00 32 282,64 0,00

Mostní železobetonové nosné konstrukce deskové nebo klenbové, trámové, ostaticí deskové přechodové,
 z betonu C 25/30
 přechodové desky monoliticky spojené s křídly a závěrnými zdkami, včetně nábetů proti zemi
 vřkovosti: beton C25/30 XF1
 2*4,0*6,5*0,25

72 K 421321128 Mostní nosné konstrukce deskové ze žB C 30/37 50,805 3 075,51 156 251,29 CS ÚRS 2015 01 50,81 0,00 156 251,29 0,00

Mostní nosné konstrukce deskové ze žB C 30/37
 Sřazena deska z betonu C30/37 XF2
 Sřazena deska: 22,48*(6,0*0,25+0,8*(0,25+0,3)/2)*1,8*(0,25+0,35)/2)*1

73 K 421351112 Bednění boků přechodové desky konstrukcí mostů - zřízení 7,250 576,07 4 176,51 CS ÚRS 2015 01 7,25 0,00 4 176,51 0,00

Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železobetonu nebo předpřítlačného zřizení boků přechodové desky
 systémové bednění povrch vodovzdorná překližka nebo ocelové bednění
 2*(4,0*2,6+5)*0,25

74 K 421351212 Bednění boků přechodové desky konstrukcí mostů - odstranění 7,250 56,34 408,47 CS ÚRS 2015 01 7,25 0,00 408,47 0,00

Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železobetonu nebo předpjatého odstranění bolů přechodové desky

PP	VV	dle pol.č. 421351112 - 7,250										
75	K	421361216	Výztuž žb přechodové desky z betonařské oceli 10 505	t	1,820	19 687,76	35 831,72	CS ÚRS 2015 01	1,82	0,00	35 831,72	0,00
PP	VV	Výztuž deskových konstrukcí z betonařské oceli 10 505 (R) nebo BSr 500 přechodové desky										
VV	VV	Výztuž přechod desek most. opěr odhad 140 kg/m3										
VV	VV	13,070,14										
76	K	421361236	Výztuž žb spráhující desky z betonařské oceli 10 505	t	1,820	19 687,76	160 041,80	CS ÚRS 2015 01	8,13	0,00	160 041,80	0,00
PP	VV	Výztuž žb spráhující desky z betonařské oceli 10 505										
VV	VV	Betonařská výztuž mostních deskových konstr. z oceli B 500B. Odhad 160 kg/m3										
VV	VV	50,805*0,160										
77	K	423321122	Betonáž příčnicků tyčových dílců z betonu C 30/37	m3	6,828	3 202,47	21 866,47	CS ÚRS 2015 01	6,83	0,00	21 866,47	0,00
PP	VV	Betonáž příčnicků tyčových dílců z betonu C 30/37										
VV	VV	Přícníky nad opěrami z betonu C30/37-XF2.										
VV	VV	0,4*10,95+1,035*7,8,6										
78	K	423352131	Bednění boku mostovky výšky do 350 mm - zřízení	m2	19,084	662,91	12 650,97	CS ÚRS 2015 01	19,08	0,00	12 650,97	0,00
PP	VV	Bednění boku mostovky výšky do 350 mm - zřízení										
VV	VV	"systémové bednění, povrchová úprava celoplošně vícevrstvé desky se strukturou dřeva zpevněně povrchové pečetící pryskyřičnou vrstvou										
VV	VV	"Boky sprážené desky": 22,48*10,3+0,351+2*8,6*0,26										
VV	VV	19,084										
79	K	423352231	Bednění boku mostovky výšky do 350 mm - odstranění	m2	19,084	84,68	1 616,03	CS ÚRS 2015 01	19,08	0,00	1 616,03	0,00
PP	VV	Bednění boku mostovky výšky do 350 mm - odstranění										
VV	VV	- dle pol.č. 423352131 - 19,084										
80	K	423354101	Bednění stěny příčnicku trámu - zřízení	m2	31,970	804,89	25 732,33	CS ÚRS 2015 01	31,97	0,00	25 732,33	0,00
PP	VV	Bednění trámové a komorové konstrukce stěn příčnicku trámu zřízení										
VV	VV	systémové bednění, povrchová úprava celoplošně vícevrstvé desky se strukturou dřeva zpevněně povrchové pečetící pryskyřičnou vrstvou,										
VV	VV	včetně úpravy kontaktní spáry mezi prefa a monolitem										
VV	VV	2*10,470,95+0,4*1,035*8,6+1,035*8,6+0,2*8,6+2*8,6+2*5*0,6*1,2										
81	K	423354201	Bednění stěny příčnicku trámu - odstranění	m2	31,970	90,29	2 886,57	CS ÚRS 2015 01	31,97	0,00	2 886,57	0,00
PP	VV	Bednění trámové a komorové konstrukce stěn příčnicku trámu odstranění										
VV	VV	"dle pol.č. 423354101 - 31,970										
82	K	423355315	Montáž ztraceného bednění - sprážené desky cementotřískové	m2	51,996	146,45	7 614,81	CS ÚRS 2015 01	52,00	0,00	7 614,81	0,00
PP	VV	Bednění trámové a komorové konstrukce ztracené bednění- sprážené desky montáž ztraceného bednění z desek Ceus										
VV	VV	"Výplň mezi prefa nosníky z cementotřískových desek tl. 20 mm.										
VV	VV	470,375*22,48										
VV	VV	33,720										
VV	VV	"Výplň mezi spráženou deskou a licními prefabrikáty z cementotřískových desek tl. 10 mm.										
VV	VV	0,3*(33,07-27,85)										
VV	VV	18,276										
VV	VV	51,996										
84	M	595907410	deska cementotřísková tl.2,0 cm	m2	38,778	400,95	15 548,04	CS ÚRS 2015 01	38,78	0,00	15 548,04	0,00
PP	VV	desky zdlí nepalené ostatní desky cementotřískové - CETRIS BASIC tloušťka 2,0 125 x 335 cm										
VV	VV	"Výplň mezi prefa nosníky z cementotřískových desek tl. 20 mm.										
VV	VV	470,375*22,48*1,15										
VV	VV	38,778										
85	K	423361226	Výztuž příčnicku trámu z betonařské oceli 10 505	t	1,092	19 687,76	21 499,03	CS ÚRS 2015 01	1,09	0,00	21 499,03	0,00
PP	VV	Výztuž trámové a komorové konstrukce z betonařské oceli 10 505 (R) nebo BSr 500 příčnicku trámu										

86	K	42413.OTSIP	MOSTNÍ NOSNÍKY Z DÍLCŮ Z PŘEDP J BETONU	m3	1,092	92,650	25 599,80	2 371 821,47	92,65	0,00	2 371 821,47	0,00
	VP		6,82x0,16 Betonářská výztuž příčníků nad operami z oceli B 500B. Odhad 160kg/m3.									
	VP		*Předjíždě přeřta nosníky z betonu C55/67 XF4. Délka nosníků 21,8m, výška 0,95-1,2m, kompletní dodávka včetně předpínací a betonářské výztuže, hadic.									
	VP		*Kotelv a Injektáže. Betonářská výztuž odhad 120kg/m3. Předpínací výztuž z lan pr. 15,7-1680/1860.									
	VP		*Kabelové kanály pr. 80mm. 1ks labelů 15 lan délky 21,8m a 1ks labelů 19 lan délky 21,8 m.									
	VP		7ks x dl. x přířez/ 5 21,8/0,85		92,650							
87	K	42862.OTSIP	MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 2,5MN	ks	10,000	25 437,14	254 371,40	254 371,40	10,00	0,00	254 371,40	0,00
	VP		*Elastomerová ložiska na operách TYP B. Pro zatížení do 1,5 MN									
	VP		*Pevná 1		1,000							
	VP		*Elastomerová ložiska na pilířích TYP B. Pro zatížení do 1,5 MN a celkový posun do 30 mm									
	VP		*Příčné pevná 1		1,000							
	VP		*Elastomerová ložiska na pilířích TYP B. Pro zatížení do 1,5 MN a celkový posun do 30 mm									
	VP		*Všechněná 4*2		8,000							
	VP		Součet		10,000							
88	K	430321616	Schodišťová konstrukce a rampa ze žb. ů. C 30/37	m3	3,000	3 161,35	9 484,05	9 484,05	3,00	0,00	9 484,05	0,00
	FP		Schodišťová konstrukce a rampy z betonu železobetonu (bez výztuže) stupně, schodišce, rampa, podesty s nosníky ů. C 30/37									
	VP		4,0*0,5*1,5		3,000							
89	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,540	19 687,76	10 631,39	CS ÚRS 2015 01	0,54	0,00	10 631,39	0,00
	VP		Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodišc, ramp, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500									
	VP		*Odhad 180 kg/m3 dle pol.C.430321616 3,0*0,18		0,540							
90	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	11,068	563,55	6 237,37	CS ÚRS 2015 01	11,07	0,00	6 237,37	0,00
	FP		Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 tr pátových přímočarých zřízení									
	VP		4,0*0,5*1,3*10,165-0,3*1,5		11,068							
91	K	431351122	Odstavení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	11,068	95,06	1 052,12	CS ÚRS 2015 01	11,07	0,00	1 052,12	0,00
	FP		Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 tr pátových přímočarých odstranění									
	VP		dle pol.C.431351121 11,068		11,068							
92	K	434115.OTSIP	Schodišť z betonových dílů do C30/37 vč. dodání prefabrikátů, dle detailu 207	m3	1,931	16 880,07	32 595,42		1,93	0,00	32 595,42	0,00
	FP		Schodišť z betonových dílů do C30/37 vč. dodání prefabrikátů, dle detailu 207									
	VP		*Kompletní služební schodišť z beton. dílů 600x750x180 z bet. C30/37 XF4+ND3, spárování cem. mlátou MC25 XF4		1,931							
	VP		1310,6*1,9*0,165		1,931							
93	K	431477121	Podkladní vrstva plastbetonová drenážní trubky do 20 mm první vrstva	m2	11,494	1 173,90	13 492,81	CS ÚRS 2015 01	11,49	0,00	13 492,81	0,00
	FP		Podkladní vrstva plastbetonová drenážní, trubky do 20 mm první vrstva									
	VP		*Drenážní proužek pod odvodňovacím žlábkem, dále kolem odvod. trubček a odvodňovačů									
	VP		Pod odvodňovacím proužkem tl. 35 mm. 2*(0,15*22,48)		6,744							
	VP		*Před mostními závěry tl. 35 mm. 2*0,15*6,5		1,950							
	VP		Kolem odvodňovacích trubček tl. 40 mm. 4*(0,7*0,61*0,4		2,080							

VV						0,720						
VV						11,494						
94	K	451477122	Podkladní vrstva plastbetonová drenážní každá další vrstva tl. 20 mm	m2	11,494	1 120,14	12 874,89	CS ÚRS 2015 01	11,49	0,00	12 874,89	0,00
PP			Podkladní vrstva plastbetonová drenážní, tloušťky do 20 mm každá další vrstva									
VV			*drenážní proužek pod odvodňovacím žlábkem, dále kolem odvod. trubiček a odvodňovačů									
VV			"Pod odvodňovacím proužkem tl. 35 mm:" 2'0,15'22,48)		6,744							
VV			"Před mostními závěry tl. 35 mm:" 2'0,15'6,5		1,950							
VV			"Kolem odvodňovacích trubiček tl. 40 mm:" 4'10,7'0,6'10,4		2,080							
VV			"Příčná žebra tl. 35 mm:" 4'0,4'0,45		0,720							
VV			Součet		11,494							
95	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kamenná drobného těžného	m3	3,408	706,22	2 406,80	CS ÚRS 2015 01	3,41	0,00	2 406,80	0,00
PP			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kamenná drobného těžného 0 až 4 mm									
VV			"kanalizace od UV " (2'2,5'2'3,5'10,9'0,1		1,080							
VV			"pro kanalizaci " (9'10,4'1',2'0,1		2,328							
VV			Součet		3,408							
96	K	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze štěrpkopíska tl. do 100 mm	m2	6,450	37,02	238,78	CS ÚRS 2015 01	6,45	0,00	238,78	0,00
PP			Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze štěrpkopíska tl. do 100 mm									
VV			Pod schodišťové stupně									
VV			4,3'1,5		6,450							
97	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	10,316	2 165,94	22 343,84	CS ÚRS 2015 01	10,32	0,00	22 343,84	0,00
PP			Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15									
VV			Podkladní beton C 12/15->0		5,440							
VV			"Pod přechodové desky:" 2'4,0'(6,5'2'0,15)0,1		1,380							
VV			"Op. zidka O1L:" 6,0'2,3'0,1		0,154							
VV			"Op. zidka O2L:" 0,8'1'1,9'0,1		2,622							
VV			"Op. zidka O2P:" 2,85'2,3'0,4		0,720							
VV			"Čelní schod. zidka:" 4,0'1,8'0,1		10,316							
VV			Součet		3,709	2 257,06	8 371,44	CS ÚRS 2015 01	3,71	0,00	8 371,44	0,00
98	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	3,709	2 257,06	8 371,44	CS ÚRS 2015 01	3,71	0,00	8 371,44	0,00
PP			Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20									
VV			Podkladní beton C16/20->XF1		2,580							
VV			"Sokl pod drenáž za opěrrou:" 2'0,3'0,5'8,6		1,129							
VV			"Pod schodišťové stupně:" 4,3'1,5'0,175		3,709							
VV			Součet		0,600	3 094,28	1 856,57	CS ÚRS 2015 01	0,60	0,00	1 856,57	0,00
99	K	452318510	Zajišťovací práh z betonu prostého	m3	0,600	3 094,28	1 856,57	CS ÚRS 2015 01	0,60	0,00	1 856,57	0,00
PP			Zajišťovací práh z betonu prostého, včetně bednění a odbednění									
VV			Betonový práh v palé schodiště, beton C25/30->XF3		0,600							
VV			1,5'0,8'0,5		0,020	129 108,28	2 582,17	CS ÚRS 2015 01	0,02	0,00	2 582,17	0,00
100	K	452471131	Výpítková vrstva z modifikované malty cementové	m3	0,020	129 108,28	2 582,17	CS ÚRS 2015 01	0,02	0,00	2 582,17	0,00
PP			Podkladní a výpítková vrstva z modifikované malty cementové výpítková jídkolitiv vrstva									
VV			"Polymerní beton pod ložiska, tl. Min. 10 mm, elektroizolační odpor mín. 5kOhm		0,020							
VV			10'0,015'0,3'0,45		348,537	2 057,66	717 170,64	CS ÚRS 2015 01	348,54	0,00	717 170,64	0,00
101	K	458311131	Filtrační vrstva za opěrrou z betonu drenážního B 5 hutněného po vrstvách	m3	348,537	2 057,66	717 170,64	CS ÚRS 2015 01	348,54	0,00	717 170,64	0,00

trubky z polypropylenového kanalizačního potrubí a uliční KG - Systém (PVC) PipeLife, ČSN EN 13476 trubka KGE45
 hrdlem, SNR 150x4,7x1 m

PP	VV		11,000												
125	K	871370320			m	19,400	87,01	1 687,99	CS ÚRS 2015 01	1 687,99	0,00	19,40	0,00	1 687,99	0,00
			Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 300												
			"dle pol.č. 871310310 + 10 % profez" 10*1,1												
			Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 300												
			"kanalizace" 9+10,4												
126	M	286171370			kus	21,340	2 632,54	56 178,40	CS ÚRS 2015 01	56 178,40	0,00	21,34	0,00	56 178,40	0,00
			trubka kanalizační plast SN 12, DN 300												
			trubky z polypropylenu a kombinované potrubí kanalizační podzemní systém PP MASTER trubky kanalizační hladké PP MASTER SN 12 dle ONR 20 513, úhřevně dělíka 1 m DN 300												
			"dle pol.č. 871370320 + 10 % profez" 19,4*1,1												
127	K	877315211			kus	8,000	192,61	1 540,88	CS ÚRS 2015 01	1 540,88	0,00	8,00	0,00	1 540,88	0,00
			Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150												
			Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plátu z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000 v otevřeném výkopu jednoosých DN 150												
			"UV" 4*2												
128	M	286171820			kus	8,000	238,51	1 908,08	CS ÚRS 2015 01	1 908,08	0,00	8,00	0,00	1 908,08	0,00
			koleno kanalizační 45 ° DN 150												
			trubky z polypropylenu a kombinované potrubí kanalizační podzemní systém PP MASTER kolena PP Master 45° DN 150												
			8												
129	K	892351111			m	10,000	17,11	171,10	CS ÚRS 2015 01	171,10	0,00	10,00	0,00	171,10	0,00
			Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200												
			Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200												
			10												
130	K	892381111			m	19,400	23,61	458,03	CS ÚRS 2015 01	458,03	0,00	19,40	0,00	458,03	0,00
			Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350												
			Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350												
			19,4												
131	K	89441121			kus	2,000	7 453,48	14 906,96	CS ÚRS 2015 01	14 906,96	0,00	2,00	0,00	14 906,96	0,00
			Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton ů. C 25/30												
			Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložněním dna betonem ů. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300												
132	M	592241830			kus	2,000	9 078,88	18 157,76	CS ÚRS 2015 01	18 157,76	0,00	2,00	0,00	18 157,76	0,00
			dno betonové šachtové DN 100 pro potrubí DN 250 - 300 z jednolitého betonu												
			prefabrikáty pro vstupní šachty z drenážní šachty (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložena v zemi šířka přechodové TBR-Q, 1000/600 100/130 x 115 x 15												
			2												
133	M	592241680			kus	2,000	2 452,54	4 905,08	CS ÚRS 2015 01	4 905,08	0,00	2,00	0,00	4 905,08	0,00
			škrůž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm												
			prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachty (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložena v zemi šířka přechodové TBR-Q, 625/600/120 SPK 62,5/100 x 60 x 12												
			2												
134	M	592241610			kus	2,000	2 002,53	4 005,06	CS ÚRS 2015 01	4 005,06	0,00	2,00	0,00	4 005,06	0,00
			škrůž betonová s ocelovou se stupadly +PE povlakem 100x50x12 cm												
			prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachty (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložena v zemi šířka se ocelovými stupadly s PE povlakem TBS-Q, 1000/500/120 SP 100 x 50 x 12												
			2												
135	M	592241600			kus	2,000	1 248,77	2 497,54	CS ÚRS 2015 01	2 497,54	0,00	2,00	0,00	2 497,54	0,00
			škrůž betonová s ocelovou se stupadly +PE povlakem 100x25x12 cm												
			prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachty (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložena v zemi šířka se ocelovými stupadly s PE povlakem TBS-Q, 1000/250/120 SP 100 x 25 x 12												
			2												

136	M	5922381770	prstenec betonový vyrovnávací 62,5x10x12 cm	kus	2,000	371,26	742,52	CS ÚRS 2015 01	2,00	0,00	742,52	0,00
			prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtyce (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a podlahu uložené v zemi prstenece vyrovnávací TBW-Q-625/100/120 62,5 x 10 x 12									
			2		2,000							
137	K	8992031311	Zřízení vpusť kanalizační uliční z betonových dílců typ UR8-50	kus	4,000	1 536,56	6 146,24	CS ÚRS 2015 01	4,00	0,00	6 146,24	0,00
			Zřízení vpusť kanalizační uliční z betonových dílců typ UR8-50									
			Nová uliční vpusť v místě odstraněné stávající u OP1.									
			4		4,000							
138	M	592238640	prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 39x6x5 cm	kus	4,000	262,12	1 048,48	CS ÚRS 2015 01	4,00	0,00	1 048,48	0,00
			prefabrikáty pro uliční vpusť dílce betonové pro uliční vpusť prstenece vyrovnávací TBY-Q-390/60/10a 39 x 6 x 5									
			4		4,000							
139	M	592238580	skříž betonové pro uliční vpusť horní 45x55x5 cm	kus	4,000	664,88	2 659,52	CS ÚRS 2015 01	4,00	0,00	2 659,52	0,00
			prefabrikáty pro uliční vpusť dílce betonové pro uliční vpusť skříže horní TBY-Q-450/55x5d 45 x 57 x 5									
			4		4,000							
140	M	592238500	okno betonové pro uliční vpusť s výškovým otvorem 45x33x5 cm	kus	4,000	641,25	2 565,00	CS ÚRS 2015 01	4,00	0,00	2 565,00	0,00
			prefabrikáty pro uliční vpusť dílce betonové pro uliční vpusť okno s výškovým otvorem TBW-Q-450/330/1a 45 x 33 x 5									
			4		4,000							
141	K	899203111	Osazení mříž litinových včetně rámu a košů na balho hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	4,000	409,24	1 636,96	CS ÚRS 2015 01	4,00	0,00	1 636,96	0,00
			Osazení mříž litinových včetně rámu a košů na balho hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 kg									
			4		4,000							
142	M	552421400,R	mříž kanalizační nekovová s litinovým rámem 500/500 mm D400	kus	4,000	4 972,57	19 890,28		4,00	0,00	19 890,28	0,00
			výrobky kanalizační litinové kanály, mříže, rošty, vpusť, poklopy uliční vpusť čtvercová mříž + rám 610 x 610 x 80 mm									
			4		4,000							
143	M	592238740	koč pozink. vysoký	kus	4,000	633,28	2 533,52	CS ÚRS 2015 01	4,00	0,00	2 533,52	0,00
			prefabrikáty pro uliční vpusť dílce betonové pro uliční vpusť děřová uliční s rámem koč pozink. C3 DIN 4092, vysoký, rám 500/300									
			4		4,000							
144	K	899311113	Osazení poklopy s rámem hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	2,000	340,34	680,68	CS ÚRS 2015 01	2,00	0,00	680,68	0,00
			Osazení ocelových nebo litinových poklopy s rámem na šachtech tunelové sady hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 kg									
			2		2,000							
145	M	552410180	poklop šachtový třída D 400, kruhový řám 900, vstup 600 mm, REKEXS s ventilací	kus	2,000	3 903,80	7 807,60	CS ÚRS 2015 01	2,00	0,00	7 807,60	0,00
			výrobky kanalizační litinové a ocelové šachtové poklopy z tvárné litiny poklop třída D 400, kruhový řám 900, vstup 600 mm REKEXS s ventilací									
			2		2,000							
			*ve vozovce: D400, litinový, kloubové uložení vika, tlumičci vložka, zabezpečení proti vyskočení, uzamykacítlivý									
			2		2,000							
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání			2 090 101,15					2 082 786,39	-7 312,76
146	K	911281.OTS.KP	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	m	62,790	4 815,06	302 337,62		62,79	0,00	302 337,62	0,00
			Výběh a osazení ocelového zábradlí									
			*kompletní ocelové mostní zábradlí se svislou výplní, včetně upevnění, dílač. stýků a povrchové ochrany dle TZ a TKP 198									
			Na mostě: 33,09+27,1									
					60,190							

VV					2,600							
VV					62,790							
	147	K	9111A1.OTSKP	ZÁBRADÍ SILNIČNÍ S VODOR. MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	m	4,900	4 106,30	20 120,87	4,90	0,00	20 120,87	0,00
VV				"kompletní zábradlí z kompozitů dle TP 186, včetně úpevnění, a povrchové ochrany dle TZ a TRP 198								
VV				Zábradlí na schodišti:" 4,9		4,900						
PP				NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ	ks	13,000	291,46	3 788,98	13,00	0,00	3 788,98	0,00
VV				Nivelační značky								
VV				"ve spodní stavbě a v římsách na mostě a opěrách, nerez, provedení, životnost min 50 let		4,000						
VV				"Na opěrách" 2*2		9,000						
VV				"Na římsách" 2*3+3		13,000						
VZ				Součet								
	149	K	914112111	Tabulka s označením evidenčního čísla mostu	kus	2,000	1 326,42	2 652,84	2,00	0,00	2 652,84	0,00
PP				Tabulka s označením evidenčního čísla mostu na sloupek								
VV				"na silnici " 2		2,000						
	150	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrkou do lože z betonu prostého	m	59,700	64,82	3 869,75	59,70	0,00	3 869,75	0,00
PP				Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrkou do lože z betonu prostého								
VV				Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrkou do lože z betonu prostého								
VV				silniční obrubník 150/250 v provedení do prostředí XF4 včetně včetně zabetonování do betonu C20/25n XF3 a spárování cem. maltou MC25 XF4		35,100						
VV				"Podél chodníků:" 16,7+18,4		24,600						
VV				"Podél komunikace:" 8,5+16,1		59,700						
VV				Součet								
	151	M	592174600	obrubník betonový chodníkový 100x15x25 cm	kus	60,297	169,88	10 243,25	60,30	0,00	10 243,25	0,00
PP				obrubník betonový a železobetonové chodníkové ABO 2-15 100 x 15 x 25								
VV				+1 % ztratné		60,297						
VV				59,771,01								
	152	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kosek z betonu prostého	m3	3,582	2 278,72	8 162,38	3,58	0,00	8 162,38	0,00
PP				Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kosek z betonu prostého tř. C 12/15								
VV				"z pol.č. 916231213" 59,7*0,2*0,3		3,582						
	153	K	919112223	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 40 mm pro těsnící závlíčku v živičném krytu	m	61,920	72,11	4 465,05	61,92	0,00	4 465,05	0,00
PP				Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závlíčku šířky 15 mm, hloubky 30 mm								
VV				33,07-28,85		61,920						
	154	K	919121112	Těsnění spár závlívkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	121,840	107,20	13 061,25	121,84	0,00	13 061,25	0,00
PP				Těsnění spár závlívkou za studena z těsnícím profilem podle detailu 405								
VV				"předtěsnění závlívek v obrubně vstvě podél obrubníku								
VV				"Podél říms:" 2*(33,07+27,85)		121,840						
	155	K	919121213	Těsnění spár závlívkou za studena bez těsnícího profilu podle detailu 405	m	223,540	151,66	33 902,08	223,54	0,00	33 902,08	0,00
PP				Těsnění spár závlívkou za studena bez těsnícího profilu podle detailu 405								
VV				těsnící závlíčka typu N2 dle ČSN EN 14188 včetně úpravy spár a přípravy povrchu								
VV				"Podél říms:" 2*(33,07+27,85)		121,840						
VV				"Podél mostních záverů:" 4*6,5		26,000						
VV				"Nápojení na stávající vozovku:" 2*6,5+3,0		16,000						

167	K	941121211	Příplatek k lešení řádového trubkovému těžkému s podlahami 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	631,050	1,68	1 060,16	CS ÚRS 2015 01	631,05	0,00	1 060,16	0,00
			21,035*30		631,050							
168	K	941121811	Demontáž lešení řádového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	21,035	46,13	970,34	CS ÚRS 2015 01	21,04	0,00	970,34	0,00
			Demontáž lešení řádového trubkového těžkého s podlahami zařízení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m									
			*dle pol.č. 941121111" 21,035		21,035							
169	K	948411111	Zřízení podpěrné střeže dočasné kovové z věží ST100 výšky do 10 m	m3	60,800	388,11	23 597,09	CS ÚRS 2015 01	60,80	0,00	23 597,09	0,00
			Zřízení podpěrné střeže dočasné kovové z věží ST100 výšy do 10 m, vč. podkladů, panely, beton apod.)									
			2*8,0*2,0*1,9		60,800							
170	K	948411211	Odstrazení podpěrné střeže dočasné kovové z věží ST100 výšky do 10 m	m3	60,800	84,38	5 130,30	CS ÚRS 2015 01	60,80	0,00	5 130,30	0,00
			Odstrazení podpěrné střeže dočasné kovové z věží ST100 výšy do 10 m									
			*dle pol.č. 948411111" 60,800		60,800							
171	K	948411911	Měsíční nájemné podpěrné střeže dočasné kovové z věží ST 100 výšky do 10 m	m3	60,800	1 032,18	62 756,54	CS ÚRS 2015 01	60,80	0,00	62 756,54	0,00
			Měsíční nájemné podpěrné střeže dočasné kovové z věží ST 100 výšy co 10 m									
			*dle pol.č. 948411111, 1 měsic: " 1*60,800		60,800							
172	K	948421299,R	Dovoz a odvoz podpěrné konstrukce	kgl	1,000	14 625,18	14 625,18		1,00	0,00	14 625,18	0,00
			Dovoz a odvoz podpěrné konstrukce									
			* k 948411111 - kompletní mimostaveništní doprava vč. naložení a složení dle zvyklosti dopravatele" 1		1,000							
173	K	949211111	Montáž lešňové podlahy s přičínky pro trubkové lešení v do 10 m	m2	32,000	25,88	828,16	CS ÚRS 2015 01	32,00	0,00	828,16	0,00
			Montáž lešňové podlahy pro trubkové lešení z fosen, příken nebo dřevěných stříjených lešňových dílců s přičínky nebo poddélky, ve výšce do 10 m									
			2*8,0*2,0		32,000							
174	K	949211211	Příplatek k lešňové podlaze s přičínky pro trubková lešení za první a ZKD den použití	m2	960,000	1,13	1 084,80	CS ÚRS 2015 01	960,00	0,00	1 084,80	0,00
			Montáž lešňové podlahy pro trubková lešení přípravek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -112									
			32,3*0		960,000							
175	K	949211811	Demontáž lešňové podlahy s přičínky pro trubková lešení v do 10 m	m2	32,000	18,56	593,92	CS ÚRS 2015 01	32,00	0,00	593,92	0,00
			Demontáž lešňové podlahy pro trubková lešení z fosen, příken nebo dřevěných stříjených lešňových dílců s přičínky nebo poddélky, ve výšce do 10 m									
			32		32,000							
176	K	961021112	Bourání mostních základů z kamene	m3	104,086	1 575,02	163 937,53	CS ÚRS 2015 01	104,09	0,00	163 937,53	0,00
			Bourání mostních konstrukcí základů z kamene nebo cihel									
			*Předpoklad - spodní stavba z žulových kvádrů.									
			Bourání pilíře pod NK ze železobetonu cca 0,3m pod proení dna koryty:									
			6,05*2,4*1,0		14,520							
			*kompletní bourání opěr pod NK ze železobetonu.									
			2*1,6*2,7*5,385+2*0,8*2,4*6,0		69,566							
			Bourání dlažby v korytě:									
			(11,5+13,5)*1,0*0,8		20,000							
			Součet		104,086							
177	K	961041211	Bourání mostních základů z betonu prostého	m3	65,048	2 643,78	171 972,60	CS ÚRS 2015 01	65,05	0,00	171 972,60	0,00

0,1*1,5*0,15) (58,0-25,12)

Součet

Bourání UV vč. odvozu na skládku a poplatku za skládku
Bourání UV vč. odvozu na skládku a poplatku za skládku

182	K	96687,0TŠKP	VYBOURÁNÍ ULKŇNÍCH VPUSTI KOMPLETNÍCH	ks	2,000	2 812,53	5 625,06	2,00	0,00	5 625,06	0,00
183	K	966075,141	Odstavení kovového zábradlí vcelku	m	70,300	168,76	11 863,83	70,30	0,00	11 863,83	0,00
			Odstavení kovového zábradlí vcelku								
			vč. odřiznutí sloupků a odvozu do spěrných surovin								
			"Na mostě:" 25,1*27,1		52,200						
			"Na křídle:" 3,0*8,5*2,6		14,100						
			"Na schodišti:" 4,0		4,000						
			Součet		70,300						

Vřiv pro kotvy do betonu průměru 18 mm hloubky 200 mm s vyplněním epoxidovým tmelem
Vřiv pro kotvy do betonu s vyplněním epoxidovým tmelem, průměru 32 mm, hloubky 220 mm

184	K	977141132	Vřiv pro kotvy do betonu průměru 18 mm hloubky 200 mm s vyplněním epoxidovým tmelem	kus	44,000	281,26	12 375,44	18,00	-26,00	5 062,48	-7 312,76
			Vřiv pro kotvy do betonu s vyplněním epoxidovým tmelem, průměru 32 mm, hloubky 220 mm		44,000			18,000			
185	K	977211112	Řezání ŽB kci H do 350 mm stěnovou pilou do průměru výzduže 16 mm	m	79,200	1 125,02	89 101,58	79,20	0,00	89 101,58	0,00
			Řezání ŽB kci H do 350 mm stěnovou pilou do průměru výzduže 16 mm								
			rozřezání Frms.		12,000						
			rozřezání stávající nosné konstrukce		67,200						
			Součet		79,200						

Řezání železobetonových nosníků stěnovou pilou do průměru řezané výzduže 16 mm Připlatek k cenám za řez do výzduže průměru přes 16 mm
" k pol.č. 977211112 " (2,26-0,36*3+0,48*2)*1000*4

17 200,000

D 997 Přesun sutě

187	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	815,642	168,76	137 647,74	815,64	0,00	137 647,74	0,00
			Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (recyklace)								
			"dle pol.č. 113107230" 25,50*0,1*1,850		4,718						
			"dle pol.č. 961021112" 104,086*2,49		259,174						
			"dle pol.č. 961041211" 65,048*2,2		143,106						
			"dle pol.č. 961051111" 30,733*2,4		73,759						
			"dle pol.č. 963021112" 17,327*2,4		41,585						
			"dle pol.č. 963031111" 115,031*2,4		276,074						
			"dle pol.č. 965042141" 7,83*2,2		17,226						
			Součet		815,642						
188	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	0,761	956,26	727,71	0,76	0,00	727,71	0,00
			Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)								
			"dle pol.č. 711131811" 190,30*0,004		0,761						

381 851,32

381 851,32

0,00

189	K	997211521	Vodovorná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km	t	816,403	135,00	110 214,41	816,40	0,00	110 214,41	0,00
			Vodovorná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km								
			na skládku								
			"dle pol.č. 113107230" 25,50*0,1*1,850		4,718						
			"dle pol.č. 961021112" 104,086*2,49		259,174						

"dle pol.č. 113107230" 25,50*0,1*1,850
"dle pol.č. 961021112" 104,086*2,49

4,718
259,174

VV		"dle pol.č.961041211" 65,048*2,2	143,106											
VV		"dle pol.č.961051111" 30,733*2,4	73,759											
VV		"dle pol.č.963021112" 17,327*2,4	41,585											
VV		"dle pol.č.963051111" 115,031*2,4	276,074											
VV		"dle pol.č.965042141" 7,837*2,2	17,226											
VV		"dle pol.č.711131811" 190,300*0,004	0,761											
		Součet	816,403											
190	K	997211529	Připlatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	15 511,66	0,00	87 330,63	CS ÚRS 2015 01	5,63	15 511,657	87 330,63	0,00	87 330,63	0,00
			Připlatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot							15 511,657				
			"Zhotovitel ponorně v rámci položky cenu za odvoz na skládku dle svých vyhlášek a možností skládkování"											
191	K	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	816,40	0,00	45 930,83	CS ÚRS 2015 01	56,26	816,403	45 930,83	0,00	45 930,83	0,00
			Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu							816,403				
			"dle pol.č.997211521" 816,403											
			Přesun hmot				241 350,55						242 979,57	1 629,02
192	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	2 191,904	110,11	241 350,55	CS ÚRS 2015 01	110,11	2 191,904	242 979,57	14,79	242 979,57	1 629,02
			Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m							2 191,904				
			Přesun pilot z mezikládky do výkopu											
			2,6985*12,096							14,795				
			Součet							2 206,699				
			D PSV											
			D 711											
193	K	711112001	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	m2	177,985	15,18	2 701,81	CS ÚRS 2015 01	15,18	177,99	2 701,81	0,00	2 701,81	0,00
			Provedení izolace proti zemní vlhkosti svíslé za studena náterem penetračním											
			Provedení izolace proti zemní vlhkosti svíslé za studena náterem penetračním											
			Nádrž všech zasypávaných ploch spodní stavby											
			"Úhlová zeď" u OP1:" 5,98*(1,1+1,58+1,05+0,45)+(1,5*0,45+1,58*0,45)		26,382									
			"Úhlová zeď" vlevo u OP2:" 0,81*(0,85+1,17+0,75+0,45)+(1,2*0,45+1,17*0,45)		3,675									
			"Úhlová zeď" vpravo u OP2:" 2,83*(1,5+1,79+1,05+0,45)+(1,5*0,45+1,79*0,45)		15,036									
			"Přechodové desky:" 2*(4,0*6,5+2*4,0*0,25+6,5*0,25)		59,250									
			"Op. zídka O1L:" 6,0*(0,4+0,3+0,65+1,3+0,4)+(2,0*0,4+1,05*0,4)		29,420									
			"Op. zídka O2L:" 0,81*(0,4+0,3+0,43+1,22+0,85+0,4)+(1,6*0,4+0,67*0,45)		3,858									
			"Op. zídka O2P:" 2,85*(0,4+0,3+1,1+1,85+1,3+0,4)+(2,0*0,4+1,79*0,4)		16,764									
			"Čelní schod. zídka:" 4,0*(0,4+0,15+1,8+1,9+1,1+0,1)+(1,5*0,4+3,0*0,4)		23,600									
			Součet		177,985									
194	M	111631500	lak asfaltový penetrační	t	0,078	47 025,61	3 668,00	CS ÚRS 2015 01	47 025,61	0,078	3 668,00	0,00	3 668,00	0,00
			lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg											
			*+10% ztrátne											
			177,985*0,4*0,001*1,1		0,078									
195	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svíslé za studena lakem asfaltovým	m2	355,970	16,59	5 905,54	CS ÚRS 2015 01	16,59	355,97	5 905,54	0,00	5 905,54	0,00
			Provedení izolace proti zemní vlhkosti svíslé za studena lakem asfaltovým											
			Nádrž všech zasypávaných ploch spodní stavby											
			z položky 711112001											
			177,985*2		355,970									
196	M	111631520	lak asfaltový	t	0,196	48 938,13	9 591,87	CS ÚRS 2015 01	48 938,13	0,196	9 591,87	0,00	9 591,87	0,00

lak asfaltový ALU bal. 9 kg

*10 % strážně

355,970*0,5*0,001*11,1

197	K	711131811	Odstavení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně	m2	190,300	281,26	53 523,78	CS ÚRS 2015 01	190,30	0,00	53 523,78	0,00
			Odstavení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně									
			Na nosné konstrukci: 2*11,0*9,65		190,300							
198	K	711432101	Provedení izolace proti tlakové vodě svítlé na suchu pásem AIP nebo tlamitou	m2	240,607	106,88	25 716,08	CS ÚRS 2015 01	240,61	0,00	25 716,08	0,00

Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy na suchu AIP nebo tlamitý na pláče svítlé S

Izolace rubu a lince opatř. z natav. AIP tl. 5 mm. Všechně izolace.

OP1 - základ: 2(3,19+9,11)*(1,0+0,2+(0,8+0,5)/2)

OP1 - dřík: 2(1,89+8,6)*2,1+8,6*1,0+2*1,89*0,3

*OP1 - křídla: 1,7*2,45+0,55*2,2+0,55*1,735

OP1 - závěrná zídka: 8,6(0,3+0,23+0,82)

OP2 - základ: 2(3,19+9,61)*(1,0+0,2+(0,8+0,5)/2)

OP2 - dřík: 2(1,89+8,6)*1,8+8,6*1,0+2*1,89*0,3

*OP2 - křídla vpravo: 1,86*3,42+0,55*2,765+0,55*2,235

*OP2 - křídlo vlevo: (4,3+3,0)*0,8+0,55*4,3

OP2 - závěrná zídka: 8,6(0,3+0,23+0,78)

Součet

240,607

pásy asfaltované těžké vložka s tlakově odolným BRADIT 40 MINERAL (V 60 S 40)

*dle příl. č. 7 11432101 + 15 % strážně: 240,607*1,15

Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně přítlakem pásu NALP

ochranná vrstva izolace asf. pásy s hliníkovou vložkou pod firmasmi na mostě

201	M	628361100	pás těžký asfaltovaný s AL vložkou	m2	62,045	87,75	5 444,45	CS ÚRS 2015 01	62,05	0,00	5 444,45	0,00
			pás těžký asfaltovaný s AL vložkou									
			+15% strážně		62,045							
			53,952*1,15		62,045							

IZOLACE MOSTOVENÍ CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETLÍCI VRSTVOU

Izolace mostovek asfaltovými pásy s pečetičí vrstvou

Izolace mostovky z natav. AIP tl. 5 mm včetně úpravy povrchu otryskáním ocel. kulíčkami, na n.k.

*včetně izolace a pečetičí vrstvy

8,6*(2,2+8+2*1,5)

219,128

Přesun hmot tonážní pro izolace prot vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m

1,594

1,594

D M Práce a dodávky M

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

Montáž tabule informací na nosnou konstrukci do 100 kg

204	K	220320391	Montáž tabule informací na nosnou konstrukci do 100 kg	kus	4,000	562,51	2 250,04	CS ÚRS 2015 01	4,00	0,00	2 250,04	0,00
			Montáž tabule včetně vyvrtání otvorů a připevnění tabule, nosné konstrukce, zařazení tabulí do tabule									
			Informace na nosnou konstrukci do hmotnosti tabule 100 kg									
			2-2		4,000							

157 353,82

36 000,48

157 353,82

36 000,48

0,00

0,00


205	M	Z2020391R	Dodávka tabulky zhotovitelé	ks	2,000	1 125,02	2 250,04	2 250,04	0,00	0,00
	VV		Z		2,000					
206	M	Z2020392R	Dodávka informační tabule stavby	ks	2,000	15 750,20	31 500,40	31 500,40	0,00	0,00
	D	Z3-M	Montáž potrubí				121 353,34	121 353,34		0,00
207	K	Z30210030	Ochrana opláštění kladením pytlů plněných pískem Montáž ochrany opláštění kladením pytlů plněných pískem Těsnící hrázka v korytě na regulaci toku v průběhu výstavby, Zřízení a odstranění. "0,8*1,4*62,0= 69,44 m ³ , 1 m ³ = cca 40 pytlů" 69,44*40 2 777,600	kus	2 777,600	43,69	121 353,34	121 353,34	0,00	0,00
	D	O	Vedlejší rozpočtové náklady				1 271 972,68	1 504 418,79		232 446,11
208	K	011503000	Stavební průzkum bez rozšíření Stavební průzkum bez rozšíření "Náklady na průzkumy v rámci realizace stavby "monitoring dotčených objektů, geotechnický dozor, inženýrsko geologický průzkum, archeologický průzkum, zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou. 1 1,000	ks	1,000	29 255,49	29 255,49	29 255,49	0,00	0,00
209	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou - Zřízení bodů vytyčovací mikrostítě Geodetické práce před výstavbou - Zřízení bodů vytyčovací mikrostítě "Vytyčovací body mikrostítě, založeny na pevném podloží na pilotách průměru 03 až 0,5 "m "předpokládané délky 5 m. Body musí mít nad terén vyveden pilíř pro nucenou centraci "geodetického přístroje. Provedení dle detailu 213 "Celkem 3 body. "Odhad délky vrtů: 3x5 = 15 m "Odhad kubatury pilot při průměru 0,5 m: 3x(5,0+1,0)x3,14x0,5x0,5x0,25 = 3,53 m ³ "Odhad výzúže pilot (60 kg/m ³) 60x3,53 = 212 "kg "celkem ks bodů" 3 3,000	ks	3,000	36 000,47	108 001,41	108 001,41	0,00	0,00
210	K	012103001	Geodetické práce před výstavbou Geodetické práce před výstavbou "polohové a výškové vytyčení stavby - vytyčení hranic pozemků "zamerění a vytyčení podzemních inženýrských sítí ve spolupráci s jejich správci, vč. jejich vytrasování 1 1,000	ks	1,000	55 834,48	55 834,48	55 834,48	0,00	0,00
211	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby "Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet. zhotovitele stavby) "vybudování vytyčovací sítě stavby a její polohové a výškové určení "podrobné vytyčování jednotlivých stavebních objektů v průběhu výstavby "kontrolní měření geometrických parametrů stavby "kontrolní měření svíslostí "měření a výpočty kubatur "vybudování vytyčovací sítě stavby a její polohové a výškové určení 1 1,000	ks	1,000	78 564,28	78 564,28	86 420,71	0,10	7 856,43

Výzvěcní HLV pilot*


PP	K	013203000	Geodetické práce po výstavbě	Ks	1,000	78 929,91	78 929,91	CS ÚRS 2015 01	1,00	0,00	78 929,91	0,00
			1.1						1,100			
			Průzkumné, geodetické a projekční práce geodetické práce po výstavbě									
			Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a inženýrských sítí									
			*a geometrických plánů věcných břemen v požadovaném formátu s hranicemi pozemků									
			*jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci změn na katastrálním úřadu.									
			*Tato dokumentace bude předána v termínu dle potřeb investora									
			1		1,000							
			Dokumentace stavby bez rozlišení									
			1		1,000	6 750,09	6 750,09	CS ÚRS 2014 02	1,00	0,00	6 750,09	0,00
			Dokumentace stavby bez rozlišení									
			1		1,000							
			Dokumentace stavby bez rozlišení - projekt slevování mostu									
			1		1,000							
			Dokumentace stavby bez rozlišení									
			1		1,000	652 508,57	652 508,57	CS ÚRS 2014 02	1,10	0,10	717 759,43	65 250,86
			Dokumentace pro provedení stavby									
			1		1,000							
			Dokumentace pro provedení stavby (R05)									
			*dokumentace pro provedení stavby dle směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací									
			MD ČR									
			*v tištěné a digitální podobě v 8 vyhotoveních, všech SO									
			1		1,000							
			navrh řešení založení mostu									
			1,100									
			Dokumentace skutečného provedení stavby									
			1,000		1,000	20 250,27	20 250,27	CS ÚRS 2014 02	1,00	0,00	20 250,27	0,00
			Dokumentace skutečného provedení stavby (DSF5) provedení v digit. formě									
			*dokumentace skutečného provedení stavby dle směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací MD ČR									
			*v tištěné a digitální podobě v 8 vyhotoveních, všech SO									
			1		1,000							
			Vypracování mostního listu vč. výpočtu zatížitelnosti									
			1,000		1,000	112 501,47	112 501,47		1,00	0,00	112 501,47	0,00
			Vypracování mostního listu vč. výpočtu zatížitelnosti									
			Ks_1		1,000							
			1,000		1,000	39 375,53	39 375,53		1,00	0,00	39 375,53	0,00
			1. Hlavní prohlídka mostu									
			1,000		1,000							
			*1. Hlavní prohlídka mostu dle platné ČSN vč. zpracování zprávy									
			Ks_1		1,000							
			1,000		1,000	90 001,18	90 001,18	CS ÚRS 2014 02	2,77	1,77	249 340,00	159 338,82
			Provozni vlivy									
			1		1,000							
			Provozni vlivy									
			1		1,000							
			V pol. zahrnují náklady na zřízení provedení stavebních a montážních prací způsobené									
			provozem třetích osob na staveništi									
			* zabezpečení bezpečného provozu chodců po provozní lávce									
			V pol. zahrnují náklady na případné zábrany, oplocení stavenišť, a pod.									
			Doba výstavby dle SdD - 196 dní (Z7.2.2017 až 11.9.2017)									
			Doba výstavby dle Dodatku č. 2 SdD - 543 dní (Z7.2.2017 až 24.8.2018)									
			(543/196)=2,770 [A]									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena celkem ve změně [CZK]	Rozdíl cen celkem [CZK]
N1		16110104	Svítlé přemístění výkopku z horniny ů. 1 až 4 H. výkopu do 8 m	m3	0,000	436,00	0,00	0,00 CS ÚRS 2017 02	87,40	87,40	38 106,40	38 106,40
PP			<i>JC dle ÚRS 2017 02</i>				0,00				3 464 869,80	3 464 869,80
VV			Svítlé přemístění výkopku z kopaných sond v základové spáře hl. 1,0 m									
VV			OP1: 9,4*3,4*1						31,96			
VV			OP2: 9,9*5,6*1						55,44			
VV			Součet						87,40			
N2		13511300	ocel široká jakost S235JR 200x20 mm	t	0,000	25 800,00	0,00	0,00 CS ÚRS 2017 02	2,70	2,70	69 621,30	69 621,30
PP			<i>JC dle ÚRS 2017 02</i>									
VV			Materiál pro patku a hlavu opláštěné piloty									
VV			"Pata - horní deska:" 0,25*0,25*0,027,85						0,01			
VV			"Pata - obvod:" 0,15*0,25*0,02*47,85						0,02			
VV			"Pata - kříž:" 0,15*0,25*0,02*0,5*27,85						0,01			
VV			"Hlava:" 0,25*0,25*0,4						0,03			
VV			"Celkem:" 0,06*42						2,70			
N3		14011020	Trubka ocelová bezesvářá hladká jakost 11 353, 168 x 12,5 mm	m	0,000	1 860,00	0,00	0,00 CS ÚRS 2017 02	252,00	252,00	473 760,00	473 760,00
PP			<i>JC dle ÚRS 2017 02</i>									
VV			Litnová hrdlová trubka průměru 170 mm tl. stěny 12,5 mm, speciální									
VV			(9-7-5-5+7-9) ks * 6,0						252,00			
N4		23221112	Úprava ocelových jehel z válcovaných tyčí hmotnosti do 70 kg/m	t	0,000	974,00	0,00	0,00 CS ÚRS 2017 02	12,10	12,10	11 781,50	11 781,50
PP			<i>JC dle ÚRS 2017 02</i>									
VV			(9-7-5-5+7-9) ks * 6,0						12,10			
N5		23221123	Zařazení ocelových jehel sváře hmotnosti 70 kg/m tl. 7 m	m	0,000	1 030,00	0,00	0,00 CS ÚRS 2017 02	252,00	252,00	259 560,00	259 560,00
PP			<i>JC dle ÚRS 2017 02</i>									
VV			Zařazení ocelových HLV pilot průměru 170 mm, tl. stěny 12,5 mm. Délka pilot 6 m						252,00			
N6		281604121	Injektování aktivovanými směsmi nízkotlaké sestupné tlakem do 0,6 MPa	hod	0,000	2 130,00	0,00	0,00 CS ÚRS 2017 02	147,00	147,00	313 110,00	313 110,00
PP			<i>JC dle ÚRS 2017 02</i>									
VV			Čerpání betonu výplně a opáštění piloty. Průměr piloty 250 mm. Hloubka opláštění 5,0 m včetně přípravy a technologie						147,00			
N7		341941004	Nosné nebo spojovací svary tl. do 16 mm ocelových doplňkových konstrukcí při montáži dílů	m	0,000	1 130,00	0,00	0,00 CS ÚRS 2017 02	109,20	109,20	123 396,00	123 396,00
PP			<i>JC dle ÚRS 2017 02</i>									
VV			Svaření patky opláštěné piloty - horní deska						109,20			
VV			"délka pro 1 patku:" 0,15*4+0,25*4+0,25*4						2,60			
VV			"celkem:" (9-7+5+5+7-9)ks*2,6						109,20			
N8		589329350	směs pro beton třídy C25-30 XF1, XA1 frakce do 8 mm	m3	0,000	2 700,00	0,00	0,00 CS ÚRS 2017 02	21,00	21,00	56 691,56	56 691,56
PP			<i>JC dle ÚRS 2017 02</i>									
VV			Materiál výplně a opáštění									
VV			(9-7-5-5+7-9) (5 pat) (0,35 2/4+1 pat) (0,155 2/4)						21,00			
N9		593810850	panel sítěnití 3000-1200-150_300x120x15 cm (60x a 30x)	kus	0,000	4 050,00	0,00	0,00 CS ÚRS 2017 02	16,00	16,00	64 800,00	64 800,00
PP			<i>JC dle ÚRS 2017 02</i>									
VV			50% obrátovost									
VV			k pol.č. 50 - dodatek č.1						21,00			
VV			(4*4*2)*0,5						16,00			
N10		1592022000	Štětovnice ZTV Ilm, EN 10248-2 zn. S240GP (1,0021)	t	0,000	13 500,18	0,00	0,00	87,68	87,68	1 183 655,28	1 183 655,28
PP			<i>JC dle ÚRS 2017 02</i>									
VV			Trvalé zabudování štětovnic do stavby									
VV			"dle pol.č.159202200" 87,677						87,68			
VV			<i>JC dle Šod SO 201, pol. 20 - 100% 6750,09 x 2 = 13 500,18 Kč</i>						87,68			

HLV PILOTY PODÉLNÝ ŘEZ A-A 1:100



ČÍSLOVÁNÍ BODŮ



- STAVEBNÍ CELEK
- 0 ... návrh stavby
 - 1 ... založení
 - 2 ... rozhledovací stavba
 - 3 ... průhledová stavba
 - 4 ... stavba
 - 5 ... příslušenství

POZNÁMKY:

- ZAKRESLENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE POUZE INFORMATIVNÍ DLE PODKLADŮ SPRÁVCŮ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ.
- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ JE NUTNÉ PŘEVÉST PŘELOŽKY STÁVAJÍCÍCH SĎELOVACÍCH KABELŮ (SO 450)
- PŘI PROVÁDĚNÍ ZEMNÍCH PRACÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE NUTNO PRACOVAT SE ZVÝŠENOU OPATRNOSTÍ A VÝKOPY PROVÁDĚT RUČNĚ.
- POLOHA STÁVAJÍCÍ KANALIZACE U LARSENOVÉ JÍMKY OPĚRY 1 MUSÍ BÝT OVĚŘENA POMOCÍ KOPANÝCH SOND.
- PŘI PŘÍPADNÉ KOLIZI PILOTY S ROZPĚROU JE MOŽNO PILOTU ODSUNOUT.


VÝKAZ HLV PILOT

OPĚRA 1: KOLMÉ 21 x 6,0 m = 126,0 m
 OPĚRA 2: KOLMÉ 21 x 6,0 m = 126,0 m
 CELKEM 252,0 m

II/111 Bystřice, most ev.č. 111-002

OBJEDNATEL STAVBY:	Středočeský kraj Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ 708 91 099	SCHVÁLIL - RAZÍTKO, DATUM, PODPIS
V JASTOUPĚNÍ:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ 000 96 001	
TECHNICKÝ DOZOR:	VPÚ DECO PRAHA a.s. Podbabská 1014/20 180 00 Praha 6, IČ 601 93 280	VYJÁDŘIL SE FORMOU SAMOSTATNÉHO STANOVISKA
AUTORSKÝ DOZOR:	PRAGOPROJEKT a.s. K Rybáreně 1668/16 147 54 Praha 4, IČ 752 72 387	VYJÁDŘIL SE FORMOU SAMOSTATNÉHO STANOVISKA
ZKOTVITEL:	HOCHTIEF CZ a.s. divize Dopravní stavby Pražská 1632/17 150 00 Praha 5, IČ 468 78 468	RAZÍTKO, DATUM, PODPIS

PŮDORYS 1:100



SOUŘADNICE A VÝŠKY

POPIS	ČÍSLO	Y [m]	X [m]	VÝŠKA HLAVY [m n. m.]	DĚLKA PILOTY [m]	VÝŠKA PATY [m n. m.]
OPĚRA 1	11 P01	730 437 185	1 084 619 462	361 200	6,0	355 200
	11 P02	730 436 914	1 084 618 624	361 200	6,0	355 200
	11 P03	730 436 612	1 084 617 671	361 200	6,0	355 200
	11 P04	730 436 250	1 084 616 527	361 200	6,0	355 200
	11 P05	730 436 009	1 084 615 764	361 200	6,0	355 200
	11 P06	730 435 708	1 084 614 810	361 200	6,0	355 200
	11 P07	730 435 346	1 084 613 666	361 200	6,0	355 200
	11 P08	730 435 105	1 084 612 903	361 200	6,0	355 200
	11 P09	730 434 833	1 084 612 045	361 200	6,0	355 200
	11 P10	730 438 329	1 084 619 120	361 200	6,0	355 200
	11 P11	730 437 937	1 084 617 881	361 200	6,0	355 200
	11 P12	730 437 545	1 084 616 641	361 200	6,0	355 200
	11 P13	730 437 153	1 084 615 402	361 200	6,0	355 200
	11 P14	730 436 761	1 084 614 162	361 200	6,0	355 200
	11 P15	730 436 369	1 084 612 923	361 200	6,0	355 200
	11 P16	730 435 977	1 084 611 683	361 200	6,0	355 200
	11 P17	730 439 300	1 084 618 210	361 200	6,0	355 200
	11 P18	730 438 900	1 084 616 947	361 200	6,0	355 200
	11 P19	730 438 297	1 084 615 040	361 200	6,0	355 200
	11 P20	730 437 634	1 084 612 943	361 200	6,0	355 200
	11 P21	730 437 121	1 084 611 322	361 200	6,0	355 200
OPĚRA 2	12 P01	730 418 441	1 084 625 515	361 500	6,0	355 500
	12 P02	730 418 140	1 084 624 561	361 500	6,0	355 500
	12 P03	730 417 838	1 084 623 608	361 500	6,0	355 500
	12 P04	730 417 537	1 084 622 654	361 500	6,0	355 500
	12 P05	730 417 235	1 084 621 701	361 500	6,0	355 500
	12 P06	730 416 934	1 084 620 747	361 500	6,0	355 500
	12 P07	730 416 632	1 084 619 651	361 500	6,0	355 500
	12 P08	730 416 331	1 084 618 840	361 500	6,0	355 500
	12 P09	730 416 029	1 084 617 887	361 500	6,0	355 500
	12 P10	730 417 297	1 084 625 876	361 500	6,0	355 500
	12 P11	730 416 675	1 084 624 542	361 500	6,0	355 500
12 P12	730 416 483	1 084 623 302	361 500	6,0	355 500	
12 P13	730 416 091	1 084 622 063	361 500	6,0	355 500	
12 P14	730 415 699	1 084 620 823	361 500	6,0	355 500	
12 P15	730 415 307	1 084 619 584	361 500	6,0	355 500	
12 P16	730 414 885	1 084 618 249	361 500	6,0	355 500	
12 P17	730 416 153	1 084 626 238	361 500	6,0	355 500	
12 P18	730 415 550	1 084 624 331	361 500	6,0	355 500	
12 P19	730 414 947	1 084 622 424	361 500	6,0	355 500	
12 P20	730 414 299	1 084 620 374	361 500	6,0	355 500	
12 P21	730 413 741	1 084 618 611	361 500	6,0	355 500	

část ZALOŽENÍ SO 201 Most ev.č. 111-002

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK	VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv		
VEDOUcí PROJEKTANT : Ing. Martin ŘEHULKA	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : Ing. Martin ŘEHULKA		
VYPRACOVAL : Ing. Tomáš SVOBODA	KONTROLOVAL : Ing. Jiri ŠRUBAR		
KRAJ : STŘEDOČESKÝ	INVESTOR : STŘEDOČESKÝ KRAJ, ZBOROVSKÁ 11, 150 21 PRAHA 5	DATUM : 02/2017	FORMÁT : A4
NÁZEV AKCE : II/111 Bystřice, most ev.č. 111-002	SO 201 - Most ev.č. 111-002	MĚŘÍTKO : 1:100	LŮČEL : RDS
NÁZEV OBJEKTU : HLV PILOTY		ČÍSLO ZAKÁZKY : 16185	ARCHIVNÍ ČÍSLO : 13_PIL.dwg
NÁZEV PŘÍLOHY : HLV PILOTY		ČÍSLO SOUPRAVY : PŘÍLOHA	13

Pravidelné denní záznamy

Číslo listu: * 052158

Text zápisu (včetně jmen, funkcí a podpisů odpovědných osob a eventuální odkaz na Ostatní přílohy SD)

Datum záznamu

ZÁPIS Z PŘEVÝŠNÍ ZÁKLADOVÉ STAVBY NA OPERÁCH OP1 A OP2
DNE 24.4.2017 - 12⁰⁰

POHODĚLÍ
24.4.2017

ZA ZHOTOVITELE: HFCO - ARCALIS

ZA GEOTECHNIKA STAVBY: GEOTEC - Ing. MIKUNDA

ZA HAL: QUALIFORT BC HARANIŠA

V ÚROVNI ZÁKLADOVÉ SPÁRY BYL ZASTIŽEN FLOVIVACÍ PÍŠČITĚ ZEMIN, NĚKDE UVEHNE. VE STAVATELSKÉM STAVU JE ZÁKLADOVÁ SPÁRA ROZBĚHLA OD PŘÍTOKU PODZEMNÍ VODY DNEM STAVEBNÍ JÁHY, PRO PŘEVĚŘENÍ STATICKÉ ZATĚŽOVACÍ ZKOUSKY JE DNO STAVEBNÍ JÁHY NEMĚŘITELNÉ A ZKOUSKU NELZE PŘEVĚŘIT.

KVALITA ZEMIN ZÁKLADOVÉ SPÁRY NEODPOVÍDÁ PŘEDPOKLADŮM P.D.

ZA GEOTEC - O.S. a.s. QUALIFORT SLOVAKIA s.r.o.
Ing. S. MIKUNDA HARANIŠA

NA ZÁKLADĚ VŠE UVEDENÉHO ŽÁDÁM O OKAMŽITÉ USTUPĚNÍ INVESTORA STAVBY, TDI KE VEŠKÉ SITUACI NA STAVBĚ. Z DŮVODU KVALITY ZEMIN ZASTIŽENÉ V ÚROVNI ZÁKLADOVÉ SPÁRY ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE K DNEŠNÍMU DNI ZASTAVUJE STAVEBNÍ PRÁCE.

ŽÁDÁM ZÁSTUPCE TDI O SKOLÁNÍ JEDNÁMI O ZMĚNĚ ZALOŽENÍ ŠROUHI STAVBY NA ZÁKLADĚ VŠE UVEDENÉHO. ZHOTOVITEL NAVRHOJE ŠROUDU 26.4. V 7³⁰ NEBO VE 13⁰⁰.

ZA TDI:
BERU NA VĚDOMÍ, BUDE ŘEŠENO
NEPROBLEME SE ZÁSTUPCI KSÚS.

ZA ZHOTOVITELE
ARCALIS

[Handwritten signature]







Zápis č. 5 z KD stavby
„II/111 před Bystřicí, most ev. č. 111-001 a 111-002“
konaného dne 2. 5. 2017

Přítomni: dle prezenční listiny

A. Postup výstavby a kontrola harmonogramu

Předání staveniště se uskutečnilo dne 27. 2. 2017, viz samostatný zápis.
Postup stavebních prací je v souladu s předloženým harmonogramem stavby.
Stavební práce jsou prováděny v souladu s projektovou dokumentací.

B. Stručný popis postupu prací

Most ev. č. 111-001

Byla provedena úplná uzavírka komunikace na mostě. Na komunikaci I/3 jsou pod mostem a v jeho blízkosti osazena dopravně inženýrská opatření k omezení provozu. Na silnici I/3 jsou pod a v blízkosti mostu osazena betonová svodidla.

Je dokončena demolice nosné konstrukce. Stativa pilířů jsou odbourána na projektovanou úroveň dohodnutou na jednání 12. 4. 2017, probíhá bednění obvodu stativ pro aplikaci správkové malty na odbouraný povrch a navrtávání otvorů pro spřahující výztuž. Opěry jsou odbourány na projektovanou úroveň, je dokončený odkop přechodových oblastí a výkop pro realizaci nových zavěšených křídel. Podél silnice I/3 probíhá demontáž příkopových tvárnic.

Do příštího KD (16. 5. 2017) bude probíhat navrtávání a vlepování spřahující výztuže do opěr a stativ pilířů. Aplikace správkové malty na horní povrch stativ pilířů. Bednění a armování úložných prahů opěr. Podél silnice I/3 bude probíhat předláždění příkopů. V místech, kde již nebude pohyb těžké techniky, bude probíhat realizace odláždění z kamenné dlažby.

Most ev. č. 111-002

Byla provedena úplná uzavírka komunikace na mostě a je dokončena provizorní lávka pro pěší.

Momentálně je dokončena demolice původního objektu včetně spodní stavby. Na obou opěrách jsou dokončeny záporové jímky ze štětovnic včetně jejich ztužení pomocí převázek. Je provedený výkop na úroveň projektované základové spáry. Při kontrole odtěžené základové spáry geotechnikem a laboratoří bylo zjištěno, že základová spára neodpovídá předpokladů projektu. Probíhá návrh řešení neúnosného podloží projektantem RDS a Autorským dozorem.

Do příštího KD (16. 5. 2017) bude na obou opěrách probíhat realizace založení opěr v souladu s návrhem nového založení na neúnosném podloží.

C. Úkoly vyplývající z problematiky výstavby

(Legenda číslování bodů níže: První číslo bodu značí číslo KD, na kterém byl bod poprvé uveden do zápisu. Číslo za tečkou je pořadové číslo bodu na konkrétním KD. Splněné body jsou po dohodě na nadcházejícím KD vypuštěny ze zápisu.)

- 1.3. Zhotovitel bude průběžně dokládat protokoly o provedených zkouškách TDI. Protokoly o všech provedených zkouškách budou doloženy do závěrečné zprávy. – kontrola průběžně na KD.
- 1.4. Zhotovitel provede zařízení staveniště dle předaných schémat. Momentálně probíhá přípojka elektrické energie.
Z: p. Argaláš, v realizaci - Plněno, probíhá dokončení.
- 1.5. Zhotovitel předložil TDI technologické postupy, KZP, harmonogram stavby, havarijní plán. – Po zapracování připomínek předloží zhotovitel čistopisy ke schválení. – Probíhá, TDI upozorňuje, že před započítím prací je nutné předložit čistopis příslušného TePř. – Kontrola průběžně.
- 1.6. Dle pokynů zástupce KSÚS si část demontovaných svodidel a zábradlí převezme KSÚS k dalšímu použití, ostatní dílce budou odvezeny k likvidaci. Zhotovitel doloží TDI doklad o uložení materiálu na KSÚS. – *Zástupce zhotovitele (p. Argaláš) obdržel od zástupce KSÚS (p. Haška) protokol, který předal zástupci TDI (p. Kodet). – Bude vypuštěno.*
- 1.8. Při frézování vozovky na mostě ev. č. 111-001 bylo ve vozovkovém souvrství zastiženo ocelové pletivo. Z tohoto důvodu musela být oproti předpokladům vozovka částečně bourána ocelovými kladivy. Dále ocelové pletivo komplikuje manipulaci s vytěženým materiálem vozovkového souvrství. – Bude řešeno na samostatném jednání se zástupci investora.
- 1.9. Při bourání říms mostu ev. č. 111-001 byly zastiženy chráničky z nebezpečného odpadu. – Bude řešeno na samostatném jednání se zástupci investora.
- 1.10. Zhotovitel bude provádět týdenní kontrolu DIO a provizorní lávky se zápisy do stavebního deníku. – Plněno, kontrola průběžně.
- 1.11. Zhotovitel vznesl následné dotazy na Autorský dozor:
 - Provéřít délku výměny nosného lana trakčního vedení.
 - Oproti PDPS požaduje SŽDC zřízení 2 ks tlumivek k trakčnímu vedení.
- 3.3. Zhotovitel požádal o posun termínu výluk na trati SŽDC pro montáž nosníků o cca týden později. Přesná data výluk zašle elektronicky zástupce zhotovitele pan Argaláš zástupci KSÚS Ing. Hanušovi. – *Pan Argaláš zaslal panu Hanušovi přesné termíny výluk, bylo dále postoupeno na Odbor Dopravy ke zpracování žádosti.*
- 3.4. K dílenské přejímce ložisek v černém stavu vyzve v předstihu zástupce zhotovitele elektronicky zástupce TDI. – *5. 4. 2017 provedl zástupce TDI kontrolu ložiskových desek osazovaných do nosníků před jejich betonáží, byl udělen souhlas s jejich zabudováním. Kontrola ostatních ložisek bude provedena po dohodě s výrobcem. Kontrola probíhá průběžně, bude vypuštěno.*
- 4.1. Zástupce zhotovitele oznámil, že tento týden budou vydány koncepty RDS spodní stavby mostů ev. č. 111-001 a 111-002. – *Koncepty budou předány elektronicky panu Hanušovi, který je předá k připomínkám předmětných osob.*
- 4.2. Zástupcem TDI a KSÚS potvrzena fakturace zhotovitele za období 03/2017. – *Bude vypuštěno.*

D. Různé

- Žádné

Příští **KD č. 5** se bude konat dne **16. 5. 2017 (úterý) v 10.00 hod** v zasedací místnosti úřadu v Bystřici. Prohlídku staveniště si každý účastník zajistí individuálně.

Zapsal: IBH spol. s r.o. – Ing. Milan Kodet., TDI



Zápis č. 7 z KD stavby
„II/111 před Bystřicí, most ev. č. 111-001 a 111-002“
konaného dne 30. 5. 2017

Přítomni: dle prezenční listiny

A. Postup výstavby a kontrola harmonogramu

Předání staveniště se uskutečnilo dne 27. 2. 2017, viz samostatný zápis.
Postup stavebních prací Mostu ev. č. 111-001 je v souladu s předloženým harmonogramem stavby. Práce na Mostu ev. č. 111-002 jsou z důvodu návrhu řešení neúnosného podloží ve zpoždění cca 1 měsíc. Zhotovitel předloží v 23. kalendářním týdnu návrh technického řešení včetně ocenění.
Stavební práce jsou prováděny v souladu s projektovou dokumentací.

B. Stručný popis postupu prací

Most ev. č. 111-001

Byla provedena úplná uzavírka komunikace na mostě. Na komunikaci I/3 jsou pod mostem a v jeho blízkosti osazena dopravně inženýrská opatření k omezení provozu. Na silnici I/3 jsou pod a v blízkosti mostu osazena betonová svodidla.

Je dokončena demolice nosné konstrukce včetně odbourání spodní stavby na projektovanou úroveň. Na stativech pilířů je dokončena nabetonávka. Oba dřívky opěr jsou vybetonovány. Na pilířích i opěrách probíhá realizace podložiskových bloků.

Probíhají terénní úpravy včetně dláždění z kamene, obrubníků a žlabových tvárnic kladených do betonového lože.

Do příštího KD (13. 6. 2017) budou provedeny podložiskové bloky a příprava na montáž ložisek. Bude probíhat realizace kamenné dlažby, obrubníků a skluzů. V příštím týdnu je předpokládán zahájení sanačních prací původních konstrukcí.

Most ev. č. 111-002

Byla provedena úplná uzavírka komunikace na mostě a je dokončena provizorní lávka pro pěší.

Momentálně je dokončena demolice původního objektu včetně spodní stavby. Na obou opěrách jsou dokončeny záporové jímky ze štětovic včetně jejich ztužení pomocí převázek. Je provedený výkop na úroveň projektované základové spáry. Při kontrole odtěžené základové spáry geotechnikem a laboratoří bylo zjištěno, že základová spára neodpovídá předpokladů projektu. Zhotovitel byl na dnešním KD objednatelem vyzván k návrhu technického řešení. Samotné práce začnou probíhat po odsouhlasení technického řešení.

Do příštího KD (13. 6. 2017) bude na obou opěrách probíhat řešení nového založení na neúnosném podloží.

C. Úkoly vyplývající z problematiky výstavby

(Legenda číslování bodů níže: První číslo bodu značí číslo KD, na kterém byl bod poprvé uveden do zápisu. Číslo za tečkou je pořadové číslo bodu na konkrétním KD. Splněné body jsou po dohodě na nadcházejícím KD vypuštěny ze zápisu.)

- 1.3. Zhotovitel bude průběžně dokládat protokoly o provedených zkouškách TDI. Protokoly o všech provedených zkouškách budou doloženy do závěrečné zprávy. – kontrola průběžně na KD.
- 1.5. Zhotovitel předložil TDI technologické postupy, KZP, harmonogram stavby, havarijný plán. – Po zpracování připomínek předloží zhotovitel čistopisy ke schválení. – Probíhá, TDI upozorňuje, že před započítím prací je nutné předložit čistopis příslušného TePř. – Kontrola průběžně.
- 1.8. Při frézování vozovky na mostě ev. č. 111-001 bylo ve vozovkovém souvrství zastiženo ocelové pletivo. Z tohoto důvodu musela být oproti předpokladům vozovka částečně bourána ocelovými kladivý. Dále ocelové pletivo komplikuje manipulaci s vytěženým materiálem vozovkového souvrství. – Zhotovitel oznámil prostřednictvím přílohy č. 2 SoD. Zhotovitel doloží změnové listy.
- 1.9. Při bourání říms mostu ev. č. 111-001 byly zastiženy chráničky z nebezpečného odpadu. – Zhotovitel oznámil prostřednictvím přílohy č. 2 SoD. Zhotovitel doloží změnové listy.
- 1.10. Zhotovitel bude provádět týdenní kontrolu DIO a provizorní lávky se zápisy do stavebního deníku. – Plněno, kontrola průběžně.
- 1.11. Zhotovitel vnesl následné dotazy na Autorský dozor:
 - Provéřit délku výměny nosného lana trakčního vedení.
 - Oproti PDPS požaduje SŽDC zřízení 2 ks tlumivek k trakčnímu vedení.Zhotovitel oznámil prostřednictvím přílohy č. 2 SoD.
- 4.1. Zástupce zhotovitele oznámil, že tento týden budou vydány koncepty RDS spodní stavby mostů ev. č. 111-001 a 111-002. – Koncepty budou předány elektronicky panu Hanušovi, který je předá k připomínkám předmětných osob. – Je v připomínkovacím řízení.
- 6.2. Změnu odvodnění mostu nutno odsouhlasit od SŽDC, zhotovitel zašle zástupci SŽDC (Ing. Střecha) dokumentaci v elektronické podobě.
- 7.1. Zástupce KSÚS předal zhotoviteli Směrnici upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek.

D. Různé

- Žádné






Příští **KD č. 7** se bude konat dne **13. 6. 2017 (úterý) v 8.00 hod** v zasedací místnosti úřadu v Bystřici. Prohlídku staveniště si každý účastník zajistí individuálně.

Zapsal: Ing. Milan Kodet., TDI



Prezenční listina
Kontrolní den č. 7 – 30. 5. 2017

„II/111 před Bystřicí most ev. č. 111-001 a 111-002“

INSTITUCE	JMÉNO	TELEFON	E-MAIL	PODPIS
<i>Objednatel</i> KSÚS SK	Marek Hanuš	725 973 536	marek.hanus@ksus.cz	
	Stanislav Pohunek	778 701 437	stanislav.pohunek@ksus.cz	
	Miloslav Pohunek	725 880 215	miloslav.pohunek@ksus.cz	
	JUDr. Luděk Beneš	725 144 165	ludek.bednes@ksus.cz	
	Ing. Aleš Čermák, MBA	702 021 917	ales.cermak@ksus.cz	
<i>Zhotovitel</i> HOCHTIEF CZ a.s.	Ing. Zdeněk Novotný	602 632 904	zdenek.novotny2@hochtief.cz	
	Zdeněk Argaláš	602 505 585	zdenak.argalas@hochtief.cz	
	Ing. Radim Pokluda	724 347 670	radim.pokluda@hochtief.cz	
<i>TD</i>	Ing. Milan Kodet	725 039 925	milan.kodet@gmail.com	
	Ing. Jaromír Hárovník	608 065 555	jharovnik@ipsum.cz	
<i>GP</i> Pragoprojekt a.s	Ing. Miroslav Trn	226 066 271	trn@pragoprojekt.cz	
<i>Další účastníci</i>	<i>Ing. Vladimír Vošta</i>	<i>606852581</i>	<i>vosta@sadc.cz</i>	



NAŠE ZNAČKA: MOII-Tr-0003-2017
VYŘIZUJE: Ing. Miroslav Trn / 226 066 271
DATUM: 30.6.2017

KSÚS Středočeského kraje, p.o.
Marek Hanuš
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Věc: **Posouzení dokumentace RDS**
Akce: **II/111 před Bystřicí rekonstrukce mostů ev.č. 111-001 a 111-002**

Stanovisko AD č. 3
Vyjádření k ZBV č. 1, 2 a 3 k mostu ev. č. 111-002

Autorský dozor se vyjadřuje pouze k **technickému hledisku**, ostatní hlediska AD neposuzuje.

Z technického hlediska nemáme k ZBV č. 1, 2 a 3 připomínek.

S pozdravem



Ing. Miroslav Trn
pověřen k výkonu AD

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387, zapsán v OR
Měst. soudu v Praze odd. B, vl. 1434



Stavba
„II/111 před Bystřicí, most ev. č. 111-002“

Připomínky TDI ke konceptům ZBV:

- č. 1 - SO 201 Most ev. č. 111-002
- č. 2 - SO 202 Provizorní lávka pro pěší a cyklisty
- č. 3 - SO 190 DIO

Předložené dokumentace ZBV řeší rozdíl mezi předpokládaným postupem prací podle dokumentace PDPS a skutečným postupem prací, kdy bylo v průběhu realizace zastíženo neúnosné podloží pod opěrami. Tato skutečnost má za následek prodloužení doby výstavby a změnu technologie založení.

K předloženým dokumentacím ZBV mám následující připomínky:

ZBV č. 1 - SO 201 Most ev. č. 111-002

- Dokumentace řeší změnu technologie založení z důvodu neúnosného podloží pod opěrami. Oproti plošnému založení dle PDPS navrhuje zhotovitel provést hlubinné založení pomocí HLV pilot. Dále zhotovitel navrhuje ponechat ocelové štětovnice z důvodu zamezení vyplavení materiálu při povodních.
- Skupina 1.1
 - ponechání ocelových štětovnic dle mého názoru zvýší odolnost proti případnému podemletí základů a vzhledem k tomu, že náklady na montáž štětovnic jsou již součástí zřízení záporové stěny, doporučuji jejich ponechání.
 - Změna je provedena úpravou množství stávajících položek.
 - Nemám připomínek.
- Skupina 1.3
 - Změna je provedena pomocí nových položek.
 - Požaduji po zhotoviteli doložení kalkulace jednotkových cen.
- Skupina 1.4
 - Změna je provedena pomocí nových položek.
 - Požaduji po zhotoviteli doložení kalkulace jednotkových cen.
 - U položky N1 (1592022000) „Štětovnice“ je nutné zohlednit jejich obratovost z důvodu opotřebení štětovnic.

ZBV č. 2 - SO 202 Provizorní lávka pro pěší a cyklisty

- Dokumentace řeší prodloužení používání provizorní lávky z důvodu prodloužení doby výstavby o 4 měsíce.
- Změna je provedena navýšením množství stávající položky.
- K navržené dokumentaci nemám připomínek.

ZBV č. 3 – SO 190 DIO

- Dokumentace řeší prodloužení DIO z důvodu prodloužení doby výstavby o 4 měsíce.
- Změna je provedena navýšením množství stávajících položek.
- K navržené dokumentaci nemám připomínek.

Na základě provedené kontroly souhlasím s navrženým technickým řešením. Přesná finanční výše bude upřesněna po doložení kalkulace jednotkových cen nových položek a na základě skutečného provedení stavby.

Při splnění výše uvedeného doporučuji udělit zhotoviteli pokyn k provedení prací.



Ing. Milan Kodet, TDI
VPÚ DECO PRAHA a.s.



Vyřizuje: Ing. Milan Kodet

Datum: 8. 8. 2017

Krajský úřad Středočeského kraje
Odbor dopravy, Oddělení pozemních komunikací
Marek Hanuš
Zborovská 11
Praha 5
150 21

Věc: Stanovisko TDI k dokumentacím ZBV č. 1, 2 a 3 předloženým v rámci realizace stavby „II/111 před Bystřicí, most ev. č. 111-002“

Objednatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
TDI a Koo BOZP: VPÚ DECO PRAHA a.s., Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
Zpracovatel PDPS: PRAGOPROJEKT a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
Předpokládaná doba výstavby: 02/2017 – 09/2017

Úvod:

V rámci výkonu TDI na výše uvedené stavbě jsme obdrželi od zhotovitele návrh následujících dokumentací ZBV:

- č. 1 – SO 201 Most ev. č. 111-002
- č. 2 – SO 202 Provizorní lávka pro pěší a cyklisty
- č. 3 – SO 190 DIO

Odůvodnění vzniku změn:

Po demolici původního mostu a odtěžení zeminy ve štětových jámkách na předpokládanou úroveň založení opěr nového mostu podle projektu PDPS byla provedena kontrola základové spáry geotechnikem a nezávislou akreditovanou laboratoří, viz zápis ve stavebním deníku. V úrovni základové spáry byly zastiženy fluvialní písčité zeminy, středně ulehle a zvodnělé. Únosnost základové spáry byla neměřitelná.

Tato skutečnost neodpovídá předpokladům projektu PDPS a na takovémto podloží nelze provést plošné založení opěr mostu dle PDPS.

Na základě zjištěného stavu provedl zhotovitel návrh založení opěr mostu pomocí hlubinného založení na HLV pilotách se současným ponecháním ocelových štětovnic z důvodu zamezení vyplavení materiálu při povodních.

Výše uvedené má za následek navýšení ceny díla a prodloužení doby výstavby.

ZBV č. 1 - SO 201 Most ev. č. 111-002

- Dokumentace řeší změnu technologie založení z důvodu neúnosného podloží pod opěrami. Oproti plošnému založení dle PDPS navrhuje zhotovitel provést hlubinné založení pomocí HLV pilot. Dále zhotovitel navrhuje ponechat ocelové štětovnice z důvodu zamezení vyplavení materiálu při povodních.
- Skupina 1.1
 - ponechání ocelových štětovnic dle mého názoru zvýší odolnost proti případnému podemletí základů a vzhledem k tomu, že náklady na montáž štětovnic jsou již součástí zřízení záporové stěny a zároveň dojde k úspoře na jejich demontáži, doporučuji jejich ponechání.
 - Změna je provedena úpravou množství stávajících položek.
 - Nemám připomínky.

- Skupina 1.3
 - Změna je provedena pomocí nových položek.
 - Zhotovitel doložil nabídky od subdodavatelů.
 - Nemám připomínek.

- Skupina 1.4
 - Změna je provedena pomocí nových položek.
 - Zhotovitel doložil nabídky od subdodavatelů.
 - Nemám připomínek.

ZBV č. 2 - SO 202 Provizorní lávka pro pěší a cyklisty

- Dokumentace řeší prodloužení používání provizorní lávky z důvodu prodloužení doby výstavby o 4 měsíce.
- Změna je provedena navýšením množství stávající položky.
- Nemám připomínek.

ZBV č. 3 – SO 190 DIO

- Dokumentace řeší prodloužení DIO z důvodu prodloužení doby výstavby o 4 měsíce.
- Změna je provedena navýšením množství stávajících položek.
- Nemám připomínek.

Závěr:

Na základě provedené kontroly souhlasíme s navrženým technickým řešením. Změna množství ve stávajících položkách je provedena úpravou jejich množství. K novým položkám je doložena nabídka od subdodavatelské firmy. Fakturované množství bude upřesněno na základě skutečně provedených prací v průběhu realizace.

Stanovisko TDI:

Na základě provedené kontroly předmětných dokumentací ZBV jako technický dozor investora s předmětnými dokumentacemi ZBV souhlasíme.


Ing. Milan Kodet, TDI
VPÚ DECO PRAHA a.s.



VPÚ DECO PRAHA a.s.
PROJEKČNÍ, INŽENÝRSKÁ A KONZULTAČNÍ ORGANIZACE
DESIGN, ENGINEERING AND CONSULTING ORGANIZATION

Vyřizuje: Ing. Milan Kodet

Datum: 16. 10. 2017

Krajský úřad Středočeského kraje
Odbor dopravy, Oddělení pozemních komunikací
Marek Hanuš
Zborovská 11
Praha 5
150 21

**Věc: Stanovisko TDI k navýšení ceny a prodloužení lhůty realizace stavby
„II/111 před Bystřicí, most ev. č. 111-002“**

Objednatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
TDI a Koo BOZP: VPÚ DECO PRAHA a.s., Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
Zpracovatel PDPS: PRAGOPROJEKT a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

Odůvodnění navýšení ceny a prodloužení lhůty realizace:

Po demolici původního mostu a odtěžení zeminy ve štětových jímkách na předpokládanou úroveň založení opěr nového mostu podle projektu PDPS byla provedena kontrola základové spáry geotechnikem a nezávislou akreditovanou laboratoří, viz zápis ve stavebním deníku. V úrovni základové spáry byly zastiženy fluvialní písčité zeminy, středně ulehle a zvodnělé. Únosnost základové spáry byla neměřitelná.

Tato skutečnost neodpovídá předpokladům projektu PDPS a na takovémto podloží nelze provést plošné založení opěr mostu v souladu s PDPS.

Na základě zjištěného stavu provedl zhotovitel návrh založení opěr mostu pomocí hlubinného založení na HLV pilotách se současným ponecháním ocelových štětovic z důvodu zamezení vyplavení materiálu při povodních.

Závěr:

Úprava způsobu založení s ohledem na zastižené podloží neodpovídající předpokladům dokumentace PDPS má za následek zvýšení ceny díla a prodloužení lhůty realizace.

Po dobu realizace předmětného stavebního objektu je nutné zachovat dopravní značení a provoz provizorní lávky pro cyklisty a pěší, což má za následek prodloužení pronájmu dopravního značení (SO 190) a prodloužení pronájmu provizorní lávky (SO 202).

Výše uvedené skutečnosti způsobující navýšení ceny díla a prodloužení lhůty výstavby nemohla ani jedna ze smluvních stran předpokládat.

Skutečná doba výstavby a rozsah prací bude potvrzen na základě skutečností v průběhu realizace zástupci investora.

Ing. Milan Kodet, TDI
VPÚ DECO PRAHA a.s.



Zápis č. 16 z KD stavby
„II/111 před Bystřicí, most ev. č. 111-001 a 111-002“
konaného dne 9. 10. 2017

Přítomni: dle prezenční listiny

A. Postup výstavby a kontrola harmonogramu

Předání staveniště se uskutečnilo dne 27. 2. 2017, viz samostatný zápis.

Stavební práce na Mostu ev. č. 111-001 byly dokončeny ke dni 29. 9. 2017. Přejímací řízení proběhlo 29. 9. 2017, viz samostatný protokol.

Práce na Mostu ev. č. 111-002 jsou z důvodu návrhu řešení neúnosného podloží přerušené. Zhotovitel předložil návrh technického řešení včetně finančního vyčíslení. Zhotovitel předložil harmonogram výstavby Mostu ev. č. 111-002 s uvedením do provozu v roce 2017, resp. 2018, viz bod 10.1. Je nereálné zprovoznit Most ev. č. 111-002 v roce 2017.

Z výše uvedeného Zhotovitel předložil opravený koncept ZBV s předpokládaným prodloužením doby realizace Mostu ev. č. 111-002 o 11 měsíců. Probíhá administrace dokumentace ZBV v součinnosti s oddělením supervize.

B. Stručný popis postupu prací

Most ev. č. 111-001

Byla provedena úplná uzavírka komunikace na mostě. Na komunikaci I/3 jsou pod mostem a v jeho blízkosti osazena dopravně inženýrská opatření k omezení provozu.

Je dokončena demolice nosné konstrukce včetně odbourání spodní stavby na projektovanou úroveň. Na stativech pilířů a opěrách jsou osazena ložiska včetně podlité. Byla provedena montáž prefabrikovaných nosníků a betonáž spřažené desky mostovky. Bylo provedeno izolační souvrství na mostovce a přetažení na přechodové desky, včetně ochrany izolace z litého asfaltu. Jsou dokončeny římsy včetně tmelení pracovních a dilatačních spár. Je dokončena montáž svodidel, zábradlí a protidotykové zábrany. Je dokončena pokládka asfaltových vrstev a odvodňovacích proužků včetně zálivek.

Je dokončena sanace stávajících betonových částí spodní stavby. Pod mostem je dokončeno zpevnění z kamenné dlažby a jsou dokončeny terénní úpravy včetně svahových kuželů.

Práce byly dokončeny ke dni 29. 9. 2017, kdy proběhlo přejímací řízení, viz samostatný protokol.

Most ev. č. 111-002

Byla provedena úplná uzavírka komunikace na mostě a je dokončena provizorní lávka pro pěší.

Momentálně je dokončena demolice původního objektu včetně spodní stavby. Na obou opěrách jsou dokončeny záporové jímky ze štětovnic včetně jejich ztužení pomocí převázek. Je provedený výkop na úroveň projektované základové spáry. Při kontrole odtěžené základové spáry geotechnikem a laboratoří bylo zjištěno, že základová spára neodpovídá předpokladů projektu. Zhotovitel předložil návrh technického řešení včetně vyčíslení změny. Samotné práce budou zahájeny po odsouhlasení technického řešení a změnových listů (finanční otázka).

Změny založení stavby dle RDS byly speciálním stavebním úřadem schváleny při kontrolní prohlídce stavby dne 1. 8. 2017.

C. Úkoly vyplývající z problematiky výstavby

(Legenda číslování bodů níže: První číslo bodu značí číslo KD, na kterém byl bod poprvé uveden do zápisu. Číslo za tečkou je pořadové číslo bodu na konkrétním KD. Splněné body jsou po dohodě na nadcházejícím KD vypuštěny ze zápisu.)

- 1.3. Zhotovitel bude průběžně dokládat protokoly o provedených zkouškách TDI. Protokoly o všech provedených zkouškách budou doloženy do závěrečné zprávy. – kontrola průběžně na KD - *plněno, bez připomínek.*
- 1.5. Zhotovitel předložil TDI technologické postupy, KZP, harmonogram stavby, havarijní plán. – Po zpracování připomínek předloží zhotovitel čistopisy ke schválení. – Probíhá, TDI upozorňuje, že před započítím prací je nutné předložit čistopis příslušného TePř. – Kontrola průběžně na KD - *plněno, bez připomínek.*
- 1.8. Při frézování vozovky na mostě ev. č. 111-001 bylo ve vozovkovém souvrství zastiženo ocelové pletivo. Z tohoto důvodu musela být oproti předpokladům vozovka částečně bourána ocelovými kladivy. Dále ocelové pletivo komplikuje manipulaci s vytěženým materiálem vozovkového souvrství. – 29. 8. 2017 předložil zhotovitel ZBV se zpracovanými připomínkami, probíhá administrace v součinnosti s oddělením supervize.
- 1.9. Při bourání říms mostu ev. č. 111-001 byly zastiženy chráničky z nebezpečného odpadu. – 29. 8. 2017 předložil zhotovitel ZBV se zpracovanými připomínkami, probíhá administrace v součinnosti s oddělením supervize.
- 1.10. Zhotovitel bude provádět týdenní kontrolu DIO a provizorní lávky se zápisy do stavebního deníku. – Plněno, kontrola průběžně.
- 1.11. Zhotovitel vznesl následné dotazy na Autorský dozor:
- Provéřit délku výměny nosného lana trakčního vedení.
 - Oproti PDPS požaduje SŽDC zřízení 2 ks tlumivek k trakčnímu vedení.
- Zhotovitel předložil ZBV, momentálně probíhá zpracování připomínek k předloženému ZBV, probíhá administrace v součinnosti s oddělením supervize.*
- 4.1 Čistopisy RDS Mostu ev. č. 111-001 částí: Demolice, Spodní stavba, Nosníky, Příslušenství – jsou schválené.
Čistopisy RDS Mostu ev. č. 111-002 částí: Založení, Spodní stavba, Nosníky a Mostu ev. č. 111-001 část Nosná konstrukce byly potvrzené předány zhotoviteli 17. 8. 2017.
Zhotovitel předložil 11. 8. 2017 koncept RDS Mostu ev. č. 111-001 Příslušenství – AD s předloženou dokumentací souhlasí, zhotovitel vydá čistopis.
- 7.1. Zástupce KSÚS předal zhotoviteli Směrnici upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek.
- 8.1. Zástupci silničního správního úřadu z MěÚ Benešov Ing. Karel Hlaváček (tel: 317 754 243; email: hlavacek@benesov-city.cz) budou zasílány veškeré změny během výstavby, zápisy z kontrolních dnů a pozvánky na kontrolní dny.
- 10.1. V souladu s dohodou na 9. KD předložil Zhotovitel 28. 6. 2017 variantní harmonogram pro zprovoznění mostu v roce 2017, resp. v dubnu 2018 (zasláno na KSÚS – Ing. Chámové). - *Je nereálné zprovoznit Most ev. č. 111-002 v roce 2017. Zhotovitel předložil opravený koncept ZBV s předpokládaným prodloužením doby realizace Mostu ev. č. 111-002 o 11 měsíců, probíhá administrace dokumentace v součinnosti s oddělením supervize.*

- 11.1. Zástupce stavebního úřadu upozornil na případné včasné prodloužení dopravních uzavírek, žádost o prodloužení termínu je nutné podat alespoň 30 dní před termínem ukončení uzavírky, tj. u mostu ev. č. 111-002 do 30. 8. 2017. K žádosti je nutné doložit nový harmonogram provádění prací. – *Zhotovitel podal žádost. Dne 14. 9. 2017 od 10:00 v zasedací síni Rady města Benešov proběhlo ústní jednání ve věci řízení o změně termínu uzavírky.*
- 13.1 Zhotovitel bude dbát na zásady BOZP, viz připomínky Ing. Jenčíkové.
- 16.1 Přejímací řízení Mostu ev. č. 111-001 proběhlo 29. 9. 2017, viz samostatný protokol.
- 16.2 Termín kolaudačního řízení Mostu ev. č. 111-001 je 27. 10. 2017 od 9:00.

D. Různé

- Žádné






Termín příštího **KD č. 17** se bude konat dne **27. 10. 2017 (pátek) v 8.30 hod** se srazem na zařízení staveniště u mostu ev. č. 111-002.

Zapsal: Ing. Milan Kodet (VPU DECO PRAHA a.s.) - TDI



Prezenční listina
Kontrolní den č. 16 – 9. 10. 2017

„II/111 před Bystřicí most ev. č. 111-001 a 111-002“

INSTITUCE	JMÉNO	TELEFON	E-MAIL	PODPIS
Objednatel KSÚS SK	Marek Hanuš	725 973 536	marek.hanus@ksus.cz	
	Stanislav Pohunek	778 701 437	stanislav.pohunek@ksus.cz	
	Miloslav Pohunek	725 880 215	miloslav.pohunek@ksus.cz	
	JUDr. Luděk Beneš	725 144 165	ludek.bednes@ksus.cz	
	Ing. Aleš Čermák, MBA	702 021 917	ales.cermak@ksus.cz	
Zhotovitel HOCHTIEF CZ a.s.	Ing. Zdeněk Novotný	602 632 904	zdenek.novotny2@hochtief.cz	
	Zdeněk Argaláš	602 505 585	zdenak.argalas@hochtief.cz	
	Ing. Radim Pokluda	724 347 670	radim.pokluda@hochtief.cz	
	Martin Šmíd	601 142 768	martin.smid@hochtief.cz	
TD VPU DECO PRAHA a.s.	Ing. Milan Kodet	725 039 925	milan.kodet@gmail.com	
	Ing. Jaromír Hárovník	608 065 555	jharovnik@ipsum.cz	
AD Pragoprojekt a.s.	Ing. Miroslav Trn	226 066 271	trn@pragoprojekt.cz	
Další účastníci	Ing. Vladimír Vošta	606 852 581	vosta@szdc.cz	

Firma: HOCHTIEF CZ a.s.
 Stavba 16-135 Il/111 Bystřice, most ev. č. 111-002
 číslo a název SO SO 201 Most ev. č. 111-002
 číslo a název rozpočtu: SO 201 Most ev. č. 111-002

Rozbor položky č. N12 - Náklady spojené s uskladněním 5 ks nosníků na meziskládce

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	Výpočet	Celková cena
1	2	3	4	5	6	7	8
N12			Náklady spojené s uskladněním 5 ks nosníků na meziskládce	kpl	1,00	103 068,00	103 068,00

1) manipulace s nosníky při uskladnění a nakládce

nakládka ve výrobním závodě v Liticích nad Orlicí (práce 4 lidí po dobu 4 hodin)
 vykládka na meziskládce v Radonicích (práce 4 lidí po dobu 4 hodin)
 přesun 4 lidí na meziskládku a zpět na vykládku (4 lidí po dobu 3 hodin)
 přesun 4 lidí na meziskládku a zpět na nakládku (4 lidí po dobu 3 hodin)
 cestovné na přesun na meziskládku a zpět
 2x přistavení jeřábu na nakládku ve výrobním závodě (Hradec Králové -> Litice nad Orlicí)

2) jeřáby na uskladnění

2x jeřáb pro nakládku ve výrobním závodě (práce 2*4 hod)
 2x přistavení jeřábu na vykládku na meziskládce
 2x jeřáb pro nakládku na meziskládce (práce 2*4 hod)

3) vícenáklady spojené s nadměrnou přepravou 5 ks nosníků přes meziskládku

přeprava (Litice nad Orlicí -> Bystřice u Benešova) ... 180 km
 přeprava (Litice nad Orlicí -> Radonice -> Bystřice u Benešova) ... 220 km
 počet km ujetých navíc ... 220-180=40 km

PŘÍMÉ NÁKLADY CELKEM

ks	5,00	5*40 km*110 Kč/km	22 000,00
			98 160,00

4) správní režie

správní režie ... 5% z celkové částky

%	5,00	0,05*98 160 Kč	4 908,00
			4 908,00

Celkem

			103 068,00
--	--	--	-------------------



HOCHTIEF CZ a.s.
Ing. Pokluda
724 347 670
e-mail: radim.pokluda@hochtief.cz

V Pardubicích dne: 27.11.2017

Věc: II/111 Bystřice, most ev. Č. 111-001- rozbor vícenákladů.

Vážený pane inženýre,

tímto Vám na Vaši žádost zasílám rozbor předložených vícenákladů v položkách 2-5).

1) Manipulace při uskladnění v Radonicích a nakládky na závodě Litice nad Orlicí

- Nakládka na závodě Litice (práce 4 lidí po dobu 4 hodin) = $4 \times 4 \times 350 =$	5.600,- Kč,
- Vykládka na meziskládky (práce 4 lidí po dobu 4 hodin) = $4 \times 4 \times 350 =$	5.600,- Kč,
- Přesun 4 lidí na meziskládku a zpět na vykládku (4 lidí po dobu 3 hodin) = $4 \times 3 \times 2 \times 350 =$	8.400,- Kč,
- Přesun 4 lidí na meziskládku a zpět na nakládku (4 lidí po dobu 3 hodin) = $4 \times 3 \times 2 \times 350 =$	8.400,- Kč,
- Cestovné na přesun na meziskládku a zpět: = $600 \text{ km} \times 3 \text{ Kč /km} =$	1.800,- Kč,
- Přistavení jeřábu – 2x na nakládku v Liticích: $2 \times 6.000,- \text{ Kč} =$	12.000,- Kč

Celkem za bod 1): 41.800,- Kč

2) Jeřáby na uskladnění

- 2 x Jeřáb pro nakládku na závodě (práce 2 x 4 hodiny) = 8×1400	= 11.200,- Kč,
- Přistavení jeřábu – 2x na vykládku v Radonicích: $2 \times 6.000,- \text{ Kč}$	= 12.000,- Kč
- 2 x Jeřáb pro vykládku v Radonicích (práce 2 x 4 hodiny) = 8×1400	= 11.200,- Kč,

Celkem za bod 2): 34.400,- Kč,

3) Vícenáklady spojené s dopravou přes meziskládku v Radonicích

- Trasa Litice nad Orlicí – Bystřice u Benešova = 180 km,
- Trasa Litice – Radonice – Bystřice = 220 km,
- Navýšení počtu km = $(220-180) \times 5$ přeprav: = 200 km
- Cena za 200 km = 200×110 Kč/km = 22.000,- Kč
- Celkem za bod 3): 22.000,- Kč,

4) Vícenáklady spojené s nátěrem vyčnívající výztuže ve výši 46.000,- Kč

- společnost ŽPSV a.s. odstupuje od nabídky a nebude konzervaci nosníků zajišťovat.

5) Společnost ŽPSV a.s. nedisponuje takovými kapacitami, aby byla schopna nosníky na tak dlouhou dobu uskladnit ve svém areálu, nicméně externí prostory u třetích osob využívaných v Hradci Králové se pohybují v cenové relaci 3.850,- Kč / týden, vzhledem k této skutečnosti byl zvolen areál v Radonicích v cenové relaci 2.500,- Kč / týden.

S přátelským pozdravem

Ing. Viktor Navrátil
Manažer realizace staveb ŽPSV a.s

Třebízského 207, 687 24 Uherský Ostroh
středisko realizace staveb
Pamerova 444, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí
IČ: 48346741 DIČ: CZ48346741

harmonogram mosty Bystřice

		Bystřice	SO 111 001	32	24 m
		Bystřice	SO 111 002	5	22 m
15.3.2017					
16.3.2017	SO 111 002				
17.3.2017					
18.3.2017	SO 111 002				
19.3.2017					
20.3.2017	SO 111 002				
21.3.2017					
22.3.2017					
23.3.2017	SO 111 002				
24.3.2017					
25.3.2017	SO 111 002				
26.3.2017					
27.3.2017					
28.3.2017					
29.3.2017					
30.3.2017					
31.3.2017					
1.4.2017					
2.4.2017					
3.4.2017					
4.4.2017		dopnutí + injektáž Litice			
5.4.2017	SO 111 001				
6.4.2017					
7.4.2017	SO 111 001				
8.4.2017					
9.4.2017	SO 111 001				
10.4.2017					
11.4.2017	SO 111 001				
12.4.2017					
13.4.2017	SO 111 001				
14.4.2017					
15.4.2017	SO 111 001				
16.4.2017		Radonice - 2 ks			
17.4.2017	SO 111 001				
18.4.2017					
19.4.2017	SO 111 001				
20.4.2017		Radonice - 2 ks			
21.4.2017	SO 111 001				
22.4.2017					
23.4.2017	SO 111 001	Radonice - 2 ks			
24.4.2017					
25.4.2017	SO 111 001				
26.4.2017					
27.4.2017	SO 111 001				
28.4.2017		Radonice - 2 ks			
29.4.2017	SO 111 001				
30.4.2017					
1.5.2017	SO 111 001				
2.5.2017					
3.5.2017	SO 111 001	Radonice - 2 ks			
4.5.2017					
5.5.2017	SO 111 001				
6.5.2017		Radonice - 2 ks			
7.5.2017	SO 111 001				
8.5.2017					
9.5.2017	SO 111 001				

Trebízské
 Litice ned
 IČ: 46346

4
 60
 D

Český Ostrav
 22
 2004

10.5.2017		Radonice - 2 ks	
11.5.2017	SO 111 001		
12.5.2017			
13.5.2017	SO 111 001		
14.5.2017		Radonice - 2 ks	
15.5.2017	SO 111 001		
16.5.2017			
17.5.2017	SO 111 001		
18.5.2017		Radonice - 2 ks	
19.5.2017	SO 111 001		
20.5.2017			
21.5.2017	SO 111 001	Radonice - 2 ks	
22.5.2017			
23.5.2017	SO 111 001		
24.5.2017			
25.5.2017	SO 111 001		
26.5.2017		Radonice - 2 ks	
27.5.2017	SO 111 001		
28.5.2017			
29.5.2017	SO 111 001		
30.5.2017			
31.5.2017	SO 111 001	Radonice - 2 ks	
1.6.2017			
2.6.2017	SO 111 001		
3.6.2017			
4.6.2017	SO 111 001		
5.6.2017		exp	nap. + inj. pole
6.6.2017	SO 111 001	montáž	3,2,4
7.6.2017			
8.6.2017			
9.6.2017			
10.6.2017			
11.6.2017			
12.6.2017			
13.6.2017			
14.6.2017		exp 3, 2, 4	
15.6.2017	M pole 3		
16.6.2017	M pole 3		
17.6.2017	M pole 2		
18.6.2017	přesun		
19.6.2017	M pole 4		
20.6.2017			
21.6.2017		nap 1	
22.6.2017		inj. pole 1	
23.6.2017			
24.6.2017			
25.6.2017			
26.6.2017		exp 1	
27.6.2017	M pole 1		
28.6.2017	M pole 1		
29.6.2017			
30.6.2017			
1.7.2017			
2.7.2017			
3.7.2017			

31.3.2017

OHLEK
 Třobízského 207, 687 24
 Litice nad Litavou, 6.p. 60.
 IČ: 46346741

Rozbor ceny

Položka 78334R
TOV 000

Základní antikorozní dvojnásobný nátěr betonářské vyzlúže materiálem Sika
TOV 000

MJ m2

H	Přímý materiál	170,40
NC	z toho nákupní cena	153,20
D	z toho doprava	17,20
M	Mzdové náklady	66,18
P	z toho přímé mzdy	49,39
O	odvody 34,0 % z mezd	16,79
S	Stroje	0,00
T	Ostatní přímé náklady	0,00
SUB	Poddodávky	0,00
PZN Přímé zpracovací náklady [M] + [S] + [T]		66,18
[H] + [SUB] + [PZN] + [NK]		236,58

R1	výrobní 5,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]	3,31
R2	správní 5,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]	3,31
R3	0,00 % z []	0,00
Nepřímé náklady [R1] + [R2] + [R3]		6,62
Náklady celkem [H] + [SUB] + [PZN] + [R1] + [R2] + [R3] + [NK]		243,19

Z	Zisk 5,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]	3,31
R4	Režie 4 0,00 % z []	0,00
NK	Nekalkulované náklady	0,00
Celkem [H] + [SUB] + [PZN] až [NK]		3,31
Jednotková cena		246,50

Normohodiny 0,368

P.Č.	T	Kód položky	Název	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem	NC cena	NC cena celkem	Doprava	Doprava celkem
1	M	246137001R	cementová 1-komponentní malta, modifikovaná polymerem - Sika MonoTop 910N	kg	4,00000	38,30	153,20	34,00	153,20	4,30	17,20
							153,20	153,20	153,20		17,20

Materiály

5	P	000000-9-0-7	Příplatek za práci se škodlivinami	Kč	0,36800	13,20	4,86				
6	P	713000-S3-T2	Řemeslník	Mh	0,36800	121,00	44,53				
								49,39			

Mzdy



Čestné prohlášení zhotovitele stavby

Stavba: II/111 Bystřice, most ev. č. 111-002

Místo stavby: Bystřice u Benešova

HOCHTIEF CZ a. s.,
divize Dopravní stavby
Plzeňská 16/3217
150 00 Praha 5
Tel.: +420 283 841 851
Fax: +420 283 840 642
E-mail:
dopravni.stavby@hochtief.cz

Vážení obchodní partneři,

dne 17. 11. 2016 byla mezi naší společností (dále též „**zhotovitel**“) a Středočeským krajem (dále též „**objednatel**“) uzavřena smlouva o dílo č. objednatele S16556/DOP/2016 a č. zhotovitele D50284/INV/2016/004, jejímž předmětem je provedení veřejné zakázky (stavby) s názvem **II/111 Bystřice, most ev. č. 111-002** (dále též „**SoD**“).

HOCHTIEF CZ a. s.
Plzeňská 16/3217
150 00 Praha 5
Tel.: +420 283 841 851
Fax: +420 283 840 642

Dopisem ze dne 16. 5. 2017 zhotovitel oznámil objednateli zastavení prací na díle a to z důvodu v dopise blíže specifikovaných (nedostatečná únosnost základové spáry opěr OP1 a OP2).

V důsledku zastavení stavebních prací byl subdodavatel zajišťující pro zhotovitele výrobu a montáž prefabrikovaných nosníků nucen přesunout již vyrobené nosníky na pronajatou skladovací plochu, jelikož subdodavatel nedisponuje takovými kapacitami, aby byl schopen nosníky uskladnit ve svém výrobním areálu.

Zhotovitel prohlašuje na svoji výlučnou odpovědnost, že pronájem skladovací plochy pro 5 ks prefabrikovaných nosníků (velikost plochy činí: $(5 \cdot 1,5 + 4 \cdot 0,25) \cdot 21,8 = 185,3$ m²) určených na stavbu II/111 Bystřice, most ev. č. 111-002 činí 2 500 Kč/týden bez DPH a zavazuje se objednateli doložit výše zmíněnou částku dílčími fakturami subdodavatele.

S pozdravem


Ing. Zdeněk Novotný

ředitel provozu Praha a Mosty

HOCHTIEF CZ a. s.

HOCHTIEF CZ a. s.
Plzeňská 16/3217
150 00 Praha 5
IČ: 46678468



Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo stavby: II/111 Bystřice, most ev. č. 111-002 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Provizorní lávka pro pěši a cyklisty	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 202 / 1	Číslo ZBV: 3
---	---	------------------------

Objednatel: Středočeský kraj
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 70891095

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s.
Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
IČ: 46678468

Rekapitulace ZBV č. 3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.3	0,00	130 217,72	130 217,72

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3	0,00	130 217,72	130 217,72

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:



100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/111 Bystřice, most ev. č. 111-002		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 202 / 1	Číslo ZBV: 3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Provizorní lávka pro pěší a cyklisty			
Strany smlouvy o dílo č. S-16556/DOP/2016 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 17.11.2016 (dále jen Smlouva): Objednatel: Středočeský kraj se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s. se sídlem Pízeňská 16/3217, 150 00 Praha 5			
Přílohy Změnového listu:		Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1 počet listů	1,2	Objednatel
2. Změnový list	1 počet listů	3	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1 počet listů	4	Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek	1 počet listů	5	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin	1 počet listů	6	Regionální dotační kancelář
6. Přehled dalších dokladů	1 počet listů		
7. Další doklady	13 počet listů		
Iniciátor změny: HOCHTIEF CZ a. s.			
Popis a zdůvodnění Změny:			
<p>Po demolici původního mostu a odtěžení zeminy ve štetových jmkách na předpokládanou úroveň založení opěr nového mostu podle projektu PDPS byla provedena kontrola základové spáry geotechnikem a nezávislou akreditovanou laboratoří, viz zápis ve stavebním deníku.</p> <p>V úrovni základové spáry byly zastiženy fluviaální písčité zeminy, středně ulehle a zvodnělé. Únosnost základové spáry byla neměřitelná. Na takovémto podloží nelze provést plošné založení opěr mostu dle PDPS. Na základě zjištěného stavu provedl zhotovitel návrh založení opěr mostu pomocí hlubinného založení.</p> <p>Z důvodu nutnosti návrhu technologie hlubinného založení stavby v návaznosti na skutečně zastižený stav základové spáry, došlo k prodloužení doby výstavby o 11,5 měsíce (včetně zimní přestávky). Po dobu stavebních prací je nutno zachovat provoz pro pěší a cyklisty - prodloužení délky pronájmu provizorní lávky o 11,5 měsíce (včetně zimní přestávky). Tyto okolnosti nemohla předvídat ani ovlivnit žádná ze smluvních stran.</p> <p>Tato změna vznikla z nepředvídaných důvodů v průběhu provádění stavby. Dotčená položka je podle § 10 Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek z 29. 5. 2017 zařazený do Skupiny 3.</p>			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	130 217,72	130 217,72	130 217,72
HOCHTIEF			
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno Ing. Zdeněk Novotný	datum HOCHTIEF CZ a. s. Pízeňská 16/3217 150 00 Praha 5 iČ: 46678468	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno Ing. Miroslav Trn	datum	podpis
Stavební dozor	jméno Ing. Milan Kodet	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno Ing. Aleš Čermák, MBA	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)		jméno MVDr. Josef Řihák	datum
			podpis
Zhotovitel		jméno Ing. Zdeněk Novotný	datum
			podpis
		Číslo paré:	

Handwritten notes and a stamp on the left page. The stamp is rectangular and contains the text "BOSTON" and "MAY 18 1861".



ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 3**

Název Stavby: II/111 Bystřice, most ev. č. 111-002	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	202 / 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Provizorní lávka pro pěší a cyklisty	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
527 694,47

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	527 694,47	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	130 217,72	130 217,72	24,68%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	657 912,19	130 217,72	24,68%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Zdeněk Novotný

Projektant (autorský dozor): Ing. Miroslav Trn

Stavební dozor: Ing. Milan Kodet

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny:

Ing. Aleš Čermák, MBA





Page 123

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/111 Bystřice, most ev. č. 111-002

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	15 500 000,00
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	18 988 873,85
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	122,51%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15% pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	6,27%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	3 488 873,85
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30% - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	22,51%
8=1*0,3	Zákonný limit 30% pro Skupinu 3 a Skupinu 4	4 650 000,00

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50% Skupina 3	35,05%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50% Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	5 432 596,74
11=1*0,5	Zákonný limit 50% pro Skupinu 3 a Skupinu 4	7 750 000,00

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15%	0,00%
13=37	Sledování limitu 142 668 000 Kč	0,00
14=142688000-37		142 668 000,00

		- 1 -				- 2 -				- 3 -					- 4 -					- 5 -			
		Vyhrazená změna (Doměrky)				Záměna položek (Započítávání)				Nepředvídanost					Nezbytnost					Změny de minimis			
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 142 668 000 Kč)	limit 15%
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100
		II/111 Bystřice, most ev. č. 111-002	- 971 861,44	4 460 735,30	3 488 873,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 971 861,44	4 460 735,30	26,78%	3 488 873,85	5 432 596,74	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
190	1	DIO / prodloužení doby pronájmu dopravního značení	0,00	472 662,97	472 662,97			0,00			0,00	0,00	472 662,97	3,05%	472 662,97	472 662,97			0,00%	0,00	0,00		0,00%
201	2	Most ev. č. 111-002 / změna založení mostu	- 971 861,44	3 857 854,61	2 885 993,17			0,00			0,00	- 971 861,44	3 857 854,61	24,89%	2 885 993,17	4 829 716,05			0,00%	0,00	0,00		0,00%
202	3	Provizorní lávka pro pěší a cyklisty / prodloužení doby pronájmu lávky	0,00	130 217,72	130 217,72			0,00			0,00	0,00	130 217,72	0,84%	130 217,72	130 217,72			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	3
Název a evidenční číslo stavby:	II/111 Bystřice, most ev. č. 111-002
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Provizorní lávka pro pěší a cyklisty
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	202 / 1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
Změnový soupis prací SO 202/1	4	
Stanovisko AD z 30. 6. 2017	1	
Stanovisko TDI z 8. 8. 2017	2	
Stanovisko TDI k prodloužení termínu z 16. 10. 2017	1	
Zápis ve stavebním deníku 24.4.2017	1	
Zápis z kontrolního dne č. 16 ze dne 9. 10. 2017	4	
Počet listů celkem	13	



SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: II+111 Bystřice, most ev. č. 111-002_PD
Objekt: 202 - Provizorní lávka pro pěší a cyklisty

Místo: Středočeský kraj
Zadavatel: HOCHTIEF CZ a.s.
Uchazeč:

Datum: PRAGOPROJEKT a.s., Ateliér Praha I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena celkem ve změně [CZK]	Rozdíl cen celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------	-------------------	------------------	----------------------------	-------------------------

Náklady soupisu celkem 527 694,47 657 912,19 130 217,72

D HSV Práce a dodávky HSV

D	1	Zemní práce										
---	---	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1 K 113107151 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kamenná -sžzeného tl 100 mm 17,62 104,000 1 832,48 CS ÚRS 2015 01 104,00 0,00 1 832,48 0,00

PP Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kamenná těžného, o tl. vrstvy do 100 mm

VV "tl. 80 mm" 26,00
VV "tl. 100 mm" 78,00

Součet

2 K 113107152 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kamenná -sžzeného tl 200 mm 25,76 39,000 1 004,64 CS ÚRS 2015 01 39,00 0,00 1 004,64 0,00

PP Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kamenná těžného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

VV "tl. 150 mm" 39,00

3 K 113151111 Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dlců 20,08 21,000 421,68 CS ÚRS 2015 01 21,00 0,00 421,68 0,00

PP Rozebrání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních dlců

VV "rozebrání podkladu lávky dle pol.č.291211111" 21

4 K 122301102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3 281,85 13,650 3 847,25 CS ÚRS 2015 01 13,65 0,00 3 847,25 0,00

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené s přibozem výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

VV "odkop pro uložení podkladních panelů" 2*3,5*1,5*0,3

VV "odstranění nasypu dle pol.č.171101121" 10,5

Součet

5 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 33,78 3,150 106,41 CS ÚRS 2015 01 3,15 0,00 106,41 0,00

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

		Pro pol.č. 174101101 - 3,15										
VV				3,150								
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/spaníny z horniny tř. 1 až 4	m3	10,500	53,24	559,02	CS ÚRS 2015 01	10,50	0,00	559,02	0,00
PP												
VV			Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/spaníny z horniny tř. 1 až 4									
VV			"dle pol.č. 122301102" - 15,75		15,750							
VV			"odpáček dle pol.č. 174101101" - 5,25		-5,250							
VV			Součet		10,500							
7	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/spaníny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	105,000	4,44	466,20	CS ÚRS 2015 01	105,00	0,00	466,20	0,00
PP			Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/spaníny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m									
VV			"dle pol.č. 162701105" - 10,50*10									
VV			"zhotozitel prornitne v rámci položky cenu za odvoz na skládku dle svých zvyklostí a možností skládkování"		105,000							
8	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	3,150	42,08	132,55	CS ÚRS 2015 01	3,15	0,00	132,55	0,00
PP			Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3									
VV			Naložení pro zásyp po panelích dle pol.č. 174101101" - 3,15		3,150							
9	K	171101121	Uložení spaníny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů ztuhnutých	m3	10,500	64,05	672,53	CS ÚRS 2015 01	10,50	0,00	672,53	0,00
PP			Uložení spaníny do násypů s rozprostřením spaníny ve vstředích a s hrubým urovněním ztuhnutých s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných kamenitých									
VV			"směr Pod Homolí" - 3,5*10,0*0,3		10,500							
VV			žetékopické neříděný stabilizační zemina	t	21,000	114,76	2 409,96	CS ÚRS 2015 01	21,00	0,00	2 409,96	0,00
VV			kamenivo: třené stabilizační zemina		21,000							
VV			"dle pol.č. 171101121" - 10,5*2,0		10,500	13,50	141,75	CS ÚRS 2015 01	10,50	0,00	141,75	0,00
11	K	171201201	Uložení spaníny na skládce	m3	10,500	13,50	141,75	CS ÚRS 2015 01	10,50	0,00	141,75	0,00
PP			Uložení spaníny na skládce									
VV			"na skládce dle pol.č. 162701105" - 10,5		10,500							
12	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze spaníny na skládce (skládkovné)	t	22,050	225,00	4 961,25	CS ÚRS 2015 01	22,05	0,00	4 961,25	0,00
PP			Poplatek za uložení odpadu ze spaníny na skládce (skládkovné)									
VV			"dle pol.č. 162701105" - 10,5*2,1		22,050							
13	K	174101101	Zásyp jam, štěrku rýh nebo kolem objektů spaninou se ztuhnutím	m3	3,150	97,54	307,25	CS ÚRS 2015 01	3,15	0,00	307,25	0,00
PP			Zásyp jam, štěrku rýh nebo kolem objektů spaninou se ztuhnutím									
VV			"zásyp po podkladních panelech" - 2,3*5,1*5*0,3		3,150							
14	K	181101121	Úprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, urovněním a přehrnutím do 20 m zeminy tř 1 a 2	m3	32,000	9,12	291,84	CS ÚRS 2015 01	32,00	0,00	291,84	0,00
PP			Úprava pozemku s rozpojením a přehrnutím včetně urovnění v zemině tř. 1 a 2, s přemístěním na vzdálenost do 20 m									
VV			40*4*0,2		32,000							
15	K	181102301	Úprava pláňe v zářezech bez ztuhnutí	m2	135,500	13,42	1 818,41	CS ÚRS 2015 01	135,50	0,00	1 818,41	0,00
PP			Úprava pláňe na stavebních částech v zářezech mimo skalních bez ztuhnutí									
VV			"pod panely" - 2,3,5*1,5		10,500							
VV			"pod násyp" - 3,5*10,0		35,000							
VV			"pod chodník" - 3,0*30,0		90,000							
VV			Součet		135,500							
16	K	181102302	Úprava pláňe v zářezech se ztuhnutím	m2	135,500	16,26	2 203,23	CS ÚRS 2015 01	135,50	0,00	2 203,23	0,00
PP			Úprava pláňe v zářezech se ztuhnutím									
VV			"pod panely" - 2,3,5*1,5		10,500							
VV			"pod násyp" - 3,5*10,0		35,000							
VV			"pod chodník" - 3,0*30,0		90,000							
VV			Součet		135,500							

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 3													
ZMĚNA SOUPLISU PRACÍ (SO/PS)													
č. 1													
Skupina Změn: 3													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	945211291.R	Měsíční nájem provizorní lávky	měs	6,00	17,50	11,50	11 323,28	67 939,68	0,00	130 217,72	198 157,40	130 217,72	191,7%
		Celkem						67 939,68	0,00	130 217,72	198 157,40	130 217,72	



NAŠE ZNAČKA: MOII-Tr-0003-2017
VYŘIZUJE: Ing. Miroslav Trn / 226 066 271
DATUM: 30.6.2017

KSÚS Středočeského kraje, p.o.
Marek Hanuš
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Věc: **Posouzení dokumentace RDS**
Akce: **II/111 před Bystřicí rekonstrukce mostů ev.č. 111-001 a 111-002**

Stanovisko AD č. 3
Vyjádření k ZBV č. 1, 2 a 3 k mostu ev. č. 111-002

Autorský dozor se vyjadřuje pouze k **technickému hledisku**, ostatní hlediska AD neposuzuje.

Z technického hlediska nemáme k ZBV č. 1, 2 a 3 připomínek.

S pozdravem



Ing. Miroslav Trn
pověřen k výkonu AD

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387, zapsán v OR
Měst. soudu v Praze odd. B, vl. 1434





Vyřizuje: Ing. Milan Kodet

Datum: 8. 8. 2017

Krajský úřad Středočeského kraje
Odbor dopravy, Oddělení pozemních komunikací
Marek Hanuš
Zborovská 11
Praha 5
150 21

Věc: Stanovisko TDI k dokumentacím ZBV č. 1, 2 a 3 předloženým v rámci realizace stavby „II/111 před Bystřicí, most ev. č. 111-002“

Objednatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
TDI a Koo BOZP: VPÚ DECO PRAHA a.s., Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
Zpracovatel PDPS: PRAGOPROJEKT a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
Předpokládaná doba výstavby: 02/2017 – 09/2017

Úvod:

V rámci výkonu TDI na výše uvedené stavbě jsme obdrželi od zhotovitele návrh následujících dokumentací ZBV:

- č. 1 – SO 201 Most ev. č. 111-002
- č. 2 – SO 202 Provizorní lávka pro pěší a cyklisty
- č. 3 – SO 190 DIO

Odůvodnění vzniku změn:

Po demolici původního mostu a odtěžení zeminy ve štětových jímkách na předpokládanou úroveň založení opěr nového mostu podle projektu PDPS byla provedena kontrola základové spáry geotechnikem a nezávislou akreditovanou laboratoří, viz zápis ve stavebním deníku. V úrovni základové spáry byly zastiženy fluvialní písčité zeminy, středně ulehle a zvodnělé. Únosnost základové spáry byla neměřitelná.

Tato skutečnost neodpovídá předpokladům projektu PDPS a na takovémto podloží nelze provést plošné založení opěr mostu dle PDPS.

Na základě zjištěného stavu provedl zhotovitel návrh založení opěr mostu pomocí hlubinného založení na HLV pilotách se současným ponecháním ocelových štětovnic z důvodu zamezení vyplavení materiálu při povodních.

Výše uvedené má za následek navýšení ceny díla a prodloužení doby výstavby.

ZBV č. 1 - SO 201 Most ev. č. 111-002

- Dokumentace řeší změnu technologie založení z důvodu neúnosného podloží pod opěrami. Oproti plošnému založení dle PDPS navrhuje zhotovitel provést hlubinné založení pomocí HLV pilot. Dále zhotovitel navrhuje ponechat ocelové štětovnice z důvodu zamezení vyplavení materiálu při povodních.
- Skupina 1.1
 - ponechání ocelových štětovnic dle mého názoru zvýší odolnost proti případnému podemletí základů a vzhledem k tomu, že náklady na montáž štětovnic jsou již součástí zřízení záporové stěny a zároveň dojde k úspoře na jejich demontáži, doporučuji jejich ponechání.
 - Změna je provedena úpravou množství stávajících položek.
 - Nemám připomínky.

- Skupina 1.3
 - Změna je provedena pomocí nových položek.
 - Zhotovitel doložil nabídky od subdodavatelů.
 - Nemám připomínek.

- Skupina 1.4
 - Změna je provedena pomocí nových položek.
 - Zhotovitel doložil nabídky od subdodavatelů.
 - Nemám připomínek.

ZBV č. 2 - SO 202 Provizorní lávka pro pěší a cyklisty

- Dokumentace řeší prodloužení používání provizorní lávky z důvodu prodloužení doby výstavby o 4 měsíce.
- Změna je provedena navýšením množství stávající položky.
- Nemám připomínek.

ZBV č. 3 – SO 190 DIO

- Dokumentace řeší prodloužení DIO z důvodu prodloužení doby výstavby o 4 měsíce.
- Změna je provedena navýšením množství stávajících položek.
- Nemám připomínek.

Závěr:

Na základě provedené kontroly souhlasíme s navrženým technickým řešením.

Změna množství ve stávajících položkách je provedena úpravou jejich množství. K novým položkám je doložena nabídka od subdodavatelské firmy.

Fakturované množství bude upřesněno na základě skutečně provedených prací v průběhu realizace.

Stanovisko TDI:

Na základě provedené kontroly předmětných dokumentací ZBV jako technický dozor investora s předmětnými dokumentacemi ZBV souhlasíme.


Ing. Milan Kodet, TDI
VPÚ DECO PRAHA a.s.

Vyřizuje: Ing. Milan Kodet

Datum: 16. 10. 2017

Krajský úřad Středočeského kraje
Odbor dopravy, Oddělení pozemních komunikací
Marek Hanuš
Zborovská 11
Praha 5
150 21

**Věc: Stanovisko TDI k navýšení ceny a prodloužení lhůty realizace stavby
„II/111 před Bystřicí, most ev. č. 111-002“**

Objednatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
TDI a Koo BOZP: VPÚ DECO PRAHA a.s., Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
Zpracovatel PDPS: PRAGOPROJEKT a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

Odůvodnění navýšení ceny a prodloužení lhůty realizace:

Po demolici původního mostu a odtěžení zeminy ve štětových jámkách na předpokládanou úroveň založení opěr nového mostu podle projektu PDPS byla provedena kontrola základové spáry geotechnikem a nezávislou akreditovanou laboratoří, viz zápis ve stavebním deníku. V úrovni základové spáry byly zastiženy fluvialní písčité zeminy, středně ulehlé a zvodnělé. Únosnost základové spáry byla neměřitelná.

Tato skutečnost neodpovídá předpokladům projektu PDPS a na takovémto podloží nelze provést plošné založení opěr mostu v souladu s PDPS.

Na základě zjištěného stavu provedl zhotovitel návrh založení opěr mostu pomocí hlubinného založení na HLV pilotách se současným ponecháním ocelových štětovic z důvodu zamezení vyplavení materiálu při povodních.


Závěr:

Úprava způsobu založení s ohledem na zastižené podloží neodpovídající předpokladům dokumentace PDPS má za následek zvýšení ceny díla a prodloužení lhůty realizace.

Po dobu realizace předmětného stavebního objektu je nutné zachovat dopravní značení a provoz provizorní lávky pro cyklisty a pěší, což má za následek prodloužení pronájmu dopravního značení (SO 190) a prodloužení pronájmu provizorní lávky (SO 202).

Výše uvedené skutečnosti způsobující navýšení ceny díla a prodloužení lhůty výstavby nemohla ani jedna ze smluvních stran předpokládat.

Skutečná doba výstavby a rozsah prací bude potvrzen na základě skutečností v průběhu realizace zástupci investora.


Ing. Milan Kodet, TDI
VPÚ DECO PRAHA a.s.



Pravidelné denní záznamy

Číslo listu: * 052158

Text zápisu (včetně jmen, funkcí a podpisů odpovědných osob a eventuální odkaz na Ostatní přílohy SD)

Datum záznamu

ZÁPIS Z PŘEHLIKY ZÁKLADOVÉ SPARTY NA OPERÁCH OP1 A OP2
DNE 24.4. 2017 - 12⁰⁰

POHLEDÍ
24.4.2017

ZA ZHOTOVITELE: HTCC - ARCALIS

ZA GEOTECHNIKA STAVBY: GEOTEC - Ing. MIKULKA

ZA HAL: QUALIFORT BC HARANIJA

V ÚROVNI ZÁKLADOVÉ SPARTY BYLY ZASTIŽENY FLOVIAČNÍ
PÍSCITELEM, STŘEDNĚ UVEDENÝ. VE STÁVAJÍCÍM
STAVU JE ZÁKLADOVÁ SPARA ROZBĚHLA OD
PŘÍTOKU PODZEMNÍ VODY DNEM STAVEBNÍ JÁMY,
PRO PROVEDENÍ STATICKÉ ZATĚŽOVACÍ ZKOUSKY
JE DNO STAVEBNÍ JÁMY NEMĚŘITELNĚ
A ZKOUSKU NELZE PROVEŠT.

KVALITA ZEMIN ZÁKLADOVÉ SPARTY NEODPOVÍDÁ
PŘEDPOKLADŮM P.D.

ZA GEOTEC - O.S. a.s.

QUALIFORT SLOVAKIA s.r.o.

Ing. S. MIKULKA

HARANIJA

NA ZÁKLADĚ VÍŠE UVEDENÉHO ŽADAM O OKONČENÍ UHADŘENÍ
INVESTORA STAVBY, TDI KE VEHLIKÉ SITUACI NA STAVBĚ.
Z DŮVODU KVALITY ZEMIN ZASTIŽENÉ V ÚROVNI ZÁKLADOVÉ SPARTY
ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE K DNEŠNÍMU DNI USTAVUJE STAVEBNÍ PRÁCE.

ŽADAM ZÁSTUPCE TDI O SKOLÁHÍ JEDNÁHÍ O ZMĚNĚ ZALOŽENÍ
SPRCHY STAVBY NA ZÁKLADĚ VÍŠE UVEDENÉHO. ZHOTOVITEL
NAVHRUJE ŠTĚDU 26.4. V 7⁰⁰ NEBO VE 13⁰⁰.

ZA TDI:

ZA ZHOTOVITELE

BERU NA VĚDOMÍ, BUDE ŘEŠENO
NEPROBLEME SE ZÁSTUPCI KSÚS.

ARCALIS

[Handwritten signature]



Zápis č. 16 z KD stavby
„II/111 před Bystřicí, most ev. č. 111-001 a 111-002“
konaného dne 9. 10. 2017

Přítomni: dle prezenční listiny

A. Postup výstavby a kontrola harmonogramu

Předání staveniště se uskutečnilo dne 27. 2. 2017, viz samostatný zápis.

Stavební práce na Mostu ev. č. 111-001 byly dokončeny ke dni 29. 9. 2017. Přejímací řízení proběhlo 29. 9. 2017, viz samostatný protokol.

Práce na Mostu ev. č. 111-002 jsou z důvodu návrhu řešení neúnosného podloží přerušené. Zhotovitel předložil návrh technického řešení včetně finančního vyčíslení. Zhotovitel předložil harmonogram výstavby Mostu ev. č. 111-002 s uvedením do provozu v roce 2017, resp. 2018, viz bod 10.1. Je nereálné zprovoznit Most ev. č. 111-002 v roce 2017.

Z výše uvedeného Zhotovitel předložil opravený koncept ZBV s předpokládaným prodloužením doby realizace Mostu ev. č. 111-002 o 11 měsíců. Probíhá administrace dokumentace ZBV v součinnosti s oddělením supervize.

B. Stručný popis postupu prací

Most ev. č. 111-001

Byla provedena úplná uzavírka komunikace na mostě. Na komunikaci I/3 jsou pod mostem a v jeho blízkosti osazena dopravně inženýrská opatření k omezení provozu.

Je dokončena demolice nosné konstrukce včetně odbourání spodní stavby na projektovanou úroveň. Na stativech pilířů a opěrách jsou osazena ložiska včetně podlání. Byla provedena montáž prefabrikovaných nosníků a betonáž sprážená desky mostovky. Bylo provedeno izolační souvrství na mostovce a přetažení na přechodové desky, včetně ochrany izolace z litého asfaltu. Jsou dokončeny římsy včetně tmelení pracovních a dilatačních spár. Je dokončena montáž svodidel, zábradlí a protidotykové zábrany. Je dokončena pokládka asfaltových vrstev a odvodňovacích proužků včetně zálivek.

Je dokončena sanace stávajících betonových částí spodní stavby. Pod mostem je dokončeno zpevnění z kamenné dlažby a jsou dokončeny terénní úpravy včetně svahových kuželů.

Práce byly dokončeny ke dni 29. 9. 2017, kdy proběhlo přejímací řízení, viz samostatný protokol.

Most ev. č. 111-002

Byla provedena úplná uzavírka komunikace na mostě a je dokončena provizorní lávka pro pěší.

Momentálně je dokončena demolice původního objektu včetně spodní stavby. Na obou opěrách jsou dokončeny záporové jímky ze štětovic včetně jejich ztužení pomocí převázek. Je provedený výkop na úroveň projektované základové spáry. Při kontrole odtěžené základové spáry geotechnikem a laboratoří bylo zjištěno, že základová spára neodpovídá předpokladům projektu. Zhotovitel předložil návrh technického řešení včetně vyčíslení změny. Samotné práce budou zahájeny po odsouhlasení technického řešení a změnových listů (finanční otázka).

Změny založení stavby dle RDS byly speciálním stavebním úřadem schváleny při kontrolní prohlídce stavby dne 1. 8. 2017.

C. Úkoly vyplývající z problematiky výstavby

(Legenda číslování bodů níže: První číslo bodu značí číslo KD, na kterém byl bod poprvé uveden do zápisu. Číslo za tečkou je pořadové číslo bodu na konkrétním KD. Splněné body jsou po dohodě na nadcházejícím KD vypuštěny ze zápisu.)

- 1.3. Zhotovitel bude průběžně dokládat protokoly o provedených zkouškách TDI. Protokoly o všech provedených zkouškách budou doloženy do závěrečné zprávy. – kontrola průběžně na KD - *plněno, bez připomínek.*
- 1.5. Zhotovitel předložil TDI technologické postupy, KZP, harmonogram stavby, havarijní plán. – Po zpracování připomínek předloží zhotovitel čistopisy ke schválení. – Probíhá, TDI upozorňuje, že před započítím prací je nutné předložit čistopis příslušného TePř. – Kontrola průběžně na KD - *plněno, bez připomínek.*
- 1.8. Při frézování vozovky na mostě ev. č. 111-001 bylo ve vozovkovém souvrství zastiženo ocelové pletivo. Z tohoto důvodu musela být oproti předpokladům vozovka částečně bourána ocelovými kladivý. Dále ocelové pletivo komplikuje manipulaci s vytěženým materiálem vozovkového souvrství. – 29. 8. 2017 předložil zhotovitel ZBV se zpracovanými připomínkami, probíhá administrace v součinnosti s oddělením supervize.
- 1.9. Při bourání říms mostu ev. č. 111-001 byly zastiženy chráničky z nebezpečného odpadu. – 29. 8. 2017 předložil zhotovitel ZBV se zpracovanými připomínkami, probíhá administrace v součinnosti s oddělením supervize.
- 1.10. Zhotovitel bude provádět týdenní kontrolu DIO a provizorní lávky se zápisy do stavebního deníku. – Plněno, kontrola průběžně.
- 1.11. Zhotovitel vznesl následné dotazy na Autorský dozor:
 - Provéřit délku výměny nosného lana trakčního vedení.
 - Oproti PDPS požaduje SŽDC zřízení 2 ks tlumivek k trakčnímu vedení.*Zhotovitel předložil ZBV, momentálně probíhá zpracování připomínek k předloženému ZBV, probíhá administrace v součinnosti s oddělením supervize.*
- 4.1 Čistopisy RDS Mostu ev. č. 111-001 částí: Demolice, Spodní stavba, Nosníky, Příslušenství – jsou schválené.
Čistopisy RDS Mostu ev. č. 111-002 částí: Založení, Spodní stavba, Nosníky a Mostu ev. č. 111-001 část Nosná konstrukce byly potvrzené předány zhotoviteli 17. 8. 2017.
Zhotovitel předložil 11. 8. 2017 koncept RDS Mostu ev. č. 111-001 Příslušenství – AD s předloženou dokumentací souhlasí, zhotovitel vydá čistopis.
- 7.1. Zástupce KSÚS předal zhotoviteli Směrnici upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek.
- 8.1. Zástupci silničního správního úřadu z MěÚ Benešov Ing. Karel Hlaváček (tel: 317 754 243; email: hlavacek@benesov-city.cz) budou zasílány veškeré změny během výstavby, zápisy z kontrolních dnů a pozvánky na kontrolní dny.
- 10.1. V souladu s dohodou na 9. KD předložil Zhotovitel 28. 6. 2017 variantní harmonogram pro zprovoznění mostu v roce 2017, resp. v dubnu 2018 (zasláno na KSÚS – Ing. Chámové). - *Je nereálné zprovoznit Most ev. č. 111-002 v roce 2017. Zhotovitel předložil opravený koncept ZBV s předpokládaným prodloužením doby realizace Mostu ev. č. 111-002 o 11 měsíců, probíhá administrace dokumentace v součinnosti s oddělením supervize.*

- 11.1. Zástupce stavebního úřadu upozornil na případné včasné prodloužení dopravních uzavírek, žádost o prodloužení termínu je nutné podat alespoň 30 dní před termínem ukončení uzavírky, tj. u mostu ev. č. 111-002 do 30. 8. 2017. K žádosti je nutné doložit nový harmonogram provádění prací. – *Zhotovitel podal žádost. Dne 14. 9. 2017 od 10:00 v zasedací síni Rady města Benešov proběhlo ústní jednání ve věci řízení o změně termínu uzavírky.*
- 13.1 Zhotovitel bude dbát na zásady BOZP, viz připomínky Ing. Jenčíkové.
- 16.1 Přejímací řízení Mostu ev. č. 111-001 proběhlo 29. 9. 2017, viz samostatný protokol.
- 16.2 Termín kolaudačního řízení Mostu ev. č. 111-001 je 27. 10. 2017 od 9:00.

D. Různé

- Žádné






Termín příštího **KD č. 17** se bude konat dne **27. 10. 2017 (pátek) v 8.30 hod** se srazem na zařízení staveniště u mostu ev. č. 111-002.

Zapsal: Ing. Milan Kodet (VPU DECO PRAHA a.s.) - TDI



Prezenční listina
Kontrolní den č. 16 – 9. 10. 2017

„II/111 před Bystřicí most ev. č. 111-001 a 111-002“

INSTITUCE	JMÉNO	TELEFON	E-MAIL	PODPIS
Objednatel KSÚS SK	Marek Hanuš	725 973 536	marek.hanus@ksus.cz	
	Stanislav Pohunek	778 701 437	stanislav.pohunek@ksus.cz	
	Miloslav Pohunek	725 880 215	miloslav.pohunek@ksus.cz	
	JUDr. Luděk Beneš	725 144 165	ludek.bednes@ksus.cz	
	Ing. Aleš Čermák, MBA	702 021 917	ales.cermak@ksus.cz	
Zhotovitel HOCHTIEF CZ a.s.	Ing. Zdeněk Novotný	602 632 904	zdenek.novotny2@hochtief.cz	
	Zdeněk Argaláš	602 505 585	zdenak.argalas@hochtief.cz	
	Ing. Radim Pokluda	724 347 670	radim.pokluda@hochtief.cz	
	Martin Šmíd	601 142 768	martin.smid@hochtief.cz	
TD VPU DECO PRAHA a.s.	Ing. Milan Kodet	725 039 925	milan.kodet@gmail.com	
	Ing. Jaromír Hárovník	608 065 555	jharovnik@ipsu.cz	
AD Pragoprojekt a.s.	Ing. Miroslav Trn	226 066 271	trn@pragoprojekt.cz	
Další účastníci	Ing. Vladimír Vošta	606 852 581	vosta@szdc.cz	

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo stavby:

II/111 Bystřice, most ev. č. 111 – 002

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

DIO

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

190 / 1

Číslo ZBV:

1

Objednatel: Středočeský kraj
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 70891095

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s.
Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
IČ: 46678468

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	472 662,97	472 662,97

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	0,00	472 662,97	472 662,97

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:



Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/111 Bystřice, most ev. č. 111 – 002	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 190 / 1	Číslo ZBV: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): DIO		

Strany smlouvy o dílo č. S-16556/DOP/2016 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 17.11.2016 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Středočeský kraj se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1,2	Objednatel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	3	Zhotovitel
4. Rozpis ocenění Změn položek	4	Projektant
5. Přehled zařazení změn do skupin	5	Stavební dozor
6. Přehled dalších dokladů	6	Regionální dotační kancelář
7. Ostatní doklady	11	počet listů

Iniciátor změny: Zhotovitel (HOCHTIEF CZ a. s.)

Popis a zdůvodnění Změny:

Po demolici původního mostu a odtěžení zeminy ve štětových jámkách na předpokládanou úroveň založení opěr nového mostu podle projektu PDPS byla provedena kontrola základové spáry geotechnikem a nezávislou akreditovanou laboratoří, viz zápis ve stavebním deníku.

V úrovni základové spáry byly zastíženy fluvialní písčité zeminy, středně ulehle a zvodnělé. Únosnost základové spáry byla neměřitelná. Na takovémto podloží nelze provést plošné založení opěr mostu dle PDPS.

Na základě zjištěného stavu provedl zhotovitel návrh založení opěr mostu pomocí hlubinného založení na HLV pilotách se současným ponecháním ocelových štětovic z důvodu zamezení vyplavení materiálu při povodních.

Z důvodu nutnosti návrhu technologie hlubinného založení stavby v návaznosti na skutečně zastíženy stav základové spáry, došlo k prodloužení doby výstavby o 11,5 měsíce (včetně zimní přestávky). Po dobu uzavření mostu je nutno zachovat dopravní značení pro usměrňování vozidel.

Tato změna vznikla z nepředvídaných důvodů v průběhu provádění stavby. Dotčené položky jsou podle § 10 Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek z 29. 5. 2017 zařazený do Skupiny 3.

Údaje v Kč bez DPH:


Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	472 662,97	472 662,97	472 662,97

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Zdeněk Novotný	datum	HOCHTIEF CZ a. s. IČ: 46370498	podpis	
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Miroslav Trn	datum		podpis	
Stavební dozor	jméno	Ing. Milan Kodet	datum		podpis	
Supervize	jméno		datum		podpis	
Zástupce Objednatele:	jméno	Ing. Aleš Čermák, MBA	datum		podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	MVDr. Josef Řihák	datum	podpis	
Zhotovitel	jméno	Ing. Zdeněk Novotný	datum	podpis	
				Číslo paré:	



ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

Název Stavby: II/111 Bystřice, most ev. č. 111 – 002	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	190/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): DIO	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
277 002,08

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	277 002,08	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	472 662,97	472 662,97	170,64%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	749 665,05	472 662,97	170,64%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Zdeněk Novotný

Projektant (autorský dozor): Ing. Miroslav Trn

Stavební dozor: Ing. Milan Kodet

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny: Ing. Aleš Čermák, MBA

(Handwritten signatures in blue ink)



Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1														
ZMĚNA SOUPLISU PRACÍ (SO/PS)														
č. 1														
Skupina Změn: 3														
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5	913111211	Příplatek k dočasnému podstavci plastovému J za první a ZKD den použití	kus	8 775,00	24 300,00	15 525,00	1,13	9 915,75	0,00	17 543,25	27 459,00	17 543,25	176,9%	
6	913111212	Příplatek k dočasnému sloupku délky do 2 m za první a ZKD den použití	kus	8 775,00	24 300,00	15 525,00	1,13	9 915,75	0,00	17 543,25	27 459,00	17 543,25	176,9%	
7	913111215	Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné základní za první a ZKD den použití	kus	5 850,00	16 200,00	10 350,00	7,87	46 039,50	0,00	81 454,50	127 494,00	81 454,50	176,9%	
8	913111216	Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné zvětšené za první a ZKD den použití	kus	1 560,00	4 320,00	2 760,00	13,50	21 060,00	0,00	37 260,00	58 320,00	37 260,00	176,9%	
10	913221211	Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 světelné šířky 1,5m se 3 světly za první a ZKD den použití	kus	585,00	1 620,00	1 035,00	90,01	52 655,85	0,00	93 160,35	145 816,20	93 160,35	176,9%	
13	913991212	Příplatek k dočasnému akumulátor 12V/55 Ah za první a ZKD den použití	kus	585,00	1 620,00	1 035,00	44,99	26 319,15	0,00	46 564,65	72 883,80	46 564,65	176,9%	
16	034403000	Dopravní značení na staveništi	kus	1,00	2,77	1,77	101 251,33	101 251,33	0,00	179 136,97	280 388,30	179 136,97	176,9%	
Cellkem											267 157,33	739 820,30	472 662,97	472 662,97



Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo stavby:	II/111 Bystřice, most ev. č. 111 – 002
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	DIO
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	190/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
Změnový soupis prací SO 190	3	
Stanovisko AD z 30. 6. 2017	1	
Stanovisko TDI z 8. 8. 2017	2	
Stanovisko TDI k prodloužení termínu z 16. 10. 2017	1	
Zápis z kontrolního dne č. 16 ze dne 9. 10. 2017	4	
Počet listů celkem	11	



D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

101 251,33

280 388,30

D VRN3 Zařízení stavenišť

101 251,33

280 388,30

16	K	034403000	Dopravní značení na staveništi	ks	1,000	101 251,33	101 251,33	CŠ ÚRS 2015 01	2,77	1,77	280 388,30	179 136,97
----	---	-----------	--------------------------------	----	-------	------------	------------	----------------	------	------	------------	------------

Zařízení stavenišť zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi

*Náklady zajištění údržby, servisu, kontrol, zajištění inženýrské činnosti pro projednání DIO atd po celou dobu stavby

1

1,000

2,769



NAŠE ZNAČKA: MOII-Tr-0003-2017
VYŘIZUJE: Ing. Miroslav Trn / 226 066 271
DATUM: 30.6.2017

KSÚS Středočeského kraje, p.o.
Marek Hanuš
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Věc: **Posouzení dokumentace RDS**
Akce: **II/111 před Bystřicí rekonstrukce mostů ev.č. 111-001 a 111-002**

Stanovisko AD č. 3
Vyjádření k ZBV č. 1, 2 a 3 k mostu ev. č. 111-002

Autorský dozor se vyjadřuje pouze k **technickému hledisku**, ostatní hlediska AD neposuzuje.

Z **technického hlediska** nemáme k ZBV č. 1, 2 a 3 připomínek.

S pozdravem



Ing. Miroslav Trn
pověřen k výkonu AD

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánci 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387, zapsán v OR
Měst. soudu v Praze odd. B, vl. 1434





Vyřizuje: Ing. Milan Kodet

Datum: 8. 8. 2017

Krajský úřad Středočeského kraje
Odbor dopravy, Oddělení pozemních komunikací
Marek Hanuš
Zborovská 11
Praha 5
150 21

Věc: Stanovisko TDI k dokumentacím ZBV č. 1, 2 a 3 předloženým v rámci realizace stavby „II/111 před Bystřicí, most ev. č. 111-002“

Objednatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
TDI a Koo BOZP: VPÚ DECO PRAHA a.s., Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
Zpracovatel PDPS: PRAGOPROJEKT a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
Předpokládaná doba výstavby: 02/2017 – 09/2017

Úvod:

V rámci výkonu TDI na výše uvedené stavbě jsme obdrželi od zhotovitele návrh následujících dokumentací ZBV:

- č. 1 – SO 201 Most ev. č. 111-002
- č. 2 – SO 202 Provizorní lávka pro pěší a cyklisty
- č. 3 – SO 190 DIO

Odůvodnění vzniku změn:

Po demolici původního mostu a odtěžení zeminy ve štětových jámkách na předpokládanou úroveň založení opěr nového mostu podle projektu PDPS byla provedena kontrola základové spáry geotechnikem a nezávislou akreditovanou laboratoří, viz zápis ve stavebním deníku. V úrovni základové spáry byly zastíženy fluvialní písčité zeminy, středně ulehlé a zvodnělé. Únosnost základové spáry byla neměřitelná.

Tato skutečnost neodpovídá předpokladům projektu PDPS a na takovémto podloží nelze provést plošné založení opěr mostu dle PDPS.

Na základě zjištěného stavu provedl zhotovitel návrh založení opěr mostu pomocí hlubinného založení na HLV pilotách se současným ponecháním ocelových štětovnic na lících a části bočních stran opěr z důvodu zamezení vyplavení materiálu při povodních. Výše uvedené má za následek navýšení ceny díla a prodloužení doby výstavby.

ZBV č. 1 - SO 201 Most ev. č. 111-002

- Dokumentace řeší změnu technologie založení z důvodu neúnosného podloží pod opěrami. Oproti plošnému založení dle PDPS navrhuje zhotovitel provést hlubinné založení pomocí HLV pilot. Dále zhotovitel navrhuje ponechat ocelové štětovnice na lících a části bočních stran opěr z důvodu zamezení vyplavení materiálu při povodních.
- Skupina 1.1
 - ponechání ocelových štětovnic dle mého názoru zvýší odolnost proti případnému podemletí základů a vzhledem k tomu, že náklady na montáž štětovnic jsou již součástí zřízení záporové stěny a zároveň dojde k úspoře na jejich demontáži, doporučuji jejich ponechání.
 - Změna je provedena úpravou množství stávajících položek.
 - Nemám připomínek.

- Skupina 1.3
 - Změna je provedena pomocí nových položek.
 - Zhotovitel doložil nabídky od subdodavatelů.
 - Nemám připomínek.
- Skupina 1.4
 - Změna je provedena pomocí nových položek.
 - Zhotovitel doložil nabídky od subdodavatelů.
 - Nemám připomínek.

ZBV č. 2 - SO 202 Provizorní lávka pro pěší a cyklisty

- Dokumentace řeší prodloužení používání provizorní lávky z důvodu prodloužení doby výstavby o 4 měsíce.
- Změna je provedena navýšením množství stávající položky.
- Nemám připomínek.

ZBV č. 3 – SO 190 DIO

- Dokumentace řeší prodloužení DIO z důvodu prodloužení doby výstavby o 4 měsíce.
- Změna je provedena navýšením množství stávajících položek.
- Nemám připomínek.

Závěr:

Na základě provedené kontroly souhlasíme s navrženým technickým řešením. Změna množství ve stávajících položkách je provedena úpravou jejich množství. K novým položkám je doložena nabídka od subdodavatelské firmy. Fakturované množství bude upřesněno na základě skutečně provedených prací v průběhu realizace.

Stanovisko TDI:

Na základě provedené kontroly předmětných dokumentací ZBV jako technický dozor investora s předmětnými dokumentacemi ZBV souhlasíme.

Ing. Milan Kodet, TDI
VPÚ DECO PRAHA a.s.





Vyřizuje: Ing. Milan Kodet

Datum: 16. 10. 2017

Krajský úřad Středočeského kraje
Odbor dopravy, Oddělení pozemních komunikací
Marek Hanuš
Zborovská 11
Praha 5
150 21

**Věc: Stanovisko TDI k navýšení ceny a prodloužení lhůty realizace stavby
„II/111 před Bystřicí, most ev. č. 111-002“**

Objednatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
TDI a Koo BOZP: VPÚ DECO PRAHA a.s., Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
Zpracovatel PDPS: PRAGOPROJEKT a.s., K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4

Odůvodnění navýšení ceny a prodloužení lhůty realizace:

Po demolici původního mostu a odtěžení zeminy ve štětových jámkách na předpokládanou úroveň založení opěr nového mostu podle projektu PDPS byla provedena kontrola základové spáry geotechnikem a nezávislou akreditovanou laboratoří, viz zápis ve stavebním deníku. V úrovni základové spáry byly zastíženy fluvialní písčité zeminy, středně ulehle a zvodnělé. Únosnost základové spáry byla neměřitelná.

Tato skutečnost neodpovídá předpokladům projektu PDPS a na takovémto podloží nelze provést plošné založení opěr mostu v souladu s PDPS.

Na základě zjištěného stavu provedl zhotovitel návrh založení opěr mostu pomocí hlubinného založení na HLV pilotách se současným ponecháním ocelových štětovnic na lícnicích a části bočních stran opěr z důvodu zamezení vyplavení materiálu při povodních.

Závěr:

Úprava způsobu založení s ohledem na zastížené podloží neodpovídající předpokladům dokumentace PDPS má za následek zvýšení ceny díla a prodloužení lhůty realizace. Po dobu realizace předmětného stavebního objektu je nutné zachovat dopravní značení a provoz provizorní lávky pro cyklisty a pěší, což má za následek prodloužení pronájmu dopravního značení (SO 190) a prodloužení pronájmu provizorní lávky (SO 202). Výše uvedené skutečnosti způsobující navýšení ceny díla a prodloužení lhůty výstavby nemohla ani jedna ze smluvních stran předpokládat.

Ing. Milan Kodet, TDI
VPÚ DECO PRAHA a.s.



Zápis č. 16 z KD stavby
„II/111 před Bystřicí, most ev. č. 111-001 a 111-002“
konaného dne 9. 10. 2017

Přítomni: dle prezenční listiny

A. Postup výstavby a kontrola harmonogramu

Předání staveniště se uskutečnilo dne 27. 2. 2017, viz samostatný zápis.

Stavební práce na Mostu ev. č. 111-001 byly dokončeny ke dni 29. 9. 2017. Přejímací řízení proběhlo 29. 9. 2017, viz samostatný protokol.

Práce na Mostu ev. č. 111-002 jsou z důvodu návrhu řešení neúnosného podloží přerušené. Zhotovitel předložil návrh technického řešení včetně finančního vyčíslení. Zhotovitel předložil harmonogram výstavby Mostu ev. č. 111-002 s uvedením do provozu v roce 2017, resp. 2018, viz bod 10.1. Je nereálné zprovoznit Most ev. č. 111-002 v roce 2017.

Z výše uvedeného Zhotovitel předložil opravený koncept ZBV s předpokládaným prodloužením doby realizace Mostu ev. č. 111-002 o 11 měsíců. Probíhá administrace dokumentace ZBV v součinnosti s oddělením supervize.

B. Stručný popis postupu prací

Most ev. č. 111-001

Byla provedena úplná uzavírka komunikace na mostě. Na komunikaci I/3 jsou pod mostem a v jeho blízkosti osazena dopravně inženýrská opatření k omezení provozu.

Je dokončena demolice nosné konstrukce včetně odbourání spodní stavby na projektovanou úroveň. Na stativech pilířů a opěrách jsou osazena ložiska včetně podlití. Byla provedena montáž prefabrikovaných nosníků a betonáž spřažené desky mostovky. Bylo provedeno izolační souvrství na mostovce a přetažení na přechodové desky, včetně ochrany izolace z litého asfaltu. Jsou dokončené římsy včetně tmelení pracovních a dilatačních spár. Je dokončena montáž svodidel, zábradlí a protidotykové zábrany. Je dokončena pokládka asfaltových vrstev a odvodňovacích proužků včetně zálivek.

Je dokončena sanace stávajících betonových částí spodní stavby. Pod mostem je dokončeno zpevnění z kamenné dlažby a jsou dokončené terénní úpravy včetně svahových kuželů.

Práce byly dokončené ke dni 29. 9. 2017, kdy proběhlo přejímací řízení, viz samostatný protokol.

Most ev. č. 111-002

Byla provedena úplná uzavírka komunikace na mostě a je dokončena provizorní lávka pro pěší.

Momentálně je dokončena demolice původního objektu včetně spodní stavby. Na obou opěrách jsou dokončeny záporové jímky ze štětovnic včetně jejich ztužení pomocí převázek. Je provedený výkop na úroveň projektované základové spáry. Při kontrole odtěžené základové spáry geotechnikem a laboratoří bylo zjištěno, že základová spára neodpovídá předpokladů projektu. Zhotovitel předložil návrh technického řešení včetně vyčíslení změny. Samotné práce budou zahájeny po odsouhlasení technického řešení a změnových listů (finanční otázka).

Změny založení stavby dle RDS byly speciálním stavebním úřadem schváleny při kontrolní prohlídce stavby dne 1. 8. 2017.

C. Úkoly vyplývající z problematiky výstavby

(Legenda číslování bodů níže: První číslo bodu značí číslo KD, na kterém byl bod poprvé uveden do zápisu. Číslo za tečkou je pořadové číslo bodu na konkrétním KD. Splněné body jsou po dohodě na nadcházejícím KD vypuštěny ze zápisu.)

- 1.3. Zhotovitel bude průběžně dokládat protokoly o provedených zkouškách TDI. Protokoly o všech provedených zkouškách budou doloženy do závěrečné zprávy. – kontrola průběžně na KD - *plněno, bez připomínek.*
- 1.5. Zhotovitel předložil TDI technologické postupy, KZP, harmonogram stavby, havarijní plán. – Po zpracování připomínek předloží zhotovitel čistopisy ke schválení. – Probíhá, TDI upozorňuje, že před započítáním prací je nutné předložit čistopis příslušného TePř. – Kontrola průběžně na KD - *plněno, bez připomínek.*
- 1.8. Při frézování vozovky na mostě ev. č. 111-001 bylo ve vozovkovém souvrství zastiženo ocelové pletivo. Z tohoto důvodu musela být oproti předpokladům vozovka částečně bourána ocelovými kladivý. Dále ocelové pletivo komplikuje manipulaci s vytěženým materiálem vozovkového souvrství. – 29. 8. 2017 předložil zhotovitel ZBV se zpracovanými připomínkami, probíhá administrace v součinnosti s oddělením supervize.
- 1.9. Při bourání říms mostu ev. č. 111-001 byly zastiženy chráničky z nebezpečného odpadu. – 29. 8. 2017 předložil zhotovitel ZBV se zpracovanými připomínkami, probíhá administrace v součinnosti s oddělením supervize.
- 1.10. Zhotovitel bude provádět týdenní kontrolu DIO a provizorní lávky se zápisy do stavebního deníku. – Plněno, kontrola průběžně.
- 1.11. Zhotovitel vznesl následné dotazy na Autorský dozor:
 - Provéřit délku výměny nosného lana trakčního vedení.
 - Oproti PDPS požaduje SŽDC zřízení 2 ks tlumivek k trakčnímu vedení.*Zhotovitel předložil ZBV, momentálně probíhá zpracování připomínek k předloženému ZBV, probíhá administrace v součinnosti s oddělením supervize.*
- 4.1 Čistopisy RDS Mostu ev. č. 111-001 částí: Demolice, Spodní stavba, Nosníky, Příslušenství – jsou schválené.
Čistopisy RDS Mostu ev. č. 111-002 částí: Založení, Spodní stavba, Nosníky a Mostu ev. č. 111-001 část Nosná konstrukce byly potvrzené předány zhotoviteli 17. 8. 2017. Zhotovitel předložil 11. 8. 2017 koncept RDS Mostu ev. č. 111-001 Příslušenství – AD s předloženou dokumentací souhlasí, zhotovitel vydá čistopis.
- 7.1. Zástupce KSÚS předal zhotoviteli Směrnici upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek.
- 8.1. Zástupci silničního správního úřadu z MěÚ Benešov Ing. Karel Hlaváček (tel: 317 754 243; email: hlavacek@benesov-city.cz) budou zasílány veškeré změny během výstavby, zápisy z kontrolních dnů a pozvánky na kontrolní dny.
- 10.1. V souladu s dohodou na 9. KD předložil Zhotovitel 28. 6. 2017 variantní harmonogram pro zprovoznění mostu v roce 2017, resp. v dubnu 2018 (zasláno na KSÚS – Ing. Chámové). - *Je nereálné zprovoznit Most ev. č. 111-002 v roce 2017. Zhotovitel předložil opravený koncept ZBV s předpokládaným prodloužením doby realizace Mostu ev. č. 111-002 o 11 měsíců, probíhá administrace dokumentace v součinnosti s oddělením supervize.*

- 11.1. Zástupce stavebního úřadu upozornil na případné včasné prodloužení dopravních uzavírek, žádost o prodloužení termínu je nutné podat alespoň 30 dní před termínem ukončení uzavírky, tj. u mostu ev. č. 111-002 do 30. 8. 2017. K žádosti je nutné doložit nový harmonogram provádění prací. – *Zhotovitel podal žádost. Dne 14. 9. 2017 od 10:00 v zasedací síni Rady města Benešov proběhlo ústní jednání ve věci řízení o změně termínu uzavírky.*
- 13.1 Zhotovitel bude dbát na zásady BOZP, viz připomínky Ing. Jenčíkové.
- 16.1 Přejímací řízení Mostu ev. č. 111-001 proběhlo 29. 9. 2017, viz samostatný protokol.
- 16.2 Termín kolaudačního řízení Mostu ev. č. 111-001 je 27. 10. 2017 od 9:00.

D. Různé

- Žádné






Termín příštího **KD č. 17** se bude konat dne **27. 10. 2017 (pátek) v 8.30 hod** se srazem na zařízení staveniště u mostu ev. č. 111-002.

Zapsal: Ing. Milan Kodet (VPU DECO PRAHA a.s.) - TDI



Prezenční listina
Kontrolní den č. 16 – 9. 10. 2017

„II/111 před Bystřicí most ev. č. 111-001 a 111-002“

INSTITUCE	JMÉNO	TELEFON	E-MAIL	PODPIS
<i>Objednatel</i> KSÚS SK	Marek Hanuš	725 973 536	marek.hanus@ksus.cz	
	Stanislav Pohunek	778 701 437	stanislav.pohunek@ksus.cz	
	Miloslav Pohunek	725 880 215	miloslav.pohunek@ksus.cz	
	JUDr. Luděk Beneš	725 144 165	ludek.bednes@ksus.cz	
	Ing. Aleš Čermák, MBA	702 021 917	ales.cermak@ksus.cz	
<i>Zhotovitel</i> HOCHTIEF CZ a.s.	Ing. Zdeněk Novotný	602 632 904	zdenek.novotny2@hochtief.cz	
	Zdeněk Argaláš	602 505 585	zdenak.argalas@hochtief.cz	
	Ing. Radim Pokluda	724 347 670	radim.pokluda@hochtief.cz	
	Martin Šmíd	601 142 768	martin.smid@hochtief.cz	
<i>TD</i> VPU DECO PRAHA a.s.	Ing. Milan Kodet	725 039 925	milan.kodet@gmail.com	
	Ing. Jaromír Hárovník	608 065 555	jharovnik@ipsum.cz	
<i>AD</i> Pragoprojekt a.s.	Ing. Miroslav Trn	226 066 271	trn@pragoprojekt.cz	
<i>Další účastníci</i>	Ing. Vladimír Vošta	606 852 581	vosta@szdc.cz	