

DODATEK č. 1

KE SMLouvĚ O Dílo

Číslo smlouvy Objednatele: S-16489/DOP/2016

Číslo smlouvy Zhotovitele: 16-091-01

Název zakázky: **II/101 Křenice – hr.obl., silnice a most ev.č. 101-082 PD**

uzavřené dne 16.11.2016

ve znění Dohody o narovnání čj. S-16489/DOP/2016/1 ze dne 24. 5. 2018

mezi následujícími smluvními stranami:

1. Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČO: 70891095
DIČ: 005-70891095
bankovní spojení: PPF banka, a.s., Praha 6, 4440000221/6000
zastoupen: Martinem Hermanem, radním pro oblast
investic a veřejných zakázek, na základě usnesení
č. 093-24/2018/RK ze dne 6.8.2018

(dále jen „Objednatel“)

a

2. M - PROJEKCE s.r.o.

se sídlem: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
IČO: 05061415
DIČ: CZ05061415
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 37094
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: ČSOB a.s., 274779891/0300
zastoupen: Ing. Tomášem Noskem, jednatelem
Ing. Václavem Kučerou, jednatelem
kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Nosek, Ing. Václav Kučera
e-mail: info@m-projekce.cz, tel:+ 420 495 842 111
kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Petr Hájek, e-mail: petr.hajek@m-projekce.cz, tel:+ 420 606 824 447

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Článek 1

1. Na základě Smlouvy o dílo č. S-16489/DOP/2016 ze dne 16.11.2016 (dále též jen „**Smlouva**“) provádí Zhotovitel pro Objednatele zhotovení projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby pro projekt „**II/101 Křenice – hr.obl., silnice a most ev.č. 101-082 PD**“ (dále jen „**Dílo**“). Jednotlivé součásti Díla jsou podrobněji definovány v odstavci 2.2 Smlouvy. Zhotovitel se dle článku 3.2 Smlouvy zavázal dokončit Dílo **v termínu 31. 10. 2017**. Objednatel se zavázal Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za Dílo cenu ve výši stanovené v čl. 3 Smlouvy o dílo.
2. V průběhu výkonu výše uvedených činností dle bodu 2.2. Smlouvy došlo ke zdržení předání Díla. Termín ze strany Zhotovitele nebyl dodržen z důvodů zdržení způsobených zejména průtahy ze strany dotčených obcí, (nevyřešená koncepce dopravy, prováděním průzkumů stávajících dešťových kanalizací, inženýrských sítí, koordinovaných akcí obce) a nevyjasněnou metodikou majetkoprávního vypořádání, a nedá se přičítat Zhotoviteli jako prodlení z jeho zavinění. Smluvní strany proto dne 24. 5. 2018 uzavřely Dohodu o narovnání čj. S-16489/DOP/2016/1. Termín pro dokončení Díla byl Dohodou o narovnání upraven na **30. 6. 2018**.

Článek 2

1. Vzhledem k neočekávaným průtahům z důvodu absence metodiky majetkoprávního vypořádání ze strany Středočeského kraje nebude možné Dílo dokončit ani v prodlouženém termínu. Smluvní strany se proto dohodly uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy, ve znění Dohody o narovnání, kterým se mění termíny plnění:

Bod 3.2 Smlouvy se Dodatkem č. 1 ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

3.2 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo, dle odst. 2.2 této Smlouvy v následujících termínech, kompletně hotové však musí být nejpozději do termínu **31. 12. 2019**, mimo zajišťování autorského dozoru a účasti v komisi.


- Průzkumy a rozbory do 2 měsíců od uzavření smlouvy (již hotovo)

- Koncept DÚR – do 3 měsíců od podpisu smlouvy (již hotovo)
- Čistopis DÚR – do 2 týdnů od schválení konceptu DÚR objednatelem
- Podání žádosti o vydání ÚR – **do 1 měsíce od schválení konceptu DÚR objednatelem**
- Koncept dokumentace pro stavební povolení (DSP) do 2 měsíců od vydání pravomocného ÚR
- Čistopis dokumentace pro stavební povolení (DSP) do 1 měsíce od schválení konceptu DSP objednatelem
- Podání žádosti o vydání SP – do 2 měsíců od schválení konceptu DSP
- Dokumentace pro provádění stavby (PDPS) do 20 dnů od vydání stavebního povolení
- Výkaz výměr vyhotoví Zhotovitel do 30 dnů od vydání SP
- Položkový rozpočet stavby vyhotoví Zhotovitel do 30 dnů od vydání SP
- Dokladovou část vyhotoví Zhotovitel jako součást dokumentace pro stavební řízení
- Zajišťovat autorský dozor bude Zhotovitel průběžně po dobu provádění Stavby až do jejího zhotovení, tedy po celou dobu skutečného provádění stavby, a to i v případě, že skutečná doba provádění stavby přesáhne předpokládanou dobu stavby; termín zahájení a provádění Stavby bude Zhotoviteli upřesněn Objednatelem alespoň třicet (30) dnů předem; Zhotovitel zahájí činnost na základě písemné výzvy objednatele, nejpozději však do pěti kalendářních dnů od dne přijetí této výzvy. Činnost autorského dozoru ze strany Zhotovitele bude ukončena po vydání kolaudačního rozhodnutí stavby nebo uvedením stavby do provozu a po předání závěrečného technicko - ekonomického vyhodnocení stavby
- Účastnit se jednání komise bude Zhotovitel v souladu s termíny, které stanoví pro jednání hodnotící komise Objednatel nebo komise samotná; na jednání komise bude Zhotovitel pozván písemně nejméně pět (5) dní předem a o jeho případném jmenování za člena komise bude Zhotovitel písemně vyrozuměn nejpozději pět (5) dní před prvním jednáním komise.

Článek 3

1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv, které provede Objednatel do 30 dnů od jeho podpisu.
3. Smluvní strany se cítí být Dodatkem č. 1 vázány, přestože k jeho podpisu došlo až po uplynutí termínů stanovených Dohodou o narovnání. Administrace Dodatku č. 1 započala v řádném termínu, ale z důvodu zdlouhavých byrokratických procesů při schvalování došlo k nevyhnutelným průtahům a uplynutí řádného termínu podpisu do 30. 6. 2018.
4. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel jeden stejnopis. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy byl sepsán v českém jazyce.
5. V souvislosti s implementací nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - dále jen „GDPR“ - (s účinností od 25.05.2018) tímto informujeme Objednatele o zpracování osobních údajů zástupců Objednatele v souvislosti s vedením této zakázky. Informace o zpracování osobních údajů zákazníků jsou k nahlédnutí na www.m-projekce.cz
6. Tento dodatek byl odsouhlasen Radou Kraje usnesením č. 093-24/2018/RK ze dne 6.8.2018.
7. Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 Smluvní strany připojují své podpisy:

V Praze dne 12-09-2018




Středočeský kraj

Martin Herman

Radní pro oblast investic a veřejných zakázek

V Hradci Králové dne ... 8. 8. 2018



M - PROJEKCE s.r.o.


Ing. Tomáš Nosek - jednatel

M - PROJEKCE s.r.o.

Resslova 956/13

500 02 Hradec Králové

IČ: 050 61 415 • DIČ: CZ 050 61 415



M - PROJEKCE s.r.o.

Ing. Václav Kučera - jednatel