



Vaše značka:
Váš dopis ze dne:
Naše značka: 7 – 0158A24 (79367)
Náš dopis:
Vyřizuje: Mgr. Pavel Křížka
Mobil:
Email:

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 – Smíchov**

V Praze dne 28.11.2025

**Věc: Odstoupení od Smlouvy o dílo na stavební práce „III/2421 Velké Přílepy“
podle čl. 14.3 písm. a) Smlouvy**

Vážení,

společnost PORR a.s., se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČ: 43005560, jako zhotovitel (dále jen „**Zhotovitel**“), a Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČO 00066001, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 – Smíchov, jako objednatel (dále jen „**Objednatel**“), uzavřely dne 11.03.2024 Smlouvu o dílo na stavební práce „**III/2421 Velké Přílepy**“ (dále jen „**Smlouva**“).

Podle čl. 14.3 písm. a) Smlouvy je Zhotovitel oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že dojde k nepřetržitému přerušení provádění Díla z důvodů nacházejících se výlučně na straně Objednatele po dobu delší než 12 měsíců.

Ze zápisu z kontrolního dne č. 3 konaného dne 23. 10. 2024 (dále jen „**Zápis z KD č. 3**“) vyplývá, že v bodě 3.2 bylo sjednáno a konstatováno, že „Dojde k přerušení stavby z důvodu neschválení celkové uzavírky Velké Přílepy, zároveň proběhla technická přejímka v povoleném úseku...“. Z uvedeného je zřejmé, že k přerušení provádění Díla došlo z důvodů spočívajících v neschválení celkové uzavírky dotčené komunikace, tedy z důvodů nacházejících se výlučně na straně Objednatele a příslušných orgánů veřejné správy, jejichž součinnost je pro realizaci Díla nezbytná.

Tomu odpovídají i záznamy ve stavebním deníku stavby „III/2421 Velké Přílepy“, kde je poslední záznam o provádění stavebních prací učiněn ke dni 23. 10. 2024 (list č. 28 stavebního deníku). Následně již stavební deník neobsahuje žádné záznamy o provádění prací na Díle, z čehož vyplývá, že ke dni 23. 10. 2024 bylo provádění Díla přerušeno a toto přerušení trvá nepřetržitě až do dne doručení tohoto odstoupení.

Podle čl. 4 Smlouvy je Objednatel oprávněn zahájit, přerušit, zkrátit či jinak upravit provádění stavebních prací a Zhotovitel není oprávněn provádění Díla jednostranně přerušit. Je tedy zřejmé, že k přerušení provádění Díla došlo z rozhodnutí a z důvodů na straně Objednatele, nikoliv z vůle Zhotovitele.

Ke dni doručení tohoto odstoupení Objednateli uplynula od 23. 10. 2024 doba delší než 12 měsíců, během níž bylo provádění Díla z výše uvedených důvodů nepřetržitě přerušeno. Tím byla naplněna smluvní podmínka pro odstoupení Zhotovitele od Smlouvy dle čl. 14.3 písm. a) Smlouvy.

Porr a.s.
Dubečská 3238/36
Strašnice, 100 00 Praha 10

Sídlo: Dubečská 3238/36
Strašnice, 100 00 Praha 10
OR u MS v Praze, Oddíl B, Vložka
1006
IČO 43005560, DIČ CZ43005560

Raiffeisenbank a.s.
IBAN
CZ975500001091107720
BIC RZBCCZPP

www.porr.cz

Zhotovitel proto tímto v souladu s čl. 14.3 písm. a) Smlouvy a § 2001 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, od Smlouvy o dílo na stavební práce „III/2421 Velké Přílepy“ v plném rozsahu odstupuje.

V souladu s poslední větou čl. 14.3 Smlouvy je toto odstoupení účinné dnem doručení tohoto písemného oznámení Objednateli. S účinností tohoto odstoupení se Smlouva v rozsahu, v němž dosud nebyla splněna, ruší a smluvní strany jsou povinny vzájemně si vypořádat dosavadní plnění v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy a občanského zákoníku.

Zhotovitel je připraven poskytnout Objednateli veškerou potřebnou součinnost související zejména s vyklizením a předáním Staveniště, předáním stavebního deníku a ostatní dokumentace, jakož i s vypořádáním vzájemných práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy.

S úctou,

Za společnost PORR a.s.

.....
Petr Škvařil,
prokurista PORR a.s., Dopravní a inženýrské
stavby, Oblast Čechy – Střed
PORR a.s.

.....
Ing. Martin Lukas,
prokurista
PORR a.s.

Přílohy:

1. Stavební deník – list č. 28
2. Zápis z kontrolního dne č. 3 ze dne 23. 10. 2024