

DODATEK Č. 1 K

PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVĚ)

ze dne 4.9.2017

na zpracování projektové dokumentace silnice č. II/272 Litol – Lysá nad Labem, 2. stavba

k rámcové smlouvě č. S-0453/DOP/2017 ze dne 6.3.2017 na projektové práce staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru

(č. prováděcí smlouvy objednatele: S-1742/DOP/2017, č. smlouvy zhotovitele: 17-259)

mezi

objednatel:	Středočeský kraj
se sídlem:	Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
zastoupeným:	MVDr. Josefem Řihákem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek,
IČO: 70891095	DIČ: CZ70891095
Bankovní spojení:	PPF banka, a.s.,
Číslo účtu	4440009090/6000
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	MVDr. Josefem Řihákem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem:	PRAGOPROJEKT, a.s.
se sídlem:	K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
zastoupeným:	Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva
bankovní spojení:	KB a.s., Nuselská 94, Praha 4, č.ú.: 5904041/0100
IČ: 45272387,	DIČ: CZ45272387

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé



uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s článkem 23. bodem 23.1. Všeobecných obchodních podmínek Rámcové smlouvy Dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě, kterým dochází k úpravě rozsahu projektových prací, k úpravě ceny za dílo a dále k úpravě termínů plnění.

Článek I.

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je úprava rozsahu předmětu plnění dle Prováděcí smlouvy, a na to navazující úprava ceny díla a termínů plnění.

Článek II.

Úprava rozsahu předmětu plnění -

1. Úprava rozsahu předmětu plnění spočívá v:
 - a) zajištění majetkoprávní přípravy stavby vč. podkladů pro vyvlastnění (bez znaleckých posudků). Důvodem doplnění těchto prací je požadavek objednatele.
 - b) zajištění hydrogeologických prací. Důvodem doplnění těchto prací je zjištění ovlivnění nově navrhovaného obchvatu na stávající studny a vodní zdroje v blízkosti stavby.
 - c) posouzení variantního řešení křižovatky II/272 a III/2725. Důvodem doplnění těchto prací je požadavek Policie ČR, dopravní inspektorát Nymburk.
 - d) zajištění inženýrské činnosti vedoucí k získání pravomocného územního rozhodnutí. Důvodem doplnění těchto prací je skončená platnost územního rozhodnutí.
2. Smluvní strany konstatují, že výše uvedené rozšíření rozsahu dokumentace přesahuje předpokládaný rozsah plnění dle Prováděcí smlouvy.

Článek III.

Úprava ceny díla

1. S ohledem na změnu rozsahu předmětu plnění popsanou v čl. II. tohoto Dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly na následující změně ceny za dílo:

Původní cena dle Prováděcí smlouvy.....4 616 860,- Kč (bez DPH)

Rozdělení ceny:

- a) Dokumentace k územnímu rozhodnutí.....1 115 140,- Kč (bez DPH)
- b) Dokumentace ke stavebnímu povolení.....1 484 210,- Kč (bez DPH)
- c) Projektová dokumentace pro provedení stavby.....512 850,- Kč (bez DPH)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

- d) Výkon inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí.....377 650,- Kč (bez DPH)
- e) Výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení647 010,- Kč (bez DPH)
(vč. majetkoprávní přípravy zahrnující uzavření smluv o přeložkách a dočasných
záborech, výpůjčky apod., nikoliv však zajištění smluv k trvalému záboru)
- f) Technická pomoc objednateli.....750,- Kč/1 hodina (bez DPH)

Nová cena dle Dodatku č. 1 Prováděcí smlouvy.....5 613 755,- Kč (bez DPH)

Rozdělení ceny:

- a) Dokumentace k územnímu rozhodnutí.....1 115 140,- Kč (bez DPH)
- b) Dokumentace ke stavebnímu povolení.....1 710 060,- Kč (bez DPH)
- c) Projektová dokumentace pro provedení stavby.....512 850,- Kč (bez DPH)
- d) Výkon inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí.....490 945,- Kč (bez DPH)
- e) Výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení1 304 760,- Kč (bez DPH)
(vč. majetkoprávní přípravy zahrnující uzavření smluv o přeložkách, dočasných a
trvalých záborech, výpůjčky apod.)
- f) Technická pomoc objednateli.....750,- Kč/1 hodina (bez DPH)

Rekapitulace:

Původní smluvní cena:	4 616 860,- Kč bez DPH
Navýšení:	996 895,- Kč bez DPH
Nová smluvní cena dle Dodatku č. 1:	5 613 755,- Kč bez DPH
DPH (21%)	1 178 888,60 Kč
Nová smluvní cena dle Dodatku č. 1	6 792 643,60 Kč vč. DPH

Článek IV.

Úprava termínu plnění

1. S ohledem na změnu rozsahu předmětu plnění popsanou v čl. II. tohoto Dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly na následující změně termínů plnění:

Původní termíny plnění dle Prováděcí smlouvy:

zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy

specifikace případných etap:

Koncept DUR – do tří měsíců od podpisu smlouvy

Čistopis DUR – do 2 týdnů od schválení konceptu DUR objednatelem



Podání žádosti o vydání ÚR – do 3 měsíců od schválení čistopisu DUR objednatelem
Koncept DSP – do tří měsíců od vydání pravomocného ÚR
Čistopis DSP – do 2 týdnů od schválení konceptu DSP objednatelem
Podání žádosti o vydání SP – do 2 měsíců od předání zajištěných výkupů pozemků
objednatelem
PDPS – do 2 měsíce od vydání pravomocného SP
Technická pomoc – výkon AD – v průběhu stavby
Technická pomoc – ostatní – dle potřeb objednatele

Nové termíny plnění dle Dodatku č. 1 Prováděcí smlouvy:

zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy

specifikace případných etap:

Koncept DUR – do tří měsíců od podpisu smlouvy

Čistopis DUR – do 2 týdnů od schválení konceptu DUR objednatelem

Podání žádosti o vydání ÚR – do 3 měsíců od schválení čistopisu DUR objednatelem

Koncept DSP/PDPS – do 31. 7. 2018

Čistopis DSP/PDPS – do 2 týdnů od schválení konceptu DSP/PDPS objednatelem

Podání žádosti o vydání SP – do 31. 8. 2018

Majetkoprávní vypořádání:

– Varianta 1 – bude-li vyvlastnění nutné

- do 3 měsíců od vydání pravomocného rozhodnutí o posledním vyvlastnění,

- Varianta 2 – nebude-li vyvlastnění nutné

- do 3 měsíců od schválení kupních smluv objednatelem (Zastupitelstvem
Středočeského kraje)

Technická pomoc – výkon AD – v průběhu stavby

Technická pomoc – ostatní – dle potřeb objednatele

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.
2. Tento Dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Smlouva je vyhotovena v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2.
4. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S-1742/DOP/2017 byl schválen Radou kraje Usnesením č. 048-11/2018/RK ze dne 26. 3. 2018.


V Praze dne 29-05-2018
za objednatele: **Středočeský kraj**



MVDr. Josef
radní pro oblast investic a veřejných zakázek

V Praze dne 4. 4. 2018
za zhotovitele: **PRAGOPROJEKT, a.s.**

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánci 1608/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387 zapsán y OR
s, vL 1434



boda
enstva