

DOHODA O NAROVNÁNÍ FORMOU DODATKU Č. 02

SMLOUVY O DÍLO

číslo objednatele 260/2007/OIN
číslo zhotovitele P 2007-095

na zhotovení projektové dokumentace, výkon autorského dozoru
a souvisejících prací na akci:

„III/2761 Malá Bělá, rekonstrukce mostu ev.č. 2761-1“

*uzavřené podle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb.
obchodního zákoníku ve znění novel*

Smluvní strany

1. Objednatel: Středočeský kraj
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095
zastoupený: Martinem Hermanem, radním pro oblast investic
a veřejných zakázek

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 5
Číslo účtu: 

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Martin Herman, radní pro oblast investic,
majetku a veřejných zakázek

ve věcech technických zastoupený: Krajskou správou a údržbou silnic
Středočeského kraje, p. o., IČ: 00066001, se
sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Aleš Čermák, MBA, tel. 702 021 917,
ales.cermak@ksus.cz

dále jen „objednatel“

2. Zhotovitel: CR PROJECT S.R.O.
se sídlem: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav
IČ: 270 86 135, DIČ: CZ27086135
zastoupený: Ing. Janem Horákem, jednatelem

ZAPSÁN V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL C, VLOŽKA 95206

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Mladá Boleslav
Číslo účtu: 

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Jan Horák, jednatel
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jindřich Jirák, ředitel
Osoba oprávněná jednat ve věcech inž. činnosti: Ing. Martin Švehla, vedoucí oddělení pro
inženýrskou činnost

dále jen „zhotovitel“

I. Úvodní ustanovení

- 1) Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 29.10.2007 Smlouvu o dílo č. 260/2007/OIN, jejímž předmětem bylo zhotovení projektové dokumentace v rozsahu DÚR, DSP + DZS, položkový rozpočet a výkaz výměr, včetně souvisejících prací.
- 2) Dne 15.11.2012 byl uzavřen k této smlouvě Dodatek č. 1, kterým bylo sjednáno rozšíření předmětu díla o stavební objekt „SO 301 Odvodnění“, tímto rozšířením došlo k úpravě původní projektové dokumentace.
- 3) Termín pro zajištění stavebního povolení nebyl dosud z důvodu neprojednání majetkoprávní agendy naplněn. V mezidobí nebylo možné získat potřebný souhlas od majitele pozemku, až nyní po změně vlastníka pozemku je možné znovu otevřít jednání ohledně podpisu. Proto je nutné vypořádat vzájemná práva a povinnosti stran.

Obě smluvní strany se proto dohodly na následujícím textu Dohody o narovnání formou dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 260/2007/OIN ze dne 29.10.2007 na akci „III/2761 Malá Bělá, rekonstrukce mostu ev. č. 2761-1“, která zní takto:

II. Předmět Dohody o narovnání

1. Na základě vzniklých problémů při řešení majetkoprávních vztahů se soukromými majiteli stavbou dotčených pozemků dochází ke změně termínu plnění díla.

V Článku 3. Smlouvy Doba a místo zhotovení díla, platnost smlouvy v odst. 3.1. se tímto mění termín plnění u níže uvedených položek a to následovně:

- | | |
|--|---|
| - zajištění stavebního povolení | do 4 měsíců od uzavření majetkoprávní agendy se všemi dotčenými vlastníky pozemků |
| - zpracování projektové dokumentace v úrovni DZS | do 60 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení |
2. Vzhledem k tomu, že uplynutí termínu, jejichž narovnání je předmětem této dohody, nelze přičítat zhotoviteli, objednatel se zavazuje k tomu, že na zhotoviteli nebude pro prodlení narovnané touto Dohodou uplatňovat smluvní sankce ze Smlouvy.

III. Závěrečná ustanovení


1. Smluvní strany se dohodly, že jejich práva a povinnosti jak z původní smlouvy, tak z této dohody se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
2. Veškerá další ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 29.10.2007 ve znění jejího Dodatku č.1 zůstávají beze změn.

3. Tato Dohoda o narovnání formou dodatku č.2 byla schválena Radou Středočeského kraje Usnesením č. 039-29/2018/RK ze dne 1.10.2018
4. Tato Dohoda o narovnání formou dodatku č.2 ke smlouvě o dílo je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.
5. Tato dohoda o narovnání formou dodatku č.2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., které provede objednatel do 30 dnů od jejího podpisu.

V Mladé Boleslavi dne 29-10-2018

V Praze dne 06.11.2018

CR PROJECT
S.R.O.
POD BORKEM 316, 290 01 MLADÁ BOLESLAV
IČ: 270 86 135, DIČ: CZ27086135
TEL: +420 326 700 666, GSM: +420 608 608 086
FAX: +420 326 700 666



za objednatele
Martin Herman
radní pro oblast investic a veřejných zakázek

