



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy o dílo objednatele č. 1: S-0808//DOP/2017

číslo smlouvy o dílo objednatele č. 2: 25-XXIII

číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 09/JP/2017/I

Uzavřená ve smyslu § 222 odst. 6 písm. a) a písm. b) a odst. 4 zákona č. 134/2016
Sb. o zadávání veřejných zakázek

na veřejnou zakázku s názvem:
„II/329 Plaňany, obchvat“

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel č. 1

Středočeský kraj

se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

zastoupený: MVDr. Josef Řihák, radní pro oblast investic a veřejných zakázek

IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu: 

dále jen „objednatel“

a

Objednatel č. 2

Městys Plaňany

se sídlem Tyršova 72, 281 04 Plaňany

zastoupený: Mgr. Matinem S. Charvát, starostou Městysu Plaňany

osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Mgr. Martin S. Charvát, starosta Městysu Plaňany

IČO: 00235636 DIČ: CZ00235636

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

BÖGL a KRÝSL, k.s.

se sídlem: Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle A, vložka 58610

jednající Josefem Krýslem, Peterem Hainem a Christianem Schrödem, jednatelemi

komplementáře Janou Krýslovou, Michaellem Köpplem a Robertem Achsem, prokuristy



IČO: 26374919 DIČ: CZ26374919

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu:



dále jen „zhotovitel“

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „smluvní strany“, případně „smluvní strana“, je-li odkazováno na kterékoliv z nich)

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku

tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo:

Článek I.

Předmět dodatku

1. V průběhu prací na díle byly zjištěny skutečnosti, které neumožňovaly provedení díla v rozsahu a způsobem původně sjednaném. Jednalo se zejména o odvážení vytěžené ornice na větší vzdálenost oproti návrhu v zadávací dokumentaci. Vytěžená ornice byla odvážena na lokality v k.ú. Plaňany a Nová Ves, určené Odborem životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Kolín, dále na základě zjištěných skutečností při realizaci stavby bylo nutno provést kácení stromů a odstranění keřových porostů ve značně větších výměrách než bylo uvedeno v zadávací dokumentaci, jež nebyly předpokládány smlouvou resp. zadávací dokumentací k veřejné zakázce; výskyt těchto skutečností nemohla předvídat ani ovlivnit žádná ze smluvních stran. Z tohoto důvodu musel zhotovitel v souladu se smlouvou částečně přerušit práce na díle do doby nalezení nového technického řešení a dosažení dohody smluvních stran na změně smlouvy v souvislosti s objektivně nutnou změnou způsobu a rozsahu provedení díla nezbytnou pro jeho dokončení.
2. Smluvní strany se dohodly na těchto změnách díla:
 - a) změny díla dle příloh č. 8 – ZBV č. 1
3. S ohledem na dohodu smluvních stran o změně díla, jak uvedeno výše v odst. 2, se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo ze dne 23. 05. 2017, č. smlouvy o dílo Objednatele č. 1: S-0808/DOP/2017, č. smlouvy Objednatele č. 2: 25-XXIII o dílo Zhotovitele: 09/JP/2017/I ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 26. 10. 2017 (dále jen „smlouva“):
 - a) **Článek III. Cena za dílo, odstavec 3.1** se nahrazuje tímto novým zněním:
„Cena za dílo dle čl. I. smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele v celkové výši:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Cena díla bez DPH	31.570.265,00 Kč
DPH	6.629.755,65 Kč
Celková cena díla včetně DPH	38.200.020,65 Kč

Za účelem přehledu vývoje ceny díla smluvní strany konstatují, že cena díla se vyvíjela takto:

Původní cena díla dle smlouvy:

Cena bez DPH	30.850.000,00 Kč
DPH	6.478.500,00 Kč
Cena včetně DPH	37.328.500,00 Kč

Nová cena díla dle dodatku č. 2 ke smlouvě:

Cena díla bez DPH	31.570.265,00 Kč
DPH	6.629.755,65 Kč
Celková cena díla včetně DPH	38.200.020,65 Kč

- b) **V článku XIV. Závěrečná ustanovení, odstavci 14.9**, se na konec odstavce doplňují slova:

Příloha č. 8: ZBV č. 1 SO 101 - Komunikace, I. etapa

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Zveřejnění tohoto dodatku č. 2 a smlouvy je povinen zajistit objednatel.
3. Zdůvodnění změny ceny díla je uvedeno v ZBV č. 1 – příloha č. 8 tohoto dodatku č. 2.
4. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě je vyhotoven v 6 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel č. 1 obdrží tři stejnopisy, objednatel č. 2 jeden stejnopis a zhotovitel dva stejnopisy.



5. Právní vztahy vyplývající z uzavřeného dodatku č. 2 se řídí obecně závaznými platnými právními předpisy.
6. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. Uzavření tohoto dodatku č. 2 smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje ze dne 6.4.2018 č. usnesení 050-12/2018/RK.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 tvoří následující přílohy:
Příloha č. 8: ZBV č. 1 SO 101 - Komunikace, I. etapa

13 -04- 2018
V Praze dne

Zhotovitel

BÖGL a KRÝSL, k.s. [®]
Renošova 1051/2a 150 00 Praha 5
IČO: 26374919

Jana Krýslová
prokurista



Ing. Michael Kopp
prokurista



Objednatel
Středočeský kraj



MVDr. Josef Řihák
radní pro oblast investic a
veřejných zakázek



Mgr. Martin S. Charvát



Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: "II/329 Plaňany, obchvat"

Číslo SO/PS /
/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

101/1

1

Komunikace, I. etapaObjednatel č. 1: Středočeský kraj
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 70891095Objednatel č. 2: Městys Plaňany
Tyršova 72, 281 04 Plaňany
IČ: 00235636Zhotovitel: BÖGL a KRÝSL, k.s.
Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5
IČ: 26374919

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-51 792,00	567 507,30	515 715,30

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	204 549,70	204 549,70

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-51 792,00	772 057,00	720 265,00

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: "II/329 Plaňany, obchvat"	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 101/1.3	Číslo ZBV: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace, I. etapa		

Strany smlouvy o dílo č. S-0808/DOP/2017 resp. 25-XXIII/2017 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 23.05.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel č.1: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Objednatel č.2: Městys Plaňany, Tyršova 72, 281 04 Plaňany

Zhotovitel: BÖGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5

Přílohy Změnového listu:			Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	počet listů	1	Objednatel
2. Změnový list	2	počet listů	2	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	3	Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek	2	počet listů	4	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	5	Regionální dotační kancelář
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů		
7. Další doklady	29	počet listů		

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

Při realizaci stavebního objektu bylo na základě požadavku MěÚ Kolin (viz přílohy) nutné odvázet vytěženou omnicí na větší vzdálenost oproti návrhu v zadávací dokumentaci. Vytěžená omnice byla odvážena na lokality v k.ú. Plaňany a Nová Ves, určené Odborem životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Kolin. Objemy odvezené omnice byly zapsány do stavebního deníku (viz příloha).

Dotčené položky jsou podle § 10 Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek z 29. 5. 2017 zařazeny do Skupiny 3.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-51 792,00	567 507,30	515 715,30	619 299,30

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Vojtěch Hvězda	datum	13.04.2018	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Martin Vašák	datum	13.4.18	podpis
Stavební dozor	jméno	Ing. Miroslav Tožička	datum	13.5.18	podpis
Supervize	jméno		datum		podpis
Zástupce Objednatel:	jméno	Bc. Zdeněk Dvořák	datum		podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, z ocenění v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel č.1 (Oprávněná osoba Objednatel) Středočeský kraj	jméno	MVDr. Josef Řihák	datum	
Objednatel č.2 (Oprávněná osoba Objednatel) Městys Plaňany	jméno	Mgr. Martin S. Charvát	datum	13.4.2018
Zhotovitel BÖGL a KRÝSL, k.s. Renoirova 1051/2a, 150 00 Praha 5 IČO: 26374919, DIČ: CZ26374919	jméno	Jana Krýsllová Ing. Michael Köppl	datum	13-04-2018

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: "II/329 Plaňany, obchvat"	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 101/1.5	Číslo ZBV: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace, I. etapa		

Strany smlouvy o dílo č. S-0808/DOP/2017 resp. 25-XXIII/2017 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 23.05.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel č.1: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Objednatel č.2: Městys Plaňany, Tyršova 72, 281 04 Plaňany

Zhotovitel: BÖGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5

Přílohy Změnového listu:			Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	počet listů	1	Objednatel
2. Změnový list	2	počet listů	2	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	3	Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek	2	počet listů	4	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	5	Regionální dotační kancelář
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů		
7. Další doklady	29	počet listů		

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

Na základě zjištěných skutečností při realizaci tohoto stavebního objektu bylo nutno provést změnu oproti zadávací dokumentaci spočívající v tom, že při realizaci stavby bylo nutno provést kácení stromů a odstranění keřových porostů ve značně větších výměrách než bylo uvedeno v zadávací dokumentaci. Plochy odstraněných keřových porostů a drobných stromů včetně kofenů a plochy pro likvidaci a pokosení trávníku byly určeny na základě geodetického zaměření. Počty skácených stromů včetně pařezů byly spočítány na místě. V tomto případě se jedná o nepřesnost zadávací dokumentace.

Dotčené položky jsou podle § 12 Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek z 29. 5. 2017 zařazeny do Skupiny 5 de minimis a splňují ustanovení § 222 odst. 4 uvedeného zákona.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	204 549,70	204 549,70	204 549,70

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	Jméno	Vojtěch Hvězda	datum	13.04.2018	podpis
Projektant (autorský dozor)	Jméno	Ing. Martin Vašák	datum	13.4.18	podpis
Stavební dozor	Jméno	Ing. Miroslav Tožička	datum	13.4.18	podpis
Supervize	Jméno		datum		podpis
Zástupce Objednatele:	Jméno	Bc. Zdeněk Dvořák	datum		podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel č.1 (Oprávněná osoba Objednatele) Středočeský kraj	Jméno	MVDr. Josef Řihák	datum	
Objednatel č.2 (Oprávněná osoba Objednatele) Městys Plaňany	Jméno	Mgr. Martin S. Charvát	datum	13.4.2018
BÖGL a KRÝSL, k.s. Renoirova 1051/2a, 150 00 Praha 5 Zhotovitel IČO: 26374919, DIČ: CZ26374919	Jméno	Jana Krýsllová Ing. Michael Köppl	datum	13-04-2018