



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 1 K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ

K rámcové smlouvě č. S-0453/DOP/2017 ze dne 6.3.2017 na projektové práce staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru

(č. smlouvy objednatele: S-0788/DOP/2018, č. smlouvy zhotovitele: 17NO03018)

mezi

objednatel: Středočeský kraj
se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
zastoupeným: Martinem Hermanem, radním pro oblast investic
a veřejných zakázek
IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095
Bankovní spojení: PPF banka, a.s.,
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Martin Herman, radní pro oblast investic
a veřejných zakázek
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA ředitel Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **Sdružení NOVA**
sdružující společnosti:

1)NOVÁK & PARTNER, s.r.o.

se sídlem: V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10 - Strašnice

zastoupeným: Ing. Františkem Hanušem, jednatel

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú. 

IČ: 48585955

DIČ: CZ48585955

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 17849


2)Valbek, spol. s r.o.

se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec

IČ: 48266230

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Krajského soudu v Ústí n. Labem, oddíl C, vložka 4487

zastoupeným: Ing. Ladislavem Šimkem, jednatelem, Ing. Lukášem Hruboněm, jednatelem

zástupce ve věcech technických: Ing. Tomáš Petráň, 



(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Dnešního dne uzavírají obě strany na základě vzájemného souhlasu tento dodatek k výše uvedené prováděcí smlouvě ze dne 19.4.2018 na akci „**III/27922 Loukov, most ev.č. 27922-1a přes D10 u obce Loukov**“.

I.

Účel dodatku č.1

K zahájení projektových prací je nutné získat od ŘSD ČR informace o plánovaném budoucím stavu D10 v místě daného objektu s dalšími okrajovými podmínkami, které ovlivňují koncepci mostu. I přes urgence Zhotovitel tyto informace ještě nezískal. Smluvní strany se proto dohodly na úpravě termínu odevzdání konceptu DÚR.

II.

Úprava článku č. III. Doba a místo plnění – odstavec č.1 se nahrazuje novým zněním:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy

specifikace případných etap:

Koncept DUR – do tří měsíců od podpisu dodatku

Čistopis DUR – do 3 týdnů od schválení konceptu DÚR objednatelem

Podání žádosti o vydání ÚR – do 3 měsíců od schválení konceptu DUR objednatelem

Koncept DSP – do tří měsíců od vydání pravomocného ÚR

Čistopis DSP – do 1 měsíce od schválení konceptu DSP objednatelem

Podání žádosti o vydání SP – do 3 měsíců od schválení konceptu DSP

PDPS – do 1 měsíce od vydání pravomocného SP

Technická pomoc – výkon AD – v průběhu stavby

Technická pomoc – ostatní – dle potřeb objednatele



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

III.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. S-0788/DOP/2018, jejíž ostatní ustanovení nedotčená tímto Dodatkem č.1 zůstávají nadále v platnosti beze změn
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2.
3. Dodatek č. 1 byl schválen Radou kraje usnesením č. 061-07/2019/RK ze dne 25.02.2019
4. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., které provede Objednatel do 30 dnů od jeho podpisu
5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č.1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
6. Změna závazku je v souladu s ustanovením §222 odstavec 6 písmeno a) b) c) zákona č. 134/2016 Sb.

V Praze dne 26 -03- 2019

V Praze dne 18. 3. 2019

za objednatele: **Středočeský kraj**

za zhotovitele: **Sdružení NOVA**
zastoupené vedoucím společníkem
NOVÁK & PARTNER, s.r.o.



Martin Herman
radní pro oblast investic
a veřejných zakázek



Ing. František Hanuš
jednatel NOVÁK & PARTNER, s.r.o.

Novák Partner

NOVÁK & PARTNER, s.r.o.
V Olšínách 2300/75, 100 00 Praha 10
IČ 48585955, dič CZ48585955

02



