

**Krycí list ZBV**

Název a evidenční číslo Stavby:

**III/10163 Horoušany (SO 1),  
III/10164 Horoušany (SO 2)**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**III/10163 Horoušany (SO 1)**Číslo SO/PS /  
/ číslo Změny SO/PS:**SO 1 / 1**

Číslo ZBV:

**1**

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**  
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov  
IČ: 00066001

Zhotovitel: **Skanska a.s.**  
se sídlem: Křižikova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín  
IČ: 26271303

**Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5**

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-139 062,00	0,00	-139 062,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>1</b>	<b>-139 062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-139 062,00</b>

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.  
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy  
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:  <b>III/10163 Horoušany (SO 1), III/10164 Horoušany (SO 2)</b>  Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>III/10163 Horoušany (SO 1)</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:  <b>SO 1 / 1</b>	Číslo ZBV:  <b>1</b>
---	--	----------------------------

Strany smlouvy o dílo č. 2951/00066001/2018 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 31.10.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: Skanska a.s. Křížkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín

<u>Přílohy Změnového listu:</u> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 30%;">1. Krycí list</td><td style="width: 10%; text-align: center;">1</td><td style="width: 10%;">počet listů</td></tr> <tr><td>2. Změnový list</td><td style="text-align: center;">1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td><td style="text-align: center;">1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td><td style="text-align: center;">1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>5. Přehled zařazení změn do skupin</td><td style="text-align: center;">1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>6. Přehled dalších dokladů</td><td style="text-align: center;">1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>Ostatní doklady dle přehledu dokladů</td><td style="text-align: center;">4</td><td>počet listů</td></tr> </table>	1. Krycí list	1	počet listů	2. Změnový list	1	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů	Ostatní doklady dle přehledu dokladů	4	počet listů	Paré č. <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 10%; text-align: center;">1.2</td><td style="width: 90%;">Objednatel</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">3</td><td>Zhotovitel</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">4</td><td>TDI</td></tr> </table>	1.2	Objednatel	3	Zhotovitel	4	TDI
1. Krycí list	1	počet listů																										
2. Změnový list	1	počet listů																										
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																										
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů																										
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů																										
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů																										
Ostatní doklady dle přehledu dokladů	4	počet listů																										
1.2	Objednatel																											
3	Zhotovitel																											
4	TDI																											

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

**Na základě nově zjištěných skutečností dochází k následujícím změnám:**

Z důvodu pokládky obrusné vrstvy na celou šíři komunikace došlo ke zrušení provedení středové zálivky. Zálivka byla provedena pouze na napojení stávajících povrchů, místních komunikací a na pracovních spojích. Obsahem ZBV je pouze změna záporná.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c) resp. podle §10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
<b>-139 062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-139 062,00</b>	<b>139 062,00</b>

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Lukáš Merenus	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	xxx	datum	podpis
Technický dozor investora	jméno	Karel Sulek	datum	podpis
Supervize	jméno	xxx	datum	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Lenka Chmelová	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Michal Pfaf Ing. Jan Lintner	datum	podpis

Číslo paré:

**ZÁPIS**

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

Název Stavby: III/10163 Horoušany (SO 1), III/10164 Horoušany (SO 2)	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	1 / 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): III/10163 Horoušany (SO 1)	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
5 114 121,00

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

**Cena SO/PS v předchozích ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	5 114 121,00	0,00

**Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-139 062,00	0,00	0,00	0,00%

**Cena SO/PS po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-139 062,00	4 975 059,00	-139 062,00	-2,72%

**Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis**

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Lukáš Merenus

Projektant (autorský dozor): xxx

Stavební dozor: Karel Sulek

Zástupce Objednatele: Lenka Chmelová

Zaměstnanec KSÚS SK  
odpovědný za cenové  
projednání Změny: Petr Heinrich

## Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1

Evidenční číslo a název stavby:  
**III/10163 Horoušany (SO 1),**  
**III/10164 Horoušany (SO 2)**

## ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: **III/10163 Horoušany (SO 1)**

č. 1

Číslo a název rozpočtu: III/10163 Horoušany (SO 1)

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6		Zalévání spar asf.zalivkou	bm	1 500,00	81,00	-1 419,00	98,00	147 000,00	-139 062,00	0,00	7 938,00	-139 062,00	-94,60%
		<b>Celkem</b>						147 000,00	-139 062,00	0,00	7 938,00	-139 062,00	-94,60%

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

## PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/10163 Horoušany (SO 1), III/10164 Horoušany (SO 2)

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	15 057 281,00
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	14 918 219,00
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč. DPH	18 051 044,99
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	99,08%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-0,92%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	-139 062,00
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-0,92%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	4 517 184,30

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	0,92%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	139 062,00
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	7 528 640,50

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=37	Sledování limitu 149 224 000 Kč	0,00
14=142688000-37		149 224 000,00

		- 1 -		- 2 -			- 3 -					- 4 -					- 5 -						
		Vyhrazené změny (Doměrky) dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)		Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvidané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)					Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)					Změny de minimis (Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)						
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 149 224 000 Kč)	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100
		III/10163 Horoušany (SO 1), III/10164 Horoušany (SO 2)	- 139 062,00	0,00	- 139 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 139 062,00	0,00	0,00%	-139 062,00	139 062,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1	III/10163 Horoušany (SO 1) / neprovedení zalití spar asf. zálivkou	- 139 062,00	0,00	- 139 062,00			0,00			0,00	- 139 062,00	0,00	0,00%	-139 062,00	139 062,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

## Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo stavby:	<b>III/10163 Horoušany (SO 1), III/10164 Horoušany (SO 2)</b>
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	<b>III/10163 Horoušany (SO 1)</b>
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	1 / 1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
Změnový soupis prací po ZBV 1	1	
kopie zápisu ze stavebního deníku	1	
Žádost zhotovitele o změnu rozsahu díla	1	
Žádost objednatele o provedení změny rozsahu díla	1	
Počet listů celkem	4	

**ZMĚNOVÝ SOUPIS PRACÍ (SO 1)**

Stavba: III/10163 Horoušany (SO 1), III/10164 Horoušany (SO 2)

Objekt: III/10163 Horoušany (SO 1)

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 1 / 1

Objednatel: KSÚS

Zhotovitel: Skanska a.s.

Místo: III/10163 Horoušany

Zpracoval:

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV 4 975 059,00**

**2 Vozovky 4 769 759,00**

1		velkoploš. vyrovnávka 100 kg/m2 vč.spoj.postřiku	t	911,000	2 005,00	1 826 555,00
2		velkoploš. Oprava ACO11 5 cm vč.spoj.postřiku	m2	9 110,000	276,00	2 514 360,00
3		frézování ploch do hloubky 6 cm	m2	2 700,000	92,00	248 400,00
4		dopravné do 9 km - vyfrézovaný asf.kryt	m3	162,000	162,00	26 244,00
5		čištění metením strojně samosběr. vč skládk.	m2	9 110,000	3,00	27 330,00
6		zalévání spár asfaltovou zálivkou	bm	81,000	98,00	7 938,00
7		VDZ plošné s balotinou-zřízení	m2	32,000	111,00	3 552,00
8		VDZ - čáry 12 cm s balotinou - zřízení	bm	2 680,000	13,50	36 180,00
9		krajnice nezp. - seřezávání s naložením	m2	900,000	43,00	38 700,00
10		dopravné vč skládkovného	m3	90,000	450,00	40 500,00
11		krajnice nezp.-zřízení	m2	900,000	93,00	83 700,00
12		výšková úprava vpustí, poklopu a uzávěru	ks	22,000	2 800,00	61 600,00
13		DIO	kpl	1,000	60 000,00	60 000,00

**Celkem bez DPH 4 975 059,00**

**Celkem s DPH 6 019 821,39**

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**  
**150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

---

**SKANSKA a.s.**  
**Křížíkova 682/34a**  
**186 00 Praha 8 Karlín**

Vás dopis značky / ze dne

Naše značka  
1544/19/KSUS/MHT/SUL

Vyřizuje/telefon  
Sulek/ [REDACTED]

Praha  
13.3.2019

**Věc : „III/10163 Horoušany, III/10164 Horoušany“ - žádost o změnu rozsahu díla (ZBV)**

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, jako správce komunikací a zároveň zástupce Středočeského kraje - vlastníka nemovitostí, tj. i předmětných komunikací č. III/10163 a III/10164 Vás tímto žádá o změnu rozsahu díla dle smlouvy o dílo č. 2951/00066001/2018 (článek 6.6), spočívající v zajištění technického řešení a pokračování ve výše zmíněné akci při zpracování změn během výstavby na stavebním objektu:

**SO 1 ( silnice č. III/10163 )**

Z důvodu změny technologie pokládky obrusné vrstvy ( původně plánována pro každou polovinu komunikace zvlášť, nakonec provedeno v celé šíři ) odpadá nutnost provedení zálivky středové spáry. Zalíty tedy budou pouze spáry pracovní a veškerá napojení jak na stávající povrchy, tak i na místní komunikace.

Rozsah změn během výstavby bude stanoven na základě skutečného zaměření stavby, přičemž změny týkající se věcí ekonomických tj. finančního zajištění stavby musí být posouzeny příslušným oddělením objednatel.

S pozdravem

[REDACTED]

Lenka Chmelová  
vedoucí TSÚ – oblast Mnichovo Hradiště



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Ing. Sulek

Zborovská 81/11

Praha 5

Divize Inženýrské stavitelství

Středisko asfaltové technologie

Vyřizuje: Ing. Jan Lintner

Telefon: [REDACTED]

Datum: 13.3.2019

Věc: **SOD č. 2951/0006601/2018 akce III/10163 Horoušany (SO1) a III/10164 Horoušany (SO2) – žádost o změnu rozsahu díla**

Vážený,

Žádáme o změnu rozsahu díla objektu SO1-III/10163 Horoušany z důvodu změny technologie pokládky obrusné vrstvy. Obrusná vrstva se prováděla na celou šíři komunikace a proto se asfaltová zálivka ve středu vozovky neprováděla. Asfaltová zálivka byla provedena pouze na začátku a konci vozovky a na napojení s místními komunikacemi.

S pozdravem

**SKANSKA Skanska a.s.**  
Křižíkova 682/34a  
186 00 Praha 8 - Karlín  
IČO: 26271303  
DIČ: CZ699004845

00217

[REDACTED]  
Ing. Jan Lintner

Vedoucí střediska

Středisko asfaltové technologie



DENNÍ ZÁZNAMY

Číslo deníku: 1

Série \_\_\_\_\_ č. listu \* 005866

Datum zápisu	Text zápisu (včetně jmen a podpisů odpovědných osob)
8.3.19	<p>JA' AUCTORIZOVANI' STAVBIVEDOCCI' LUKAS MORANUS Ć. ĆKAIT 00 11344 POUĚRUJI MISTRA ING. JIŘÍHO VALENTU K VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU STAVEBNÍCH PRACÍ A DODRŽOVANÍ BOZP PO DOBU MĚ NEPŘÍTOMNOSTI, PŘI NEPŘÍTOMNOSTI ING. VALENTY ZA LÍČA JMENOVANÉ ČINNOSTI NESOU ODPOVĚDNOST VEDOCCI' PĚTR HORNÍČEK NEBO JAN ŠLOŠAČIK</p> <p>LUKAS MORANUS ING. JIŘÍ VALENTA PĚTR HORNÍČEK JAN ŠLOŠAČIK</p>
11.3.19	<p>УВЕЩАЮ ДАК ДА 11.3.2019 ЗНАЧ Д - УВЕЩАЮ ЛА / ПЛОЩЕ КЛИМАТИКЕ ПОЖИЛИ ПІСТОУКЕ РАНАЖЕШ СТАВЕБНІ ПРАЦЕ. ТЕЖІВЪ РАУЖАЩЕ ЖЕ, ТІНТО ПОЖИЛІ Д УВЕЩАЮ ЛА РАБІТІВІ ПРАЦІ І ОЖОМІ 23.11.2018 - 11.3.2019,</p> <p>JA KMS</p> <p>ЛА ЗАКЛАДЪ ПОМОЖІ ЗМОУВІТЬСЯ А ОЖЕ(Л)АТЬСЯ ПРАЦІВЪ І СТАВЕБНІО ПРАЦІОУ ДОН ПРОЦЕДУРА ЗАЛІВКА ПІРІОДІ ПРАЦІ НЕВОТ ЗНАКОМ ТЕЖІВІОСІВ ПОЖИЛІОУ ЗНА ПРАЦІОУ ВІСТВА ПОЛОЖІА І ОЖЕ ПІО КОМІЛІКАЦІА. ТОТО ЖЕ І ПІВЕЖІВКА ЗІВОТ-НОСТІ ПРАЦІВІОСІВ ВІСТІВ ПРАЦІОУАДО КЛА ПІНОЖІВІТІ.</p> <p>КІНЦІ ПОСРДІВІО ПІНОЖІВІОУ ЗОВ А ПОРАЦІОУАНІО ІО СТАВЕБНІО ПРАЦІВІОУ ЖЕ ДО).</p> <p>JA KMS :</p> <p>JA ПРАЦІОУА :</p>

## PLNÁ MOC

PM/6574/2018

Skanska a.s., IČ: 262 71 303, sídlem Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904, zastoupená prokuristou Ing. Alešem Krupkou, tímto

**z m o c ě ů j e**

zaměstnance společnosti Skanska a.s.

Michala Pfafa,

bytem: [REDACTED]

rodné číslo: [REDACTED]

funkce: ředitel závodu

a

Ing. Jana Lintnera,

bytem: [REDACTED]

rodné číslo: [REDACTED]

funkce: vedoucí střediska

- a) aby společně jednali jménem společnosti Skanska a.s. ve všech zadávacích řízeních podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), jakož i v zadávacích řízeních mimo režim ZZVZ, a činili veškerá právní jednání s tím související, zejména aby jejím jménem podávali a podepisovali žádosti o účast a nabídky s nabídkovou cenou do výše 100 mil. Kč (bez DPH) v každém jednotlivém případě, podávali námitky a návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele. V souvislosti s účastí společnosti Skanska a.s. v zadávacích řízeních jsou jmenovaní rovněž oprávněni k uzavření smlouvy o dílo se zadavatelem v případě výběru nabídky společnosti Skanska a.s. jako nejvhodnější a rovněž k uzavírání smluv o dílo, jakož i dalších typů smluv se subdodavatelem směřujících ke splnění závazků společnosti Skanska a.s. souvisejících s příslušnou veřejnou zakázkou, a dále
- b) aby společně jednali jménem společnosti Skanska a.s. v zadávacích řízeních podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jakož i v zadávacích řízeních mimo režim ZZVZ, s uchazečem, který má zájem zúčastnit se jako dodavatel zadávacího řízení na veřejnou zakázku, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí, jejímž obsahem bude závazek společnosti Skanska a.s. podílet se na plnění veřejné zakázky a/nebo prokázání části chybějící kvalifikace podle ZZVZ s nabídkovou cenou do výše 100 mil. Kč (bez DPH) a v případě výběru nabídky uchazeče ve veřejné zakázce jako nejvýhodnější jsou uvedené osoby oprávněny za společnost Skanska a.s. uzavřít s uchazečem i realizační smlouvu o dílo a rovněž k uzavírání smluv o dílo, jakož i dalších typů smluv se subdodavatelem směřujících ke splnění závazků společnosti Skanska a.s. souvisejících s příslušnou veřejnou zakázkou.

Platnost této plné moci je do 31.12.2019.

V Olomouci dne 20. 12. 2018

[REDACTED]  
Ing. Aleš Krupka - prokurista

Plnou moc přijímám: 21. 12. 2018

[REDACTED]  
Michal Pfaf - ředitel závodu

[REDACTED]  
Ing. Jan Lintner, vedoucí střediska

Ověření - legalizace


Běžné číslo ověřovací knihy : O II 102 /2018

Ověřuji, že pan Aleš Krupka, datum narození  
[REDACTED] s trvalým pobytem a bydlištěm  
[REDACTED] jehož totožnost byla  
prokázána, tuto listinu přede mnou vlastnoručně  
podepsal.

V Olomouci dne 20. 12. 2018

[REDACTED]

MAŘKA HEDVÍBKOVÁ  
notářská kancelář  
příspěvková organizace  
Královská 10, Olomouč



Notářská kancelář Mařka Hedvíbková  
Svobodské náměstí 10/108  
Olomouč 772 01  
IČO: 00000001  
Zapsaná u  
Městského úřadu Olomouč  
Městský úřad Olomouč  
IČO: 00000001