



Dodatek č.1
ke Smlouvě o Dílo ze dne 30.4.2018,

číslo objednatele: S-1096/DOP/2018
číslo dodavatele: 1511.8041016JHA

„II/106 Hradištko, rekonstrukce silnice“

Smluvní strany


Objednatel

Středočeský kraj

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: Martinem Hermanem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek

IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu: 

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1


IČO: 45274924 DIČ: CZ45274924

kontaktní a doručovací adresa: odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Praha západ

K Hájům 946/10, 155 00 Praha 5 - Stodůlky

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 1561

jednající: Ing. Petr Tesař, ředitel závodu Praha západ

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 

dále jen „dodavatel“

Vzhledem k tomu, že:

A. Strany uzavřely dne 30. 4. 2018 smlouvu o dílo, ke stavbě „II/106 Hradištko, rekonstrukce silnice“ (dále jen „**Smlouva**“);

B. Strany si přejí změnit některá ustanovení Smlouvy z důvodu víceprací;

uzavírají strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 1**“):



**Mění se:
článek II.**

Doba zhotovení díla, podmínky pro provádění změn díla, odstavce 2.1

Původní znění článku II., odstavce 2.1:

Článek II.

Doba zhotovení díla, podmínky pro provádění změn díla

2.1. Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. odst. 1.1 a 1.4 Smlouvy v termínu:

Vzhledem k rozsahu dopravně-stavebních akcí na okolních komunikacích (např. II/102 Sanace skal, oprava mostu v Davli, oprava komunikací v Jílovém, oprava silnice II/105 Netvořice-Všetice), připomínkám obecního úřadu, místních obyvatel a podnikatelů a k termínové kolizi s konáním celosvětového srazu HARLEY klubu, byla realizace 1.etapy přesunuta do roku 2019.

2.7.2018 - 2.11.2018	Provedení II-V. Etapy
<u>18.3.2019 -17.6.2019</u>	<u>Provedení I. Etapy</u>

Celkem 214 kalendářních dnů

**Článek III.
Cena za dílo**

3.1. Tímto Dodatkem č. 1 se mění cena za dílo na základě předložených ZBV č. 1-11 následovně:



Článek III. Cena za dílo, odstavec 3.2 se doplňuje následujícím textem:

„Oceněný výkaz výměr, který tvoří přílohu č. 8 smlouvy, se doplňuje aktualizovanými soupisy prací s výkazem výměr, který jsou součástí ZBV č. 1 - 11, jež tvoří přílohu č.2 Dodatku č. 1 Smlouvy.“

Změna závazku je předkládána v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) a písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu se Směrnicí ředitele KSÚS upřesňující provádění změn závazku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. V souladu s § 5 odst. 1 Směrnice se jedná o nepodstatné změny a považují se za změny zařazené do Skupiny č. 3 – Změny z nepředvídatelných důvodů, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu zakázky a hodnota změny nepřevyšuje limit 50% původní hodnoty závazku, pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn této skupiny. Součet sumy Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 stanovené Dodatkem č. 1 činí celkem – 8,60 % závazku a nepřekračuje povolený limit 30 % hodnoty závazku. Absolutní hodnota Změn Skupiny 3 činí celkem 14,40% závazku a nepřekračuje povolený limit 50 % hodnoty závazku

Cena díla dle SOD:

Cena bez DPH	38 899 873,08 Kč
DPH 21%	8 168 973,35 Kč
Cena včetně DPH	47 068 846,43 Kč

Cena víceprací dle Dodatku č. 1:

Cena bez DPH	4 474 812,67 Kč
DPH 21%	939 710,66 Kč
Cena včetně DPH	5 414 523,33 Kč

Cena méněprací dle Dodatku č. 1:

Cena bez DPH	1 128 532,87 Kč
DPH 21%	236 991,90 Kč
Cena včetně DPH	1 365 524,77 Kč



Cena díla dle SOD včetně Dodatku č.1:

Cena bez DPH	42 246 152,88 Kč
DPH 21%	8 871 692,10 Kč
Cena včetně DPH	51 117 844,98 Kč

Detailní zdůvodnění jednotlivých víceprací a méněprací je uvedeno v příloze č. 2 (ZBV č. 1 - 11) tohoto Dodatku č. 1.

Článek X.

Splnění a předání díla

10.1. Dokončené dílo dle článku I. Smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran ve věcech smluvních (dále jen „protokol“).

Dílo bude předáno postupně, po dokončení ucelených částí na základě článku II tohoto dodatku č.1.smlouvy o dílo.

A. 2.-5. Etapa - dokončení	listopad 2018
B. 1. Etapa - dokončení	červen 2019

V případě, že se objednatel rozhodne dílo převzít s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu o předání díla uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla a lhůty pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že má vady nebo nedodělky. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto Smlouvou a obecně závaznými předpisy či pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení tak, jak je stanoveno v článku VIII odst. 8.2 Smlouvy, nebo jiné nekvalitní provedení díla. Rovněž případné odmítnutí převzetí díla bude zaznamenáno v protokolu.



Ostatní ustanovení

1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele: S-1096/DOP/2018 ze dne 30. 4. 2018, jejíž ostatní ustanovení nedotčená dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v 5 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2 vzájemně potvrzené stejnopisy tohoto dodatku.
3. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. objednatele: S-1096/DOP/2018 ze dne 30.4.2018 byl schválen Radou kraje Usnesením č. 032-15/2019/RK ze dne 25.4.2019
4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této dohody, že s jejím obsahem souhlasí a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran, účinnost dnem vložení do registru smluv.

Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1 SoD D1 rekapitulace – Přehled zařazení změn do skupin

Příloha č.2 ZBV č.1-11

V Praze dne

V Praze dne 24 -06- 2019

Dodavatel

EUROVIA CS, a.s.




Ing. Petr Tesař

ředitel závodu Praha západ

Objednatel

Středočeský kraj



Martin Hejman,

radní pro oblast investic a veřejných zakázek

