

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy Objednatele: 2888/00066001/2018

Číslo smlouvy Zhotovitele: 7-1105A18

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ : 00066001
DIČ: CZ00066001
Jednající: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel
(dále jen „**Objednatel**“)
na straně jedné

a

PORR a.s.

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560
jejímž jménem jedná: Ing. Pavel Hirsch, ředitel úseku Dopravních a inženýrských staveb
PORR a.s., Oblast Čechy a Petr Janulík, vedoucím výrobního úseku
Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy – oba
společně na základě plných mocí
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Ing. Pavel Hirsch, ředitel úseku Dopravních a inženýrských staveb
PORR a.s., Oblast Čechy a Petr Janulík, vedoucím výrobního úseku
Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy – oba
společně na základě plných mocí
(dále jen „**Zhotovitel**“)
na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 23.10.2018 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**Rekonstrukce povrchu komunikace v ulici Revoluční**“ (dále jen „**Dílo**“).
2. V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo a článkem 4.1 byl Zhotovitel povinen dokončit a předat Dílo Objednateli do 1 měsíce od předání Staveniště Zhotoviteli.
3. V důsledku požadavku Policie ČR na rozdělení realizace Díla na více samostatných etap, než bylo původně předpokládáno, dále s ohledem na vznik objektivně nepředvídatelných okolností během realizace díla a to zjištění dlážděné vozovky v místě budoucího živičného souvrství, byl na základě rozhodnutí Objednatele upraven způsob realizace prací. Tato změna vyvolala provedení dalších

prací (víceprací) a tím prodloužení doby realizace, se Smluvní strany dohodly uzavřít tento Dodatek.

4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a v souladu s článkem 4.2. a čl. 6.6. Smlouvy o dílo se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se v souladu s čl. 4.2. písm. d) a e) a čl. 6.6. písm. d) Smlouvy dohodly na prodloužení plnění Díla a to do 50 kalendářních dnů, tj. 31.08.2019.
2. Čl. 4.1. Smlouvy věta první se proto mění následujícím způsobem:

Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli do 31.08.2019.

3. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je nový Časový plán výstavby – časový harmonogram, který nahrazuje přílohu č. 5 Smlouvy.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Příloha č. 1 Časový plán výstavby – časový harmonogram

V Říčanech dne **31. 07. 2019**
Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, (101)
příspěvková organizace
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČO: 0006001 DIČ: CZ00066001

Krajská správa a údržba silnic Středočeského
kraje, příspěvková organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

V Praze dne **31. 07. 2019**
Zhotovitel:

Hirsch

PORR a.s.


Ing. Pavel Hirsch, ředitel úseku Dopravních a
inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy a Petr
Janulík, vedoucím výrobního úseku Dopravních a
inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy – oba
společně na základě plných mocí

ulice Revoluční - Šestajovice

datum	1. etapa: cca 620mb, ulice: 9.května - „sokolovna„ 1/2									2. etapa: cca 620 mb, ulice: 9.května - „sokolovna„ 2/2								
	1.7.	2.7.	3.7.	4.7.	5.7.	6.7.	8.7.	9.7.	10.7.	11.7.	12.7.	13.7.	14.7.	15.7.	16.7.	17.7.	18.7.	19.7.
fréza, sanace																		
sanace, příprava armatur, spáry																		
vyčištění a postřik																		
ACP 16 tl 5cm + vystavení armatur																		
ACO 11S PMB tl. 4cm																		

datum	2. etapa: cca 520mb, ulice: „sokolovna„ - Trojmezí 1/2									2. etapa: cca 520mb, ulice: „sokolovna„ - Trojmezí 2/2									12-18.8.			18-25.8.			26-31.8.		
	22.7.	23.7.	24.7.	25.7.	26.7.	27.7.	28.7.	29.7.	30.7.	31.7.	1.8.	2.8.	3.8.	4.8.	5.8.	6.8.	7.8.	8.8.	9.8.	10.8.	11.8.	12.8.	13.8.	14.8.	15.8.	16.8.	17.8.
fréza, sanace																											
sanace, příprava armatur, spáry																											
vyčištění a postřik																											
ACP 16 tl 5cm + vystavení armatur																											
ACO 11S PMB tl. 4cm																											
zasílí spár a VDZ v barvě																											
rozebrání vjezdů a ploch																											
výšková úprava vjezdů a ploch																											
pokládka dlažby a žulových kostek ve vjezdech a plochách																											
zalití spár a dodělení VDZ																											


Ing. Pavel Hirsch
ředitel
Dopravní a inženýrské stavby
PORR a.s., Oblast Čechy – Střed


Petr Janulík
vedoucí provozu Střed
Dopravní a inženýrské stavby
PORR a.s., Oblast Čechy – Střed