

---

**DODATEK Č. 1  
KE SMLouvĚ O DíLO**

**„Výstavba centrální kotelny“**

---

Číslo Objednatele	S-7514/ŠKS/2018
Číslo Dodavatele	D11800088

**TENTO DODATEK Č. 1** (dále jen „**Dodatek**“) **KE SMLouvĚ O DíLO** uzavřené dne 02.01.2019, (dále jen „**Smlouva**“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

Objednatel

**Středočeský kraj**

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: Martinem Hermanem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek

IČO: 70891095 DIČ CZ70891095

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu:



dále jen „objednatel“

a

Dodavatel

**ITES spol. s r.o.**

Sídlo: Jaroslava Šípka 486, 273 03 Stochov

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 19069

Zastoupený: Ing. Tomášem Seidlem, ředitelem společnosti, prokuristou

IČO: 47539801

DIČ: CZ47539801



Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. číslo účtu

dále jen „dodavatel“

OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN „**Smluvní strany**“  
NEBO JEDNOTLIVĚ „**Smluvní strana**“.

## Článek I. Předmět Dodatku

1. Na základě žádosti uživatele stavby Střední lesnické školy a Středního odborného učiliště Křivoklát, Písky 181, bylo se zhotovitelem stavby ve spolupráci se zpracovatelem PD, který také vykonává AD na stavbě, při realizaci připravena změna uvedená ve ZL č.1. Jedná se o změnu provedení skladové haly na štěpku. Původní navržená hala, která má sloužit jako přístřešek na zásoby paliva, měla být provedena z lehké příhradové konstrukce uložené na desce opláštěné lehkým přizpůsobitelným nehořlavým pláštěm z PVC s odolností pro sněhovou zátěž a částečnou opěrnou stěnou. Podle nového řešení je hala konstrukčně provedena s těžkými ocelovými rámy kotvenými do patek s pevným odolným zastřešením trapézovým plechem, bez vlastního bočního opláštění a v části s opěrnými stěnami. Nové řešení bylo navrženo s ohledem na vyšší odolnost a zejména podstatně delší celkovou životnost. Vzhledem k hlavnímu účelu, kterým je skladování paliva s jeho současným dosušením, bude hala i bez bočního PVC opláštění vykazovat kromě životnosti a odolnosti minimálně stejné užité, resp. spíše lepší vlastnosti v ohledu skladování, dosušení a manipulace. Tato změna nemá žádný vliv na celkovou cenu díla.
2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

- a) Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, popsaným ve Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. I., odst. 1.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

*Dodavatel se zavazuje k provedení díla - stavby „Výstavba centrální kotelny“ podle prováděcí projektové dokumentace vč. výkazu výměr, kterou vypracoval ČKJ Kotelny, s.r.o., IČO: 62587501, se sídlem Praha 9 - Kyje, Tálínská 997, PSČ 19800, v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy a byl součástí nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu díla, ve znění Změnového listu číslo 1. Součástí provedení díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace.*

*Místem plnění předmětu plnění díla je objekt Střední lesnické školy a Středního odborného učiliště, Křivoklát, Písky, 181, se sídlem Křivoklát, Písky 181, a to v rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací.*

## Článek II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Tento Dodatek se uzavírá v 5 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Zhotovitel 2 stejnopisy.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.

Přílohy:

1) Změnový list č. 1

V ..... dne .....

OBJEDNATEL

V ..... dne .....

DODAVATEL

**Ing. Tomáš Seidl** Digitálně podepsal  
Ing. Tomáš Seidl  
Datum: 2019.08.08  
13:31:29 +02'00'

---

**Středočeský kraj**  
Martin Herman  
radní pro oblast investic a veřejných zakázek

---

**ITES spol. s r.o.**  
Ing. Tomáš Seidl  
ředitel společnosti, prokurista

SoD č. D11800088

S-7514/ŠKS/2018

**FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY - ZL č. 1**  
**„Výstavba centrální kotelny“**  
Centrální zdroj tepla na štěpku

**Určeno:** Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
Odbor investic a veřejných zakázek  
(v kopii věcně příslušný odbor)

**Číslo SoD:** S-7514/ŠKS/2018  
D11800088

**Termín plnění:** dle smlouvy

**Celková cena díla:** 11.068.063,45,- Kč bez DPH

**Dodavatel:** ITES Spol. s r.o., Jaroslava Šípka 486, 273 03 Stochov  
**IČO:** 47539801

**Oprávněná osoba:** Ing. Tomáš Seidl  
**Telefonní spojení:** +420 604 138 652

**Popis předmětu informace: ZL č. 1 – skladová hala pro ukládání štěpky**

**Popis problému:**

Na základě dohody s vedením školy bylo rozhodnuto, že původně navržená hala z PVC opláštění se sněhovou zátěží bude nahrazena ocelovou halou (bez bočních stěn) se střechou z trapézového plechu typ BORGA, tloušťka 0,6mm, v nátěru dle výběru. Důvodem změna byla vyšší kvalita a delší životnost haly BORGA.

**Čeho se dodavatel domáhá: -**

**Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: beze změny**

**Datum, podpis oprávněné osoby dodavatele:**



Ředitel společnosti ITES s.r.o.

**Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:**

**ITES spol. s r.o.**  
Petra Bezručů 1357  
272 01 Kladno  
IČ: 47539801 01

**Stavebník** Střední lesnická škola a odborné učiliště  
Křivoklát Písky 181

**Akce:** Centrální zdroje tepla na štěpku

**ZL č. 1** skladová hala pro venkovní ukládání štěpky

předmět plnění - přípočet popis	množství	jednotka	cena/mj	cena v Kč celkem
bednění stěn základové desky	1	kpl	12 000	12 000
armovaná betonová deska	1	kpl	160 000	160 000
hala Borga 20x10m	1	kpl	720 000	629 500
				0
				0
				0
<b>celkem</b>				<b>801 500</b>

odpočet				
hala opláštění PVC	1	kpl		-641 500
základová deska	1	kpl		-160 000
<b>odpočet celkem</b>				<b>-801 500</b>

**celkem rozdíl**

**0**

**Ceny jsou uvedeny bez DPH**

vypracoval Ing. Tomáš Seil, ředitel ITES Kladno s.r.o.  
Kladno dne 28.6.2019

Dokument je podepsán elektronickým podpisem  
Podpisující: Martin Herman  
Organizace, OI: Středočeský kraj - krajský úřad  
Sériové č. cert.: 4074522  
Vydávací cert.: PostSignum Qualified CA 2  
Datum a čas: 14.08.2019 09:23:55  
IDuvod:  
Misto: