

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy Objednatele: 2317/00066001/2018

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ : 00066001
DIČ: CZ00066001
Jednající: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel
(dále jen „**Objednatel**“)
na straně jedné

a

Společnost T.A.Q. s.r.o.

se sídlem: Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6
IČO: 28868781
DIČ: CZ28868781
jejímž jménem jedná: Petr Jelínek, jednatel společnosti
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Petr Jelínek, jednatel společnosti
(dále jen „**Zhotovitel**“)
na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 30.08.2018 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**III/3352 Mirošovice, most ev.č.3352-2**“ (dále jen „**Dílo**“).
2. V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo a článkem 4.1 byl Zhotovitel povinen dokončit a předat Dílo Objednateli do 7 měsíců od předání Staveniště Zhotoviteli.
3. V důsledku nutnosti zřízení a odstranění bypassu vodovodu oproti původnímu předpokladu zřízení pouhé ochrany vodovodu v průběhu výstavby, neboť vodovod vedl v jiné trase, než bylo předpokládáno v projektové dokumentaci a jeho konstrukce neumožňovala přesné zjištění polohy; dále s ohledem na zamítavé stanovisko ŘSD k dopravně inženýrským opatřením týkajícím se částečné uzavírky silnice č. I/3 v zimním období; a s ohledem na nutnost dodržování obecně závazné vyhlášky obce Mirošovice č. 3/2017 o regulaci hlučných činností na území obce Mirošovice, není možné pokračovat v plnění Smlouvy, neboť byla lhůta pro provádění stavebních

prací ovlivněna dodatečnými požadavky oprávněných orgánů a Objednatel se Smluvní strany dohodly uzavřít tento Dodatek.

4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a v souladu s článkem 4.2. a čl. 6.6. Smlouvy o dílo se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se v souladu s čl. 4.2. písm. d) a e) a čl. 6.6. písm. d) Smlouvy dohodly na prodloužení plnění Díla a to do 20.09.2019.

2. Čl. 4.1. Smlouvy věta první se proto mění následujícím způsobem:

Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli do 20.09.2019.

3. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je nový Časový plán výstavby – časový harmonogram, který nahrazuje přílohu č. 5 Smlouvy.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Příloha č. 1 Časový plán výstavby – časový harmonogram

V Říčanech dne 9. 09. 2019

Objednatel: 

V Praze dne 9. 09. 2019

Zhotovitel: 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

Společnost T.A.Q. s.r.o.
Petr Jelínek, jednatel společnosti

